

การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยด้วยระบบชิ้นส่วน
สำเร็จรูปเต็มรูปแบบ

นางสาวสุภาณี เพชรคงทอง



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

บทคัดย่อและแฟ้มข้อมูลฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ที่ให้บริการในคลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR)

เป็นแฟ้มข้อมูลของนิสิตเจ้าของวิทยานิพนธ์ ที่ส่งผ่านทางบัณฑิตวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

The abstract and full text of theses from the academic year 2011 in Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
are the thesis authors' files submitted through the University Graduate School.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2557

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A STUDY OF PROBLEMS AND SOLUTION GUIDELINES FOR FULLY PRECAST
SYSTEM IN CONDOMINIUM CONSTRUCTION PROJECT

Miss Thapanee Petkhongtong



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CHULALONGKORN UNIVERSITY

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Engineering Program in Civil Engineering

Department of Civil Engineering

Faculty of Engineering

Chulalongkorn University

Academic Year 2014

Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการ
ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยด้วยระบบชั้นส่วนสำเร็จรูป
เต็มรูปแบบ

โดย นางสาวฐาปนี เพชรคงทอง

สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล จอกแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ดร.พัศพันธ์ ชาญวสุนันท์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

..... คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ธงทอง)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล จอกแก้ว)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(ดร.พัศพันธ์ ชาญวสุนันท์)

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ เพียรสุภาพ)

..... กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
(ดร.เพชรรัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์)

รูปนี้ เพชรคงทอง : การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปเต็มรูปแบบ (A STUDY OF PROBLEMS AND SOLUTION GUIDELINES FOR FULLY PRECAST SYSTEM IN CONDOMINIUM CONSTRUCTION PROJECT) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: ผศ. ดร.นพดล จอกแก้ว, อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม: ดร.พัศพันธ์ ชาญสุนันท์, 282 หน้า.

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุสาเหตุของปัญหาที่มีความสำคัญและนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสำหรับการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่เป็นอาคารเดี่ยว (สูงไม่เกิน 8 ชั้น) ซึ่งใช้ระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปชนิดเต็มรูปแบบ โดยการรวบรวมสาเหตุของปัญหาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องร่วมกับการสำรวจหน่วยงานผลิตจำนวน 5 หน่วยงานและโครงการก่อสร้างจำนวน 7 โครงการ จากนั้นทำการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยการทดสอบแบบทวินามซึ่งทำให้สามารถระบุสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในขั้นตอนการผลิต การขนส่ง และขั้นตอนการติดตั้งขึ้นส่วนสำเร็จรูป จากนั้นทำการแจกแจงสาเหตุของปัญหาโดยใช้แผนผังสาเหตุและผล และใช้วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อระบุระดับความสำคัญของสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ต้นทุน เวลา คุณภาพ และความปลอดภัย ซึ่งพิจารณาจากความถี่และความรุนแรงของสาเหตุ โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตอบแบบสอบถามจากหน่วยงานผลิต จำนวน 30 ราย และหน่วยงานติดตั้ง 31 ราย และทำการวิเคราะห์ระดับความสำคัญโดยใช้วิธีฐานนิยม จากนั้นคัดเลือกสาเหตุของปัญหาที่มีระดับความสำคัญสูงอย่างน้อย 3 ใน 4 ด้าน สำหรับศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาซึ่งใช้วิธีเดลฟายเทคนิคเพื่อหาข้อสรุปโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 12 ราย ผลการศึกษาพบสาเหตุของปัญหาที่มีระดับความสำคัญสูงในขั้นตอนการผลิตจำนวน 3 สาเหตุ ขั้นตอนการขนส่งจำนวน 2 สาเหตุ และขั้นตอนการติดตั้งจำนวน 5 สาเหตุ และข้อสรุปสำหรับแนวทางแก้ไขปัญหา ได้แก่ การประยุกต์ใช้แนวคิดแบบจำลองข้อมูลอาคารในการออกแบบ การพัฒนารายการตรวจสอบสำหรับการประสานงานแบบ การพัฒนาขึ้นส่วนสำเร็จรูปที่เป็นมาตรฐาน การสำรวจเส้นทางการขนส่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ การเพิ่มความแข็งแรงรูปในระบบการก่อสร้าง การจัดทำแผนงานแบบชุดกลุ่มงาน และการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้วยการฝึกอบรมสำหรับติดตั้งขึ้นส่วนสำเร็จรูป

ภาควิชา วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา

ปีการศึกษา 2557

ลายมือชื่อนิสิต

ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาหลัก

ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาร่วม

5670178521 : MAJOR CIVIL ENGINEERING

KEYWORDS: FULLY PRECAST CONCRETE SYSTEM / LOW-RISE CONDOMINIUM CONSTRUCTION / CONSTRUCTION PROBLEMS

THAPANEE PETKHONGTONG: A STUDY OF PROBLEMS AND SOLUTION GUIDELINES FOR FULLY PRECAST SYSTEM IN CONDOMINIUM CONSTRUCTION PROJECT. ADVISOR: ASST. PROF. NOPPADON JOKKAW, Ph.D., CO-ADVISOR: PHATSAPHAN CHARNWASUNUNTH, Ph.D., 282 pp.

The objectives of this research are to identify important causes of problem and propose guidelines for solving the problems in low-rise condominium construction (up to 8 stories) which applied fully precast system. The causes of problem were collected from literature reviews and surveying 5 precast plants and 7 construction projects. Then, causes of problem were analyzed by using binomial to identify causes of problems in production, transportation, and installation process, respectively. After that, the causes of problem were grouped by using cause-and-effect diagrams. Risk analysis method was used to identify the important levels of cause effecting 4 groups of problem i.e. time, cost, quality, and safety problem by considering frequency and severity of causes which evaluated by 30 experts form production sector and 31 experts from installation sector. The important levels of cause were analyzed by using mode of data. The high important level causes at least 3 of 4 groups of problem were considered to propose the guidelines of problem solutions from 12 experts' opinion and summarized consensus by using Delphi technique. The results of this research show the high important level causes are 3 causes of problems in production, 2 causes of problems in transportation and 5 causes of problems in installation. The proposed guidelines of problem solution are applying Building Information Modeling (BIM) in design process, developing check lists for coordination in design process, developing standard precast element, surveying route of transportation for design precast element, increasing degree of prefabrication for precast construction system, developing work package scheduling for precast construction, and developing skill labors by training programs for precast element installation.

Department: Civil Engineering

Student's Signature

Field of Study: Civil Engineering

Advisor's Signature

Academic Year: 2014

Co-Advisor's Signature

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเนื่องจากผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์ คำแนะนำ ความร่วมมือ และกำลังใจจากผู้เกี่ยวข้องของหลายฝ่ายด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล จอกแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และดร.พัศพันธ์ ชาญวสุนันท์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่ได้สละเวลาให้คำปรึกษาแนะนำแนวทาง และตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์ด้วยความเอาใจใส่ด้วยดีมาโดยตลอด จนกระทั่งวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านซึ่งประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิศ ธงทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชระ เพียรสุภาพ และดร.เพชรรัตน์ ลิ้มสุปริยารัตน์ ที่ได้สละเวลาช่วยให้คำแนะนำ และข้อคิดเห็นต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนสำเร็จโดยสมบูรณ์

ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้สละเวลาในการให้ข้อมูลและความคิดเห็นที่มีประโยชน์สำหรับงานวิจัยฉบับนี้ นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ช่วยเป็นกำลังใจ และให้คำปรึกษาต่างๆ ในการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

ท้ายที่สุดนี้ผู้วิจัยขอสำนึกและกราบขอบพระคุณบิดา มารดาและครอบครัว ที่ได้ให้กำลังใจ และคอยสนับสนุนช่วยเหลือในด้านต่างๆเสมอมาแก่ผู้วิจัยจนสำเร็จการศึกษา

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ	ช
บทที่ 1 บทนำ.....	21
1.1 ความเป็นมา	21
1.2 ความสำคัญของปัญหา.....	24
1.3 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย	26
1.4 ขอบเขตของงานวิจัย.....	26
1.5 ขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย.....	27
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย.....	29
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	30
2.1 ความหมายและคำจำกัดความ	30
2.2 การก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป	32
2.2.1 ประเภทอาคารระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป.....	32
2.2.2 การก่อสร้างระบบขึ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปแบ่งตามประเภทของอาคาร	37
2.3 หลักเกณฑ์การออกแบบอาคารขึ้นส่วนสำเร็จรูป	38
2.3.1 น้ำหนักบรรทุก	39
2.3.2 ขั้นตอนการก่อสร้าง.....	39
2.3.3 เครื่องจักรกลและขนาดขึ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป.....	40
2.3.4 ระยะเวลา.....	41

2.3.5 เสถียรภาพของโครงสร้าง.....	42
2.4 รอยต่อระหว่างส่วนประกอบโครงสร้างคอนกรีต.....	42
2.4.1 ประเภทของรอยต่อ.....	43
2.4.2 การออกแบบรอยต่อ.....	44
2.4.3 การส่งผ่านแรงที่กระทำระหว่างชิ้นส่วนสำเร็จรูปของรอยต่อ.....	44
2.4.4 การพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อน.....	45
2.5 การผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป.....	46
2.6 ข้อดีและข้อจำกัดของงานก่อสร้างที่ใช้ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป.....	50
2.7 การก่อสร้างบ้านพักอาศัยด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป.....	52
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุของปัญหาการก่อสร้างบ้านพักอาศัยด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป.....	56
2.8.1 สาเหตุของปัญหาในการบริหารจัดการการก่อสร้างบ้านพักอาศัยด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป.....	56
2.8.2 สาเหตุของปัญหาที่ต้องพิจารณาสำหรับการก่อสร้างระบบโครงสร้างแบบผนังรับน้ำหนัก.....	57
2.8.3 สาเหตุของปัญหาในการก่อสร้างบ้านเดี่ยวสองชั้นด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูประบบผนังรับแรง.....	58
2.8.4 สาเหตุของปัญหาด้านคุณภาพในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป.....	60
2.8.5 สาเหตุของปัญหาด้านเทคนิคการก่อสร้างบ้านเดี่ยวสองชั้นด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูประบบผนังรับแรง.....	60
2.8.6 สาเหตุของปัญหาในระบบการก่อสร้างบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบสำเร็จรูปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.....	61
2.8.7 ปัญหาในกระบวนการผลิตระบบคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานอาคาร.....	62

2.8.8 ปัญหาในกระบวนการจัดการขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูปจากโรงงานไปยังสถานที่ก่อสร้าง.....	62
2.8.9 ปัญหาและสาเหตุของปัญหาในกระบวนการก่อสร้างอาคารระบบคอนกรีตสำเร็จรูปที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานก่อสร้าง	63
2.8.10 ปัญหากระบวนการจัดการชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานก่อสร้างที่อยู่ในอาศัยในขั้นตอนการผลิต การขนส่ง และการติดตั้ง	63
2.8.11 ปัญหารูปแบบแผนการดำเนินงานในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป	64
2.9 การก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป	64
2.9.1 การติดตั้งฐานรากสำเร็จรูปและคานาคอนกรีตสำเร็จรูป.....	65
2.9.2 การติดตั้งพื้นสำเร็จรูปและผนังสำเร็จรูปรับแรง.....	65
2.9.3 การติดตั้งบันไดสำเร็จรูป.....	66
2.9.4 การบริหารจัดการ.....	67
2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุของปัญหาการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป.....	69
2.10.1 การก่อสร้างอาคารสูงด้วยระบบผนังสำเร็จรูปในประเทศไทย	69
2.10.2 การก่อสร้างอาคารสูงด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปในประเทศสิงคโปร์	69
2.10.3 การก่อสร้างอาคารสูงด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปในฮ่องกง.....	70
2.10.4 การบริหารจัดการและลักษณะการทำงานการก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป	71
2.10.5 การก่อสร้างอาคารพักอาศัยด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป	71
2.11 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าสำเร็จรูป	75
2.11.1 การสร้างจิตสำนึกพนักงานภายในองค์กร	76
2.11.2 การปรับปรุงสถานที่ทำงาน	76

2.11.3 การวางแผนลำดับการผลิต	77
2.11.4 การปฏิบัติงานแบบมาตรฐาน.....	77
2.11.5 การจัดการกระบวนการผลิตด้วยสายตา (Visual Management)	77
2.11.6 การควบคุมคุณภาพการทำงาน	78
2.12 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานก่อสร้าง	78
2.12.1 การจัดการทรัพยากรในโครงการก่อสร้าง	78
2.12.2 การควบคุมการก่อสร้าง	79
2.13 สรุปการศึกษาทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	82
บทที่ 3 วิธีดำเนินงานวิจัย	83
3.1 บทนำ	83
3.2 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย	83
3.3 การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง	87
3.4 การศึกษาวิธีก่อสร้างอาคารด้วยระบบขึ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปในปัจจุบัน.....	87
3.5 การสำรวจข้อมูล และการสัมภาษณ์.....	88
3.6 การรวบรวมสาเหตุของปัญหาในการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป.....	88
3.7 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้แผนผังสาเหตุและผล (Cause Effect Diagram)	90
3.7.1 แผนผังสาเหตุและผล (Cause Effect Diagram)	90
3.8 การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุของปัญหา	91
3.9 ทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม (Reliability).....	97
3.10 การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา	97
3.11 เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)	97

บทที่ 4	การศึกษาสาเหตุของปัญหาในการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย	
	ด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป.....	103
4.1	บทนำ	103
4.2	ผลการศึกษาวិธีการก่อสร้างที่พักอาศัยด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปแบบเต็มรูปแบบในประเทศไทย	103
4.2.1	บ้านพักอาศัย.....	104
4.2.2	อาคารชุดพักอาศัย	104
4.2.3	การเปรียบเทียบความแตกต่างของการก่อสร้างบ้านพักอาศัยและอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป	105
4.3	การก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปแบบเต็มรูปแบบ	111
4.4	การรวบรวมสาเหตุของปัญหา	119
4.5	การระบุสาเหตุของปัญหา	124
4.5.1	ขั้นตอนผลิต.....	132
4.5.2	ขั้นตอนขนส่ง	136
4.5.3	ขั้นตอนติดตั้ง	140
4.6	การแจกแจงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยแผนผังสาเหตุและผล	146
4.7	การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุของปัญหาในขั้นตอนผลิตขึ้นส่วนสำเร็จรูป.....	159
4.7.1	ตัวอย่างการวิเคราะห์ความถี่และความรุนแรงของสาเหตุโดยใช้ค่าฐานนิยม .	159
4.8	การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุของปัญหา	161
บทที่ 5	การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา	188
5.1	ข้อสรุปสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหา	188

5.1.1 ผลจากการวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปัญหามีระดับความสำคัญสูงจาก แบบสอบถามปลายเปิดในรอบที่ 1.....	188
5.1.2 ผลจากการวิเคราะห์ข้อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคนิคเดลฟายรอบ ที่ 2	210
5.1.3 ผลจากการวิเคราะห์ข้อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคนิคเดลฟายรอบ ที่ 3	214
บทที่ 6 สรุปผลการวิจัย.....	222
6.1 สรุปผลการวิจัย.....	222
6.2 ข้อจำกัดในงานวิจัย	224
6.3 ข้อเสนอแนะ	224
รายการอ้างอิง.....	225
ภาคผนวก ก	232
ภาคผนวก ข	241
ภาคผนวก ค	252
ภาคผนวก ง.....	270
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	282

สารบัญรูป

รูปที่ 1.1 แผนภูมิที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี2550-2556	22
รูปที่ 1.2 แผนภูมิแสดงสัดส่วนประเภทของที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2553-2556	22
รูปที่ 1.3 สัดส่วนของอาคารชุดพักอาศัยประเภท low-rise และ อาคารชุดพักอาศัยประเภท high-rise ที่ก่อสร้างในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2555	25
รูปที่ 2.1 โครงสร้างระบบเสาและคาน	34
รูปที่ 2.2 โครงสร้างระบบเสาและแผ่นพื้น	34
รูปที่ 2.3 โครงสร้างระบบผนังรับน้ำหนัก	35
รูปที่ 2.4 โครงสร้างสำเร็จรูประบบกล่อง	36
รูปที่ 2.5 โครงสร้างระบบผสมผสานระหว่างระบบ	37
รูปที่ 2.6 ขั้นตอนการทำความสะอาดและพ่นน้ำยาทาแบบหล่อ	47
รูปที่ 2.7 ขั้นตอนการร่างแบบลงบนแบบหล่อ	47
รูปที่ 2.8 ขั้นตอนการวางเหล็กกั้นแบบหล่อ	48
รูปที่ 2.9 ขั้นตอนการวางเหล็กเสริม	48
รูปที่ 2.10 ขั้นตอนการเทคอนกรีต	49
รูปที่ 2.11 ขั้นตอนการขัดหน้าขึ้นงาน	49
รูปที่ 2.12 ขั้นตอนการขัดหน้าขึ้นงาน	50
รูปที่ 2.13 การเตรียมงานฐานราก	53
รูปที่ 2.14 งานตอม่อ	53
รูปที่ 2.15 การวางคานสำเร็จรูป	54
รูปที่ 2.16 การใส่เหล็กเสริมระหว่างปลายคาน	54

รูปที่ 2.17 การยกติดตั้งผนังสำเร็จรูปชั้นล่าง	55
รูปที่ 2.18 รอยต่อระหว่างผนัง	56
รูปที่ 2.19 การติดตั้งคานคอดิน	65
รูปที่ 2.20 การติดตั้งแผ่นผนังสำเร็จรูป.....	66
รูปที่ 2.21 รอยต่อระหว่างผนัง.....	66
รูปที่ 2.22 รอยต่อระหว่างผนังและบันได.....	67
รูปที่ 2.23 โครงการก่อสร้างอาคารหอพัก 8 ชั้นด้วยระบบสำเร็จรูป	67
รูปที่ 2.24 เครื่องจักรที่ใช้ในโครงการอาคารหอพัก 8 ชั้น	68
รูปที่ 2.25 การจัดเก็บชิ้นส่วนสำเร็จรูปภายในโครงการ.....	68
รูปที่ 2.26 การก่อสร้างบ้านพักอาศัยโดยใช้ด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปทั้งหมด	73
รูปที่ 2.27 การก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยหลายชั้นโดยใช้ Crawler crane ขนาดใหญ่.....	73
รูปที่ 2.28 ลำดับการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป.....	74
รูปที่ 2.29 การเขียนรูป 3 มิติเพื่อประกอบโครงสร้าง	74
รูปที่ 2.30 ห้องน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป	75
รูปที่ 3.1 ขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย	86
รูปที่ 3.2 ลักษณะของแผนผังสาเหตุและผล	90
รูปที่ 4. 1 การจัดทำฐานราก.....	113
รูปที่ 4.2 การติดตั้งคานคอดินและระบบสาธารณูปโภคล่างพื้นที่ชั้น 1	113
รูปที่ 4.3 การติดตั้งพื้นที่ชั้น 1	114
รูปที่ 4.4 การติดตั้งผนังชั้น 1.....	114
รูปที่ 4.5 การติดตั้งพื้นที่ชั้น 2	115
รูปที่ 4.6 การติดตั้งงานระบบ	115

รูปที่ 4.7 การติดตั้งบันได	116
รูปที่ 4.8 การติดตั้งชานพักบันได	116
รูปที่ 4.9 การติดตั้งพื้นชั้น 3	117
รูปที่ 4.10 การติดตั้งผนังชั้น 3.....	117
รูปที่ 4.11 การติดตั้งผนังชั้น 4	117
รูปที่ 4.12 การติดตั้งผนัง Roof Tank	118
รูปที่ 4.13 การติดตั้งโครงหลังคา	118
รูปที่ 4.14 ปัญหาต้นทุนเพิ่มขึ้นในขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป	147
รูปที่ 4.15 ปัญหาระยะเวลาล่าช้าในขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป.....	148
รูปที่ 4.16 ปัญหาคุณภาพงานต่ำกว่าที่กำหนดในขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป	149
รูปที่ 4.17 ปัญหาความปลอดภัยลดลงในขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป	150
รูปที่ 4.18 ปัญหาต้นทุนสูงขึ้นในขั้นตอนการขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูป	151
รูปที่ 4.19 ปัญหาระยะเวลาล่าช้าในขั้นตอนการขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูป	152
รูปที่ 4.20 ปัญหาคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนดในขั้นตอนการขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูป.....	153
รูปที่ 4.21 ปัญหาความปลอดภัยลดลงในขั้นตอนการขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูป	154
รูปที่ 4.22 ปัญหาต้นทุนเพิ่มขึ้นในขั้นตอนการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป	155
รูปที่ 4.23 ปัญหาระยะเวลาล่าช้าในขั้นตอนการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป.....	156
รูปที่ 4.24 ปัญหาคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนดในขั้นตอนการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป.....	157
รูปที่ 4.25 ปัญหาความปลอดภัยลดลงในขั้นตอนการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป.....	158
รูปที่ 5.1 รายละเอียดของแบบจำลอง 3 มิติ สำหรับการก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป.....	194
รูปที่ 5.2 การกองเก็บของช่องเปิดหน้าต่างที่มีจำนวนมากมีรูปร่างใกล้เคียงกัน	197
รูปที่ 5.3 ตัวอย่างชิ้นส่วนสำเร็จรูปมาตรฐานให้ผู้ออกแบบเลือกใช้	199

รูปที่ 5.4 ตัวอย่างขนาดห้องครัวมาตรฐานสำหรับผู้ออกแบบเลือกใช้	200
รูปที่ 5.5 ตัวอย่างขนาดห้องรับแขกมาตรฐานสำหรับผู้ออกแบบเลือกใช้.....	201
รูปที่ 5.6 การติดตั้งห้องน้ำสำเร็จรูปที่ใช้จำนวนแรงงานฝีมือน้อยลง	203
รูปที่ 5.7 การติดตั้งห้องน้ำสำเร็จรูป โดยการตรวจสอบตำแหน่งระยะ ระดับให้ถูกต้องก่อนติดตั้ง	203
รูปที่ 5.8 การติดตั้งท่อน้ำภายในห้องน้ำสำเร็จรูปเพื่อลดขั้นตอนการทำงานที่หน่วยงานก่อสร้าง	204



สารบัญตาราง

ตารางที่ 1.1	ยอดโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการอาคารชุดพักอาศัย	23
ตารางที่ 1.2	จำนวนอาคารจำแนกตามรูปแบบของอาคารชุดพักอาศัย.....	25
ตารางที่ 3.1	ความหมายของระดับคะแนนความรุนแรงของสาเหตุของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านต้นทุน ระยะเวลา คุณภาพ และความปลอดภัย.....	94
ตารางที่ 3.2	ตัวอย่างการวิเคราะห์ฐานนิยม	95
ตารางที่ 3.3	การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุของปัญหา.....	96
ตารางที่ 3.4	จำนวนผู้เชี่ยวชาญกับอัตราความคลาดเคลื่อนของข้อมูล.....	99
ตารางที่ 3.5	เกณฑ์การตัดสินระดับชั้นตามมติสำหรับการตอบที่เป็นมาตรฐานค่า 5 ระดับ.....	101
ตารางที่ 4.1	การเปรียบเทียบความแตกต่างของการก่อสร้างบ้านพักอาศัยและอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป.....	106
ตารางที่ 4.2	ที่มาของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในขั้นตอนผลิตขึ้นส่วนสำเร็จรูป	120
ตารางที่ 4.3	ที่มาของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในขั้นตอนการขนส่งขึ้นส่วนสำเร็จรูป	121
ตารางที่ 4.4	ที่มาของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในขั้นตอนการติดตั้งขึ้นส่วนสำเร็จรูป.....	122
ตารางที่ 4.5	ค่าสัดส่วนความคิดเห็นต่อการพบสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในการผลิตขึ้นส่วนสำเร็จรูป.....	124
ตารางที่ 4.6	ค่าสัดส่วนความเห็นต่อการพบสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในการขนส่งขึ้นส่วนสำเร็จรูป.....	127
ตารางที่ 4.7	ค่าสัดส่วนความเห็นต่อการพบสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในการติดตั้งขึ้นส่วนสำเร็จรูป.....	129
ตารางที่ 4.8	ตัวอย่างการวิเคราะห์ค่าฐานนิยมของสาเหตุ ขึ้นส่วนมีลักษณะเฉพาะโครงการและรูปแบบหลากหลาย (P1) ที่ทำให้เกิดปัญหาต้นทุนเพิ่มขึ้น.....	159

ตารางที่ 4.9 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ค่าฐานนิยมของสาเหตุ ชั้นส่วนมีลักษณะเฉพาะ โครงการและรูปแบบหลากหลาย (P1) ที่ทำให้เกิดปัญหาระยะเวลาล่าช้า.....	160
ตารางที่ 4.10 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ค่าฐานนิยมของสาเหตุ ชั้นส่วนมีลักษณะเฉพาะ โครงการและรูปแบบหลากหลาย (P1) ที่ทำให้เกิดปัญหาคุณภาพงานต่ำกว่าที่กำหนด	160
ตารางที่ 4.11 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ค่าฐานนิยมของสาเหตุ ชั้นส่วนมีลักษณะเฉพาะ โครงการและรูปแบบหลากหลาย (P1) ที่ทำให้เกิดปัญหาความปลอดภัยลดลง	161
ตารางที่ 4.12 การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาต้นทุนเพิ่มขึ้นใน ขั้นตอนการผลิตชั้นส่วนสำเร็จรูป.....	162
ตารางที่ 4.13 การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาระยะเวลาล่าช้าใน ขั้นตอนการผลิตชั้นส่วนสำเร็จรูป.....	163
ตารางที่ 4.14 การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาคุณภาพต่ำกว่าที่ กำหนดในขั้นตอนการผลิตชั้นส่วนสำเร็จรูป.....	164
ตารางที่ 4.15 การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาความปลอดภัย ลดลงในขั้นตอนการผลิตชั้นส่วนสำเร็จรูป	165
ตารางที่ 4.16 การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาต้นทุนเพิ่มขึ้นใน ขั้นตอนการขนส่งชั้นส่วนสำเร็จรูป	166
ตารางที่ 4.17 การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาระยะเวลาล่าช้าใน ขั้นตอนการขนส่งชั้นส่วนสำเร็จรูป	167
ตารางที่ 4.18 การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาคุณภาพงานต่ำ กว่าที่กำหนดในขั้นตอนการขนส่งชั้นส่วนสำเร็จรูป	168
ตารางที่ 4.19 การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาความปลอดภัย ลดลงในขั้นตอนการขนส่งชั้นส่วนสำเร็จรูป.....	169
ตารางที่ 4.20 การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาต้นทุนเพิ่มขึ้นใน ขั้นตอนการติดตั้งชั้นส่วนสำเร็จรูป.....	170

ตารางที่ 4.21 การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาระยะเวลาล่าช้าใน ขั้นตอนการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป.....	171
ตารางที่ 4.22 การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาคุณภาพต่ำกว่าที่ กำหนดในขั้นตอนการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป.....	172
ตารางที่ 4.23 การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาความปลอดภัย ลดลงในขั้นตอนการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป	173
ตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุของปัญหาในขั้นตอนการผลิต	174
ตารางที่ 4.25 ผลการวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุของปัญหาในขั้นตอนการ ขนส่ง.....	176
ตารางที่ 4.26 ผลการวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุของปัญหาในขั้นตอนการ ติดตั้ง	177
ตารางที่ 4.27 สาเหตุของปัญหาในขั้นตอนผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่มีระดับความสำคัญสูงอย่าง น้อย 3 ด้าน.....	181
ตารางที่ 4.28 สรุปสาเหตุของปัญหาในขั้นตอนขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่มีระดับความสำคัญสูง อย่างน้อย 3 ด้าน	182
ตารางที่ 4.29 สรุปสาเหตุของปัญหาในขั้นตอนติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่มีระดับความสำคัญสูง อย่างน้อย 3 ด้าน	183
ตารางที่ 5.1 แหล่งที่มาของแนวทางการแก้ไขปัญหา	189
ตารางที่ 5.2 ตัวอย่างรายการตรวจสอบสำหรับการประสานแบบร่วมกัน	196
ตารางที่ 5.3 ตัวอย่างปริมาณแรงงานและผลผลิตภาพของงานเพื่อใช้ในการจัดทำแผนงานแบบ ชุดกลุ่มงาน (Work package).....	206
ตารางที่ 5.4 ตัวอย่างแผนงานแบบชุดกลุ่มงาน (Work Packages Schedule) โดยสมมติให้ จำนวนวันทำงานของชุด 7 วัน.....	208
ตารางที่ 5.5 ระดับความเห็นด้วยและความสอดคล้องของความคิดเห็นต่อแนวทางการแก้ไข ปัญหา.....	211

ตารางที่ 5.6 ค่าระดับคะแนนความคิดเห็น ค่ามัธยฐานและช่วงพิสัยควอไทล์ ที่ได้จากแบบสอบถามรอบที่ 3	214
ตารางที่ 5.7 ระดับความเห็นด้วยและความสอดคล้องของความคิดเห็นต่อแนวทางการแก้ไข	217
ตารางที่ 5.8 ความเปลี่ยนแปลงของค่ามัธยฐานที่ได้จากการวิเคราะห์แบบสอบถามรอบที่ 2 กับแบบสอบถามรอบที่ 3	219
ตารางที่ 5.9 ลำดับความคิดเห็นต่อแนวทางการแก้ไขปัญหา	220




บทที่ 1 บทนำ


1.1 ความเป็นมา

ตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปี 2556 มีอัตราการเติบโตของที่อยู่อาศัยที่จดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปี 2555 เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ แหล่งงาน และแหล่งการศึกษาขนาดใหญ่ ดังนั้นความต้องการที่อยู่อาศัยจึงมีสูง รวมทั้งกับการพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้ามวลชนกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่อง และมีการเปิดใช้รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เมืองมีการขยายตัวออกสู่ชานเมืองเพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการที่อยู่อาศัย บริเวณดังกล่าวเติบโตเพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังแสดงในรูปที่ 1.1

จากการศึกษาโครงสร้างของตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปี 2556 พบว่า สัดส่วนที่อยู่อาศัยหลักยังคงเป็นอาคารชุดพักอาศัยเช่นเดียวกับในปี 2555 ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 55 รองลงมาเป็นโครงการบ้านเดี่ยว ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 23 ทาวน์เฮาส์ มีสัดส่วนร้อยละ 16 และบ้านแฝดมีสัดส่วนร้อยละ 3 ดังแสดงในรูปที่ 1.2 เนื่องจากความต้องการที่อยู่อาศัยบริเวณชานเมือง และส่วนต่อขยายยังมีปริมาณสูง อีกทั้งบ้านพักอยู่อาศัยปรับราคาสูงขึ้นและการเดินทางเข้าใจกลางเมืองสะดวกมากขึ้นส่งผลให้มูลค่าตลาดอาคารชุดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปี 2556 เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากปี 2555 แต่เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่อเนื่องยังเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2556 ผู้ประกอบการจึงแก้ปัญหาโดยการปรับรูปแบบการก่อสร้างโดยใช้ระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปมาใช้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยมากขึ้น



รูปที่ 1.1 แผนภูมิที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี2550-2556
ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ปี (พ.ศ. 2556)



รูปที่ 1.2 แผนภูมิแสดงสัดส่วนประเภทของที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2553-2556
ที่มา :ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ปี (พ.ศ. 2556)

จากค่าแรงที่สูงขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล และปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่ภาคการก่อสร้างกำลังประสบปัญหาทำให้ผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงบริษัทรับสร้างบ้าน ได้ประกาศปรับขึ้นราคาที่อยู่อาศัยร้อยละ 5-10 เพื่อป้องกันไม่ให้ราคาที่อยู่อาศัยมีราคาสูงเกินไป ดังนั้นผู้ประกอบการต้องหันไปลดต้นทุน โดยนำนวัตกรรมก่อสร้างสำเร็จรูป หรือชิ้นส่วนสำเร็จรูป หลังคาสำเร็จรูป มาใช้ในการก่อสร้าง ที่มีข้อดีในการลดระยะเวลา และช่วยบริหารความเสี่ยงเรื่องแรงงาน (ผู้จัดการออนไลน์;กรกฎาคม 2556)

อธิป พิษานนท์ (2556) กล่าวว่าภาพรวมการซื้อขายที่อยู่อาศัยทั่วประเทศปี 2556 มีจำนวนรวม 131,954 หน่วย เติบโตขึ้นร้อยละ 6 คิดเป็นมูลค่ารวม 252,700 ล้านบาทเนื่องจาก

ความต้องการที่อยู่อาศัยมากขึ้น และความต้องการอาคารชุดพักอาศัยมีมากขึ้น และราคาที่อยู่อาศัยในปัจจุบันสูงมากจนทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งไม่มีกำลังซื้อบ้านพักอาศัย หรือราคาที่อยู่อาศัยที่ผู้ซื้อได้รับได้อาจต้องซื้อในทำเลที่อยู่นอกเมืองทำให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ดังนั้นความต้องการอาคารชุดยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

จำนวนอาคารชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลมีจำนวนร้อยละ 55 ของตลาดรวมที่อยู่อาศัยโดยนับจากจำนวนหน่วยของที่อยู่อาศัยที่จดทะเบียนเพิ่มในปี 2556 ดังแสดงในตาราง 1.1

ตารางที่ 1.1 ยอดโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการอาคารชุดพักอาศัย

ยอดโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการอาคารชุด	2554	2555	2556
จำนวน (หลัง)	1,686	930	3,800
รับรู้อย่างได้ (ล้านบาท)	4,478	2,840	8,450
จำนวนอาคารชุดที่จดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล	34,734	78,391	69,532

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (พ.ศ. 2556)

โดยตลอดปี 2554 มีหลายปัจจัยที่ไม่เอื้อต่อการเปิดขายอาคารชุด เช่น ปริมาณของอาคารชุดพักอาศัยมีจำนวนการก่อสร้างเกินความต้องการ มาตรการที่ล่าช้าและไม่แน่นอนจากภาครัฐ ผู้ซื้อลังเล และปัจจัยด้านการเกิดอุทกภัย

ในปี 2555 ตลาดอาคารชุดมีการขยายตัวดีขึ้น ทั้งจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวจากภาวะน้ำท่วม ความต้องการที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ความต้องการมีบ้านที่เพื่ออยู่อาศัยเป็นครั้งคราว และ การเดินทางเข้ามาทำงานในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑลมากขึ้น

เนื่องจากความต้องการที่อยู่อาศัยมากขึ้น ดังนั้นอุตสาหกรรมก่อสร้างมีการคิดค้นพัฒนาการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่มีต้นทุนที่ถูกลง ก่อสร้างได้เร็วและมีคุณภาพ ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความต้องการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยที่ดีและมีคุณภาพ ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีการแข่งขันการผลิตที่อยู่อาศัยออกสู่ตลาดในรูปแบบโครงการอาคารชุดพักอาศัยเป็นจำนวนมาก เพื่อสนองความต้องการที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการก่อสร้างในลักษณะนี้ต้องมีการใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนและพัฒนาวิธีการและรูปแบบการก่อสร้างที่สามารถลดกำลังคน

ระยะเวลาและต้นทุนโดยรวมให้กับผู้ประกอบการ ดังนั้นการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้ได้จำนวนหน่วยที่ละมากขึ้น มีการก่อสร้างที่รวดเร็ว และมีคุณภาพได้มาตรฐานการก่อสร้าง จึงเป็นสิ่งจำเป็นในอุตสาหกรรมก่อสร้างนี้

สำหรับประเทศไทยระบบการก่อสร้างโดยการใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูป ได้มีการใช้ในวงการก่อสร้างประมาณ 30 กว่าปีที่ผ่านมา แต่จำนวนของชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ใช้ในตัวอาคารมีจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับปริมาณงานทั้งหมด สำหรับอาคารสูงที่ก่อสร้างในกรุงเทพฯและปริมณฑล มีการนำชิ้นส่วนสำเร็จรูปมาใช้ในอาคารน้อยมาก (ประมาณน้อยกว่า 15% ของการก่อสร้าง) โดยส่วนใหญ่งานที่เป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูป ได้แก่ บันได, กำแพง และ ผนัง เป็นต้น ซึ่งจุดมุ่งหมายของการปรับปรุงวิธีการสร้างอาคาร เปลี่ยนมาใช้การก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปก็เพื่อต้องการลดต้นทุนการผลิตให้น้อยลง เหมาะกับการก่อสร้างให้ได้จำนวนหน่วยที่มาก และเป็น การก่อสร้างที่รวดเร็วกว่าระบบเดิมที่เป็นวิธีการก่อสร้างแบบหล่อในที่ แต่มีข้อเสียคือปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือที่มีความชำนาญเฉพาะทาง ต้องมีการจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการผลิต การขนส่ง และการติดตั้ง (ภาณุรัตน์ โพธิ์งาม, 2548)


1.2 ความสำคัญของปัญหา

การก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยมักมีก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยประเภทอาคารเตี้ย (low-rise) มากกว่า ประเภทอาคารสูง (high-rise) ดังแสดงในตารางที่ 1.2 และ รูปที่ 1.3 ซึ่งอาจมีเหตุผลในหลายประการ เช่น ตามกฎหมายที่ดินที่ติดถนนกว้างต่ำกว่า 10 เมตร จะถูกบังคับให้ก่อสร้างอาคารได้สูงไม่เกิน 8 ชั้น (วิรัช ศิลป์เสวีกุล, 2552) ต้นทุนการก่อสร้างต่อตารางเมตรของอาคารชุดพักอาศัยประเภท low-rise อาจต่ำกว่า และใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างน้อยกว่าอาคารชุดพักอาศัยประเภท high-rise อีกทั้งการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยประเภท high-rise ยังมีมาตรฐานข้อกำหนด กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ในการก่อสร้างที่สูงกว่า

ตารางที่ 1.2 จำนวนอาคารจำแนกตามรูปแบบของอาคารชุดพักอาศัย

ปี	รูปแบบอาคาร	
	low rise	high rise
เดือน		
2548	24	19
2549	45	17
2550	42	20
2551	55	34
2552	29	35
2553 *	61	53
ยอดรวม 2548-2553	256	178

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัทเอเจนซี ฟอรั่ เรียล เอสเตท แอปแฟร์ จำกัด *ข้อมูลถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2553



รูปที่ 1.3 สัดส่วนของอาคารชุดพักอาศัยประเภท low-rise และ อาคารชุดพักอาศัยประเภท high-rise ที่ก่อสร้างในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2555

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (พ.ศ. 2555)

สำหรับโครงการอาคารชุดพักอาศัยประเภทอาคารเดี่ยว (low-rise) ได้มีการปรับปรุงกระบวนการก่อสร้างโดยนำระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปมาใช้สำหรับการก่อสร้างแบบเต็มระบบ (Fully precast systems) ซึ่งนอกจากขึ้นงานที่ผลิตจากโรงงานซึ่งได้คุณภาพทั้งความสวยงามและความแข็งแรงแล้วนั้นยังสามารถช่วยให้กระบวนการก่อสร้างเป็นไปได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานในช่วงของการก่อสร้างอันเนื่องมาจากฝีมือแรงงาน ตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ

จากเหตุผลข้างต้นการใช้ระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับอาคารชุดพักอาศัยที่มีความสูงประเภท low-rise มีความสูงไม่เกิน 8 ชั้น ซึ่งสามารถทำได้สะดวกมากกว่าอาคารชุดประเภท high rise ซึ่งขั้นตอนการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปมีความแตกต่างกับการก่อสร้างบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป เนื่องจากมีความซับซ้อนในการก่อสร้างมากกว่า มีจำนวนหน่วยมากกว่า และมีปัจจัยด้านเครื่องจักรในการก่อสร้างที่แตกต่าง ดังนั้นอาจทำให้เกิดปัญหาในการก่อสร้างจึงมีความแตกต่างกัน (สืบตระกูล สมบัติทิพย์ , 2554)

อีกทั้งงานวิจัยที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาปัญหาในส่วนของกรก่อสร้างบ้านพักอาศัยด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปซึ่งอาจมีปัญหที่แตกต่างจากการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาและรวบรวมปัญหาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารชุดประเภท low rise ด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ละเอียดชัดเจน มีลำดับขั้นตอนของวิธีการในการแก้ไขปัญหาและสามารถเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

1.3 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป
2. เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหา และความสำคัญของสาเหตุในการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปประเภทอาคารเดี่ยว (low-rise)
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันหรือการแก้ไขปัญหาสำหรับการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป

1.4 ขอบเขตของงานวิจัย

ในการวิจัยนี้ทำการศึกษาเฉพาะอาคารชุดพักอาศัยชนิดอาคารเดี่ยว (low-rise) ที่มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร หรือ 8 ชั้น โดยก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปแบบเต็มระบบ (Fully precast system) ซึ่งทำการก่อสร้างบริเวณภายในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลโดยศึกษาปัญหาในส่วน การผลิต การขนส่ง และการติดตั้ง

1.5 ขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย

1. ศึกษากระบวนการก่อสร้างบ้านพักอาศัยและอาคารชุดพักอาศัยด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปและรวบรวมรายการสาเหตุของปัญหาในงานก่อสร้างอาคารพักอาศัยแนวราบและอาคารชุดด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปจากเอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัญหาด้านต้นทุน ระยะเวลา คุณภาพ และความปลอดภัย ในขั้นตอนการผลิต การขนส่งและติดตั้ง

2. ศึกษาการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป ความสูงไม่เกิน 8 ชั้น โดยการเก็บข้อมูลในโครงการก่อสร้างจำนวน 7 โครงการ โดยใช้วิธีการสำรวจและสังเกตการณ์ (Site survey and Observation) และศึกษาโรงงานที่ผลิตขึ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับใช้ในโครงการก่อสร้างอาคารชุดที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป โดยศึกษาในเรื่องเทคนิควิธีการวางแผน และการประสานงานในขั้นตอนการผลิตขึ้นส่วนสำเร็จรูป การขนส่งขึ้นส่วนสำเร็จรูป และการติดตั้งขึ้นส่วนสำเร็จรูป

3. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป และการก่อสร้างบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป โดยแยกพิจารณาความแตกต่างของระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป เช่น การวางแผน ลักษณะของแผ่นขึ้นส่วนสำเร็จรูป ระยะเวลาในการติดตั้ง พื้นที่โครงการ เทคนิคการก่อสร้าง เป็นต้น เพื่อกำหนดปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป

4. ศึกษาค้นคว้าข้อมูล รวบรวมรายการสาเหตุของปัญหาในงานก่อสร้าง จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป โดยการสำรวจและการสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ในการก่อสร้าง การสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้จัดการโรงงานผลิตขึ้นส่วน ผู้จัดการโครงการหรือวิศวกรประจำโครงการก่อสร้าง จำนวน 12 ราย ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการก่อสร้างอาคารชุดด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปมากกว่า 3 ปี โดยทำการศึกษาใน 3 ขั้นตอน คือ การผลิตขึ้นส่วนสำเร็จรูป การขนส่งขึ้นส่วนสำเร็จรูป และการติดตั้งขึ้นส่วนสำเร็จรูป

5. ระบุสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปโดยจัดทำแบบสอบถามที่ปรับปรุงจากการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ผู้ทำแบบสอบถามคือผู้ปฏิบัติงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องจำนวน 30 ราย ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการก่อสร้างอาคารชุดด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปมากกว่า 3 ปี โดยใช้การทดสอบทวินาม (Binomial test) ในการวิเคราะห์

6. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในแต่ละปัญหาด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ปัญหาระยะเวลาล่าช้า ปัญหาคุณภาพงานต่ำกว่าที่กำหนด และปัญหาความปลอดภัย โดยใช้แผนผังสาเหตุและผล (Cause effect diagram) ใน 3 ขั้นตอน คือ การผลิต การขนส่ง และการติดตั้งขึ้นส่วนสำเร็จรูป

7. วิเคราะห์ระดับความสำคัญของปัญหา โดยใช้หลักการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk analysis) โดยพิจารณาจากระดับของความถี่และระดับความรุนแรงของผลลัพธ์ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความสำคัญของสาเหตุของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อด้านเวลาในการก่อสร้าง ด้านต้นทุนของโครงการ ด้านคุณภาพของงาน และด้านความปลอดภัย เพื่อนำมาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่มีระดับความสำคัญสูงโดยใช้ตาราง Risk assessment จากนั้นจึงเลือกสาเหตุที่มีระดับความสำคัญสูงที่ส่งผลต่อปัญหาอย่างน้อย 3 ด้าน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาจากสาเหตุที่เลือก

8. ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีระดับความสำคัญสูงซึ่งได้จากการศึกษาดำรงและเอกสารงานที่เกี่ยวข้อง และจากรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ในการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป จำนวน 12 ราย

9. วิเคราะห์ข้อสรุปของแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีระดับความสำคัญสูงโดยเทคนิคเดลฟาย โดยใช้แบบสอบถามรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 12 ราย และมีประสบการณ์ในการทำงานการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปมากกว่า 5 ปี

10. นำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่ได้เป็นข้อสรุปจากผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหา

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย

1. ทราบกระบวนการในการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปเต็มรูปแบบที่มีความสูงไม่เกิน 8 ชั้น

2. ทราบถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและสาเหตุที่มีระดับความสำคัญสูงในการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปที่มีความสูงไม่เกิน 8 ชั้น

3. ทราบถึงวิธีการการป้องกันหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาที่ละเอียดและชัดเจนซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางดำเนินงานสำหรับการปรับปรุงกระบวนการก่อสร้าง



บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถแบ่งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป และ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่กล่าวถึงสาเหตุของปัญหาในการผลิตและการก่อสร้างของทั้งบ้านพักอาศัยและอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป

ในส่วนของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป ประกอบด้วย ความหมายของการก่อสร้างระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป รูปแบบของการก่อสร้างระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป หลักเกณฑ์การออกแบบอาคารขึ้นส่วนสำเร็จรูป การผลิตขึ้นส่วนสำเร็จรูป รอยต่อระหว่างส่วนประกอบโครงสร้างคอนกรีต การก่อสร้างบ้านพักอาศัยและอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป

2.1 ความหมายและคำจำกัดความ

อาคารเตี้ย (low-rise building) หมายถึง อาคารที่มีความสูงเฉลี่ยของหลังคาไม่เกิน 23 เมตร หรืออาคารที่แข็งเกร็ง (rigid) มาก (มาตรฐานการคำนวณแรงลมและการตอบสนองของอาคาร ;2550)

อาคารสูง (high-rise building) หมายถึง อาคารที่มีความสูงเฉลี่ยของหลังคามากกว่า 23 เมตรขึ้นไป (มาตรฐานการคำนวณแรงลมและการตอบสนองของอาคาร ;2550)

ความสูงเฉลี่ยของหลังคา หมายถึง ความสูงที่วัดจากจุดกึ่งกลาง (mid-height) ของหลังคา กล่าวคือ ความสูงเฉลี่ยระหว่างความสูงเฉลี่ยของยอดหลังคา และความสูงของชายคา (มาตรฐานการคำนวณแรงลมและการตอบสนองของอาคาร ;2550)

อาคารชุด หมายถึง อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วน ๆ โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์สินกลาง (พระราชบัญญัติอาคารชุด ;2522)

อาคารพักอาศัยหรือบ้านพักอาศัย หมายถึง อาคารซึ่งโดยปกติใช้อยู่อาศัยได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวร หรือชั่วคราว อาคารประเภทนี้เป็นงานขนาดเล็กและเบา โดยทั่วไปจะมีความสูง 1 ถึง 2 ชั้น (พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ;2522)

ระบบก่อสร้างสำเร็จรูป (Prefabrication) หมายถึง ระบบการก่อสร้างอาคารที่ผลิตชิ้นส่วนอาคารออกเป็นส่วนๆ แล้วนำมาติดตั้งประกอบกัน ณ ที่ก่อสร้าง หรือผลิตจากโรงงานเสร็จแล้วสามารถเคลื่อนย้ายเพื่อนำไปใช้สอยได้ทันที ทั้งนี้วัสดุอาจจะเป็นคอนกรีตหรือวัสดุอื่น (สุกฤต อนันตชัยยง, 2545)

ระบบการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูป หมายถึง กระบวนการผลิตวัสดุ หรือชิ้นส่วนในการก่อสร้างภายใต้กระบวนการ ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ (พิชัย โภภานุกิจ, 2545)

1. ผลิตได้เป็นจำนวนมาก (Mass Production)
2. มีมาตรฐาน (Standardization)
3. ชิ้นส่วนมีความเที่ยงตรงแม่นยำ (Precision Component)

อาคารสำเร็จรูป หมายถึงอาคารที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ ซึ่งอาจทำจากคอนกรีตหรือเหล็ก โดยทั่วไปจะทำจากโรงงาน การประกอบอาคารมักใช้ เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการยกติดตั้ง (สันติ ชินานูวัตินวงศ์, 2546)

ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) หมายถึง การหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตในสถานที่ใด ๆ เช่น ที่โรงงาน หรือบริเวณที่ก่อสร้างก่อน แล้วนำไปประกอบเป็นโครงสร้างในหน่วยงานก่อสร้าง (Sheppard and William, 1989)

การหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป (Precasting Reinforced Concrete) หมายถึง การหล่อคอนกรีตที่มีการเสริมเหล็กเพื่อให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ ตามรูปทรงของแบบหล่อ (Mold Shape) ที่สร้างไว้ซึ่งการเสริมเหล็กนั้นสามารถดำเนินการไปพร้อมกับการประกอบแบบหล่อคอนกรีต เมื่อหล่อแบบออกมาเป็นชิ้นส่วนแล้วไม่สามารถดัดแปลงรูปทรงได้อีก การหล่อคอนกรีตสำเร็จรูปดังกล่าวอาจเป็นการหล่อจากโรงงาน หรือการหล่อในบริเวณหน่วยก่อสร้าง หลังจากนั้นชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปดังกล่าวถูกขนย้ายไปประกอบยังหน่วยก่อสร้าง (Haas, 1983)

ระบบก่อสร้างแบบสำเร็จรูป คือ การนำโครงสร้างอาคารส่วนใหญ่ เช่น เสา คาน พื้น ผนัง ที่ผลิตหรือทำสำเร็จรูปมาจากโรงงาน จากนั้นนำมาต่อเชื่อมกันเป็นตัวอาคารในบริเวณที่ก่อสร้าง ส่วนใหญ่นำมาใช้ในงานก่อสร้างอาคารทุกประเภท ได้แก่ บ้านพักอาศัย คอนโดมีเนียม โรงงาน โรงพยาบาล โรงภาพยนตร์ ที่ต้องการความแข็งแรง และต้องการใช้เป็นฉนวนป้องกันความร้อน เนื่องจากคุณสมบัติของผนังน้ำหนักเบา ระบบก่อสร้างสำเร็จรูปนี้จะมีสามารถทนไฟได้ดีกว่า และสามารถก่อสร้างได้รวดเร็วกว่าระบบก่ออิฐฉาบปูน (ธฤชวรรณ บัวมาศ, 2548)

การก่อสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปแบบเต็มระบบ(Fully system precast construction) คือ ระบบการก่อสร้างที่มีโครงสร้างเป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูปทั้งหมด นั่นคือ ชิ้นส่วนที่รับแรงในแนวตั้ง และชิ้นส่วนในแนวราบทั้งระบบเป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูป ซึ่งการประกอบเป็นการนำชิ้นส่วนทั้งหมดมาประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นไปตามระบบโครงสร้างที่ถูกออกแบบไว้ ด้วยวิธีการเชื่อม หรือการยึดด้วยระบบสลักเกลียว และเทคอนกรีตหุ้มรอยต่อทับอีกชั้นหนึ่ง แต่งานเสาเข็มและงานฐานรากยังคงต้องทำการหล่อในที่ตามขั้นตอนปกติ (มามี ไตบารมีกุล, 2540)

2.2 การก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป

2.2.1 ประเภทอาคารระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป

จากงานวิจัยของ ศุภชัย ไชยน (2549) ได้ศึกษาประเภทอาคารที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป ซึ่งสามารถแบ่งได้หลายลักษณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ประเภทของการก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป แบ่งตามลักษณะของการผลิตขึ้นส่วนสำเร็จรูป มีลักษณะดังนี้

(1) โครงสร้างเฟรม เป็นระบบที่แบ่งโครงอาคารแยกย่อยออกเป็นคานและเสา แทนที่จะเป็นแผ่นขึ้นเดียวกัน ส่วนผนังกันห้องจะเลือกใช้ผนังโครงเบาที่ทำด้วยวัสดุใดๆ ที่ไม่ใช่ใช้เป็นโครงสร้างส่วนรับน้ำหนัก

(2) โครงสร้างพาเนล เป็นระบบที่ใช้วิธีจัดแยกโครงอาคารทั้งหมดออกเป็นแผ่น (Panel) ซึ่งเป็นระบบที่นิยมทำกันมากที่สุด วัสดุก่อสร้างหลักเป็นคอนกรีตซึ่งหล่อแยกเป็นแผ่น การหล่อและการขนยกจึงทำได้สะดวก

2) ประเภทของการก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป แบ่งตามชนิดของระบบการรับน้ำหนัก โครงสร้าง แบ่งเป็น 5 ระบบ ดังนี้

(1) ระบบเสาและคาน (Column and beam) เป็นโครงสร้างที่พื้นถ้าย้ำน้ำหนักลงบนคาน ผ่านน้ำหนักไปยังเสาและลงสู่ฐานรากตามลำดับ ระบบนี้โครงสร้างพื้น คาน เสา เป็นขึ้นส่วนสำเร็จรูปที่ผลิตแยกออกจากกันเป็นชิ้น แล้วนำมาประกอบเป็นโครงสร้างใช้สำหรับโครงสร้างที่ต้องการเปิดเนื้อที่ให้ผ่านถึงกันได้ตลอด ตัวอย่างเช่น อาคาร โรงงาน สำนักงาน โรงเรียน เป็นต้น โครงสร้างเสาและคานสำเร็จรูปมักมีแนวคานอยู่เพียงแนวใดแนวหนึ่งเท่านั้น ไม่มีคานเชื่อมต่อกับเสาทั้งสี่ด้าน เหมือนการหล่อในที่ ทั้งนี้เพราะจะทำให้เกิดข้อยุ่งยากในการผลิตและติดตั้งขึ้นส่วนสำเร็จรูป ดังนั้น ในระบบสำเร็จรูปมีคานเฉพาะในแนวที่รับน้ำหนักจากพื้นเท่านั้น ส่วนแนวอื่นซึ่งเป็นคานยึดหรือคานที่รับน้ำหนักผนังเท่านั้น ดังแสดงในรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1 โครงสร้างระบบเสาและคาน (ที่มา : <http://www.nrv.co.th>)

(2) ระบบโครงสร้างไร้คาน (Beamless Skeleton) เป็นระบบโครงสร้างที่ถ่ายน้ำหนักจากแผ่นพื้นลงบนเสาโดยตรงโดยไม่ต้องมีคานรองรับ เช่นเดียวกับโครงสร้างประเภท Flat Slab (พื้นเรียบไร้คาน) ดังแสดงในรูปที่ 2.2 ซึ่งมีประโยชน์ในด้านความสะดวกรวดเร็วในการประกอบติดตั้ง โดยแผ่นพื้นสามารถใช้ทำหน้าที่แทนคานเพื่อยึดเสาให้เป็นโครงสร้างต่อเนื่องทั้งอาคารและควรมีผนังคอนกรีตเพื่อรับแรงลมซึ่งรวมอยู่ในโครงสร้าง



รูปที่ 2.2 โครงสร้างระบบเสาและแผ่นพื้น (ที่มา : www.bloggang.com)

(3) ระบบแผ่นผนังรับน้ำหนัก (Load Bearing wall System) ระบบแผ่นระนาบสองมิติ เป็นระบบโครงสร้างที่แผ่นพื้นรับน้ำหนักส่งผ่านไปยังแผ่นผนัง และลงสู่ฐานรากตามลำดับ ดัง

แสดงในรูปที่ 2.3 ระบบดังกล่าวเป็นโครงสร้างแผ่นพื้นและแผ่นผนังรับแรงเป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูป โดยขนาดและน้ำหนักของแผ่นเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาทั้งในส่วนการผลิต การขนส่ง และการติดตั้ง แผ่นผนังทำหน้าที่ทางโครงสร้างอย่างสำคัญในอาคารเพื่อเป็นโครงสร้างแทนเสาและคาน รวมถึงการต้านทานแรงด้านข้างมีประสิทธิภาพดีกว่าโครงสร้างแบบเสาและคาน ซึ่งแผ่นพื้นทำการเสริมเหล็กตะแกรง 2 ชั้น มีการฝังท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อน้ำ ไว้ก่อนเทคอนกรีต โดยผิวคอนกรีตมักมีความเรียบโดยไม่ต้องฉาบปูน เมื่อเทคอนกรีตแล้วต้องมีระยะบ่มคอนกรีตให้คอนกรีตแข็งตัวได้ กำลังตามที่ต้องการ ดังแสดงในรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 โครงสร้างระบบผนังรับน้ำหนัก (ที่มา : www.nrv.co.th)

CHULALONGKORN UNIVERSITY

โดยแผ่นผนัง สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

- ผนังรับน้ำหนัก (Load Bearing Panel) คือ ระบบผนังหล่อสำเร็จที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานทั้งด้านสถาปัตยกรรมและโครงสร้างพร้อมกัน โดยผนังถูกออกแบบมาให้รับน้ำหนักหลังคาหรือพื้นชั้นส่วนสำเร็จรูป และผนังชั้นส่วนสำเร็จรูปจากด้านบน รวมทั้งน้ำหนักของผนัง แล้วจึงถ่ายแรงลงสู่ฐานราก ดังนั้นจึงไม่จำเป็น ต้องมีเสาและคาน

- ผนังตกแต่ง (Architectural Panel) คือ ระบบผนังหล่อสำเร็จสำหรับการใช้งานด้านสถาปัตยกรรมเท่านั้น และลดเวลาการก่อสร้างไม่จำเป็นต้องใช้การก่อสร้างแบบก่ออิฐฉาบปูน

ระบบการวางผนังรับน้ำหนัก มี 3 วิธี คือ

- ระบบวางแนวผนังรับน้ำหนักในทิศทางแนวเดียวกันตามความยาวของอาคารเรียกว่า Long-Wall System
- ระบบวางแนวผนังรับน้ำหนักในทิศทางขวางกับความยาวของอาคารเรียกว่า Cross-Wall System
- ระบบที่วางแนวผนังรับน้ำหนักให้รับน้ำหนักจากพื้นที่ทั้ง 2 แนว เรียกว่า Two-Way Span System

(4) ระบบกล่อง (Box System) เป็นระบบที่ประเทศไทยได้พัฒนาขึ้น และต่อมาได้ใช้กันอย่างแพร่หลายในโครงการอาคารสงเคราะห์ของรัสเซีย เป็นระบบปริมาตรสามมิติ ที่ใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่มีลักษณะเป็นกล่อง 3 มิติ แล้วนำมาติดตั้งเป็นโครงสร้างรวมของอาคาร ชิ้นส่วนมักมีขนาดใหญ่ ซึ่งต้องคำนึงถึงข้อจำกัดในด้านการขนส่งและเครื่องจักรที่ใช้ยกติดตั้ง การก่อสร้างที่มีลักษณะเป็นกล่องซึ่งหมายถึง 1 หน่วย (สำเร็จรูป) อาจมีการตกแต่งภายใน ติดอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา เสร็จเรียบร้อยมาจากโรงงาน แล้วจึงนำไปวางประกอบเรียงกันเป็นชั้นในบริเวณการก่อสร้าง ซึ่งนับว่าเป็นระบบที่สามารถลดแรงงานและเวลาที่ต้องใช้ในบริเวณก่อสร้างได้มาก มักใช้กับอาคารชุดพักอาศัยที่ไม่สูงมาก และลักษณะห้องพักที่เหมือนกัน ดังแสดงในรูปที่ 2.4



รูปที่ 2.4 โครงสร้างสำเร็จรูประบบกล่อง (ที่มา www.megaprefab.com)

(5) ระบบผสมผสานระหว่างระบบ (Combined System) คือระบบที่นำระบบการก่อสร้างต่างๆ มาผสมผสานกัน เช่นระบบกล่องผสมกับระบบผนังรับน้ำหนัก หรือผสมระหว่างการก่อสร้างแบบเดิมกับระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับงานแต่ละประเภท ดังแสดงในรูปที่ 2.6 ซึ่งเป็นการผสมระหว่างระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปซึ่งเป็นระบบผนังรับแรงโดยทำก่อสร้างบริเวณตัวอาคาร และคานเสาบริเวณตรงกลางทางเชื่อมระหว่างสองอาคาร เป็นการก่อสร้างแบบเดิมซึ่งเป็นแบบคอนกรีตหล่อในที่



รูปที่ 2.5 โครงสร้างระบบผสมผสานระหว่างระบบ (ที่มา : www.flowersfoam.ky)

2.2.2 การก่อสร้างระบบขึ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปแบ่งตามประเภทของอาคาร

การก่อสร้างระบบขึ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป อาจจำแนกตามชนิดของอาคาร ดังนี้

- 1) **บ้านพักอาศัย** โดยลักษณะบ้านพักอาศัยมักเป็นอาคาร 1 – 2 ชั้น โดยสร้างรับน้ำหนักไม่มาก ซึ่งขึ้นส่วนสำเร็จรูปไม่จำเป็นต้องมีขนาดใหญ่หรือมีความหนามากนัก ส่วนที่เป็นกำแพงรับน้ำหนักอาจมีความหนาเพียง 8 – 10 เซนติเมตร ลักษณะรายละเอียดรอยต่ออาจไม่ซับซ้อนเพราะรับน้ำหนักน้อย แต่ปัญหาของบ้านพักอาศัยมักมีพื้นที่กำแพงและห้องจำนวนมาก วิศวกรผู้ออกแบบจึงควรมีการประสานงานกับสถาปนิก ตั้งแต่เริ่มออกแบบเพื่อให้จัดพื้นที่การใช้สอย และแบ่งตำแหน่งกำแพงให้เป็นโครงสร้างรับพื้นบ้านได้ด้วย นอกจากนี้ผนังส่วนที่ไม่รับน้ำหนักอาจใช้ผนังเบา (Dry process wall) อาจทำให้ลดต้นทุนค่าก่อสร้างและเพิ่มความรวดเร็วในการก่อสร้าง

- 2) **บ้านแถว** ลักษณะของบ้านแถวเหมาะสมมาก สำหรับโครงสร้างชนิดผนังกำแพงรับน้ำหนัก เพราะมีกำแพงแบ่งกันห้องตลอดแนวทุกๆ 4 – 6 เมตร และสูงประมาณ 2 – 3 ชั้น ลักษณะเหมือนเป็นช่องสี่เหลี่ยม ลักษณะเช่นนี้ทำให้ได้โครงสร้างที่ประหยัด ขนาดของชิ้นส่วนไม่จำเป็นต้องใหญ่มาก รายละเอียดรอยต่อที่เรียบง่าย ประกอบกับขั้นตอนการติดตั้งไม่ซับซ้อน ทำให้สามารถก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว จุดอ่อนของการก่อสร้างด้วยวิธีนี้คือ ไม่สามารถดัดแปลงโดยการทาบผนังอาคารได้
- 3) **อาคารชุดพักอาศัย** โดยทั่วไปการก่อสร้างแบบระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสามารถสร้างสูงได้ ถ้ามีเครื่องมือที่สามารถยกชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปขึ้นไปประกอบได้ แต่ถ้าอาคารชุดมีความสูงมากค่าก่อสร้างมีราคาสูงตามความสูง ความยากลำบาก และอันตรายระหว่างก่อสร้างมากขึ้น การยกชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากขึ้นไปติดตั้งให้ได้วางอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการทั้งในแนวราบและแนวตั้ง จำเป็นต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญ และมีความประณีตในการทำงาน

2.3 หลักเกณฑ์การออกแบบอาคารชิ้นส่วนสำเร็จรูป

สิ่งสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับอาคารที่ก่อสร้างโดยใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปนำมาประกอบกัน คือ ปัญหาความต่อเนื่องของชิ้นส่วนของอาคารบริเวณรอยต่อต่างๆ ซึ่งถ้าหากจะออกแบบให้รอยต่อ แข็งแรงเป็นเสมือนโครงสร้างต่อเนื่องเช่นเดียวกับโครงสร้างที่ทำการหล่อคอนกรีตกับที่ทั่วไปแล้ว จะต้องใช้วิธีต่อดังด้วยวิธีการพิเศษ เช่น การต่อเชื่อมเหล็กเข้าด้วยกัน หรือการใช้ลวดอัดแรงดึงยึดชิ้นส่วนเข้าหากันด้วยวิธี Post Tension ซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นในโครงสร้างอาคารสำเร็จรูปจึงพยายามหลีกเลี่ยงรอยต่อที่ต้องประสานให้ต่อเนื่องกันมากที่สุด ยกเว้นรอยต่อโครงสร้างสำคัญๆ ที่ต้องใช้รับแรงลม เป็นต้น ในการออกแบบทางด้านโครงสร้างของอาคารที่ประกอบจากชิ้นส่วนสำเร็จรูปจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญ (ต่อตระกูล ยมนาถ, 2520) ดังต่อไปนี้

1. ความแข็งแรงของชิ้นส่วนแต่ละชิ้น ควรมีความแข็งแรงเพียงพอกับสภาพการใช้งานเมื่อประกอบแล้ว และต้องไม่เสียหายในขณะขนส่งและติดตั้ง
2. การคำนวณถึงระบบโครงสร้างซึ่งประกอบกันเป็นอาคารทั้งระบบ เพื่อให้สามารถต้านทานแรงตามแนวราบ เช่น แรงลม

3. การคำนวณความแข็งแรงของรอยต่อระหว่างชิ้นส่วนเพื่อสามารถให้ถ่ายทอดแรงที่เกิดขึ้นไปยังส่วนของอาคารที่รับน้ำหนักต่อไปได้ เช่น รอยต่อระหว่างพื้นกับกำแพงจะต้องแข็งแรงพอที่พื้นส่งน้ำหนักและน้ำหนักจรบนพื้นผ่านไปลงบนกำแพง

2.3.1 น้ำหนักบรรทุก

พิจารณาการออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปต้องรับแรงกระทำ ดังนี้ (ภาณุรัตน์ โพธิ์งาม, 2548)

2.3.1.1 น้ำหนักบรรทุกคงที่ (Dead Load) ซึ่งมีน้ำหนักของชิ้นส่วนคอนกรีตและน้ำหนักโครงสร้างอื่นๆที่ชิ้นส่วนนั้นรองรับอยู่

2.3.1.2 น้ำหนักบรรทุกจร (Live Load) ทั้งในแนวราบและแนวตั้ง ซึ่งเป็นน้ำหนักที่เกิดจากการใช้งาน

2.3.1.3 แรงอันเนื่องมาจากแรงลม (Wind Load) ซึ่งมีทั้งในรูปแบบในแนวราบและแนวตั้ง นอกจากนี้ลมอาจทำให้เกิดการสั่น การแกว่งหรือการโยกตัวของโครงสร้างอาคารได้

2.3.1.4 แรงอันเนื่องมาจากแผ่นดินไหว (Earthquake) ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2555 บังคับให้อาคารเพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของอาคารให้สามารถต้านแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว ต้องออกแบบอาคารรับแรงจากแผ่นดินไหว

2.3.1.5 แรงจากการสั่นสะเทือนเป็นแรงจากอุบัติเหตุ หรือแรงจากสิ่งไม่คาดคิด (Vibration, Accident, Unforeseen) ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปควรออกแบบให้มีส่วนเผื่อเหลือเพื่อรับแรงที่ไม่คาดคิดหรือแรงจากอุบัติเหตุทั้งขณะก่อสร้างและภายหลังการก่อสร้าง ตัวอย่างเช่น แก๊สระเบิด รถพุ่งชนผนังอาคาร เครื่องบินพุ่งชนอาคาร เป็นต้น

2.3.2 ขั้นตอนการก่อสร้าง

การออกแบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปต้องคำนึงถึงขั้นตอนการก่อสร้าง ดังนี้ (ภาณุรัตน์ โพธิ์งาม, 2548)

2.3.2.1 พื้นที่ทางเข้าและถนน (Access Area Available) กรณีพื้นที่ก่อสร้างอาคารมีถนนทางเข้าที่สะดวกกว้างขวาง สามารถเลือกใช้ชิ้นส่วนขนาดใหญ่ได้ ในกรณีที่ไม่มีพื้นที่ว่างโดยรอบอาคารสามารถใช้เครื่องมือหนักประเภทรถเครน (Mobile Crane หรือ Crawler Crane) ได้ แต่หากไม่มีที่ว่างเพียงพออาจใช้ทาวเวอร์เครน (Tower Crane) ซึ่งสามารถยกชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปที่

มีน้ำหนักมาก ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละอาคาร เช่น ถ้าเป็นอาคารชุดที่มีความสูงมากกว่า 2 ชั้นขึ้นไปเหมาะใช้งานทาวเวอร์คอน

2.3.2.2 รูปร่างลักษณะของอาคาร (Building Layout) อาคารพักอาศัยที่มีผนังจำนวนมาก และมีรูปร่างซ้ำกัน เหมาะสมกับใช้ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปแบบโครงสร้างผนังรับแรง เพราะสามารถผลิตซ้ำๆ กันเป็นจำนวนมากจากโรงงาน

2.3.2.3 โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Factory) กรณีที่มีโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปอยู่ใกล้หน่วยงานก่อสร้าง ทำให้สะดวกรวดเร็วในการก่อสร้าง ถ้าในสถานที่ก่อสร้างมีพื้นที่เพียงพอสามารถสร้างโรงงานเฉพาะกิจขึ้นในหน่วยงานก่อสร้างได้ในเวลาอันรวดเร็ว

2.3.2.4 ขั้นตอนในการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Erection Process) ขั้นตอนการประกอบติดตั้งขณะก่อสร้าง เป็นปัจจัยหลักในการออกแบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปที่มีรูปแบบต่างกัน

2.3.2.5 พื้นที่กองเก็บชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Stocking Area) การก่อสร้างอาคารที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป ควรมีพื้นที่กองเก็บชิ้นส่วนสำเร็จรูปพอสมควร และต้องจัดคิวการขนส่งบรรทุกชิ้นส่วนให้แม่นยำและตรงเวลา เพื่อความสะดวกในการยกชิ้นส่วนสำเร็จรูปติดตั้ง

2.3.3 เครื่องจักรกลและขนาดชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป

2.3.3.1 เครื่องจักรกลพร้อมใช้งาน (Equipment Available) เครื่องจักรกลที่มีอยู่ในเวลาและสถานการณ์ขณะก่อสร้าง เป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดขนาดชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป และกำหนดวิธีการขั้นตอนการประกอบติดตั้ง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันปัญหาเหล่านี้ลดน้อยลงเนื่องจากการติดต่อสื่อสารและการคมนาคมสะดวกขึ้น นอกจากนี้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่ก้าวหน้าขึ้นทำให้สามารถผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.3.3.2 น้ำหนักที่มากที่สุดของชิ้นส่วนคอนกรีต (Maximum Weight of Concrete) น้ำหนักของคอนกรีตสำเร็จรูปที่หนักมากที่สุดเป็นชิ้นส่วนบังคับการเลือกใช้เครื่องจักรกล (ทั้งในโรงงานและในหน่วยงาน) ที่มีกำลังเพียงพอ รวมทั้งวิธีการประกอบ ติดตั้งเปลี่ยนแปลงตามขนาดของชิ้นส่วน

2.3.3.3 ขนาดที่ใหญ่ที่สุดของชิ้นส่วนคอนกรีต (Maximum Size of Element) การเลือกขนาดชิ้นส่วนคอนกรีตที่ใหญ่ที่สุดต้องคำนึงถึงขั้นตอนการผลิต การขนส่ง และการประกอบติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป การขนส่งชิ้นส่วนคอนกรีตตามถนนทางหลวงจะถูกจำกัดความกว้างของตัว

รถบรรทุกไม่เกิน 2.50 เมตร และสูงไม่เกิน 4.00 เมตร ดังนั้นชั้นส่วนที่มีขนาดกว้างและความยาวเกิน 2.50 เมตรต้องขนส่งในลักษณะตั้งหรือเอียง แต่ความสูงก็ต้องไม่เกิน 4.00 เมตร นอกจากนี้การขออนุญาตพิเศษ

2.3.3.4 ขั้นตอนการประกอบติดตั้ง (Sequence of Election) ขั้นตอนหรือความสามารถในการประกอบติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การออกแบบชิ้นส่วน มีรูปร่างลักษณะต่างกันไป และยังมีผลกับความรวดเร็วในการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป

2.3.3.5 พื้นที่ทางเข้าที่ต้องการ (Access Area Required) การออกแบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปต้องคำนึงถึง ขณะประกอบติดตั้งมีพื้นที่พอเพียงในการปฏิบัติงานจริง Access Area ไม่ได้หมายถึง เฉพาะที่ดินหรือถนนรอบอาคารเท่านั้น แต่รวมถึงที่ว่างในอากาศด้วย เช่น ต้องคำนึงถึงแต่ละขั้นตอนขณะประกอบติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป เครื่องจักรที่ใช้ยกชิ้นส่วนสำเร็จรูปต้องสามารถยกชิ้นส่วนสำเร็จรูปไป วางลงตามตำแหน่งที่ต้องการได้ โดยไม่ถูกกีดขวางจากส่วนอื่นๆ ของอาคาร

2.3.4 ระยะเวลา

ระยะเวลาเป็นสิ่งสำคัญและส่งผลกระทบต่อต้นทุนของการก่อสร้าง โดยเฉพาะเมื่อต้องการเร่งงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนที่มากขึ้นด้วย (ภาณุรัตน์ โพธิ์งาม, 2548)

2.3.4.1 รอบระยะเวลา (Cycle Time) รอบระยะเวลาในการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปและรอบระยะเวลาในการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปของอาคาร ทำให้จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิตและใช้เครื่องจักรในการติดตั้งที่มีความสามารถทำงานให้ทันเวลาที่กำหนดไว้

2.3.4.2 ระยะเวลาก่อสร้าง (Total Construction Time) ถ้าพิจารณารอบระยะเวลาของการผลิตและการขนส่งกับรอบระยะเวลาของการติดตั้งและการประกอบรอยต่อชิ้นส่วนสำเร็จรูป รอบระยะเวลาทั้งสองส่วนสามารถดำเนินการไปพร้อมกันได้ ซึ่งถ้าพิจารณาการผลิตและการขนส่งสามารถดำเนินการแล้วเสร็จก่อนหน้า รอบระยะเวลาของการติดตั้งและการประกอบรอยต่อชิ้นส่วนสำเร็จรูปจะเป็นขั้นตอนที่ควบคุมระยะเวลาของการก่อสร้าง

2.3.5 เสถียรภาพของโครงสร้าง

การเลือกรูปแบบการก่อสร้างอาคารด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปต้องคำนึงถึงเสถียรภาพและความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้ (ภาณุรัตน์ โพธิ์งาม, 2548)

2.3.5.1 ระหว่างการก่อสร้าง (Construction Period) โครงสร้างที่ออกแบบในขั้นตอนการติดตั้งและประกอบรอยต่อต้องทำให้โครงสร้างมีเสถียรภาพเพียงพอไม่ล้มลงหรือพังทลายโดยง่าย ทั้งนี้อาจใช้อุปกรณ์ค้ำยันช่วยค้ำไว้ชั่วคราวขณะก่อสร้าง

2.3.5.2 ในระยะยาว (Long-term Condition) โครงสร้างต้องมีความคงทนต่อสภาพอากาศ ความสั่นสะเทือนจากแรงต่างๆพอเพียงที่จะไม่พังทลายตลอดอายุของอาคารนั้น

2.3.5.3 การดัดแปลงในภายหลัง (Later Modification) อาคารคอนกรีตที่ก่อสร้างด้วยระบบสำเร็จรูปมีขีดจำกัดทำให้การดัดแปลงอาคารในระยะหลังจากการก่อสร้างยุ่งยาก หรือทำไม่ได้ อย่างไรก็ตามการออกแบบโครงสร้าง โดยเฉพาะรอยต่อต้องมีกำลังสำรองไว้พอสมควรที่ไม่ทำให้โครงสร้างพังทลายเสียหายอย่างร้ายแรง หากมีการดัดโครงสร้างโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และหากเป็นไปได้ควรมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าว่า หากต้องการดัดแปลงอาคารในภายหลังสามารถทำได้กรณีใดบ้างและทำอย่างไร

2.3.5.4 กลไกการพังทลายที่เป็นไปได้ (Possible Failure Mechanism) การออกแบบโครงสร้างควรคำนึงถึงว่า กลไกการพังทลายเป็นอย่างไร หากชิ้นส่วนสำเร็จรูปใดชิ้นส่วนหนึ่งแตกหักหรือหายไป การออกแบบที่ดีต้องให้โครงสร้างมีความเป็นไปได้มีโอกาสเกิดการพังทลายได้น้อยที่สุด หรือพังทลายแต่เพียงบางส่วนโดยไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้คน

2.3.5.5 การพังทลายอย่างต่อเนื่อง (Progressive Failure) การออกแบบโครงสร้างต้องป้องกันไม่ให้เกิดการพังทลายอย่างต่อเนื่องเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ เช่น ถังแก๊สระเบิด รถบรรทุกพุ่งชนชั้นล่างของอาคาร เป็นต้น

2.4 รอยต่อระหว่างส่วนประกอบโครงสร้างคอนกรีต

ปัญหาที่มีความยากในการออกแบบระบบโครงสร้างสำเร็จรูปคือ ปัญหาของการออกแบบรอยต่อระหว่างชิ้นส่วนสำเร็จรูปซึ่งเป็นโครงสร้างของระบบต้องทำหน้าที่ ดังนี้ (ตรีใจ บุรณสมภพ, 2527)

- 1) สามารถถ่ายน้ำหนักคงที่ (Dead Load) และน้ำหนักจร (Live Load) ที่ใช้ในการออกแบบได้ปลอดภัยและมีองค์ประกอบของความปลอดภัย (Factor of Safe) ที่สูง
- 2) สามารถรับหรือถ่ายน้ำหนักได้โดยไม่มีการเคลื่อนที่ (Displacement) หรือการบิดตัว (Rotation) และบริเวณรอยต่อไม่มีหน่วยแรงประจำสูง (High Local Stresses)
- 3) ถ้าบริเวณก่อสร้างอยู่ในบริเวณที่มีการทำเหมืองใต้ดิน ชุดน้ำบาดาล ในสภาพดินตามลุ่มแม่น้ำ หรืออาจเคยเกิดแผ่นดินไหว รอยต่อต้องสามารถรับหน่วยแรง (Stresses) ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการทรุดตัวสัมพัทธ์ (Differentiate Settlement) หรือการทรุดตัว (Settling)
- 4) ต้องช่วยปรับค่าความคลาดเคลื่อน (Tolerance) ที่อาจเกิดขึ้นในชิ้นส่วนสำเร็จรูป ในขณะที่ผลิตและขณะประกอบรอยต่อ จากค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ (Maximum Manufacturer Tolerance)
- 5) ต้องง่ายต่อการประกอบ ง่ายต่อการดัดแปลง และไม่ต้องการค้ำยันชั่วคราวจำนวนมาก ในระหว่างการทำงาน
- 6) ต้องง่ายต่อการตรวจสอบและง่ายต่อการปรับปรุงแก้ไข
- 7) ต้องทำหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้น้ำฝน ลม ไอความร้อนนอกรอาคารเข้ามายังตัวอาคาร และอาจจะต้องช่วยในการลดความดังของเสียง
- 8) ต้องกลมกลืนเข้ากับชิ้นส่วนสำเร็จรูปในระบบ

2.4.1 ประเภทของรอยต่อ

2.4.1.1 รอยต่อแบบปิด (Closed Joints) เป็นวิธีที่สะดวกในการทำรอยต่อระหว่างชิ้นส่วนพิภัก 2 ชิ้นส่วน นั่นคือ การใช้ตัวประสานหรือตัวอุดช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนทั้งสอง เช่น การใช้ปูนก่อ (Mortar) อุดช่องว่างระหว่างรอยต่อ อีกวิธีหนึ่งคือการออกแบบให้ผิวของชิ้นส่วนที่ต่อเข้าด้วยกันให้มีหน้าตัด (Profile) ที่สามารถประกอบเข้าด้วยกันได้สนิท แต่รอยต่อแบบนี้มีข้อเสียคือ ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นจะเป็นชิ้นที่ออกแบบมาพิเศษ มีลักษณะของตัวเองและต้องประกอบเข้ากับ “ส่วนรับ” ของอีกชิ้นส่วนหนึ่ง ทำให้ขาดความคล่องตัวไม่สามารถใช้แทนชิ้นส่วนอื่นได้ ทำให้จำนวนชิ้นส่วนต้องมีชนิดเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อหน่วยผลิตและหน่วยวางแผนก่อสร้าง

2.4.1.2 รอยต่อแบบเปิด (Opened Joints) รอยต่อพัฒนาขึ้นมาสำหรับการก่อสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป แบบชิ้นส่วนรับน้ำหนักขนาดใหญ่ (Large Precast Concrete Panels)

การแบ่งลักษณะของรอยต่อ (Joint) โดยทั่วไปสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก (กาญจนา รุจิเรขอภิรักษ์, 2550) คือ

1 รอยต่อแบบแห้ง (Dry Joint) เป็นรอยต่อที่เกิดจากการเชื่อมต่อดังกล่าวที่สามารถรับแรงได้ทันที รอยต่อแบบนี้ได้แก่ รอยต่อแบบการใช้โบลท์ (Bolting) รอยต่อแบบการใช้เชื่อม (Welding) จุดรอยต่อแบบนี้หลังจากทำงานเสร็จแล้วจะทำการปิดรอยต่อด้วยปูนทรายหรือวัสดุกันซึม

2 จุดรอยต่อแบบเปียก (Wet Joint) เป็นรอยต่อที่เกิดจากการเกร้าท์ (Grout) ด้วยวัสดุประเภทที่มีส่วนผสมของน้ำเช่น คอนกรีต หรือ ปูนทราย (Mortar) รอยต่อแบบนี้จะไม่สามารถรับแรงต่างๆได้ทันที ต้องรอจนกว่าวัสดุที่ใช้ในการเกร้าท์จะมีความแข็งแรงตามข้อกำหนด ได้แก่ รอยต่อแบบโดเวลเกร้าท์คือมีการใช้เหล็กเดือยเข้ามาช่วยเสริมในตำแหน่ง ที่ทำการเกร้าท์

2.4.2 การออกแบบรอยต่อ

การออกแบบโครงสร้างสำเร็จรูปต้องตัดสินใจและกำหนดกฎเกณฑ์ (Criteria) ของการออกแบบ ดังนี้

2.4.2.1 รอยต่อที่ออกแบบเป็นแบบต่อเนื่อง (Continuous) หรือแบบไม่ต่อเนื่อง (Simply Support or Hinged)

2.4.2.2 รอยต่อต้องออกแบบให้สามารถรับแรงหรือน้ำหนักทั้งทางตั้งและทางราบ

2.4.2.3 รอยต่อต้องออกแบบให้มีการยืดหยุ่น (Freedom of movement) หรือแน่นอน (Restraint) เพื่อให้ได้รับแรงกระทำหรือการเคลื่อนไหวของโครงสร้างเนื่องจากความร้อน (Thermal Movement) การหดตัว (Shrinkage) และการคืบ (Creep) ผู้ออกแบบต้องนำวิธีและขั้นตอนของการประกอบติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างเข้าด้วยกัน ใช้ในการคำนวณการออกแบบรอยต่อ การออกแบบขั้นตอนของการประกอบ (Direction procedure) และการออกแบบเครื่องค้ำยันชั่วคราว

2.4.3 การส่งผ่านแรงที่กระทำระหว่างชิ้นส่วนสำเร็จรูปของรอยต่อ

การประกอบจุดรอยต่อชิ้นส่วนสำเร็จรูปของโครงสร้างอาคารที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารระบบสำเร็จรูป ต้องสามารถส่งผ่านแรงที่กระทำระหว่างชิ้นส่วนสำเร็จรูปของโครงสร้างตามที่ยกแบบ ประกอบด้วย

2.4.3.1 แรงอัด (Compression) การส่งผ่านแรงอัดระหว่างชิ้นส่วนสำเร็จรูป ใช้วิธีดังนี้

1) การส่งผ่านแรงโดยตรง (Direct Contact) เป็นการถ่ายแรงอัดของชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่สัมผัสกันโดยตรง ไม่มีวัสดุกั้นระหว่างชิ้นส่วนสำเร็จรูป เหมาะกับการใช้ที่มีแรงอัดหรือแรงกดไม่มากนัก

2) การส่งผ่านแรงโดยผ่านวัสดุ (Transfer of Forces through Joint Materials) เป็นการส่งผ่านแรงอัดของชิ้นส่วนสำเร็จรูป มีวัสดุมาองระหว่างชิ้นส่วนสำเร็จรูป และไม่ทำให้ผิวสัมผัสของชิ้นส่วนสำเร็จรูปเสียหาย

2.4.3.2 แรงดึง (Tensile Forces) การส่งผ่านแรงดึงระหว่างชิ้นส่วนสำเร็จรูป ใช้วิธีดังนี้

1) การทาบเหล็ก (Lapping of Reinforcement Bars) เป็นลักษณะที่ใช้กันมาก เป็นการเว้นส่วนที่การทาบของเหล็กโครงสร้างที่รับแรงดึงและจะหล่อคอนกรีตในทีหลังจากติดตั้งเสร็จ จำนวนและประมาณจะขึ้นอยู่กับารออกแบบ

2) การใช้โบลท์ (Bolt) สามารถใช้ส่งผ่านแรงทั้งแรงดึงหรือแรงเฉือน ลักษณะของโบลท์ (Bolt) มีลักษณะเป็น แบบเกลียว และแบบสมอ

3) การเชื่อม ลักษณะเหมือนการทาบเหล็ก และใช้ระยะทาบน้อยลงโดยใช้รอยเชื่อมแทน

4) การรับแรงดึงภายหลัง (Post-Tensioned) เป็นลักษณะจตุรรอยต่อที่เกิดขึ้นภายในชิ้นส่วนสำเร็จรูปในแต่ละชิ้นส่วนสำเร็จรูปหรือระหว่างชิ้นส่วนสำเร็จรูป โดยจะใช้เทนดอน (Tendon) เป็นวัสดุที่ใช้ดึงชิ้นส่วนสำเร็จรูป การดึงจะกระทำหลังจากหล่อชิ้นส่วนสำเร็จรูปแล้วหรือหลังจากติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปแล้ว

2.6.3.3 แรงเฉือน (Shear Force) การส่งผ่านแรงเฉือนระหว่างชิ้นส่วนสำเร็จรูป ใช้วิธีดังนี้

1) แรงยึดเหนี่ยวระหว่างวัสดุ (Friction Bond)

2) เหล็กเสริมรับแรงเฉือน (Shear Key)

3) การใช้โบลท์

4) การเชื่อม

2.4.4 การพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อน

การพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจริง เป็นการคาดคะเนระยะที่ผิดจากระยะที่แบบกำหนดซึ่งอาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานจริง ค่าความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นได้มีดังนี้

2.4.4.1 ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Manufacturing Tolerances) ซึ่งอาจเกิดจากคุณสมบัติแบบหล่อ เช่น แบบหล่อบวมหรือยุบ (Swelling and

Drying of Framework) อาจเกิดจากการประกอบแบบหล่อคลาดเคลื่อนหรืออาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของคอนกรีต เช่น การหดตัว การคืบ และอุณหภูมิ ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นไม่ควรเกินค่าที่ผู้ออกแบบกำหนดไว้ หรือตามมาตรฐาน เช่น มาตรฐาน PCI

2.4.4.2 เป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการกำหนดระยะระหว่างชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Setting-out Tolerance) อาจจะเป็นค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าที่กำหนดไว้ ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นไม่ควรเกินค่าที่ผู้ออกแบบกำหนดไว้หรือตามมาตรฐาน เช่น มาตรฐาน PCI

2.4.4.3 เป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Erection Tolerance) ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นไม่ควรเกินค่าที่ผู้ออกแบบกำหนดไว้หรือตามมาตรฐาน เช่น มาตรฐาน PCI

2.5 การผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป

การผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปสามารถทำได้ทั้งแบบโรงงานผลิตถาวร (Permanent Plant) หรือโรงผลิตชั่วคราว (Field Plant) ซึ่งโรงงานถาวรใช้สำหรับการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่มีความต้องการผลิตจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นโรงงานเฉพาะที่รับผลิตให้อาคารต่างๆ ส่วนประกอบของกระบวนการผลิตแยกออกเป็นฝ่ายดังนี้

1. ฝ่าย Production มีหน้าที่รับผิดชอบการผลิต รวมไปถึงการขนส่งไปยังที่ก่อสร้าง
2. ฝ่าย Engineering รับผิดชอบด้านเทคนิคต่างๆของผลผลิต รูปแบบ รายละเอียดของแต่ละชิ้นส่วน
3. ฝ่าย Administration/Finances รับผิดชอบทางการเงิน การควบคุมราคา

กระบวนการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปย่อมขึ้นอยู่กับชนิดและรูปแบบของชิ้นส่วนที่จะผลิต การจัดการกระบวนการผลิตจึงต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม แต่กระบวนการหลักประกอบด้วย การผสมคอนกรีต การขึ้นรูป การเก็บชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปที่ผลิตเสร็จแล้ว การขนส่งไปยังที่ก่อสร้าง นอกจากนี้ยังต้องมีขั้นตอนการทำส่วนประกอบย่อยอื่นๆ เช่น วงกบประตูและหน้าต่าง ท่อต่างๆ และชิ้นส่วนในการติดตั้ง เป็นต้น

ในการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปในโรงงานนั้นจะแตกต่างกับที่เป็นลานผลิต คือจะเป็นการเคลื่อนที่ของแบบหล่อ (Mold) ซึ่งเป็นแบบเหล็กไปตามเส้นทางการผลิตตามแต่ละสถานี (Station) ภายในโรงงาน จนกระทั่งผลิตออกมาเป็นชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป

กระบวนการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป ดังนี้ (ณัฐวุฒิ ธนอมพวงเสวี, 2549)

1) การทำความสะอาดและพ่นน้ำยาทาแบบ (Cleaning & Oiling Station) เป็นขั้นตอนที่แบบหล่อเคลื่อนที่ไปยังเครื่องจักรที่ทำหน้าที่ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาทาแบบลงบนแบบหล่อ ดังแสดงในรูปที่ 2.6



รูปที่ 2.6 ขั้นตอนการทำความสะอาดและพ่นน้ำยาทาแบบหล่อ (ที่มา : <http://www.ebawe.com>)

2) การร่างแบบลงบนแบบหล่อ (Plotting Station) เป็นการทำงานของเครื่องร่างแบบ ซึ่งสามารถขีดสีตามขนาดชิ้นงานที่ต้องการทำการผลิตลงบนแบบหล่อ ตลอดจนรูปร่างของส่วนประกอบอื่นๆ คือ ขนาดของประตู หน้าต่าง และช่องเปิด เป็นต้น ดังแสดงในรูปที่ 2.7



รูปที่ 2.7 ขั้นตอนการร่างแบบลงบนแบบหล่อ (ที่มา : <http://www.ebawe.com>)

3) การวางเหล็กกันแบบ (Shuttering Station) เป็นการวางแบบกันข้าง เพื่อเป็นแนวกรอบของการเทคอนกรีตให้ได้ตามขนาดของชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปตามที่ต้องการและออกแบบไว้ ดังแสดงในรูปที่ 2.8



รูปที่ 2.8 ขั้นตอนการวางเหล็กกันแบบหล่อ (ที่มา : <http://www.ebawe.com>)

4) การวางเหล็กเสริม (Reinforcement Station) เป็นขั้นตอนการการวางเหล็กตะแกรงและวัสดุฝังลงบนแบบหล่อ โดยเหล็กเสริมที่นำมาวางในขั้นตอนนี้จะถูกตัดและผูกเตรียมตามขนาดไว้เรียบร้อยแล้วจากพื้นที่อีกบริเวณที่มีไว้สำหรับงานตัดและผูกเหล็กเสริม ดังแสดงในรูปที่ 2.9



รูปที่ 2.9 ขั้นตอนการวางเหล็กเสริม (ที่มา : <http://www.ebawe.com>)


5) การเทคอนกรีต (Concrete Placing Station) หลังจากทีวางเหล็กเสริม อุปกรณ์ฝังและตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว แบบหล่อเคลื่อนที่มาบริเวณที่ทำการเทคอนกรีตลงในแบบและจี้เขย่าคอนกรีต ดังแสดงในรูปที่ 2.10



รูปที่ 2.10 ขั้นตอนการเทคอนกรีต (ที่มา : <http://www.ebawe.com>)

6) การแต่งผิวหน้าคอนกรีต (Screeding Station) เป็นการปาดหน้าชั้นงานด้วยเครื่องจักรเพื่อควบคุมความหนาของชั้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปให้ได้ความหนาตามที่ต้องการ รวมทั้งเก็บงานคอนกรีตที่ไม่เรียบร้อย

7) การขัดหน้าชั้นงาน (Smoothing Station) เป็นการขัดผิวหน้าชั้นงานด้วยเครื่องจักรให้เรียบตามที่ต้องการเพื่อความเรียบร้อยตามงานสถาปัตยกรรม ดังแสดงในรูปที่ 2.11



รูปที่ 2.11 ขั้นตอนการขัดหน้าชั้นงาน (ที่มา : <http://www.ebawe.com>)

8) การบ่มคอนกรีต (Curing Station) ชั้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปที่ขัดผิวหน้าเรียบร้อยแล้วจะถูกนำเข้าบ่มคอนกรีตด้วยระบบการพ่นน้ำในห้องบ่มก่อนการถอดแบบหล่อ

9) การถอดแบบข้าง (Shuttering Removing Station) แบบหล่อจะถูกส่งมายังจุดถอดแบบข้างออก ก่อนทำการยกชั้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปออกจากแบบหล่อ

10) การยกชั้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปออกแบบหล่อ (Tilting Station) หลังจากถอดแบบข้างเรียบร้อยแล้ว แบบหล่อจะถูกยกขึ้นเป็นแนวตั้ง แล้วใช้ลวดสลิงมายึดกับจุดยก เพื่อการยกชั้นงานออกจากแบบหล่อ แล้วนำไปกองเก็บรอการขนย้ายต่อไป ดังแสดงในรูปที่ 2.12



รูปที่ 2.12 ขั้นตอนการขัดหน้าชั้นงาน (ที่มา : <http://www.ebawe.com>)

CHULALONGKORN UNIVERSITY

2.6 ข้อดีและข้อจำกัดของงานก่อสร้างที่ใช้ชั้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป

ณัฐวุฒิ ถนอมพวงเสรี (2549) ได้ศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาในด้านข้อดีของระบบการก่อสร้างที่ใช้ชั้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1) การลดระยะเวลาของงานก่อสร้างและควบคุมระยะเวลาได้แน่นอน เนื่องจากในงานโครงสร้างมีการใช้ชั้นส่วนของงานโครงสร้างที่ถูกผลิตมาจากโรงงาน ทำให้สามารถดำเนินงานได้ในเวลาเดียวกันทั้งการเตรียมการ ณ สถานที่ก่อสร้างและการผลิตชั้นส่วนสำเร็จ อีกทั้งเวลาในการทำงานสำหรับระบบการก่อสร้างที่ใช้ชั้นส่วนสำเร็จรูปอาจน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการทำงานแบบหล่อในที่

2) ต้นทุนของการก่อสร้างที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับระบบการก่อสร้างแบบหล่อในที่ ถ้ามีจำนวนอาคารที่ก่อสร้างในแบบเดียวกันจำนวนหนึ่ง ซึ่งต้นทุนที่ต่ำกว่านั้นมาจากส่วนประกอบอื่นด้วย เช่น ระยะเวลาการก่อสร้างที่เร็วกว่าทำให้ลดต้นทุนดอกเบี้ยการกู้เงิน ลดค่าใช้จ่ายทางอ้อม (Indirect Cost) ลดการสูญเสียวัสดุ และการใช้แรงงานที่น้อยกว่า (มามี โทบารมีกุล, 2540)

3) สามารถควบคุมคุณภาพของงานได้ง่ายและเหมือนกันทั้งโครงการ เนื่องจากในการทำงานสามารถควบคุมคุณภาพของงานได้ตั้งแต่งานผลิตที่ถูกผลิตในโรงงาน ทำให้คุณภาพของงานก่อสร้างดีขึ้นจากกรรมวิธีการผลิตที่มีมาตรฐานเดียวกันทั้งโครงการ จึงเหมาะกับการก่อสร้างที่มีลักษณะซ้ำ ๆ กัน เช่น โครงการบ้านจัดสรร อาคารชุดพักอาศัย เป็นต้น

4) ประโยชน์สำหรับงานก่อสร้างของการทำงานคอนกรีตในที่สูง โดยการที่ผลิตบนพื้นล่างจะสามารถทำงานได้ง่ายและควบคุมคุณภาพได้ดีกว่า หลังจากนั้นจึงจัดส่งไปยังสถานที่ก่อสร้างเพื่อทำการติดตั้ง (Don, 1986)

5) การลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบางส่วนของงานก่อสร้างในโครงการ เนื่องจากลักษณะของงานติดตั้งที่ใช้แรงงานไม่มากต่อชิ้นงาน เช่น การใช้ผนังคอนกรีตสำเร็จพบว่าใช้แรงงานน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการก่อผนังอิฐเพื่อจะได้พื้นที่และเวลาในการทำงานเท่ากัน เป็นต้น

6) การลดความสูญเสียวัสดุของงานก่อสร้าง เพราะวัสดุจะถูกจัดเตรียมและผลิตตั้งแต่ในโรงงานก่อนที่จะนำมาติดตั้งในสถานที่ก่อสร้าง

7) การลดปัญหาสภาพแวดล้อมในสถานที่ก่อสร้าง เช่น ฝุ่น และเศษวัสดุ เป็นต้น

8) การลดปัญหาในการก่อสร้างจากสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากชิ้นส่วนสำเร็จที่ผลิตจากโรงงานไม่ขึ้นกับปัญหาด้านสภาพอากาศ เช่น ปัญหาฝนตก เป็นต้น

ข้อจำกัดของการก่อสร้างที่ใช้ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป สรุปได้ดังนี้

1) ต้นทุนเริ่มต้นที่สูง ในการจัดเตรียมสถานที่ในการผลิต แบบหล่อ และเครื่องมือเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องในการผลิต รวมถึงเครื่องจักรในการยกติดตั้ง ณ สถานที่ก่อสร้างด้วย

2) การควบคุมการทำงานในการผลิตที่ต้องมีการเข้มงวดต่อคุณภาพของชิ้นส่วนสำเร็จที่ผลิตให้ได้ตามมาตรฐานตามแบบและมีความคลาดเคลื่อนเป็นที่ยอมรับได้ เนื่องจากหลังจากที่ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปถูกผลิตเสร็จเป็นการยากในการดำเนินการแก้ไขภายหลัง เช่น ความคลาดเคลื่อนระยะฝั่งท่องานระบบ เป็นต้น

3) กรณีที่สถานที่ผลิตและสถานที่ก่อสร้างมีระยะทางไกลกันมาก การเดินทางขนส่งและมีการเดินทางในเขตชุมชน อาจเกิดปัญหาการจราจรที่ติดขัด น้ำหนักในการบรรทุกของรถขนส่ง ความเสียหายของชิ้นส่วนสำเร็จหลังการขนส่ง ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงานที่ต่อเนื่องของงานก่อสร้าง รวมถึงต้นทุนจากการเดินทางขนส่งเนื่องจากระยะทางที่ไกล

4) ต้องใช้แรงงานที่ต้องมีความชำนาญในการติดตั้ง ซึ่งต้องมีความชำนาญและความเข้าใจถึงวิธีการทำงานที่ถูกต้องเพื่อให้การติดตั้งมีความคลาดเคลื่อนและความเรียบร้อยของงานเป็นที่ยอมรับได้

5) รอยต่อที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งและประกอบรอยต่อของชิ้นส่วนสำเร็จอาจไม่สวยงาม เช่น รอยต่อแบบแห้งที่ใช้สลักเกลียว เป็นต้น

6) ปัญหาการรั่วซึมของน้ำระหว่างรอยต่อหลังการก่อสร้าง อันเนื่องจากสาเหตุ เช่น คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในรอยต่อที่ไม่ดี และการทำงานที่ไม่ได้คุณภาพ เป็นต้น

7) การดัดแปลงอาคารที่ทำได้ยาก ในกรณีที่ใช้เป็นโครงสร้างระบบแผ่นรับน้ำหนัก (Load Bearing Structure of Panel System) ซึ่งผนังดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับแรงของงานโครงสร้างจึงทำให้การที่ทุบเพื่อต่อเติมอาจทำไม่ได้

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ระบบการก่อสร้างโดยใช้ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปมาช่วยในงานนั้นมีประโยชน์อย่างมากในโครงการที่มีปริมาณการผลิตจำนวนมากหรือมีลักษณะซ้ำ ๆ กัน เช่น โครงการบ้านจัดสรร เป็นต้น ด้วยข้อดีในเรื่องของการลดเวลาและต้นทุน รวมถึงการควบคุมคุณภาพของงานในโครงการเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ระบบหล่อในที่ ส่วนข้อจำกัด เช่น เรื่องการลงทุนเริ่มแรกในการผลิต แรงงานต้องมีความชำนาญ และการดัดแปลงอาคารหลังการก่อสร้างทำได้ยาก เป็นต้น โดยแต่ละขั้นตอนในการทำงานตั้งแต่การผลิต การขนส่ง และการติดตั้ง จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความชำนาญและกระบวนการจัดการที่ดีเพื่อให้ปริมาณและคุณภาพตามที่โครงการต้องการ

2.7 การก่อสร้างบ้านพักอาศัยด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป

ภาณุรัตน์ โพธิ์งาม (2548) ทำการศึกษาการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปบ้านพักอาศัย 2 ชั้น โครงการบ้านพักอาศัยหนึ่ง โดยการขนส่งด้วยรถขนส่งจำนวน 5 รอบ ต่อบ้าน 1 หลัง มาเตรียมไว้ที่สถานที่ก่อสร้าง ส่วนรถเข็นนำมาจอดบริเวณถนนด้านหน้าของตัวบ้าน และใกล้พอยท์ยกชิ้นส่วนจากรถขนส่งได้สะดวก ผู้ควบคุมงานนำแรงงานในการประกอบ จำนวน 6 คน ประกอบด้วย

คนขับรถ Crane 1 คน และแรงงาน 5 คน ทำหน้าที่ในการประกอบชิ้นส่วน โดยขั้นตอนประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้

2.7.1 งานตอม่อ การเตรียมงานฐานรากและตอม่อก่อนการวางคานสำเร็จรูป ต้องมีการหาระดับหัวตอม่อด้วยกล้องระดับ เพื่อให้มีระดับเดียวกัน ดังรูปที่ 2.13 แล้วจึงมีการกำหนดแนวตามที่ได้กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง เพื่อวางคานสำเร็จรูป โดยที่ตอม่อมีรูด้านบน ดังรูปที่ 2.14 สำหรับใส่เหล็กเสริม DB 12 mm.จากคานสำเร็จรูปทะลุมายังตอม่อเพื่อยึดตอม่อกับคานสำเร็จรูป



รูปที่ 2.13 การเตรียมงานฐานราก (ภาณุรัตน์ โพธิ์งาม, 2548)



รูปที่ 2.14 งานตอม่อ (ภาณุรัตน์ โพธิ์งาม, 2548)

2.7.2 งานวางคานสำเร็จรูป การวางคานสำเร็จรูป การติดตั้งคานควรมีการเตรียมสถานที่ก่อสร้างก่อน จากนั้นยกคานติดตั้งโดยติดตั้งเป็นกลุ่มๆ ตามลำดับที่ได้กำหนดไว้ เมื่อวางคานตามตำแหน่งเรียบร้อย ใส่เหล็กเสริม DB 12 mm. จากคานสำเร็จรูปสอดทะลุมายังตอม่อ และใส่เหล็กเสริม RB 6 mm. ระหว่างปลายคาน โดยมีร่องสำหรับใส่เหล็กเสริมในทุกๆ ชั้น แล้วเทคอนกรีตเพื่อยึดตอม่อกับคานสำเร็จรูป เมื่อคานและตอม่อยึดกันแน่น ดังรูปที่ 2.15 และรูปที่ 2.16



รูปที่ 2.15 การวางคานสำเร็จรูป (ภาณุรัตน์ โพธิ์งาม, 2548)



รูปที่ 2.16 การใส่เหล็กเสริมระหว่างปลายคาน (ภาณุรัตน์ โพธิ์งาม, 2548)

2.7.3 งานวางพื้นสำเร็จรูปชั้นล่าง หลังจากทำการติดตั้งคานสำเร็จรูปเรียบร้อย จากนั้นทำการกำหนดแนว ที่คานก่อนทำการวางพื้น ตรวจสอบความเรียบร้อยของหน้าคานที่วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปต้องสะอาด ไม่มีเศษหินเศษดินปูน เพราะอาจทำให้พื้นสำเร็จรูปเกิดความชำรุดเสียหายได้ การยกพื้นติดตั้งตามลำดับที่ได้กำหนดไว้ เมื่อวางพื้นตามตำแหน่งเรียบร้อย โดยใส่เหล็กเสริม RB 6 mm. ระหว่างพื้นกับคาน โดยมีร่องสำหรับใส่เหล็กเสริม และเทคอนกรีตยึดเพื่อกันไม่ให้พื้นเกิดการเคลื่อนตัวได้ จบขั้นตอนการวางพื้นชั้นล่าง

2.7.4 งานติดตั้งผนังสำเร็จรูปชั้นล่าง ก่อนติดตั้งผนังต้องมีการหาระดับผนังโดยปรับ Erection Bolt ที่ฝังอยู่ในคานหรือพื้นหล่อในที่ให้มีระดับเดียวกัน ผนังชั้นล่างมีความหนา 12 cm. การยกติดตั้งต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ เมื่อยกผนังขณะเข้าสู่ตำแหน่งหาระดับและดึงของผนัง เมื่อได้ตำแหน่งแล้วใช้เสาค้ำยัน (Prop Hook) จำนวน 2 อัน ยึดค้ำยันผนังกับพื้น สำหรับลำดับการติดตั้งต้องคำนึงถึงการมองเห็นของคนขับรถ Crane ว่ามีการบังของชิ้นงานในขณะทำงานด้วย ดังนั้นต้องมีการกำหนดลำดับที่แน่นอน เมื่อวางผนังตามตำแหน่งเรียบร้อย ยึดด้วยแผ่นเหล็ก หนา 6 mm. หรือยึดด้วยนอตสกรู ขนาด 6 mm. โดยการยึดยึดบริเวณด้านบน เมื่อทำการปิดผ้าเพดานแล้วมองไม่เห็น ส่วนผนังมีระยะห่างระหว่างผนังถึงผนังห่างกัน 12 cm. ซึ่งระยะห่างนี้มีหัวง 9 mm. จำนวน 4 หัวง ระยะห่างเท่าๆกัน ใส่เหล็กเสริม DB 12 mm. ในช่องระหว่างหัวง ยาวตลอดความสูงของผนังสำเร็จรูปชั้นล่าง แล้วตั้งแบบหล่อเหล็กเทคอนกรีตเพื่อยึดผนังกับผนังเข้าด้วยกัน ดังรูปที่ 2.17 และรูปที่ 2.18



รูปที่ 2.17 การยกติดตั้งผนังสำเร็จรูปชั้นล่าง (ภาณุรัตน์ โพธิ์งาม, 2548)



รูปที่ 2.18 รอยต่อระหว่างผนัง (ภาณุรัตน์ โพธิ์งาม, 2548)

2.7.5 งานวางพื้นสำเร็จรูปชั้นบนและบันไดสำเร็จรูปเมื่อผนังชั้นล่างมีการยึดกันแข็งแรงเรียบร้อย ก็ทำการถอดแบบหล่อเหล็กและเสาค้ำยื่นออก ขั้นตอนการวางพื้นสำเร็จรูปชั้นบนมีลักษณะคล้ายกับการวางพื้นสำเร็จรูปชั้นล่าง โดยแตกต่างกันตรงที่วางพื้นบนผนังชั้นล่างแทนการวางพื้นบนคาน จากนั้นทำการติดตั้งบันไดสำเร็จรูป โดยโครงสร้างบันได ยึดติดกับตัวผนังสำเร็จรูปชั้นล่าง

2.7.6 งานติดตั้งผนังสำเร็จรูปชั้นบน ขั้นตอนการติดตั้งผนังสำเร็จรูปชั้นบนมีลักษณะคล้ายกับการติดตั้งผนังสำเร็จรูปชั้นล่าง โดยแตกต่างกันตรงที่ผนังชั้นบนมีความหนา 10 cm. และการวางผนัง โดยวางบนผนังชั้นล่างแทนการวางผนังบนคาน

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุของปัญหาการก่อสร้างบ้านพักอาศัยด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป

2.8.1 สาเหตุของปัญหาในการบริหารจัดการการก่อสร้างบ้านพักอาศัยด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป

อัครพล เนื่องฤทธิ์ และอาทิกวี อัศวรักษ์ (2548) ได้ศึกษาถึงการก่อสร้างด้วยขึ้นส่วนสำเร็จรูปปัญหาในการจัดการและแนวทางแก้ไข โดยกล่าวว่า การใช้ระบบสำเร็จรูปไม่คุ้มเมื่อพบโครงสร้างที่ซับซ้อนซึ่งใช้ขึ้นส่วนแตกต่างกันมาก เพราะโรงงานในการผลิตต้องทำแบบหล่อหลายขนาด ทำให้ต้นทุนคงที่ในช่วงแรกสูง ขึ้นส่วนสำเร็จรูปจึงมีราคาสูง ฉะนั้นรูปแบบโครงการที่เหมาะสมกับการใช้ขึ้นส่วนสำเร็จรูป จึงต้องมีลักษณะขึ้นส่วนที่เหมือนกันในปริมาณที่มากพอ และไม่มี

รายละเอียดปลีกย่อยที่มากจนเกินความจำเป็น ซึ่งทำให้การผลิตทำได้อย่างต่อเนื่อง การขนส่ง และการจัดเก็บชิ้นส่วนสามารถทำได้สะดวกและมีมาตรฐานเดียวกัน จึงเหมาะกับการสร้างคอนโดหลายชั้น บ้านจัดสรร ทาวน์โฮม จำนวนหลายหน่วย แต่ที่อยู่อาศัยรูปแบบดังกล่าวผู้บริโภคนั้นไม่สามารถเลือกรูปแบบโครงสร้างที่ต้องการได้ เนื่องจากรูปแบบอาคารที่ค่อนข้างจำกัด นอกจากนี้ยังสามารถสรุปการบริหารงานที่ใช้กับการก่อสร้างที่ใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปได้ดังนี้

1) การวางแผนโครงการนิยมใช้วิธี bar chart เนื่องจากทำความเข้าใจได้ง่าย แต่ปัญหาที่พบคือขาดข้อมูลในการวางแผน

2) การจัดการแรงงาน บริษัทก่อสร้างหจก.ส่วนใหญ่ใช้การจัดจ้างผู้รับเหมาจากภายนอก ซึ่งมีปัญหาทักษะฝีมือแรงงาน

2.8.2 สาเหตุของปัญหาที่ต้องพิจารณาสำหรับการก่อสร้างระบบโครงสร้างแบบผนังรับน้ำหนัก (กาญจนา รุจิเรชอภิรักษ์, 2550)

1) ขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป

ความแข็งแรงที่เกิดขึ้นในระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป มีสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือ ส่วนผสมคอนกรีต และ อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ ซึ่งอาจเป็นตัวกำหนดความสามารถในการรับแรงของโครงสร้างที่สร้างขึ้นมา โดยอาจส่งผลกระทบต่อกำลังของคอนกรีตที่อาจเกิดขึ้นตามต้องการที่ได้ออกแบบไว้ การใช้คอนกรีตผสมเสร็จ มีส่วนที่ดีในการที่อาจสามารถควบคุมสัดส่วนมาตรฐานของส่วนผสมและน้ำในตัวคอนกรีตได้ตามต้องการ การบ่มคอนกรีตที่เหมาะสม ทำให้คอนกรีตรับแรงได้ตามเกณฑ์ที่ออกแบบไว้ Air Prevent เป็นระบบการป้องกันน้ำในงานคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งน้ำระเหยออกไป อาจมีผลต่อการรับแรงของวัสดุคอนกรีต การป้องกันทำได้ เช่น การใช้แผ่นพลาสติกคลุมรอบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ป้องกันน้ำระเหย แทนการรดด้วยน้ำ และการคลุมด้วยกระสอบป่านรดน้ำ

2) ขั้นตอนการขนส่ง

การขนส่งชิ้นส่วนที่มีการผลิตเรียบร้อยแล้วมีความสำคัญตั้งแต่การยกชิ้นส่วนที่มีการหล่อหรือผลิตในแนวอนขึ้นตั้ง ซึ่งเป็นปัญหาในชิ้นส่วนขนาดใหญ่ เช่นผนัง ที่ต้องมีการคำนวณในส่วนที่มีความบาง หรือมีขนาดเล็ก เช่นตามมุมช่องเปิดต่างๆ ต้องมีการเสริมเหล็กทแยงพิเศษป้องกันการหักที่อาจเกิดขึ้น เหล็กนั้นนอกจากอาจป้องกันการหักที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการยกชิ้นส่วนขึ้นยังช่วยป้องกันการแตกร้าวที่อาจเกิดขึ้นที่มุมช่องเปิดต่างๆเมื่อมีการใช้งานไปแล้ว

3) ขั้นตอนการติดตั้ง

Tolerance (Margin) เป็นระยะที่เผื่อสำหรับค่าผิดพลาด ที่อาจเกิดขึ้นจากการหล่อขึ้นส่วนผสม การติดตั้ง หรือการก่อสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นได้เสมอ เป็นระยะในระบบพิกัดที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาจุดนี้ อาจทำได้โดยการทำให้ระยะให้สั้นกว่าระยะจริงตามแบบก่อสร้างประมาณ 2 เซนติเมตร เป็นต้น เป็นระยะที่จำเป็นมากโดยเฉพาะในการก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนผสมสำเร็จรูปที่วัสดุต้องมีการต่อกันได้อย่างลงตัว ถ้าเกิดการผิดพลาดขึ้นขึ้นส่วนนั้นก็ไม่สามารถติดตั้งได้ หรือทำให้เสียเวลาในการแก้ไขเป็นเวลานาน จุดนี้เป็นสิ่งที่ทำให้การทำงานระบบการก่อสร้างด้วยส่วนผสมสำเร็จรูปในแต่ละโครงการมีความแตกต่างกัน เป็นการออกแบบระบบของจุดเชื่อมต่อ หรือ เป็น Joint Design

2.8.3 สาเหตุของปัญหาในการก่อสร้างบ้านเดี่ยวสองชั้นด้วยส่วนผสมสำเร็จรูประบบผนังรับแรง

ภาณุรัตน์ โพธิ์งาม (2548) ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบถึงกรรมวิธีและเทคนิคการก่อสร้าง ต้นทุนและระยะเวลาการก่อสร้าง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้างของโครงการที่ 1 และโครงการที่ 2 ซึ่งทั้งสองโครงการเป็นการก่อสร้างบ้านเดี่ยวสองชั้นด้วยส่วนผสมสำเร็จรูประบบผนังรับแรง สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้างได้ ดังนี้

2.8.3.1 สาเหตุของปัญหาในการก่อสร้างของโครงการที่ 1

1) เครื่องจักร เนื่องจากระบบการทำงานของสายการผลิตขึ้นส่วนผสมสำเร็จรูป มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเครื่องจักรภายในโรงงานที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เป็นหลัก เมื่อเกิดการขัดข้องหรือเสียหายของเครื่องจักร ณ สายการผลิตใด ระบบการผลิตก็อาจหยุดทำงานทำให้การผลิตหยุดชะงักลง เช่น เครื่อง Plotter ไม่สามารถทำงานได้ ต้องมีการตรวจสอบความเสียหายของระบบ โดยการตรวจเช็คระบบการทำงานของเครื่อง Plotter อย่างถี่ถ้วนด้วยช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อหาสาเหตุ ทำให้ระบบการทำงานในสายงานนี้หยุดชะงักไป เป็นต้น

2) อุปกรณ์ฝัง เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ฝังในขึ้นส่วนผสมสำเร็จรูปมีจำนวนมาก เช่น Lifting Loop อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปาและประตูหน้าต่าง เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์ฝังเหล่านี้มีจำนวนมากและปริมาณที่มากทำให้การทำงานในขั้นตอนนี้ใช้เวลาและจำนวนแรงงานที่มากตามไปด้วย

3) การขนส่ง เนื่องจากต้องมีการขนส่งขึ้นส่วนผสมสำเร็จรูปไป ณ สถานที่ก่อสร้าง ซึ่งต้องมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น น้ำหนักบรรทุกต้องไม่เกินกฎหมายกำหนด ช่วงเวลาในการขนส่ง ความสูงความยาวของการบรรทุก เป็นต้น ซึ่งมีผลโดยตรงในขั้นตอนการขนส่ง

4) ความต้องการ เนื่องจากการประกอบติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปต้องเป็นไปตามแผนงานการผลิต ถ้าเกิดปัญหาความล่าช้าจากการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป อาจส่งผลกระทบต่อติดตั้งที่สถานที่ก่อสร้าง ทำให้ต้องมีกระบวนการวางแผนงานการผลิตที่รอบคอบและรัดกุมมาก

5) การประกอบติดตั้ง การยกชิ้นส่วนสำเร็จรูปด้วยรถเครนขณะที่ชิ้นงานกำลังเข้าสู่ตำแหน่งการวาง อุปกรณ์ฝั่งอาจไม่ตรงตามตำแหน่งที่กำหนดต้องมีการปรับและดัดแปลงบางส่วน

6) การทาสี เนื่องจากการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป ซึ่งผิวชิ้นงานมีลักษณะผิวเรียบและมัน ดังนั้นในขั้นตอนการทาสีต้องทากันวนรอบที่มากขึ้น เพื่อให้สีได้คุณภาพดี

2.8.3.2 สาเหตุของปัญหาในการก่อสร้างของโครงการที่ 2

1) แรงงาน เนื่องจากการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปใช้แรงงานในการผลิต ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานทำให้ระบบการผลิตล่าช้า

2) การควบคุมคุณภาพ เนื่องจากการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปต้องใช้ประสบการณ์ของช่างผู้ปฏิบัติงาน ถ้าหากช่างผู้ปฏิบัติงานไม่มีความชำนาญ อาจเกิดความละเลยหรือมองข้ามเทคนิควิธีการต่างๆ ทำให้ชิ้นงานมีคุณภาพที่ไม่เท่าเทียมกัน

3) การเทคนิคกริต เนื่องจากระดับการเทคนิคกริตต้องตรวจดูระยะเวลาและปริมาณที่รถผสมคอนกรีต (จากตัวแทนผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ) ให้ตรงกับความต้องการของการผลิต และหากเกิดความล่าช้าของรถผสมคอนกรีต ก็อาจส่งผลกระทบต่อผลิต

4) การยกชิ้นส่วน เนื่องจากการยกชิ้นส่วนสำเร็จรูปด้วยรถ Guy Derrick Crane ชิ้นงานที่อยู่ในแนวราบถูกยกขึ้นเป็นแนวตั้ง จุดยกที่ฝั่งอยู่ในชิ้นงานอาจเกิดความเสียหายจากแรงดึงและแรงกระชากของรถ Guy Derrick Crane

5) ชิ้นงานที่กองเก็บ ณ สถานที่ก่อสร้าง เมื่อทำการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ชิ้นงานอาจถูกล้มเสียหาย ณ สถานที่ก่อสร้างเลย โดยมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่วางไว้ ณ ลานเก็บชิ้นงาน ชิ้นงานที่ถูกล้มเสียหายวางเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้า ขั้นตอนการประกอบติดตั้งอาจมีระยะเวลาเป็นเดือน ทำให้อุปกรณ์ฝั่ง เช่น J-BOLT เกิดสนิม เกิดความเสียหาย ทำให้คุณภาพในการใช้งานน้อยลง

6) การประกอบติดตั้ง เมื่อยกชิ้นส่วนสำเร็จรูปด้วยรถเครนขณะที่ชิ้นงานกำลังเข้าสู่ตำแหน่งการวาง อุปกรณ์ฝั่งอาจไม่ตรงตามตำแหน่งที่กำหนดต้องมีการปรับและดัดแปลงบางส่วน

7) การทาสี เนื่องจากการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป ผิวชิ้นงานมีลักษณะผิวเรียบและมัน เมื่อถึงขั้นตอนการทาสีต้องทาจำนวนรอบที่มากขึ้น เพื่อให้สีได้คุณภาพดี

2.8.4 สาเหตุของปัญหาด้านคุณภาพในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป

จากงานวิจัยของคเชนทร์ สุริยวงค์ (2550) ได้ทำการศึกษาสาเหตุของปัญหาด้านคุณภาพที่พบในงานก่อสร้างระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปแบบผนังรับน้ำหนัก ทำให้ทราบถึงปัญหาโดยรวมคือ

- 1) รอยแตกบริเวณจุดยก สาเหตุเนื่องจากการยกแผ่นขึ้นโดยไม่ระมัดระวังและมุมการยกไม่ถูกต้อง ทำให้จุดยกเกิดการเคลื่อนที่แผ่นคอนกรีตแตกหักเสียหาย
- 2) รอยร้าว สาเหตุเนื่องจากอายุคอนกรีตไม่ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด แล้วมีการยกแผ่นหรือมีการเสริมเหล็กไม่ถูกต้อง
- 3) คอนกรีตของแผ่นเป็นโพรง สาเหตุเกิดจากการเทคอนกรีตที่ไม่มีการจี้คอนกรีต หรือแผ่นมีการแตกเนื่องจากเหล็กเสริมไม่มีการเสริมลูกปูนตามมาตรฐาน
- 4) แผ่นแตกกะเทาะ สาเหตุเนื่องจากชิ้นส่วนโดนกระแทกขณะขนส่งหรือขณะติดตั้งหรือมีการจัดแผ่นเพื่อประกอบ เกิดจากไม่ระมัดระวังขณะติดตั้ง หรือแผ่นชิ้นส่วนมีการหล่อขนาดไม่ได้มาตรฐานตามแบบ ทำให้ทำการประกอบติดตั้งได้ยาก

2.8.5 สาเหตุของปัญหาด้านเทคนิคการก่อสร้างบ้านเดี่ยวสองชั้นด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูประบบผนังรับแรง

จากงานวิจัยของนาวิณ นาคะศิริ (2542) ได้ทำการสำรวจ และสอบถามทำให้พบถึงสาเหตุของปัญหาทางด้านเทคนิคในการก่อสร้างบ้านเดี่ยวสองชั้นด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูประบบผนังรับแรง ได้แก่

- 1) การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร ไม่สอดคล้องกับขนาดของงาน
- 2) การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตในโรงงานชั่วคราวเนื่องจากประสบการณ์ของแรงงานยังไม่มี ความชำนาญ บางครั้งอาจเกิดการละเลยหรือมองข้ามเทคนิควิธีการทำให้การควบคุมคุณภาพไม่ดี
- 3) การขนส่ง โดยต้องคำนึงถึงการเลือกใช้อุปกรณ์การขนส่งที่เหมาะสม และขนาดชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับติดตั้ง การออกแบบเบื้องต้นขาดการคำนึงถึงความแข็งแรงในการยกขึ้นและยกลง

4) การประกอบติดตั้ง เช่น รอยต่อ จุดเชื่อมต่างๆ จากการสำรวจพบว่าปัญหาเรื่องรอยต่อ ส่วนใหญ่เกิดปัญหาเรื่องการซึมของน้ำผ่านตามรอยต่อ

5) ความมันและความเรียบของชิ้นส่วนสำเร็จรูป ซึ่งอาจเกิดปัญหาการทาสีทำให้เกิด ลักษณะร่อนเมื่อถูกความชื้น

6) จุดต่องานระบบต่างๆ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สามารถมองเห็นเมื่อประกอบติดตั้งแล้วเสร็จ เช่น จุดต่อชนของท่อน้ำทั้งน้ำดีและน้ำเสีย ควรมีการตรวจเช็คในขั้นตอนของการผลิตที่โรงงานเพราะอาจเกิดการละเลย และจำเป็นต้องแก้ไขในขั้นตอนการติดตั้งซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

2.8.6 สาเหตุของปัญหาในระบบการก่อสร้างบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบสำเร็จรูปใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

จากงานวิจัยของมามี โนบารมีกุล (2540) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระหว่างการก่อสร้างอาคารระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป และการก่อสร้างระบบหล่อในที่ ทำให้ทราบถึงปัญหาในการก่อสร้างอาคารระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปคือ การผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปไม่ได้ขนาดตามที่กำหนด รอยต่อมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงตำแหน่ง การรั่วซึมของน้ำบริเวณรอยต่อหลังก่อสร้างเสร็จ และขาดแรงงานที่มีความชำนาญในการผลิตและการติดตั้งชิ้นงาน

จากงานวิจัยของสุกฤต อนันตชัยยง (2545) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระหว่างการก่อสร้างบ้านพักอาศัยด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป และการก่อสร้างแบบทั่วไป จากการศึกษาค้นพบปัญหาการก่อสร้าง 3 ประเด็นหลัก คือ ปัญหาเนื่องจากเทคนิคของชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ปัญหาเนื่องจากความไม่เข้าใจกรรมวิธีการก่อสร้าง และปัญหาการใช้ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปกับงานระบบอื่นๆ โดยมีข้อเสนอแนะแก้ปัญหาด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และควรทำการตรวจสอบชิ้นส่วนให้ถูกต้องกับโครงสร้าง

2.8.7 ปัญหาในกระบวนการผลิตระบบคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานอาคาร

การศึกษาปัญหาในกระบวนการผลิตระบบคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานอาคาร (Warszawski, 1982) ปัญหาในขั้นต้นตอต่างๆของกระบวนการผลิตซึ่งประกอบด้วย กระบวนการจัดเตรียมวัสดุและแบบหล่อ กระบวนการหล่อขึ้นงาน กระบวนการจัดเก็บขึ้นส่วนคงคลัง และกระบวนการติดตั้งที่หน่วยงานก่อสร้าง จากการศึกษาพบว่าปัญหาหลักในกระบวนการดังกล่าวคือ ปัญหาในการควบคุมและวางแผนการผลิต และปัญหาในการควบคุมต้นทุนและคุณภาพของการผลิตของแต่ละกระบวนการ นอกจากนี้ยังเสนอแนวทางแก้ปัญหาด้วยการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของแต่ละกลุ่มปัญหา ซึ่งประกอบด้วย การจัดการข้อมูลข่าวสารของกระบวนการผลิต การจัดการข้อมูลข่าวสารของต้นทุน และการจัดการข้อมูลข่าวสารของการควบคุมคุณภาพ โดยแบ่งการจัดการข้อมูลข่าวสารของแต่ละกลุ่มเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของผู้ใช้ ข้อมูลข่าวสาร และแหล่งข้อมูลข่าวสาร

2.8.8 ปัญหาในกระบวนการจัดการขนส่งขึ้นส่วนสำเร็จรูปจากโรงงานไปยังสถานที่ก่อสร้าง

การศึกษาการจัดการขนส่งขึ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูประหว่างหน่วยงานผลิตและหน่วยงานติดตั้งให้มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการใช้งานจริงของหน่วยงานติดตั้ง (Low and Choong, 2001) พบว่ามีสาเหตุของปัญหาที่เป็นอุปสรรคสำหรับการขนส่งขึ้นงานให้มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการใช้งานจริงของหน่วยงานติดตั้ง โดยปัญหาที่เป็นอุปสรรคสำหรับการติดตั้งขึ้นงาน ประกอบด้วยปัญหาความล่าช้าของการดำเนินงาน และการจัดการทางด้านสถานที่ แรงงาน เครื่องจักร ภายในหน่วยงานติดตั้ง และสาเหตุของปัญหาที่เป็นอุปสรรคสำหรับการขนส่งขึ้นงาน ประกอบด้วย การเตรียมการขนส่งภายในหน่วยงานผลิต และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง พร้อมทั้งมีการเสนอแนวทางดำเนินงานสำหรับควบคุมกระบวนการผลิต และขนส่งของหน่วยงานผลิตขึ้นงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของหน่วยติดตั้งขึ้นงาน ดังนี้คือ การส่งจดหมายแจ้งเตือน การบันทึกข้อมูลพร้อมทั้งทำการศึกษาเพื่อเป็นการเรียนรู้สำหรับป้องกันและแก้ไข การลงโทษโดยใช้ค่าปรับตามที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า การยกเลิกการสั่งซื้อ และจัดจ้างหน่วยงานผลิตขึ้นงานรายใหม่

2.8.9 ปัญหาและสาเหตุของปัญหาในกระบวนการก่อสร้างอาคารระบบคอนกรีตสำเร็จรูปที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานก่อสร้าง

จากงานวิจัยของ คงฤทธิ เบียมมนพแก้ว (2551) ทำการศึกษาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในกระบวนการก่อสร้างอาคารระบบคอนกรีตสำเร็จรูปที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานก่อสร้าง และนำเสนอแนวทางดำเนินงานสำหรับปรับปรุงกระบวนการก่อสร้างในประเทศไทย โดยทำการศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปที่มีโครงสร้างเป็นแบบระบบแผ่นผนังรับน้ำหนัก และเป็นโครงการก่อสร้างที่หน่วยงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป และหน่วยงานติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปดำเนินงานภายในองค์กรเดียวกัน จากการศึกษาพบว่า

1) สาเหตุของปัญหาที่สำคัญในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป คือ แบบหล่อชิ้นส่วนสำเร็จรูปชำรุดระหว่างปฏิบัติงาน และแนวทางดำเนินงานที่สำคัญสำหรับการป้องกันคือ การจัดทำมาตรฐานการใช้งานแบบหล่อ

2) สาเหตุของปัญหาที่สำคัญในกระบวนการขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูป คือ สภาพพื้นที่แออัดภายในหน่วยงานผลิตเนื่องจากของเสีย และแนวทางดำเนินงานที่สำคัญสำหรับการป้องกันคือ การแยกกำจัดของเสียเป็นประจำทุกวัน

3) สาเหตุของปัญหาที่สำคัญในกระบวนการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป คือ สภาพอากาศรบกวนการดำเนินงาน และแนวทางดำเนินงานที่สำคัญสำหรับการป้องกันคือ การวางแผนงานให้มีความยืดหยุ่นสูง

2.8.10 ปัญหากระบวนการจัดการชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานก่อสร้างที่อยู่อาศัยในขั้นตอนการผลิต การขนส่ง และการติดตั้ง

จากงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ ถนอมพวงเสรี (2549) ได้ศึกษากระบวนการจัดการชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับงานก่อสร้างที่อยู่อาศัย ในขั้นตอนการผลิต การขนส่ง และการติดตั้ง พร้อมทั้งเสนอแนวทางการทำงานในการปรับปรุง จากการศึกษาพบว่า สาเหตุที่สำคัญ ได้แก่ การตรวจสอบและควบคุมการทำงานในการจัดวัสดุ แรงงาน และเครื่องจักรของแต่ละหน่วยงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน สาเหตุที่สำคัญ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของปริมาณความต้องการชิ้นส่วนสำเร็จรูปโดยโครงการก่อสร้างที่มีผลต่อการทำงานในหน่วยงานผลิต สาเหตุจากผู้จัดส่งวัสดุ ไปยังหน่วยงานผลิตและโครงการ ก่อสร้าง และข้อบกพร่องของแบบก่อสร้างจากฝ่าย

ออกแบบ แนวทางการปรับปรุงกระบวนการ การจัดการ ในหน่วยงานผลิต ควรมีการกำหนดปริมาณ การผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการจริงของโครงการก่อสร้างในแต่ละช่วงเวลา อันเป็นการลด การทำงานที่ไม่จำเป็นในหน่วยงานผลิตลง นอกจากนี้หน่วยงานต้องมีความพร้อมในการจัดเตรียม วัสดุการผลิต แรงงาน และเครื่องจักรในการทำงาน ขั้นตอนการขนส่งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปที่มี ความถูกต้องตามประเภทชิ้นงานที่ติดตั้ง แนวทางการปรับปรุง กระบวนการจัดการในโครงการ ก่อสร้าง ควรเริ่มตั้งแต่การก่อสร้างในที่ โดยโครงสร้างก่อนการติดตั้งต้องมีความถูกต้องตามแบบ ก่อสร้าง นอกจากนี้โครงการอาจต้องมีความพร้อมในการจัดเตรียมวัสดุ แรงงาน และเครื่องจักรใน ขั้นตอนการติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป เพื่อให้สามารถทำงานติดตั้งได้ต่อเนื่อง

2.8.11 ปัญหารูปแบบแผนการดำเนินงานในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป

จากงานวิจัยของ พิศพันธ์ ชาญวสุพันธ์ (2549) ได้ทำการศึกษารูปแบบแผนการ ดำเนินงานในการก่อสร้าง บ้านพักอาศัยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ดังนี้ ส่วนแสดงวัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องของส่วนแสดงลำดับขั้นตอนการติดตั้งชิ้นส่วน สำเร็จรูป ส่วนแสดงกำหนดการทำงาน ส่วนแสดงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย และสรุป แผนการติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุของปัญหาที่พบในการวาง แผนการดำเนินงาน ได้แก่

- 1) การขาดข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน
- 2) การขาดประสบการณ์ในการวางแผนการดำเนินงาน รวมทั้งการขาดจุดสังเกต หรือ วิธีการวางแผนการดำเนินงาน เมื่อเข้ามารับหน้าที่การวางแผนการดำเนินงาน
- 3) การขาดความเข้าใจถึงวิธีการทำงานจริงบริเวณหน่วยงานก่อสร้าง
- 4) รูปแบบการวางแผนการดำเนินงานถูกบังคับโดยวิธีการวางแผนการดำเนินในอดีต
- 5) ระยะเวลาการทำงานไม่เหมาะสม หรือไม่สามารถปฏิบัติได้จริง
- 6) การแทรกแซงจากหน่วยงานอื่น เช่น การตลาด ทำให้ต้องเร่งอัตราการผลิต หรือลด อัตราการผลิต

2.9 การก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป

สืบตระกูล สมบัติทิพย์ (2554) ได้ทำการศึกษากิจการบริหารจัดการโครงการอาคารหอพัก ขนาด 8 ชั้น ซึ่งใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปกับอาคารมากถึงร้อยละ 95 คือใช้ตั้งแต่ ฐานราก คานคอดิน

พื้น บันได ผนัง เสา เป็นชิ้นส่วนสำเร็จเกือบทั้งหมด อาจมีฐานรากเฉพาะบางจุดเท่านั้นที่ต้องทำการหล่อในที่ โดยมีลักษณะการทำงานดังนี้

2.9.1 การติดตั้งฐานรากสำเร็จรูปและคานคอดินสำเร็จรูป

การติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปอาจเริ่มที่ฐานราก ซึ่งอาจมีทั้งแบบหล่อในที่และแบบสำเร็จรูป โดยอาจใช้ทาวเวอร์เครนในการติดตั้ง เมื่อติดตั้งฐานรากเสร็จอาจทำการติดตั้งคานคอดิน โดยวางให้ปลายคานอยู่ตรงกับฐานราก หลังจากนั้นทำการเชื่อมเหล็กที่โผล่จากฐานรากกับเหล็กจากปลายคานเข้าด้วยกัน หลังจากนั้นทำการประกอบแบบเพื่อเทคอนกรีต เมื่อเทคอนกรีตเสร็จแล้วรอกอนกรีตแข็งตัว แล้วทำการถอดแบบออกดังแสดงในรูปที่ 2.19



รูปที่ 2.19 การติดตั้งคานคอดิน (สืบตระกูล สมบัติทิพย์, 2554)

2.9.2 การติดตั้งพื้นสำเร็จรูปและผนังสำเร็จรูปปรับแรง

เริ่มจากใช้ Tower crane ยกแผ่นพื้นสำเร็จรูปมาวางตามคานคอดิน จากนั้นทำการเชื่อมตามรอยต่อต่างๆ หลังจากนั้นทำการตั้งผนัง โดยทำการใช้ส่วงานเจาะผนัง แล้วใช้เหล็กขาตั้งทำการยึด และหมุนเกลียวขาตั้งเพื่อปรับให้ผนังตั้งตรง แล้วใช้ระดับน้ำเช็กระดับอีกครั้ง เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเชื่อมรอยต่อบริเวณผนัง จากนั้นใช้ซีเมนต์เพสต์ Non-shrink ปิดรอยเชื่อมและช่องว่างระหว่างชิ้นส่วน ดังรูปที่ 2.20




รูปที่ 2.20 การติดตั้งแผ่นผนังสำเร็จรูป (สีบตระกูล สมบัติทิพย์, 2554)

2.9.3 การติดตั้งบันไดสำเร็จรูป

การติดตั้งทำการยกบันไดวางบนพื้น โดยไม่มีที่ตั้งรับบันได แต่บริเวณปลายบันไดสามารถตั้งได้ จากนั้นทำการติดตั้งพื้นหรือผนังขึ้นส่วนสำเร็จรูปชั้นถัดไป

สำหรับรอยต่อต่างๆของโครงการอาคารหอพักขนาด 8 ชั้น มีจุดเชื่อมที่มากกว่าของโครงการบ้านพักอาศัยขนาด 2 ชั้น เนื่องจากเป็นอาคาร 8 ชั้น ต้องรับน้ำหนักที่มาก รอยต่อจึงต้องมีจำนวนมากเพื่อความแข็งแรงที่เพียงพอ ดังแสดงในรูปที่ 2.21 และรูปที่ 2.22



รูปที่ 2.21 รอยต่อระหว่างผนัง (สีบตระกูล สมบัติทิพย์, 2554)



รูปที่ 2.22 รอยต่อระหว่างผนังและบันได (สีปตรากุล สมบัติทิพย์, 2554)

2.9.4 การบริหารจัดการ

วิธีการบริหารแผนงานโดยใช้แผนภูมิแท่ง (bar chart) เป็นวิธีที่สามารถจัดการแผนงานได้ง่าย ในอดีตนิยมใช้ระบบ เสาและคาน ในการก่อสร้าง แต่พบว่ามีควมรวดเร็วช้ากว่าระบบผนังสำเร็จรูปรับแรง จึงได้เปลี่ยนมาใช้ระบบผนังสำเร็จรูปรับแรงแทน และมีการปรับเปลี่ยนใช้ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จเกือบทั้งอาคารเนื่องจาก ต้องการควมรวดเร็วในการทำงานมากขึ้น ช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้างมากขึ้น ดังรูปที่ 2.23



รูปที่ 2.23 โครงการก่อสร้างอาคารหอพัก 8 ชั้นด้วยระบบสำเร็จรูป (สีปตรากุล สมบัติทิพย์, 2554)

การจัดการเครื่องจักร

สำหรับอาคารสูง 8 ชั้น จึงใช้ Tower crane ในการติดตั้งชิ้นส่วน ดังแสดงในรูปที่ 2.24 รถเครนใช้ยกวัสดุต่างๆ ยกชิ้นส่วน จัดวาง เคลื่อนย้ายชิ้นส่วนลงจากรถขนส่ง และใช้ช่วยติดตั้งชิ้นส่วนชั้นล่างที่มีความสูงไม่มาก



รูปที่ 2.24 เครื่องจักรที่ใช้ในโครงการอาคารหอพัก 8 ชั้น (สีบตระกูล สมบัติทิพย์, 2554)

การจัดการชิ้นส่วน

ควรมีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการจัดเก็บชิ้นส่วนสำเร็จรูปบริเวณหน่วยงานก่อสร้างให้เพียงพอับความต้องการ โดยจัดการหาพื้นที่ว่างบริเวณใกล้เคียงสำหรับการจัดเก็บชิ้นส่วนสำเร็จรูป ดังรูปที่ 2.25



รูปที่ 2.25 การจัดเก็บชิ้นส่วนสำเร็จรูปภายในโครงการ (สีบตระกูล สมบัติทิพย์, 2554)

2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุของปัญหาการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยด้วยระบบ ชิ้นส่วนสำเร็จรูป

2.10.1 การก่อสร้างอาคารสูงด้วยระบบผนังสำเร็จรูปในประเทศไทย

ศุภชัย ไชยณ (2549) ได้ทำการศึกษาการก่อสร้างอาคารสูงซึ่งใช้ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปเป็นผนังภายนอกอาคาร จากผลการศึกษาทำให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาในการก่อสร้าง ได้แก่

- 1) วงกบหน้าต่างอะลูมิเนียมที่นำมาติดตั้ง ไม่สามารถใส่ได้พอดีกับขนาดของช่องหน้าต่างภายในแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปที่เตรียมไว้
- 2) ลำดับการติดตั้งแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปที่ไม่สอดคล้องกับลำดับงานโครงสร้าง
- 3) ความคลาดเคลื่อนของตำแหน่ง plate ที่ฝังไว้ในพื้นอาคาร สำหรับเชื่อมยึดติด แผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป ไม่ตรงกับระยะที่แสดงไว้ใน Shop drawing
- 4) เกิดความเสียหายของผนังคอนกรีตสำเร็จรูปจากการขนส่งและการยกติดตั้ง
- 5) พื้นที่สำหรับการทำงานติดตั้งแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปไม่เพียงพอ
- 6) การอุดปิดรอยต่อด้วย Polyurthane sealant ภายนอกอาคารทำได้ลำบาก
- 7) การยกแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปขึ้นไปติดตั้งบนตัวอาคาร มีระยะเวลาจำกัดเนื่องจากต้องใช้ทาวเวอร์เครนชุดเดียวกันทั้งโครงการ

2.10.2 การก่อสร้างอาคารสูงด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปในประเทศสิงคโปร์

จากงานวิจัยของ Chew (1999) พบว่าข้อดีของการก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปมีหลายด้าน เช่น ลดต้นทุน ลดระยะเวลาในการก่อสร้าง ลดจำนวนแรงงาน คุณภาพงานดีขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น แต่การก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปในอาคารสูงยังมีข้อควรระวังในการก่อสร้าง ได้แก่

- 1) แรงงานต้องมีความระมัดระวังความปลอดภัยในการทำงาน ขณะที่มีการขนส่ง หรือยกชิ้นส่วนสำเร็จรูปขึ้นไปบนที่สูง
- 2) รูปร่าง ขนาดและน้ำหนักของชิ้นส่วนสำเร็จรูปต้องมีความถูกต้องตามแผนหรือรายการออกแบบที่วางไว้ เพื่อการเลือกใช้เครนหรือเครื่องจักรในการยกที่เหมาะสม

3) ควรจัดสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดวางชิ้นส่วนสำเร็จรูป เพื่อให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ก่อสร้าง

4) แรงงานต้องมีความรู้ในการติดตั้ง การเชื่อมต่อกับชิ้นส่วนสำเร็จรูป ให้ถูกต้องตามตำแหน่ง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

2.10.3 การก่อสร้างอาคารสูงด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปในฮ่องกง

จากงานวิจัยของ Wong (2010) พบว่าฮ่องกงยังคงเป็นเมืองชั้นนำในการก่อสร้างอาคารสูงด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป มีการเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของชิ้นส่วนสำเร็จรูปมาอย่างยาวนานมากกว่า 10 ปี และมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการก่อสร้างอย่างรวดเร็วในช่วง 3 ถึง 4 ปีที่ผ่านมา มีการจัดอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างเกี่ยวกับการออกแบบ การก่อสร้างอาคารสูงด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป เป็นวิธีการพัฒนาและสร้างความก้าวหน้าด้านการก่อสร้างให้แก่ฮ่องกง มีการนำเอาเทคโนโลยี services cubicles มาใช้ในการก่อสร้าง ตัวอย่างเช่นการสร้างห้องน้ำสำเร็จรูป ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้าง

โดยข้อจำกัด หรือข้อบกพร่องของการก่อสร้างอาคารสูงด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปภายใต้สภาพแวดล้อมของฮ่องกง ซึ่งต้องมีการแก้ไขการบริหารจัดการให้ดีขึ้น ได้แก่

1) ระยะเวลาในการออกแบบ การวางแผนการก่อสร้าง การขออนุญาตก่อสร้าง ต้องใช้ระยะเวลานาน

2) การจัดเก็บและการจัดการชิ้นส่วนสำเร็จรูปก่อนการติดตั้งต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บ

3) การติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปต้องมีการวางแผน มีการจัดลำดับขั้นตอนการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ดีและถูกต้อง

4) การขนย้ายชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่มีน้ำหนักขึ้นไปบนที่สูงอาจทำให้เกิดอันตรายต่อแรงงานหรือชิ้นส่วนสำเร็จรูป ต้องมีการคำนวณจุดยก ระยะยกที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยในการก่อสร้าง

5) โครงสร้างที่อยู่ภายใน ของโครงสร้างที่ใกล้เสร็จแล้ว อาจเข้าถึงจุดทำงานได้ยาก ในระหว่างที่มีการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป

6) การติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปมีความซับซ้อนมาก ซึ่งอาจมีข้อกำหนดบางประการ อีกทั้งความสูงของอาคารยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ในการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปมีความซับซ้อนมากขึ้น

7) การเชื่อมต่อของชิ้นส่วนสำเร็จรูปเป็นสิ่งสำคัญควรมีการวางแผนและอุดปิดรอยต่อให้ดี เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำ การเกิดการแตกร้าวบริเวณรอยต่อ

8) การวางแผน การจัดการและประสานงานที่ดี เป็นสิ่งที่จำเป็นในการก่อสร้างอาคารสูง ด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป

2.10.4 การบริหารจัดการและลักษณะการทำงานการก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป

สี่บทระกฐล สมบัติทิพย์ (2554) ได้ทำการศึกษาการบริหารจัดการโครงการอาคารหอพัก ขนาด 8 ชั้น ซึ่งใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปกับอาคารมากถึงร้อยละ 95 คือใช้ตั้งแต่ ฐานราก คานคอดิน พื้น บันได ผนัง เสา เป็นชิ้นส่วนสำเร็จเกือบทั้งหมด มีฐานรากเฉพาะบางจุดเท่านั้นที่ต้องทำการหล่อในที่ โดยทำให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาในด้านต้นทุน เวลา และคุณภาพโครงการ ดังนี้

1) ชิ้นส่วนส่งผิดพลาด แก้ปัญหาโดยส่งกลับคืน ดังนั้นต้องติดต่อประสานงานกับโรงงาน หรือฝ่ายผลิตให้ละเอียด

2) เกิดความผิดพลาดในการผลิตชิ้นส่วน มักเป็นปัญหาเรื่องการทำจุดเชื่อม การฝังเหล็ก ที่ใช้เชื่อมรอยต่อคลาดเคลื่อนจากตำแหน่ง ซึ่งถ้าผิดพลาดไม่มาก วิศวกรทำการควบคุมและแก้ไข ที่หน่วยงานก่อสร้าง แต่ถ้าผิดพลาดมากต้องส่งกลับไปยังโรงงานหรือฝ่ายผลิต

3) ชิ้นส่วนชำรุด จากการกระแทกระหว่างการขนส่ง ต้องทำการแก้ไขปรับแต่งที่หน่วยงานก่อสร้าง

4) ชิ้นส่วนชำรุด จากการยกเคลื่อนย้ายจัดวางอาจมีการกระแทก หรืออาจมีการเตรียมพื้นที่หน่วยงานก่อสร้างที่ไม่ดีพอ แต่โดยมากแตกเล็กน้อยไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง จึงสามารถแก้ไขปรับแต่งที่หน่วยงานก่อสร้าง

5) ปัญหาสภาพภูมิอากาศ เวลาฝนตก ไม่สามารถเชื่อมรอยต่อชิ้นส่วนได้ ต้องหยุดทำงาน ไปทำงานส่วนอื่นหรือทำงานในร่ม

6) เกิดอุบัติเหตุ เช่น มีชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปหล่นกระแทก

2.10.5 การก่อสร้างอาคารพักอาศัยด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป

การุณ ใจปัญญา (2545) ได้ทำการศึกษาการก่อสร้างอาคารพักอาศัยด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปจากแนวคิดที่พยายามลดงาน ความยุ่งยากในการควบคุมคุณภาพ การเทคอนกรีตในหน่วยงานก่อสร้างสามารถปรับเปลี่ยนไปทำงานในโรงงาน ซึ่งมีสภาพทางานที่ดีกว่า


ทำให้คุณภาพงานดีกว่าใช้เครื่องมือแทนแรงงาน และนำมาประกอบเป็นอาคารที่หน่วยงานก่อสร้างซึ่งทำให้งานที่หน่วยงานก่อสร้างเป็นการก่อสร้างแบบใช้วัสดุสำเร็จรูป การก่อสร้างจึงรวดเร็วไม่ต้องรออายุคอนกรีต ซึ่งอุปสรรคที่เพิ่มขึ้นของวิธีก่อสร้างแบบชิ้นส่วนคอนกรีตที่สำเร็จรูปนี้ ได้แก่

- 1) ใช้เครื่องมือจักรหนักในการยกย้ายขนส่งและติดตั้งชิ้นส่วน
- 2) รายละเอียดรอยต่อต้องละเอียด
- 3) ขั้นตอนการก่อสร้าง

(1) ลักษณะของอาคารที่มีความสูงมาก น้ำหนักจึงมากทำให้รายละเอียดรอยต่อของชิ้นส่วนต้องมีความแข็งแรงมาก วิศวกรผู้ออกแบบต้องมีความรอบคอบออกแบบให้รอยต่อสามารถรับแรงทั้งชั่วคราวขณะก่อสร้าง และในระยะยาว นอกจากนี้ต้องออกแบบเพื่อรับแรงจากสิ่งที่ไม่คาดคิดอื่นๆ เช่น แรงกระแทกจากการหิวและเหวี่ยง เป็นต้น


(2) ขนาดของชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับอาคารประเภทนี้ มักมีใหญ่และมีน้ำหนักมาก ความหนาของผนังกำแพงรับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 12 – 20 เซนติเมตร เครื่องมือยกติดตั้งใช้ Crawler crane หรือ Tower crane ขนาดใหญ่ หากเป็นรถยก Crawler crane ต้องมีที่รอบอาคารที่กว้างเพียงพอ และบดอัดแน่นสามารถรับน้ำหนักรถยกได้

(3) ลักษณะรายละเอียดรอยต่อของชิ้นส่วนต้องถูกออกแบบ โดยคำนึงถึงความหนักของชิ้นส่วนด้วยว่าสามารถขยับหรือเคลื่อนย้ายได้ง่าย รอยต่อที่เล็กอาจทำให้การประกอบติดตั้งชำรุดมาก นอกจากนี้รอยต่อที่อยู่ภายนอกอาคารต้องสามารถป้องกันน้ำรั่วซึมเข้ามาในอาคารได้ตลอดอายุการใช้งาน ดังแสดงในรูปที่ 2.26



รูปที่ 2.28 ลำดับการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป
(การณ ใจปัญญา, 2545)


จากรูปที่ 2.28 อาคารชุดพักอาศัยหรือคอนโดมิเนียม ซึ่งมีรูปแบบซับซ้อนตำแหน่งของผนังรับน้ำหนักอาจไม่ต่อเนื่อง ทำให้ต้องใส่คานเพิ่มเติมหรือขึ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปมีหลากหลายมากขึ้น ลำดับการติดตั้งชิ้นส่วนเพื่อให้โครงสร้างมีเสถียรภาพตลอดเวลาจึงมีความสำคัญมาก



รูปที่ 2.29 การเขียนรูป 3 มิติเพื่อประกอบโครงสร้าง
(การณ ใจปัญญา, 2545)

จากรูปที่ 2.29 การก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปต้องมีแบบก่อสร้างที่ละเอียดถี่ถ้วนและอาจจำเป็นต้องเขียนรูป 3 มิติ เพื่อตรวจสอบว่าสามารถประกอบโครงสร้างเข้ากัน

ได้ นอกจากนี้ก่อนการผลิตจริงควรทดลองผลิตขึ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปมาทดลองประกอบเพื่อหาข้อบกพร่องที่อาจเกิดได้



รูปที่ 2.30 ห้องน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป (การุณ ใจปัญญา, 2545)

จากรูปที่ 2.30 ห้องน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป อาจหล่อขึ้นจากแบบหล่อทั้งตัว หรือหล่อเป็นชิ้นแล้วนำมาประกอบขึ้นรูป โดยปูกระเบื้องและติดตั้งสุขภัณฑ์สำเร็จจากโรงงาน

วิธีการก่อสร้างแบบระบบขึ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสามารถก่อสร้างได้สะดวกและรวดเร็ว แต่ข้อเสีย คือ ต้องมีโรงงานผลิต มีถนน และมีรถขนส่งขึ้นส่วนเข้าถึงสถานที่ก่อสร้าง ต้องมีกองเก็บสต็อกขึ้นส่วน ต้องเสียค่าขนส่งราคาสูงเพื่อขจัดปัญหาเหล่านี้ จึงมีแนวคิดที่ต้องการหล่อขึ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปในสถานที่ก่อสร้างอาคาร เมื่อคอนกรีตได้กำลังตามที่ออกแบบสามารถทำการติดตั้งเป็นอาคารซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ แต่ต้องมีการจัดทำแบบอย่างละเอียดและควบคุมงานที่เหมาะสม

2.11 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าสำเร็จรูป

การก่อสร้างขึ้นส่วนสำเร็จรูปมีลักษณะดำเนินงานเป็นอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับการผลิตสินค้าในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นการผลิตสินค้าจำนวนมาก ภายใต้การควบคุมดูแลคุณภาพที่ดี เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน และทำให้สามารถทำการจัดส่งสินค้าได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ ดังนั้นแนวทางดำเนินงานสำหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าสำเร็จรูปจึงอาจนำมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการก่อสร้างอาคารระบบ

คอนกรีตสำเร็จรูปได้ (ณัฐวุฒิ ฌนอมพวงเสรี, 2549) โดยกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมมีการนำแนวทางดำเนินงานต่อไปนี้นำมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น (คงฤทธิ เปี่ยมพเก้า, 2551)

2.11.1 การสร้างจิตสำนึกพนักงานภายในองค์กร

การสร้างจิตสำนึกของพนักงานภายในองค์กรเป็นแนวทางสำหรับเปลี่ยนแปลงแนวคิดของพนักงานภายในองค์กร เพื่อให้ความร่วมมือสำหรับการเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานขององค์กรซึ่งควรเริ่มต้นจากการสร้างจิตสำนึกของผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรก่อนแล้วค่อยปลูกฝังไปยังพนักงานคนอื่นๆขององค์กรทั้งหมด

2.11.2 การปรับปรุงสถานที่ทำงาน

สถานที่ทำงานขององค์กรควรมีสภาพสะอาดและเป็นระเบียบ เพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวมากเกินไปเนื่องจากการทำงานหลบลีกสิ่งกีดขวาง การเสียเวลาสำหรับค้นหาสิ่งที่ต้องการ การเกิดอุบัติเหตุ และง่ายต่อการหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน

ซึ่งระบบที่เหมาะสมสำหรับปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีความให้มีสภาพสะอาดและเป็นระเบียบคือ ระบบ 5 ส โดยมีหลักการปฏิบัติ 5 ข้อ ดังนี้

1. สะสาง (Sort) คือ การแยกและย้ายสิ่งของที่ไม่จำเป็นในจำเป็นในพื้นที่ทำงานออกไปโดยใช้”ป้ายแดง” (Red-tag) สำหรับระบุสิ่งของที่ไม่ต้องการและควบคุมดูแลตำแหน่งชัดเจนของสิ่งของเหล่านั้น
2. สะดวก (Set in order) คือ ภายหลังจากการสะสางแยกสิ่งของที่ไม่ต้องการใช้งานออกจากสถานที่ทำงาน แล้วทำให้ทำการกำหนดสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดวางสิ่งของที่เป็นที่ต้องการ และทำการขีดเส้น ปิดฉลาก แผ่นป้ายขึ้นชั่วคราวเพื่อระบุตำแหน่งใหม่ เพื่อความสะดวกสำหรับการจัดหาใช้งานสิ่งของเหล่านั้น
3. สะอาด (Shine) คือ การทำความสะอาดให้กับสถานที่ทำงานโดยรวมถึงอุปกรณ์ เครื่องจักร และต้องทำการตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องจักร ระหว่างทำความสะอาดด้วยเพื่อป้องกันการเกิดข้อบกพร่อง การหยุดทำงานของเครื่องจักรหรืออุบัติเหตุ
4. สร้างมาตรฐาน (Standardize) คือ การจัดสภาพที่ได้รับการปรับปรุงแล้วนี้ให้เป็นมาตรฐานของสถานที่ทำงาน โดยใช้การจัดการด้วยสายตา (Visual Management)

เพื่อให้พนักงานทุกคนที่อยู่ในสถานที่ทำงานเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานใหม่นี้ได้โดยง่าย

5. สร้างนิสัย (Sustain) คือ การฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกคนเพื่อรักษาและติดตามสภาพที่ได้รับการปรับปรุงแล้วนี้ให้ดำเนินอยู่ต่อไป

2.11.3 การวางแผนลำดับการผลิต

การวางแผนลำดับการผลิตสินค้าประจำวัน โดยเรียงลำดับสินค้าที่ทำการผลิตตามชนิดและปริมาณที่ต้องการผลิตให้เข้าใกล้ความต้องการมากที่สุด ซึ่งทำให้สามารถจัดส่งสินค้าได้หลากหลายชนิดตามที่คุณค้าต้องการ และสามารถเปลี่ยนแปลงการผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปได้ง่าย

2.11.4 การปฏิบัติงานแบบมาตรฐาน

การปฏิบัติงานแบบมาตรฐาน คือ การปฏิบัติงานที่มีการกำหนดขั้นตอนดำเนินงานอย่างเป็นกฎเกณฑ์แบบแผน ดังนั้นหลังจากทำการปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้กระบวนการทำงานที่ได้รับการปรับปรุงแล้วกลับไปสู่การผลิตแบบเดิม จำเป็นต้องทำให้วิธีการทำงานที่ได้รับการปรับปรุงแล้วเป็นการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งส่งผลทำให้มีความแน่นอนในการดำเนินงานผลิต และการปฏิบัติงานแบบมาตรฐานสามารถดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องมีแบบฟอร์มเอกสารมาตรฐาน เช่น ตารางกำลังการผลิตของกระบวนการ แผนงาน เชื่อมโยง การทำงานที่เป็นมาตรฐาน แผ่นแสดงงานที่เป็นมาตรฐาน เป็นต้น และเมื่อกำหนดรูปแบบปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานแล้ว จำเป็นที่จะต้องทำการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ

2.11.5 การจัดการกระบวนการผลิตด้วยสายตา (Visual Management)

การจัดการกระบวนการผลิตด้วยสายตา (Visual Management) เป็นเทคนิคที่ใช้เครื่องมือที่สามารถมองเห็นได้ง่ายมาช่วยสำหรับช่วยรักษาความเป็นระเบียบในสถานที่ทำงาน เช่นการใช้ป้าย และสัญญาณแสดงรายละเอียดต่างๆ เป็นตัวแสดงรายละเอียดให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงข้อมูลต่างๆ เช่น สถานที่จัดเก็บสิ่งของ การเกิดความผิดปกติขึ้นหรือไม่ในกระบวนการทำงาน เครื่องมือเครื่องจักรใดกำลังดำเนินงาน หรือความคืบหน้าของการดำเนินงาน เป็นต้น เครื่องมือสำคัญที่ใช้

สำหรับการจัดการกระบวนการผลิตด้วยสายตาเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ แผ่นป้ายสัญญาณ กระดานควบคุมการผลิตหรือระบบสัญญาณไฟ เป็นต้น

2.11.6 การควบคุมคุณภาพการทำงาน

การผลิตสินค้าให้ได้ตรงตามความต้องการทั้งปริมาณและเวลา จำเป็นต้องทำให้การผลิตสินค้าไม่เกิดการผลิตสินค้าที่มีสภาพบกพร่องขึ้นภายในกระบวนการทุกกระบวนการ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีระบบควบคุมคุณภาพการทำงาน และคอยควบคุมไม่ให้เกิดการจัดส่งชิ้นงานที่มีความบกพร่อง (Defect) ไปยังกระบวนการต่อไป และคอยหาสาเหตุและทำการแก้ไขสาเหตุที่ทำให้เกิดการผลิตชิ้นงานที่มีสภาพบกพร่องขึ้น

2.12 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานก่อสร้าง

2.12.1 การจัดการทรัพยากรในโครงการก่อสร้าง

อภิวชิฎ์ พูลสง(2551) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระยะเวลา ค่าใช้จ่ายและคุณภาพของงานก่อสร้างอาคารสูง” กล่าวว่าอุตสาหกรรมงานก่อสร้างเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยทรัพยากรต่างๆ และอาศัยวิธีการเทคนิคการจัดการการวางแผนจัดสรรทรัพยากรที่ต้องการใช้ให้เกิดความลงตัว เพียงพอกับความต้องการและเสร็จในเวลาที่กำหนด ทรัพยากรในงานก่อสร้างประกอบด้วย มนุษย์ (man) วัสดุและอุปกรณ์ (material) เครื่องจักร (machine) เงินทุน (money) และแหล่งงาน (marketing) การบริหารจัดการทรัพยากรจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

มนุษย์ (man) งานก่อสร้างเป็นงานที่ต้องอาศัยกำลังคนในการทำงานเป็นส่วนใหญ่ และกำลังคนที่ใช้ในแต่ละโครงการต้องใช้จำนวนมาก ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีความรู้ความสามารถในหลายระดับ ซึ่งอาจแบ่งได้ดังนี้

1. ระดับวางแผนและนโยบาย (professional) ได้แก่ ระดับผู้บริหารโครงการ
2. ระดับช่างเทคนิค (technician) ได้แก่ ระดับผู้ควบคุมงาน
3. ระดับช่างฝีมือ (skilled labor) ได้แก่ ระดับปฏิบัติงานฝีมือ
4. ระดับแรงงาน (labor) ได้แก่ ระดับปฏิบัติงานโดยใช้แรงงานอย่างเดียว

บุคคลที่กล่าวมา จำเป็นต้องมีปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมกับงาน และเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพ สมรรถภาพ มีวินัย และที่มีความรับผิดชอบในการทำงาน หากบุคลากรที่มีอยู่ขาดคุณสมบัติข้างต้นแล้ว อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงการนั้นได้ อีกทั้งยังทำให้สิ้นเปลืองส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการดำเนินโครงการได้

วัสดุและอุปกรณ์ (material) เป็นปัจจัยหลักอีกตัวหนึ่งของงานก่อสร้าง หากโครงการก่อสร้างใดขาดวัสดุและอุปกรณ์ในขณะดำเนินการเกิดผลเสียหายต่อโครงการได้ เช่น ทำให้งานหยุดชะงักลง เป็นปัญหาทำให้แรงงาน เนื่องจากแรงงานไม่ได้ทำงาน หมายถึงแรงงานก็ไม่ได้ค่าแรง และหากต้องหยุดงานเป็นระยะเวลาสั้น อาจทำให้โครงการประสบปัญหาขาดแรงงานได้เมื่อโครงการเริ่มดำเนินการต่อ

เครื่องจักร (machine) หมายถึง เครื่องจักร หรือเครื่องทุ่นแรง ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง เพื่อตอบสนองการพัฒนาทางเทคโนโลยี งานก่อสร้างบางโครงการ หากมีเครื่องจักรไม่เพียงพอ หรือมีแต่ขาดประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ หรือหากทำได้ก็ทำได้ล่าช้า เช่น งานก่อสร้างสะพาน งานสร้างเขื่อน งานสร้างอุโมงค์ และงานก่อสร้างอาคารสูง ดังนั้นการทำงานโดยใช้แรงงานเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอและไม่รวดเร็วที่ทำให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้

เงินทุน (money) หมายถึง เงินสด (cash) เงินผ่อนหรือเงินกู้ (credit) เงินทุนเป็นปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานก่อสร้างที่สำคัญที่สุด เนื่องจากหากขาดเงินทุนแล้ว ก็ทำให้ปัจจัยตัวอื่นๆ ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ดังนั้นผู้ประกอบการต้องจัดการสถานะทางการเงินให้มั่นคงเพียงพอที่หมุนเวียนให้เกิดสภาพคล่อง มิฉะนั้นอาจทำให้งานก่อสร้างต้องหยุดชะงักลง

แหล่งงาน (marketing) เป็นปัจจัยที่ผู้ประกอบการทุกประเภทจำเป็นต้องหาแหล่งงานหรือตลาดงาน เพื่อที่ป้อนงานให้กิจกรรมของตัวเอง ธุรกิจก่อสร้างก็เช่นเดียวกัน จำเป็นต้องหาแหล่งงานหรือตลาดงาน เพื่อมารองรับและเป็นการพื้นฐานการเติบโตของกิจการของตนเอง มิฉะนั้นอาจประสบปัญหาการว่างงานได้ เมื่อเสร็จงานเก่าแล้ว

2.12.2 การควบคุมการก่อสร้าง

การควบคุมโครงการ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของการจัดการโครงการ วัตถุประสงค์ของการควบคุมก็เพื่อให้การทำงานดำเนินไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยมีการเปรียบเทียบ กำหนดเวลา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงกับแผนงาน ในกรณีที่ทำงานไม่เป็นไปตาม

แผน ควรต้องมีการวิเคราะห์สาเหตุ และหาวิธีการแก้ไขเพื่อปรับให้การดำเนินการก่อสร้างเข้าสู่แผนเดิมที่วางไว้

การควบคุมโครงการก่อสร้าง โดยทั่วไปประกอบด้วย

1. การควบคุมคุณภาพ
2. การควบคุมความก้าวหน้า
3. การควบคุมค่าใช้จ่าย

การควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งได้แก่ การควบคุมความก้าวหน้า การควบคุมคุณภาพ การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบควบคุม การเชื่อมโยง WBS และ CPM ระบบเลขรหัสสำหรับงานโครงการ กำหนดเวลาที่ใช้ควบคุมเวลาและค่าใช้จ่าย ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและงาน การรวมต้นทุน กำหนดเวลาและงาน การคำนวณเปอร์เซ็นต์เสร็จงานโดยใช้ตารางการวัด ความก้าวหน้าของงานออกแบบ การวัดปริมาณงานในงานก่อสร้าง ระบบ C/SCSC การวิเคราะห์แนวโน้มและการคาดการณ์ค่าใช้จ่าย และระบบวัดสถานภาพของงาน

การควบคุมคุณภาพ เป็นกระบวนการทดสอบ ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ผลที่ได้จากการก่อสร้างมีคุณภาพตามที่กำหนดไว้ในแบบรูป รายการก่อสร้าง และเงื่อนไขของสัญญา ภายใต้งบประมาณและกำหนดเวลาที่ทางเจ้าของกำหนด กระบวนการควบคุมคุณภาพประกอบด้วย

1) การกำหนดมาตรฐานของวัสดุและผลของการก่อสร้างโดยทั่วไปมักระบุไว้ในรายการข้อกำหนด

- 2) การทดสอบหรือตรวจสอบเพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
- 3) การแก้ไขในกรณีที่มีคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐาน
- 4) การปรับปรุงมาตรฐาน

การควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างทำได้ 2 ขั้นตอน ได้แก่

1) ระหว่างการออกแบบ เป็นการเลือกวัสดุและวิธีการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ และออกแบบให้ถูกต้องได้มาตรฐาน ตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ต่างๆ

2) ระหว่างการก่อสร้าง เป็นการควบคุมงานให้ตรงตามแบบรูปและรายการข้อกำหนดโดยควบคุมคุณภาพวัสดุที่นำมาใช้ควบคุมฝีมือแรงงานในการทำงานก่อสร้างและตรวจสอบผลงานก่อสร้างที่สร้างเสร็จแล้ว

องค์ประกอบของคุณภาพในงานก่อสร้าง

1) ลักษณะของคุณภาพ ได้แก่ สิ่งที่ใช้พิจารณาคุณภาพของวัสดุหรืองานก่อสร้างที่ต้องการควบคุมคุณภาพ เช่น ขนาด สี ความแข็งแรง ผิวดิน อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ (W/C ratio) การวัดค่ายุบตัวของคอนกรีต

2) คุณภาพของการออกแบบและการจัดทำรายงานการก่อสร้าง เป็นการกำหนดคุณภาพของงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ควรกำหนดมาตรฐานให้เหมาะสมกับงานเนื่องจากการใช้มาตรฐานที่สูงมักทำให้ต้นทุนค่าก่อสร้างสูงแต่ต้นทุนค่าดูแลรักษาต่ำในทางตรงกันข้ามการใช้มาตรฐานที่ต่ำทำให้ค่าก่อสร้างต่ำแต่ค่าดูแลรักษาสูง

3) คุณภาพของการทำงานตามข้อกำหนด ได้แก่ การควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง โดยทั่วไปมีหลักการในการตัดสินใจ ดังนี้

- งานโครงสร้าง ยึดหลักความแข็งแรงและความปลอดภัย
- งานสถาปัตยกรรม ยึดหลักความสวยงามและเจ้าของงานพอใจ
- งานระบบ ยึดหลักงานระบบต้องสามารถใช้งานได้ตามที่ออกแบบไว้

การควบคุมความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง เป็นการวัดปริมาณงานที่ทำได้จริง เพื่อเปรียบเทียบกับแผนงานที่วางไว้ กรณีที่งานล่าช้าไปจากแผน ต้องหาวิธีเพื่อเร่งงานให้กลับสู่แผนให้ได้ ซึ่งทำได้หลายวิธี ดังนี้

1) เพิ่มเวลาทำงาน เช่น ทำงานล่วงเวลา ทำงานหลายกะ หรือทำงานในวันหยุด การเร่งงานในกรณีนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานที่เพิ่มมากขึ้น

2) การเพิ่มทรัพยากร ซึ่งได้แก่ แรงงาน เครื่องจักร หรือ วัสดุ ซึ่งทรัพยากรที่จัดการได้ยากที่สุด ได้แก่ แรงงานที่ต้องเพิ่มขึ้น

3) นำทรัพยากรของกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่วิกฤต (มีเวลาลอยตัว) มาใช้กับกิจกรรมที่วิกฤต ในกรณีนี้ทำให้เวลาลอยตัวของกิจกรรมที่ไม่วิกฤตน้อยลง

4) ยอมให้กิจกรรมวิกฤต ช้าไปจากแผน ในกรณีที่สามารเร่งกิจกรรมวิกฤตอื่นๆ ให้เร็วขึ้นได้ โดยพยายามให้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเกิดขึ้นน้อยที่สุด

5) ยอมให้โครงการล่าช้า โดยยอมเสียค่าปรับ ในกรณีที่การเร่งงานเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าค่าปรับ (แต่มีข้อคำนึง คือ การที่เสียชื่อเสียงของบริษัท)

6) เปลี่ยนวิธีการก่อสร้าง

7) ลำดับขั้นตอนการก่อสร้างใหม่

การควบคุมค่าใช้จ่าย เป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายหลักๆ ของโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทางตรง ประกอบด้วย ค่าเครื่องมือ ค่าวัสดุ ค่าเครื่องจักร ผู้รับเหมาย่อย และค่าใช้จ่ายทางอ้อม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายสำนักงานสนามและสำนักงานใหญ่ การควบคุมค่าใช้จ่ายแบ่งได้ 2 ช่วง

1) การควบคุมราคาระหว่างการออกแบบรายละเอียด เพื่อให้ได้ราคาค่าก่อสร้างภายในงบประมาณที่ทางเจ้าของงานกำหนด

2) การควบคุมราคาระหว่างการก่อสร้าง เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างให้ต่ำกว่าราคาที่ประมูลได้โดยผู้รับเหมา

ในการควบคุมค่าใช้จ่ายโครงการที่ดีต้องการการวางแผน การวัดปริมาณงาน การประเมินการคาดการณ์ และการควบคุมในองค์ประกอบหลักๆ ของโครงการ ได้แก่ คุณภาพ ปริมาณงาน ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และกำหนดเวลา แผนงานต้องมีการระบุรายละเอียดของสิ่งต่างๆในโครงการก่อนที่มีการเริ่มโครงการ ไม่เช่นนั้นแล้ว ก็ไม่มีฐานที่ใช้ในการควบคุมโครงการ การติดตามควบคุมความก้าวหน้าของงานไม่สามารถทำได้ โดยไม่มีแผนงาน งบประมาณ และกำหนดเวลาที่ระบุรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน

2.13 สรุปการศึกษาทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษาทบทวนงานวิจัยในไทย พบว่ายังมีงานวิจัยจำนวนน้อยที่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปแบบเต็มรูปแบบ แต่มีงานวิจัยจำนวนมากศึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างบ้านพักอาศัยด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป

จากการศึกษาทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป ทำให้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตขึ้นส่วนสำเร็จรูป กระบวนการขนส่งขึ้นส่วนสำเร็จรูป และกระบวนการติดตั้งขึ้นส่วนสำเร็จรูป ซึ่งการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้างที่เก็บข้อมูลทุติยภูมิจากงานวิจัยในอดีต สามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแบบสอบถามเพื่อระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป และหาระดับความสำคัญของปัญหาต่อไป

บทที่ 3 วิธีดำเนินงานวิจัย

3.1 บทนำ

ในบทนี้ กล่าวถึง แนวทางการดำเนินงานวิจัย ซึ่งประกอบด้วย การสัมภาษณ์และการสำรวจข้อมูลจากหน่วยงานผลิตและหน่วยงานติดตั้ง การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้านต้นทุน ระยะเวลา คุณภาพ และความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปซึ่งมีความสูงไม่เกิน 8 ชั้น ในขั้นตอนการผลิต การขนส่ง และการติดตั้ง การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา และการศึกษาแนวทางในการป้องกันหรือแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและละเอียดชัดเจนในด้านปัญหาการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปทั้ง 3 ขั้นตอน

3.2 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย

การดำเนินงานวิจัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้

3.2.1 ศึกษาเบื้องต้นในส่วนของทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาสาเหตุของปัญหาด้านต้นทุน ระยะเวลา คุณภาพและความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปที่ส่งผลในการดำเนินการการผลิต การขนส่ง และการติดตั้ง โดยศึกษาจากเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3.2.2 ศึกษากระบวนการวางแผน การควบคุม และการปฏิบัติงานก่อสร้างการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปประเภทอาคารเตี้ย low-rise ในปัจจุบัน รวมทั้งสาเหตุของปัญหาที่ส่งผลด้านต้นทุน ระยะเวลา คุณภาพและความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป ซึ่งแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการผลิต การขนส่ง และการติดตั้ง จากโครงการก่อสร้าง 7 โครงการ โดยในขั้นตอนนี้สามารถกำหนดแนวทางในการรวบรวมข้อมูลได้ดังนี้

3.2.2.1 สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลเบื้องต้น โดยการสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปซึ่งรับผิดชอบในการวางแผน การควบคุม และการปฏิบัติงานก่อสร้าง ในการดำเนินการการผลิตขึ้นส่วนสำเร็จรูป การขนส่งขึ้นส่วนสำเร็จรูป และการติดตั้งขึ้นส่วนสำเร็จรูป ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการก่อสร้างอาคารชุดด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปมากกว่า 3 ปี จำนวน 12 ราย แบ่งออกเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานผลิตจำนวน 5 ราย และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานติดตั้งจำนวน 7 ราย ซึ่งการสัมภาษณ์ทำให้ทราบกระบวนการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

3.2.2.2 การสังเกตการทำงานภายในโรงงานผลิตขึ้นส่วนสำเร็จรูปและหน่วยงานก่อสร้าง เพื่อการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการผลิตอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป และการก่อสร้างบ้านพักอาศัยแนวราบที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปที่ศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในขั้นตอนนี้เป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการสังเกตจากการทำงานในโครงการ

3.2.2.3 การสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล เป็นการระบุสาเหตุของปัญหาที่ส่งผลต่อปัญหาด้านต้นทุน ระยะเวลา คุณภาพ และความปลอดภัยในโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป โดยใช้แบบสอบถามที่ปรับปรุงจากการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งผู้ทำแบบสอบถามคือผู้ปฏิบัติงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 ราย แบ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานผลิตจำนวน 15 ราย และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานติดตั้งจำนวน 15 ราย ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการก่อสร้างอาคารชุดด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปมากกว่า 3 ปี เพื่อสอบถามถึงสาเหตุของปัญหาที่ผู้ปฏิบัติงานมักพบเจอในการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป รวมทั้งเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคเพิ่มเติม โดยใช้การวิเคราะห์แบบทวินาม (Binomial Test) ซึ่งแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการผลิต การขนส่ง และการติดตั้งขึ้นส่วนสำเร็จรูป

3.2.4 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้านต้นทุน ระยะเวลา คุณภาพและความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปสามารถจัดกลุ่มและวิเคราะห์แจกแจงสาเหตุของปัญหาโดยใช้แผนผังก้างปลา (Cause Effect Diagram)

3.2.5 วิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป โดยใช้วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) โดยพิจารณาจากความถี่ของการเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ


ใช้ฐานนิยมของคำตอบเพื่อหาความสำคัญของสาเหตุของปัญหา จากนั้นวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุด้วยตาราง Risk Assessment เพื่อหาสาเหตุของปัญหาซึ่งมีระดับความสำคัญสูง โดยทำการสำรวจความคิดเห็นจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปซึ่งรับผิดชอบในทั้ง 3 ขั้นตอน ได้แก่ การผลิต การขนส่ง และการติดตั้งขึ้นส่วนสำเร็จรูป จำนวน 61 ราย จาก 7 โครงการ แบ่งออกเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานผลิต 30 ราย ซึ่งตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาในขั้นตอนการผลิตและการขนส่งและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานติดตั้ง 31 ราย ตอบแบบสอบถามสาเหตุของปัญหาในขั้นตอนการติดตั้ง โดยมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการก่อสร้างอาคารชุดด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปมากกว่า 3 ปี

3.2.6 ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาคารก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปที่เหมาะสมสำหรับปัญหาที่มีระดับความสำคัญสูงในขั้นตอนการผลิต การขนส่ง และการติดตั้งขึ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปโดยเลือกแก้ไขจากสาเหตุของปัญหาที่มีระดับความสำคัญอย่างน้อย 3 ด้านจาก 4 ด้าน โดยการศึกษาหนังสือ เอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในอดีต

3.2.7 ศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาในขั้นตอนการผลิต การขนส่ง และการติดตั้งขึ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก

3.2.8 การใช้เทคนิคเดลฟายเพื่อวิเคราะห์ข้อสรุปสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป จำนวน 12 ราย แบ่งออกเป็นผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานผลิต 6 รายและผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานติดตั้ง 6 ราย มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี

3.2.10 สรุปผลและนำเสนอรายงานวิจัย โดยจัดทำรายงานเพื่อเสนอผลสรุปจากการศึกษาข้อจำกัด และข้อเสนอแนะของงานวิจัย



รูปที่ 3.1 ขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย

3.3 การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง

3.3.1 ประชากรในการศึกษาวิจัย คือโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่มีความสูงน้อยกว่า 23 เมตร โดยเป็นการก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปแบบเต็มรูปแบบที่ก่อสร้างในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

3.3.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธี Accident Sampling ซึ่งเป็นวิธีที่เลือกตามความสะดวกในการติดต่อและการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสัมภาษณ์บุคคลกรในโครงการและโรงงาน เช่น ผู้จัดการโครงการฝ่ายเจ้าของโครงการ ผู้จัดการโครงการฝ่ายผู้รับเหมา วิศวกรโครงการ วิศวกรควบคุมงาน สถาปนิกโครงการ ผู้ควบคุมงานการติดตั้ง ผู้จัดการโรงงาน วิศวกรโรงงาน ผู้ควบคุมการผลิต เป็นต้น เพื่อประเมินปัญหาและระดับความสำคัญของปัญหา

3.4 การศึกษาวิธีก่อสร้างอาคารด้วยระบบขึ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปในปัจจุบัน

ขั้นตอนการศึกษาการดำเนินการก่อสร้างอาคารระบบคอนกรีตสำเร็จรูปในปัจจุบัน เป็นการศึกษาการดำเนินงานหน่วยงานผลิตขึ้นส่วนสำเร็จรูป และหน่วยงานติดตั้งขึ้นส่วนสำเร็จรูป เพื่อศึกษากระบวนการวางแผน การควบคุม และการปฏิบัติงานก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปในปัจจุบัน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป และการก่อสร้างบ้านพักอาศัยแนวราบที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป เป็นการศึกษาเบื้องต้นในส่วนของทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถแบ่งหัวข้อที่ทำการศึกษาได้ 2 หัวข้อ ได้แก่ สาเหตุของปัญหาการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป และสาเหตุของปัญหาการก่อสร้างบ้านพักอาศัยแนวราบที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปในขั้นตอนการผลิต การขนส่ง และการติดตั้งขึ้นส่วนสำเร็จรูป โดยศึกษาจากเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดของข้อมูลทำการรวบรวมมีดังนี้

- ขั้นตอนการดำเนินงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป และการก่อสร้างบ้านพักอาศัยแนวราบที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปในปัจจุบัน
- ศึกษาสาเหตุของปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป และการก่อสร้างบ้านพักอาศัยแนวราบที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป

- วิธีการแก้ไขปัญหา แนวทางดำเนินงานสำหรับการปรับปรุงกระบวนการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชั้นส่วนสำเร็จรูปเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามันในกระบวนการก่อสร้างที่ถูกต้องชัดเจน

3.5 การสำรวจข้อมูล และการสัมภาษณ์

การศึกษานี้ได้ทำการสำรวจข้อมูลจากโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยระบบชั้นส่วนสำเร็จรูปแบบโครงสร้างผนังรับแรง (Load Bearing Wall) ผนังทำหน้าที่รับแรง โดยทำการสำรวจข้อมูล และการสังเกตวิธีการทำงานภายในโรงงานผลิตชั้นส่วนสำเร็จรูปและหน่วยงานติดตั้ง โดยทำการเก็บข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา ดังต่อไปนี้

- ข้อมูลทั่วไปของโครงการ ได้แก่ ชื่อโครงการ ขนาดโครงการ ระยะเวลาการก่อสร้าง ลักษณะของเส้นทางเข้าถึงโครงการ และลักษณะการดำเนินการก่อสร้าง
- ข้อมูลวิธีการทำการก่อสร้างในปัจจุบัน ได้แก่ ชั้นส่วนที่เป็นชั้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ที่มาของชั้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ที่มาของวัสดุเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งชั้นส่วนสำเร็จรูป และการจัดการการใช้เครื่องจักรในการติดตั้ง

3.6 การรวบรวมสาเหตุของปัญหาในการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยด้วยระบบชั้นส่วนสำเร็จรูป

จากสาเหตุของปัญหาที่รวบรวมได้จากการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นสามารถนำมาพัฒนาเป็นแบบสอบถามเพื่อสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานและโครงการก่อสร้างอาคารชุดด้วยระบบชั้นส่วนสำเร็จรูปจำนวน 30 ราย โดยแบ่งออกเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานผลิตจำนวน 15 ราย จาก 5 โรงงานและผู้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยประเภทอาคารเดี่ยวด้วยระบบชั้นส่วนสำเร็จรูปแบบเต็มรูปแบบจำนวน 15 ราย จาก 7 โครงการ โดยให้ผู้ปฏิบัติงานเลือกสาเหตุของปัญหาที่มักพบในการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยด้วยระบบชั้นส่วนสำเร็จรูปแบบเต็มรูปแบบ เพื่อคัดเลือกสาเหตุของปัญหาที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งรายละเอียด มีดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น ชื่อ ตำแหน่ง ประสบการณ์ในการทำงาน และชื่อที่ทำงาน

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเพื่อถามความเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาที่รวบรวมจากงานวิจัยและการสำรวจโครงการก่อสร้างในเบื้องต้น เพื่อระบุปัญหาดังนี้

ใช้วิธีการเปรียบเทียบสัดส่วนแบบทวินาม (Binomial Test) โดยเป็นการทดสอบเกี่ยวกับสัดส่วนหรือร้อยละของประชากรซึ่งเป็นการใช้สถิติแบบนอนพาราเมตริก (Nonparametric) ในการทดสอบสมมติฐาน มีลักษณะของข้อมูลดังนี้

1. การแจกแจงของประชากรไม่จำเป็นต้องเป็นแบบปกติ
2. สามารถใช้ได้กับกรณีที่ตัวอย่างมีขนาดเล็ก
3. ระดับการวัดของตัวแปรเป็นมาตราเรียงอันดับ (Ordinal scale) หรือมาตราแบบช่วง (Interval scale) หรือมาตราอัตราส่วน (Ratio scale) ที่สามารถนำมาจัดอันดับที่ (Rank) ได้ หรือเป็นเพียงมาตรานามบัญญัติ (Nominal scale) ที่สามารถนับเป็นความถี่ได้

งานวิจัยนี้เป็นการทดสอบทวินาม (Binomial Test) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (statistical Package for the Social Science) จากนั้นจึงนำข้อมูลต่างๆมาสรุปตามสมมติฐานเพื่อศึกษาว่าสัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จากการตั้งสมมติฐานเพื่อทดสอบด้วยความน่าจะเป็นที่ร้อยละ 80 และความเชื่อมั่นที่ 95% โดยสมมติฐานของข้อมูล เกณฑ์การวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่พบในการดำเนินการโครงการคือ

H_0 : สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามที่พบปัญหาโดยตอบว่าใช่ ≥ 0.8

H_1 : สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามที่พบปัญหาโดยตอบว่าใช่ < 0.8

โดยถ้าค่าความสำคัญ (Sig.) ≥ 0.05 แสดงว่ายอมรับ H_0 นั่นคือ สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามที่พบปัญหาโดยตอบว่าใช่ ≥ 0.8 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05


และถ้าค่าความสำคัญ (Sig.) < 0.05 แสดงว่าปฏิเสธ H_0 นั่นคือ สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามที่พบปัญหาโดยตอบว่าใช่ < 0.8 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

3.7 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้แผนผังสาเหตุและผล (Cause Effect Diagram)

ในงานวิจัยนี้ ได้ทำการจัดกลุ่มและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้แผนผังสาเหตุและผล หรือแผนผังก้างปลา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.7.1 แผนผังสาเหตุและผล (Cause Effect Diagram)

วีรพจน์ ลือประเสริฐสกุล (2543) ได้ทำการศึกษาวิธีการ หรือ เครื่องมือพื้นฐานในการจัดกลุ่มและวิเคราะห์ปัญหา โดยกล่าวถึงแผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) หรือ “แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram)” ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหากับสาเหตุ ของปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่เป็นไปได้ (Possible Cause) ใช้เมื่อต้องการค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจากหลากหลายปัจจัยอย่างเป็นระบบระเบียบ และช่วยให้ง่ายในการระดมสมองระดมความคิดจากหลายๆคนได้อย่างสะดวกและง่ายดาย โดยให้ความสนใจกับปัญหาของกลุ่มที่แสดงไว้ที่หัวปลา ดังรูปที่ 3.2



รูปที่ 3.2 ลักษณะของแผนผังสาเหตุและผล (ที่มา : Management Best Practices, 2545)

3.7.1.1 ขั้นตอนการดำเนินการ เริ่มจากกำหนดปัญหาที่หัวปลา จากนั้นจึงกำหนดกลุ่มปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาเหล่านั้น และจึงหาเหตุปัจจัยและสรุปสาเหตุหลักของปัญหา ลำดับความสำคัญของปัญหา การเขียนครั้งแรกอาจยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากเมื่อนำไปใช้อาจพบปัญหาและสาเหตุเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงควรปรับปรุงแผนผังอยู่เสมอเพื่อเป็นการบันทึกผลการศึกษาประกอบการแก้ไขปัญหาต่อไป

3.7.1.2 หลักการเบื้องต้นของแผนภูมิแก๊งปลา การใส่ชื่อของปัญหาที่ต้องการวิเคราะห์ลงทางด้านขวาสุดหรือซ้ายสุดของแผนภูมิ โดยมีเส้นหลักตามแนวยาว จากนั้นใส่ชื่อของปัญหาย่อย ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาหลัก โดยลากเป็นเส้นแก๊งปลา (sub-bone) ทำมุมเฉียงจากเส้นหลัก เส้นแก๊งปลาแต่ละเส้นให้ใส่ชื่อของสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหานั้นขึ้นมา ระดับของปัญหาสามารถแบ่งย่อยลงไปได้อีก ถ้าปัญหานั้นยังมีสาเหตุที่เป็นองค์ประกอบย่อยลงไปอีก โดยทั่วไปมักจะมีการแบ่งระดับของสาเหตุย่อยลงไปมากที่สุด 4 ถึง 5 ระดับ เมื่อมีข้อมูลในแผนภูมิที่สมบูรณ์แล้ว ก่อนสรุปปัญหาให้นำน้ำหนักหรือคะแนนให้กับปัจจัยสาเหตุแต่ละตัว เพื่อใช้ในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา (Setting Priority) พยายามเลี่ยงการใช้ความรู้สึกของตนเอง

3.7.1.3 ข้อดี และข้อเสียของแผนภูมิแก๊งปลา

ข้อดี คือ เป็นเครื่องมือช่วยรวบรวมความคิดของสมาชิกหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหลายๆ คนมารวมกันและ เกิดความเข้าใจตรงกัน โดยแสดงเป็นสาเหตุหลักและสาเหตุย่อย ทำให้ทราบเหตุที่แท้จริงของปัญหา และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

ข้อเสีย คือ อาจไม่สามารถแสดงความคิดได้อย่างอิสระ เนื่องจากถูกกำหนดไว้บนแก๊งปลาแล้ว และผู้ที่ใช้อย่างจำเป็นต้องมีความสามารถสูงในการระดมความคิด

3.8 การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุของปัญหา

การศึกษาลำดับความสำคัญของปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป มีขั้นตอนการศึกษาดังนี้ คือ ทำการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานผลิตและหน่วยงานติดตั้ง โดยใช้แบบสอบถาม สำหรับเก็บข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าระดับความถี่ของการเกิดปัญหา และค่าระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อการทำงานการผลิต การขนส่งและการติดตั้งในกระบวนการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป โดยใช้ค่านิยามของข้อมูลที่ตอบเพื่อหาความสำคัญของสาเหตุของปัญหา จากนั้นนำผลการสำรวจที่ได้มาทำการ

วิเคราะห์ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Assessment) เพื่อหาระดับความสำคัญของสาเหตุของปัญหา

สาเหตุของปัญหาในแต่ละด้านมีระดับความสำคัญเท่าไร ซึ่งรายละเอียดของข้อมูลที่ทำ การสอบถาม มีดังนี้คือ

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น ชื่อ ตำแหน่ง ประสบการณ์ในการทำงาน และชื่อบริษัทที่ทำงาน

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่ถามถึงความถี่ของการเกิดสาเหตุของปัญหาหรือระดับโอกาส ในการเกิดสาเหตุของปัญหา และความรุนแรงของสาเหตุของปัญหาในด้านต้นทุน ระยะเวลา คุณภาพ และความปลอดภัย โดยมีรายละเอียดอธิบายดังนี้

แบบสอบถามสำหรับศึกษาลำดับความสำคัญของสาเหตุของปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการ ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปในขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการขนส่ง ขั้นตอนการติดตั้งขึ้นส่วนสำเร็จรูป ซึ่งทำการสอบถามแบ่งย่อยออกเป็นปัญหา ด้านเวลา ต้นทุน คุณภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน ทำให้ทราบระดับความสำคัญของ สาเหตุของปัญหาส่งผลกระทบต่อเวลา ต้นทุน คุณภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่ง รายละเอียดของข้อมูลที่ทำ การสอบถาม มีดังนี้คือ

ระดับความถี่ของการเกิดสาเหตุของปัญหาในกระบวนการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป ใช้การจัดเก็บข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ เนื่องจากมีความเหมาะสมสำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม การประเมิน ถามถึงโอกาสในการเกิดขึ้นของปัญหา โดยทำการพิจารณาและเสนอความคิดเห็นโดย รายละเอียดของระดับคะแนนที่ใช้ในแบบสอบถามมีดังนี้

ค่าคะแนนระดับความถี่ของการเกิดปัญหาและสาเหตุของปัญหา แบ่งเป็น 5 ระดับ

น้อยมาก คือ มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่า 20%

น้อย	คือ มีโอกาสเกิดขึ้น 21-40%
ปานกลาง	คือ มีโอกาสเกิดขึ้น 41-60%
มาก	คือ มีโอกาสเกิดขึ้น 61-80%
มากที่สุด	คือ มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า 80%

ค่าระดับความรุนแรงของผลลัพธ์ที่ตามมาเมื่อสาเหตุของปัญหาเกิดขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ 4 ด้าน คือ ด้านต้นทุน ด้านระยะเวลา ด้านคุณภาพ และด้านความปลอดภัย แบ่งเป็น 3 ระดับดังนี้ คือ

- ส่งผลกระทบต่อ
- ส่งผลกระทบปานกลาง
- ส่งผลกระทบสูง

ส่วนในการประเมินระดับความรุนแรงของปัญหา ได้ใช้การจัดเก็บข้อมูลเป็นลิเคิร์ต (Likert Scale) โดยไม่มีการระบุตัวเลขของระดับความถี่และความรุนแรง

ลักษณะของข้อความต้องการให้ผู้ตอบประเมินสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นระดับความรุนแรงของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาด้านต้นทุน ระยะเวลา คุณภาพและความปลอดภัย

การกำหนดค่าจำกัดความของแบบสอบถามในด้านความรุนแรงของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาได้จากการสัมภาษณ์ผู้จัดการโครงการจำนวน 5 ราย โดยสามารถอธิบายความหมายของระดับคะแนนความรุนแรงของปัญหาที่ด้านต้นทุนเพิ่มขึ้น ระยะเวลาล่าช้า คุณภาพต่ำกว่าที่กำหนด และความปลอดภัยลดลง เพื่อใช้สำหรับปรับทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามให้ตรงกัน ดังแสดงในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 ความหมายของระดับคะแนนความรุนแรงของสาเหตุของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
ปัญหาด้านต้นทุน ระยะเวลา คุณภาพ และความปลอดภัย

ปัญหา ด้าน	ความรุนแรงของสาเหตุของปัญหา		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
ต้นทุนเพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 0.25	เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 0.25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.5	เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 0.5
ระยะเวลา	เพิ่มขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 5	เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 5 แต่น้อยกว่าร้อยละ 10	เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 10
คุณภาพงานต่ำ	มีการแก้ไขงานน้อยกว่า ร้อยละ 20 ของงาน	มีการแก้ไขงานมากกว่า ร้อยละ 20 แต่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของงาน	มีการแก้ไขงานมากกว่า ร้อยละ 40 ของงาน
ความปลอดภัยลดลง	เป็นอันตรายต่อ ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับ บาดเจ็บเล็กน้อย อาจ ต้องหยุดงาน 1-3 วัน	เป็นอันตรายต่อ ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับ บาดเจ็บปานกลาง ต้อง หยุดงาน 4-14 วัน	หยุดงานมากกว่า 14 วัน หรือเป็นอันตรายถึงแก่ ชีวิตหรือทุพพลภาพ

จากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ความถี่และความรุนแรงของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในการวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุของปัญหา โดยใช้ค่าฐานนิยมของผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นข้อสรุปสำหรับระดับความรุนแรงของสาเหตุ

งานวิจัยนี้ใช้ค่าฐานนิยมเพื่อหาความสำคัญของสาเหตุของปัญหา ซึ่งค่าฐานนิยมเป็นค่า
กลางซึ่งจะนำมาใช้ในกรณีที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ(Qualitative) และข้อมูลมีการซ้ำกัน ซึ่งค่าฐาน
นิยมเป็นค่ากลางหรือตัวแทนของข้อมูลที่สามารถอธิบายลักษณะที่เกิดขึ้นได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยเลข
คณิตและค่ามัธยฐาน

นอกจากนี้ค่าฐานนิยมยังมีข้อพิเศษมากกว่าค่าเฉลี่ยและมัธยฐาน ตรงที่สามารถใช้ได้กับข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ(Qualitative) และข้อมูลเชิงปริมาณ(Quantitative) และค่าฐานนิยมยังสามารถมีค่าได้มากกว่า 1 ค่าอีกด้วย การหาค่าฐานนิยม(Mo) เมื่อข้อมูลไม่ได้มีการแจกแจงความถี่ ในกรณีที่ข้อมูลไม่ได้มีการแจกแจงความถี่ วิธีการหาค่าฐานนิยม(Mo) สามารถทำได้โดยการนับจำนวนข้อมูล ซึ่งข้อมูลชุดใดมีจำนวนซ้ำกันมากที่สุดก็จะเป็นค่าฐานนิยม

ตารางที่ 3.2 ตัวอย่างการวิเคราะห์ฐานนิยม

ปัญหาคุณภาพงานต่ำกว่าที่กำหนด		ความรุนแรง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
ความถี่	สูงมาก		1	2
	สูง		8	4
	ปานกลาง		5	6
	น้อย			
	น้อยมาก			

จากตัวอย่างตารางวิเคราะห์ฐานนิยม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความเห็นสาเหตุของปัญหาคุณภาพงานต่ำกว่าที่กำหนดมีความถี่สูงและความรุนแรงปานกลางซึ่งเป็นฐานนิยมของคำตอบทั้งหมด

ค่าระดับความสำคัญของสาเหตุของปัญหา แบ่งออกเป็น ระดับความสำคัญสูง ระดับความสำคัญปานกลาง และระดับความสำคัญต่ำ โดยเป็นตารางแสดงผลกระทบของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา ประยุกต์การวิเคราะห์แบบ Risk Assessment (CISSP Prep Guide, 2003) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ผลกระทบหรือความเสี่ยงของกิจกรรมต่อกระบวนการทำงานซึ่งมีการจัดตารางระหว่างความรุนแรงและความถี่เป็น 3x5 ดังแสดงในตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.3 การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุของปัญหา

ความสำคัญ		ความรุนแรง		
	ระดับ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
ความถี่	มากที่สุด	ปานกลาง	สูง	สูง
	มาก	ปานกลาง	สูง	สูง
	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
	น้อย	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
	น้อยมาก	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

ระดับความสำคัญของสาเหตุของปัญหา กำหนดจากระดับความถี่ และระดับความรุนแรงผลกระทบ ได้กำหนดระดับความสำคัญที่ใช้เกณฑ์จากตารางที่ 3.2 ตาราง Probability and Impact Matrix ผลการแบ่งระดับความเสี่ยงสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับสูง ระดับปานกลางและ ระดับต่ำ

จากตารางแสดงการวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุของปัญหา สามารถสรุปการแบ่งช่วงระดับความสำคัญได้ดังนี้

- ระดับความสำคัญของสาเหตุของปัญหาอยู่ในพื้นที่ช่องต่ำ อยู่ในช่วงระดับความสำคัญน้อย มีความเสี่ยงต่ำ เป็นสาเหตุของปัญหาที่มีผลกระทบต่อโครงการต่ำและเป็นสาเหตุของปัญหาที่ไม่นำมาวิเคราะห์ผลในงานวิจัยครั้งนี้

- ระดับความสำคัญของสาเหตุของปัญหาอยู่ในพื้นที่ช่องปานกลาง อยู่ในช่วงระดับความสำคัญปานกลาง มีความเสี่ยงปานกลาง เป็นสาเหตุของปัญหาที่มีผลกระทบต่อโครงการปานกลาง และมีลำดับความสำคัญรองลงมา ควรมีการตอบสนองเป็นอันดับถัดไป

- ระดับความสำคัญของสาเหตุของปัญหาอยู่ในพื้นที่ช่องสูง อยู่ในช่วงระดับความสำคัญสูงมีความเสี่ยงสูง เป็นสาเหตุของปัญหาที่มีผลกระทบต่อโครงการสูง มีระดับความสำคัญมากที่สุด ควรจะมีการตอบสนองหรือการแก้ไขสาเหตุของปัญหาเป็นอันดับแรก

ในการพิจารณาเลือกสาเหตุของปัญหาเพื่อใช้ในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยพิจารณาจากสาเหตุที่มีระดับความสำคัญสูงอย่างน้อย 3 ด้านของปัญหา จาก 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน ต้นทุน เวลา คุณภาพ และความปลอดภัย

3.9 ทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม (Reliability)

การวิจัยในรูปแบบแบบสอบถามนั้น ควรมีการทดสอบผลที่ได้จากแบบสอบถามที่คืน มาว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด โดยงานวิจัยในครั้งนี้ทำการทดสอบความน่าเชื่อถือของ แบบสอบถามโดยวิธี Cronbach Alpha Reliability Test Method โดยใช้โปรแกรม SPSS

3.10 การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา

การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหามิฉะนั้นการผลิตรถ การขนส่ง และการติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป จากแบบสอบถามชุดที่ 3 ซึ่งรวบรวมความคิดเห็นจาก ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป จำนวน 12 ราย ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก จากนั้นหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมซึ่งได้จากการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการก่อสร้างอาคารชุดพัก อาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปมากกว่า 5 ปีและวิเคราะห์ร่วมกับการศึกษาแนว ทางการแก้ไขจากหนังสือ เอกสาร ตำรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในอดีต

การวางแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และ ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงปัญหาที่มีระดับความสำคัญสูง ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหานั้นแรกเป็น การสัมภาษณ์เชิงลึก จากนั้นใช้เทคนิคเดลฟายเพื่อพัฒนาเป็นข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาละเอียด ชัดเจน

3.11 เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)

เทคนิคเดลฟายเป็นวิธีการหรือกระบวนการรวบรวมความคิดเห็นหรือการตัดสินใจในเรื่อง ต่าง ๆ ในอนาคต จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปมติจากข้อค้นพบที่ได้ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีความถูกต้อง วิธีการเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคเดลฟาย คล้ายกับการ ระดมสมอง (Brain Storming) แต่ให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนแสดงความคิดเห็นจากการตอบ แบบสอบถามแต่ละรอบ ซึ่งวิธีการนี้ทำให้สามารถระดมความคิดเห็น จากผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในสถานที่

และเวลาแตกต่างกันได้โดยไม่มีข้อจำกัด ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และอิสระ สามารถถ่วงน้ำหนักความคิดเห็นของตนเองได้อย่างรอบคอบ ปราศจากการชี้นำจากกลุ่มและไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางความคิดของผู้อื่น ทำให้ได้ข้อมูลน่าเชื่อถือ รวมทั้ง ประหยัดเวลาอีกด้วย

การใช้เทคนิคเดลฟายจะมีผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ตัดสินใจซึ่งต้องการใช้ผลการทำเดลฟายในการวางแผนพัฒนางาน กลุ่มรับผิดชอบในกระบวนการเดลฟาย เริ่มต้นด้วยการศึกษาประเด็นคำถามที่ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจอยากทราบ จากนั้นจะเสาะหากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญมาแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้คำตอบ การเก็บข้อมูลในรอบแรกจึงเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่จากคำถามปลายเปิด จากนั้นสร้างแบบสอบถามจากข้อมูลที่ได้จากรอบแรก แล้วส่งแบบสอบถามกลับไปให้ผู้ตอบกลุ่มเดิม วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้คืนมาแล้วสรุปผลการวิเคราะห์ส่งไปให้ผู้ตอบทราบในแบบสอบถามฉบับใหม่ที่มีคำถามเดิมให้ผู้ตอบมีโอกาสทบทวนคำตอบของตนเองใหม่ หลังจากที่ทราบความเห็นของคนส่วนใหญ่ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้กลับคืนมาใหม่ แล้วสรุปผลไปให้ผู้ตอบทราบ มีการดำเนินการซ้ำแบบเดิมจนกว่าจะได้ความคิดเห็นที่ค่อนข้างสอดคล้องกัน (consensus) (สุวิมล ว่องวานิช, 2542)

1) ขั้นตอนการกำหนดผู้เชี่ยวชาญ

ประเด็นที่พิจารณาในขั้นตอนการกำหนดผู้เชี่ยวชาญ คือ คุณสมบัติของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลและขนาดของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เหมาะสมควรมีขนาดเท่าใด

การกำหนดคุณสมบัติของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล การกำหนดผู้ให้ข้อมูลในเทคนิคเดลฟายต้องมีเงื่อนไขสำคัญ คือ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปโดยมีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 5 ปี

การกำหนดขนาดของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้างต้นแล้ว จากการศึกษางานวิจัยในอดีตขนาดของกลุ่มที่เพียงพออยู่ระหว่าง 10 -15 คน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลด้วย (Delbecq. Van de Ven & Gustafson ,1975)

จำนวนของผู้เชี่ยวชาญมีผลโดยตรงต่ออัตราความคลาดเคลื่อนของข้อมูลผลการวิจัย (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) ดังตารางที่ 3.4

ตารางที่ 3.4 จำนวนผู้เชี่ยวชาญกับอัตราความคลาดเคลื่อนของข้อมูล

จำนวนผู้เชี่ยวชาญ	ค่าความคลาดเคลื่อน	อัตราความคลาดเคลื่อนที่ลดลง
1-5	1.20-0.70	0.50
5-9	0.70-0.58	0.12
9-13	0.58-0.54	0.04
13-17	0.54-0.50	0.04
17-21	0.50-0.48	0.02
21-25	0.48-0.46	0.02
25-29	0.46-0.44	0.02
29-33	0.44-0.43	0.01

จากตารางที่ 3.4 แสดงว่า จำนวนผู้เชี่ยวชาญจำนวน 9-13 คน มีอัตราความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่นำมาสรุปเป็นผลการวิจัยลดลงเหลือเพียง 0.04 ซึ่งจัดว่ามีความน่าเชื่อถือในระดับที่ยอมรับได้แล้ว แต่ถ้าจำนวนผู้เชี่ยวชาญเป็น 29-33 คน มีอัตราการคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่นำมาสรุปเป็นผลการวิจัยน้อยที่สุด คือ 0.01 ดังนั้นจำนวนผู้เชี่ยวชาญ 33 คน จึงจัดได้ว่าเป็นจำนวนมากที่สุดสำหรับการวิจัยโดยใช้เทคนิคเดลฟาย เพราะถึงแม้เพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญมากขึ้นอัตราความคลาดเคลื่อนของข้อมูลก็ไม่ลดลงต่ำกว่านี้

2) ขั้นตอนการเก็บข้อมูล

การเก็บข้อมูลสำหรับการใช้เทคนิคเดลฟายมีหลายรอบ ส่วนใหญ่จะไม่เกิน 4 รอบ แต่ละรอบจะมีการเตรียมข้อมูล การนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน ดังรายละเอียดต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูลรอบที่ 1 เป็นการรวบรวมข้อมูลกว้าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้แบบสอบถามที่ถามคำถามปลายเปิด ทำให้ผู้ให้ข้อมูลมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น การเก็บข้อมูลในรอบนี้ต้องมีการจัดทำจดหมายนำที่ชี้แจงจุดมุ่งหมายของการเก็บข้อมูล เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม

การเก็บข้อมูลรอบที่ 2 หลังจากได้คำตอบจากรอบแรกแล้ว ต้องทำการวิเคราะห์เนื้อหาสรุปประเด็นความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด เพื่อนำไปให้ผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการแก้ไขที่สรุปได้จากการเก็บข้อมูลรอบแรก ในขั้นตอนนี้มีการจัดทำ

แบบสอบถามที่เป็นคำถามปลายปิดในรูปของมาตราประมาณค่าสำหรับเก็บข้อมูลในรอบที่ 2 คำถามที่ใช้ในแบบสอบถามรอบสองนี้เป็นข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลในรอบแรก ต้องไม่นำเสนอแนวคิดของตนเองเพิ่มเข้าไปในแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในรอบที่สองจะได้รับการวิเคราะห์เพื่อสรุปผลของกลุ่มแล้วจัดทำเป็นแบบสอบถามสำหรับใช้ในการเก็บข้อมูลรอบที่สาม

ฉันทามติ คือ ระดับความสอดคล้องทางความคิดของผู้ให้ข้อมูล การศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลจะยิ่งมีความหนักแน่น น่าเชื่อถือหากสมาชิกในกลุ่มทุกคนหรือส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกัน การใช้เทคนิคเดลฟายในการเก็บข้อมูลก็เหมือนการเก็บข้อมูลจากการประชุมกลุ่มเมื่อสิ้นสุดการประชุม ก็คาดหวังว่าจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับมติของกลุ่ม การประชุมกลุ่มทั่วไปเมื่อมีความไม่สอดคล้องกันทางความคิดก็มักจะมีการอภิปรายแล้วหาข้อสรุปโดยการโหวต แต่สำหรับการใช้เทคนิคเดลฟายนั้น เนื่องจากการไม่มีการเผชิญหน้าและสมาชิกไม่มีโอกาสรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกแต่ละคน การให้ข้อมูลย้อนกลับ ในลักษณะที่เป็นภาพรวมของกลุ่มโดยนำเสนอในรูปของ ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์

ค่ามัธยฐาน เป็นค่าของข้อมูลที่อยู่ตรงกลางพอดีภายหลังจากที่ได้มีการเรียงเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากแล้ว แนวทางการแปลผลผลคำตอบของค่ามัธยฐานที่คำนวณได้ในกรณีแบบสอบถามเป็นมาตราประมาณค่า 5 ระดับ จะมีการแปลผลดังนี้

4.50-5.00	หมายความว่า	กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยในข้อนั้นมากที่สุด
3.50-4.49	หมายความว่า	กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยในข้อนั้นมาก
2.50-3.49	หมายความว่า	กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยในข้อนั้นปานกลาง
1.50-2.49	หมายความว่า	กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยในข้อนั้นน้อย
1.00-1.49	หมายความว่า	กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยในข้อนั้นน้อยที่สุด

ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ที่นำมาใช้ในเทคนิคเดลฟาย คือ ค่าความแตกต่างระหว่างควอไทล์ที่ 3 กับควอไทล์ที่ 1 ที่คำนวณได้

เกณฑ์การตัดสินระดับฉันทามติ เพื่อแสดงว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อข้อนั้นสอดคล้องกัน ซึ่งแสดงในตารางที่ 3.5

ตารางที่ 3.5 เกณฑ์การตัดสินระดับชั้นตามติสำหรับการตอบที่เป็นมาตรฐานค่า 5 ระดับ

ระดับความคิดเห็นที่มีต่อแนวทางที่สรุปได้ว่าผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วย	เกณฑ์การตัดสิน	
ค่ามัธยฐานไม่ต่ำกว่า 3.50	ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยมไม่เกิน 1.00	ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ไม่เกิน 1.50

การเก็บข้อมูลรอบที่ 3 นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากรอบที่สองมาสร้างเป็นแบบสอบถามสำหรับเก็บข้อมูลในรอบที่สาม จุดมุ่งหมายของการเก็บข้อมูลในรอบนี้เพื่อตรวจสอบความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลซ้ำ ในรอบนี้ผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนจะได้รับข้อมูลย้อนกลับโดยมีข้อมูล 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นของกลุ่มที่แสดงด้วยค่าสถิติ ส่วนที่สอง เป็นข้อมูลที่เป็นคำตอบของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเจ้าของคำตอบแต่ละคนในการตอบคำถามในการเก็บข้อมูลรอบที่ 2 ส่วนแรกผู้เชี่ยวชาญทุกคนจะได้รับเหมือนกัน ส่วนข้อมูลส่วนที่สองผู้เชี่ยวชาญได้รับเฉพาะคำตอบของตนเอง แบบสอบถามที่ส่งในรอบที่สามของแต่ละคนจึงมีลักษณะไม่เหมือนกันการเก็บข้อมูลในรอบนี้ต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความคิดของตนเองใหม่ หลังจากที่ได้เห็นความคิดของกลุ่มจากข้อมูลส่วนที่หนึ่ง หากยังคงยืนยันหรือไม่เปลี่ยนคำตอบจากรอบที่ 2 ซึ่งอยู่นอกเหนือจากค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ สามารถเขียนคำอธิบายเหตุผลประกอบว่าเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น นอกจากนี้ยังมีกรณีผู้เชี่ยวชาญที่มีค่าระดับคะแนนคำตอบจากแบบสอบถามรอบที่ 2 อยู่ในพิสัยควอร์ไทล์แล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนคำตอบมาเป็นค่าระดับคะแนนนอกพิสัยควอร์ไทล์ ก็ต้องเขียนคำอธิบายเหตุผลด้วยเช่นกัน ข้อมูลที่ได้รับกลับคืนมาต้องทำการวิเคราะห์และตรวจสอบระดับความสอดคล้องหรือชั้นตามติของกลุ่มว่าสามารถยุติการเก็บข้อมูลได้หรือไม่ ดังนั้นสามารถยุติกระบวนการเดลฟายได้ในรอบที่ 3

รูปแบบของเทคนิคเดลฟาย มี 2 รูปแบบคือ

1) รูปแบบดั้งเดิม

เทคนิคเดลฟายแบบเดิม หมายถึง วิธีการเก็บรวบรวมความคิดเห็นหรือการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากกลุ่มผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นๆ เพื่อสร้างความคิดเห็นที่สอดคล้องต้องกันหรือชั้นตามติระหว่างกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญในการนำมาสู่ข้อสรุปที่น่าเชื่อถือ โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิดนำในรอบแรก และใช้แบบสอบถามปลายปิดในรอบต่อไป

ปัญหาของเทคนิคเดลฟายแบบเดิม คือ

- (1) ใช้เวลานานในการตอบแบบสอบถามปลายเปิด
- (2) การเก็บข้อมูลหลายรอบทำให้ผู้เชี่ยวชาญรู้สึกเบื่อและถูกรบกวนมากเกินไป
- (3) อัตราการตอบกลับค่อนข้างต่ำ
- (4) ข้อมูลที่ได้ไม่ค่อยมีความหลากหลาย ตอบเข้าหาค่ากลางเพื่อให้ยุติโดยเร็ว

2) รูปแบบปรับปรุง

เทคนิคเดลฟายที่มีการปรับปรุงวิธีการหรือขั้นตอนการดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และลดข้อจำกัดในเทคนิคเดลฟายแบบเดิม โดยเฉพาะข้อจำกัดเกี่ยวกับเวลาในการเก็บข้อมูล ด้วยเทคนิคต่างๆ ดังนี้

- (1) การใช้วิธีการระดมความคิดแทนการตอบแบบสอบถามปลายเปิดในรอบแรก
- (2) การใช้วิธีการสัมภาษณ์แทนการตอบแบบสอบถามปลายเปิดในรอบแรก
- (3) การประชุมแบบเดลฟาย

บทที่ 4

การศึกษาสาเหตุของปัญหาในการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป

4.1 บทนำ

การเก็บรวบรวมข้อมูลสาเหตุของปัญหาการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปแบบเต็มรูปแบบ ได้ทำการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานในโรงงานหรือสถานที่ก่อสร้าง รวมทั้งการสังเกตวิธีการทำงานและเก็บรวบรวมสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย

โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปจำนวน 5 โรงงาน มาจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่มีการก่อสร้างโดยใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปแบบเต็มรูปแบบ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวน 7 โครงการ ประกอบด้วย 4 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริษัท 1 ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจำนวน 2 โครงการ บริษัท 2 ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจำนวน 1 โครงการ บริษัท 3 ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจำนวน 1 โครงการ บริษัท 4 ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจำนวน 3 โครงการ

4.2 ผลการศึกษาวิธีการก่อสร้างที่พักอาศัยด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปแบบเต็มรูปแบบในประเทศไทย

เนื่องจากปัจจุบันในประเทศไทย โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กยังคงเป็นวัสดุหลักที่นิยมใช้ในการก่อสร้าง ดังนั้นรูปแบบสำเร็จรูปในการก่อสร้างที่ใช้มากที่สุดจึงเป็นชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) โดยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปถูกใช้ในการก่อสร้างอาคารเพื่อเหตุผลหลัก คือ ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ความรวดเร็วในการก่อสร้าง และคุณภาพของงานที่ออกมามีมาตรฐาน ซึ่งสามารถทำได้ทั้งแบบหล่อในที่ (Site Cast) และหล่อจากโรงงาน (Plant Cast)

ในประเทศไทยระบบผนังรับน้ำหนัก เป็นระบบที่ได้รับความนิยมในที่พักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปแบบเต็มรูปแบบ ชิ้นส่วนสำเร็จรูปมีทั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูปและแผ่นผนังสำเร็จรูป ซึ่งทำให้การติดตั้งรวดเร็วกว่าระบบโครงสร้างสำเร็จรูปประเภทอื่นมาก จึงนิยมใช้ในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยประเภท บ้านและอาคารชุด

การก่อสร้างอาคารด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป มีแนวคิดที่พยายามลดงาน ลดความยุ่งยากในการควบคุมคุณภาพการเทคอนกรีตในหน่วยงานก่อสร้าง โดยการหล่อคอนกรีตสำเร็จรูปที่โรงงานซึ่งมีสภาพการทำงานที่สามารถควบคุมคุณภาพได้ดีกว่า ทำให้สามารถใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคนได้มากขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า การผลิตขึ้นส่วนสำเร็จรูปทั้งหมดมาจากโรงงาน และนำมาประกอบที่หน่วยงานก่อสร้าง ทำให้การก่อสร้างรวดเร็ว ไม่ต้องรออายุคอนกรีต

4.2.1 บ้านพักอาศัย

โดยการศึกษาทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสัมภาษณ์ผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในการทำงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปรวมกับการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปผลได้ดังนี้ การก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปเป็นที่นิยมมากขึ้นสำหรับตลาดบ้านพักอาศัยขนาดเล็กถึงกลาง ระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปนี้จะต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับปัจจัยสำหรับการออกแบบเพื่อการออกแบบทั้งโครงสร้างและสถาปัตยกรรม นักพัฒนาโครงการต้องเลือกตัดสินใจที่จะใช้ระบบนี้ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการออกแบบ ขึ้นส่วนสำเร็จรูปที่ถูกนำมาใช้ในระบบนี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้ตรงกับระดับความสูงของอาคาร ซึ่งขึ้นส่วนสำเร็จรูปทำการผลิตภายในโรงงานหรือภายในสถานที่ก่อสร้าง โดยขึ้นส่วนสำเร็จรูปมีช่องเปิดสำหรับประตูหน้าต่างและติดตั้งอุปกรณ์ฝังประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า ท่อประปา ท่อระบบสุขาภิบาลภายในแผ่นขึ้นส่วนสำเร็จรูป ปัจจุบันบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่มีการใช้โครงสร้างระบบผนังรับน้ำหนักมากกว่าโครงสร้างระบบเสาและคาน เพราะมีความรวดเร็วกว่า และก่อสร้างได้ง่ายกว่า ระบบผนังรับน้ำหนักมีผนังของระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปเป็นโครงสร้างหลัก ดังนั้นความหนาของแผ่นประมาณ 10-15 เซนติเมตร ซึ่งเป็นหนากว่าผนังอิฐทั่วไป ความสูงอยู่ระหว่าง 2.5-3 เมตร ซึ่งเป็นความสูงของชั้นหนึ่งและจะมีขนาดของแผ่นขึ้นส่วนไม่ใหญ่มากตามขนาดของห้อง ระบบนี้สามารถลดเวลาในการก่อสร้างสถานที่สำหรับบ้านขนาดกลาง (ประมาณ 150-200 ตารางเมตร) จาก 12 เดือนเป็นเพียง 4 ถึง 5 เดือน (เฉพาะระยะเวลาการติดตั้งขึ้นส่วนสำเร็จรูปไม่รวมเวลาในการผลิตขึ้นส่วนจากโรงงาน)

4.2.2 อาคารชุดพักอาศัย

การก่อสร้างระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปแบบเต็มรูปแบบจะถูกใช้สำหรับอาคารชุดพักอาศัยประเภทอาคารเตี้ย (ไม่เกิน 8 ชั้น) ซึ่งใช้โครงสร้างระบบผนังรับน้ำหนัก แต่งานฐานรากยังคงเป็น

การก่อสร้างในที่ ขนาดของชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับอาคารชุดพักอาศัยประเภทนี้ ซึ่งเป็นผนังรับแรง (Load bearing wall) จึงมีขนาดค่อนข้างใหญ่และหนัก เพราะต้องรับน้ำหนักคงที่ที่มากขึ้น ดังนั้น ความหนาของผนังรับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 12 – 25 เซนติเมตร ด้วยลักษณะของอาคารที่มีความสูง น้ำหนักของอาคารจึงมีมากขึ้นตามไปด้วย ทำให้รอยละเอียดรอยต่อ (Joint Detail) ของชิ้นส่วนสำเร็จรูปต้องมีความแข็งแรงมาก วิศวกรผู้ออกแบบต้องมีความรอบคอบ ออกแบบให้รอยต่อสามารถรับแรงทั้งชั่วคราว ขณะก่อสร้าง และในระยะยาว นอกจากนี้ต้องออกแบบเพื่อรับแรงจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น แรงแกระแทกจากการหิวชิ้นส่วนสำเร็จรูป เป็นต้น รายละเอียดรอยต่อของชิ้นส่วนสำเร็จรูปออกแบบโดยคำนึงถึงความหนักของชิ้นส่วนสำเร็จรูปว่าไม่สามารถขยับ หรือเคลื่อนย้ายได้ง่าย อาจมีรอยต่อที่เล็กส่งผลให้การติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปช้าลง อีกทั้งรอยต่อที่อยู่ภายนอกอาคารต้องออกแบบให้สามารถป้องกันน้ำรั่วซึมเข้ามาในอาคารได้ ชิ้นส่วนสำเร็จรูปมีรูปแบบแตกต่างกันในแต่ละโครงการขึ้นอยู่กับกรออกแบบ

ชิ้นส่วนสำเร็จรูปบางชิ้นส่วนต้องมีลักษณะเฉพาะพิเศษ มีความหนามากหรือมีความสูงมาก เช่น บริเวณปล่องลิฟต์ บริเวณห้องโถงรับแขก โดยอาจมีความสูงมากถึง 4 เมตร ต้องใช้ ทาวเวอร์เครน (Tower crane) สำหรับการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปเพราะจำเป็นต้องใช้งานในระดับความสูงมาก งานระบบมีความซับซ้อนเนื่องจากเป็นอาคารที่มีความสูง ต้องมีการจัดหาผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ดำเนินงานระบบสำหรับอาคารสูง อีกทั้งแรงงานอาจต้องมีทักษะในการทำงานอาคารสูงร่วมด้วย เพราะการติดตั้งอาคารชุดที่มีความสูงมากกว่าบ้านพักอาศัย แรงงานจึงมีความเสี่ยงในการทำงานมากกว่า ลักษณะของอาคารที่มีความสูง น้ำหนักอาคารก็มากขึ้นทำให้รายละเอียดรอยต่อของชิ้นส่วนต้องมีความแข็งแรงมาก วิศวกรผู้ออกแบบควรมีความรอบคอบ ออกแบบให้รอยต่อสามารถรับแรงทั้งชั่วคราวขณะก่อสร้าง และในระยะยาว นอกจากนี้จะต้องออกแบบเพื่อรับแรงจากสิ่งที่ไม่คาดคิดอื่นๆ เช่น แรงแกระแทกจากการหิวชิ้นส่วน เป็นต้น แต่จำเป็นต้องมีการปรับใช้รอยต่อที่มีค่าเพื่อสำหรับความผิดพลาดสูง เพราะแรงงานขาดความรู้และประสบการณ์ในการติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับอาคารชุดพักอาศัย

4.2.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการก่อสร้างบ้านพักอาศัยและอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป

การก่อสร้างบ้านพักอาศัยด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปมีความแตกต่างกับการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป แสดงในตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการก่อสร้างบ้านพักอาศัยและอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป

		บ้านพักอาศัย	อาคารชุดพักอาศัย
การผลิตขึ้นส่วนสำเร็จรูป	การออกแบบ	1. ขึ้นส่วนสำเร็จรูปมีลักษณะรูปแบบซ้ำกัน โครงการบ้านพักอาศัยมีจำนวนแบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปประมาณ 30-40 รูปแบบ	1. ขึ้นส่วนที่มีรูปแบบเฉพาะในแต่ละโครงการ ขึ้นอยู่กับการออกแบบทางสถาปัตยกรรมโครงการ เดียวกัน แต่มีความแตกต่างกันแต่ละอาคาร
		2. พื้นและผนังจะมีขนาดความหนาประมาณ 7-10 เซนติเมตร และจะมีขนาดของแผ่นขึ้นส่วนไม่ใหญ่มาก ตามขนาดของห้อง	2. ขึ้นส่วนสำเร็จรูป ผนังจะมีความหนา 12-15 เซนติเมตร และจะมีขนาดของแผ่นขึ้นส่วนขนาดใหญ่ มีน้ำหนักมาก
	แรงงาน	3. แรงงานมีการจ้างผู้รับเหมาแรงงานในการทำหน้าที่ผลิต โดยเฉพาะ แรงงานมีความชำนาญในการผลิต เพราะทำซ้ำจำนวนมาก	3. มีการจ้างผู้รับเหมางานระบบเข้ามาดูแลในส่วนของการวางอุปกรณ์ฝังและช่องเปิดของงานระบบ เนื่องจากเป็นอาคารสูง งานระบบต้องเชื่อมโยงทั้งอาคาร
	การจัดการ	4. ลำดับขั้นตอนการผลิตขึ้นอยู่กับ การติดตั้งนั้นคือผลิตขึ้นส่วนสำเร็จรูปตามเฟสหรือโซนในการติดตั้ง ถ้ามีความเสียหายระหว่างการติดตั้งสามารถใช้ขึ้นส่วนสำเร็จรูปของบ้านหลังอื่นก่อนได้	5. ลำดับขั้นตอนการผลิตขึ้นอยู่กับ การติดตั้งนั้นคือผลิตขึ้นส่วนสำเร็จรูปตามชั้นที่ทำการติดตั้ง ถ้าหากขึ้นส่วนสำเร็จรูปที่มีรูปแบบเฉพาะเกิดความเสียหาย ต้องรีบดำเนินการแก้ไขหรือผลิตใหม่

ตารางที่ 4.1 (ต่อ) การเปรียบเทียบความแตกต่างของการก่อสร้างบ้านพักอาศัยและอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป

ขั้นตอน		บ้านพักอาศัย	อาคารชุดพักอาศัย
การขนส่งขึ้นส่วนสำเร็จรูป	วิธีการ	1. ลักษณะพื้นที่โครงการส่วนใหญ่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ภายในโครงการ มีบริเวณในการก่อสร้างกว้าง และมีพื้นที่เพียงพอในการกองเก็บขึ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับรอการติดตั้ง	2. ลักษณะพื้นที่โครงการส่วนใหญ่อยู่ในเขตเมืองซึ่งราคาที่ดินมีราคาแพง ดังนั้นจึงมีพื้นที่ว่างจำกัด พื้นที่ในการติดตั้งแอสต์ ไม่มีพื้นที่เพียงพอในการกองเก็บขึ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับรอการติดตั้ง ดังนั้นต้องมีการเช่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียง สำหรับการจอดรถขนส่งสำหรับรอการติดตั้งขึ้นส่วนในแต่ละวันตามแผนที่วางไว้
		2. ลักษณะพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นมีพื้นที่แนวราบ ซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่ภายในโครงการ อาจมีทางเข้าออกโครงการหลายทาง สะดวกในการเข้าออกของรถขนส่ง	3. ลักษณะพื้นที่โครงการส่วนใหญ่อาจมีทางเข้าออกโครงการเพียงทางเดียว ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาในการจัดการลำดับการเข้าออกของรถขนส่ง
		3. ขึ้นส่วนสำเร็จรูปมีความสูงไม่มากนัก เพราะเป็นขึ้นส่วนสำหรับการก่อสร้างบ้านพักอาศัย จึงไม่มีสาเหตุของปัญหาในด้านสิ่งกีดขวางระหว่างเส้นทางขนส่ง	4. ขึ้นส่วนสำเร็จรูปบางขึ้นส่วนอาจมีลักษณะเฉพาะพิเศษหรือมีความสูงมาก เช่น บริเวณปล่องลิฟต์ บริเวณห้องโถงรับแขก ดังนั้นต้องมีการจัดเตรียมเส้นทาง บล็อกกันสิ่งกีดขวางระหว่างเส้นทางขนส่ง

ตารางที่ 4.1 (ต่อ) การเปรียบเทียบความแตกต่างของการก่อสร้างบ้านพักอาศัยและอาคารชุดพักอาศัยก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป

ขั้นตอน		บ้านพักอาศัย	อาคารชุดพักอาศัย
การติดตั้งขึ้นส่วนสำเร็จรูป	แรงงาน	1. แรงงานติดตั้งจากหน่วยงานติดตั้งจากโรงงานภายในหรือแรงงานที่จ้างผู้รับเหมาแรงงานจากภายนอก	1. แรงงานอาจต้องมีทักษะในการทำงานอาคารสูงร่วมด้วย แรงงานจึงมีความเสี่ยงในการทำงานมากกว่า
	เครื่องจักร	2. เครื่องจักรที่ใช้ในการติดตั้งคือรถเครน ซึ่งสามารถใช้งานได้ เพราะมีพื้นที่เพียงพอสำหรับติดตั้งรถเครน อีกทั้งเป็นการทำงานที่มีความสูงไม่มากนัก สามารถใช้งานรถเครนได้ เมื่อรถเครนชำรุดหรือมีสาเหตุของปัญหาสามารถใช้รถเครนคันใหม่แทนได้ทันที	2. เครื่องจักรที่ใช้ในการติดตั้งคือทาวเวอร์เครน เพราะจำเป็นต้องใช้งานในระดับความสูงมาก แต่จะเกิดสาเหตุของปัญหาคือเมื่อทาวเวอร์เครนชำรุดหรือไม่สามารถใช้งานได้ จำเป็นต้องมีการซ่อมแซมทันที อีกทั้งทาวเวอร์เครนไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้เกินพื้นที่ที่จำกัด
	การจัดการ	3. ลำดับการติดตั้งของการก่อสร้างบ้านพักอาศัยจะทำการติดตั้งให้แล้วเสร็จเป็นโซนหรือเป็นหลัง เป็นการติดตั้งแบบจุด เพราะเครื่องจักรไม่สามารถครอบคลุมทั้งโครงการได้	3. ลำดับการติดตั้งของการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยทำการติดตั้งให้แล้วเสร็จเป็นชั้น เป็นลำดับขั้นตอนโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายเครื่องจักรให้ทาวเวอร์เครนสามารถติดตั้งได้ครอบคลุมทั้งโครงการ
		5. ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ไม่ติดกับที่อยู่อาศัยสามารถทำงานล่วงเวลาได้ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยรอบข้าง	5. บางโครงการอาจมีบริเวณติดกับที่อยู่อาศัยของประชาชนที่มีอยู่เดิม อาจมีสาเหตุของปัญหาเสียง และฝุ่นละออง ทำให้ต้องมีข้อตกลงกันระหว่างเจ้าของโครงการและประชาชน เช่น บางโครงการไม่สามารถทำงานล่วงเวลาในช่วงเวลากะดึกได้

ความแตกต่างระหว่างการก่อสร้างบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปกับการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป

1) ขึ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับการก่อสร้างบ้านพักอาศัยมักมีลักษณะ รูปแบบซ้ำกัน บ้านพักอาศัยทุกหลังในโครงการมีขึ้นส่วนเหมือนกัน หรือโครงการหลายโครงการอาจมีขึ้นส่วนสำเร็จรูปปรับน้ำหนักในการติดตั้งที่เหมือนกันแต่มีขึ้นส่วนตกแต่งต่างกัน ซึ่งแตกต่างจากขึ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย คือขึ้นส่วนสำเร็จรูปเป็นขึ้นส่วนที่มีรูปแบบเฉพาะในแต่ละโครงการ ซึ่งขึ้นอยู่กับกรอบแบบทางสถาปัตยกรรมของโครงการ เช่น ขนาดของแผ่น ลักษณะของแผ่น ขนาดช่องเปิดสำหรับหน้าต่างประตู ลวดลายบนผนัง มีลักษณะแตกต่างกันไปไม่ซ้ำกัน อีกทั้งลักษณะของอาคารชุดตั้งอยู่ในโครงการเดียวกันแต่มีความแตกต่างกันในแต่ละอาคาร มีความแตกต่างกันในแต่ละชั้น ทำให้ไม่สามารถผลิตขึ้นส่วนสำเร็จรูปในปริมาณต่อแผ่นคราวละมากๆได้

2) ขึ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับการก่อสร้างบ้านพักอาศัย พื้นและผนังมีขนาดความหนาประมาณ 7-10 เซนติเมตร และมีขนาดของแผ่นขึ้นส่วนไม่ใหญ่มาก ตามขนาดของห้อง แตกต่างจากขึ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย คือ ขึ้นส่วนสำเร็จรูป ผนังมีความหนา 12-15 เซนติเมตร และมีขนาดของแผ่นขึ้นส่วนขนาดใหญ่ มีน้ำหนักมาก ส่งผลต่อการขนส่ง เช่น การมีสิ่งกีดขวางระหว่างทางการขนส่ง จำนวนแผ่นในการขนส่งแต่ละเที่ยวน้อยลงส่งผลต่อต้นทุนการขนส่ง

3) ลักษณะพื้นที่โครงการการก่อสร้างบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปมีพื้นที่ขนาดใหญ่ภายในโครงการ มีบริเวณในการก่อสร้างกว้าง มีพื้นที่เพียงพอในการกองเก็บขึ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับรอการติดตั้ง แตกต่างจากลักษณะพื้นที่โครงการการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปซึ่งส่วนใหญ่ทำในเขตเมือง หรือบริเวณกรุงเทพมหานคร ซึ่งในพื้นที่มีราคาแพง ดังนั้นมีพื้นที่ว่างจำกัด พื้นที่ในการติดตั้งแอด ทำให้มีความลำบากในการติดตั้ง อีกทั้งไม่มีพื้นที่ในการกองเก็บขึ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับรอการติดตั้ง ดังนั้นต้องมีการเช่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียง สำหรับการจ่อตรวจรอการติดตั้งขึ้นส่วนในแต่ละวันตามแผนที่วางไว้

4) การก่อสร้างบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป มีพื้นที่ขนาดใหญ่ภายในโครงการ ซึ่งไม่ค่อยมีสาเหตุของปัญหาการก่อสร้างรบกวนผู้อยู่อาศัยบริเวณรอบๆโครงการ แต่การก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปซึ่งส่วนใหญ่ทำในเขตเมือง หรือบริเวณกรุงเทพมหานครชั้นใน บางโครงการอาจมีพื้นที่ติดกับบ้านหรือที่อยู่อาศัยของประชาชนที่มีอยู่เดิม ซึ่งมีสาเหตุของเสียง และฝุ่นละออง ทำให้ต้องมีข้อตกลงกันระหว่างเจ้าของโครงการและประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณรอบโครงการ อย่างเช่น บางโครงการไม่สามารถทำงานล่วงเวลาในช่วงเวลาได้ หรือบางโครงการไม่สามารถเริ่มงานในตอนเช้าของวันหยุดได้

5) จากลักษณะพื้นที่โครงการการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปซึ่งส่วนใหญ่ทำในเขตเมือง หรือบริเวณกรุงเทพมหานครชั้นใน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการจราจรติดขัด ทำให้ต้องมีกฎหมายกำหนดห้ามรถบรรทุกวิ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน ซึ่งรถบรรทุกขนส่งขึ้นส่วนสำเร็จรูป ห้ามขนส่งเวลา 06.00-09.00 น. และ 15.00-21.00 น. ทำให้มีช่วงเวลาจำกัดในการขนส่ง ส่งผลต่อการจัดการวางแผนการติดตั้งในแต่ละวันและมีการจัดเตรียมการเดินทางเพื่อให้เป็นไปตามแผน

6) ลำดับการติดตั้งของการก่อสร้างบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปทำการติดตั้งให้แล้วเสร็จเป็นโซนหรือเป็นหลัง แต่ลำดับการติดตั้งของการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปทำการติดตั้งให้แล้วเสร็จเป็นชั้น ซึ่งการติดตั้งขึ้นส่วนของอาคารชุดพักอาศัยมีแบบแผนแน่นอนในแต่ละวัน ซึ่งเป็นระบบ Just In Time โดยมีการสั่งให้ผลิต เมื่อได้ขึ้นส่วนตามกำหนดแล้วทำการติดตั้ง

7) เครื่องจักรที่ใช้ในการติดตั้งของการก่อสร้างบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปคือรถเครน ซึ่งสามารถใช้งานได้ เพราะมีพื้นที่เพียงพอสำหรับติดตั้งรถเครน อีกทั้งเป็นการทำงานการก่อสร้างบ้านพักอาศัยมีความสูงไม่มากนัก สามารถใช้งานรถเครนได้ เมื่อรถเครนชำรุดหรือมีสาเหตุของปัญหาสามารถใช้รถเครนคันใหม่แทนได้ทันที แต่เครื่องจักรที่ใช้ในการติดตั้งของการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป คือ ทาวเวอร์เครน เพราะจำเป็นต้องใช้งานในระดับความสูงที่มาก อีกทั้งทาวเวอร์เครนไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ใน

การติดตั้งมาก แต่เกิดสาเหตุของปัญหาคือเมื่อทาวเวอร์คอนกรีตหรือไม่สามารถใช้งานได้ จำเป็นต้องมีการซ่อมแซมทันที เพราะไม่สามารถทำงานติดตั้งชิ้นส่วนได้

8) การก่อสร้างบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปทำการติดตั้งงานระบบเมื่อมีการติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ แต่ถ้าเป็นงานระบบของการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปมีความซับซ้อนมากกว่าการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ซึ่งมีการจ้างผู้รับเหมาช่วงเฉพาะงานระบบ เพื่อออกแบบงานระบบและตรวจสอบตำแหน่งของงานระบบประกอบอาคาร รวมทั้งตรวจสอบการใช้งานของงานระบบ โดยทำการติดตั้งงานระบบเป็นขั้น นั่นคือเมื่อมีการติดตั้งพื้นชั้น 1 ผนังชั้น 1 และพื้นชั้น 2 เสร็จสิ้น ทำการตรวจสอบงานระบบอุปกรณ์ฝังที่ติดมากับชิ้นส่วนสำเร็จรูปและทำการติดตั้งงานเดินท่อประปา/ไฟฟ้าได้ฟ้าได้เลย

9) การก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปต้องมีการออกแบบรอยต่อที่มีความแข็งแรงเพราะต้องรับน้ำหนักมากกว่าบ้านพักอาศัย แต่จำเป็นต้องมีการปรับใช้รอยต่อที่มีค่าเพื่อความผิดพลาดสูง เพราะแรงงานขาดความรู้และประสบการณ์ในการติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป เพราะยังเป็นการก่อสร้างที่เป็นรูปแบบใหม่ ที่เริ่มเข้ามาในประเทศไทย การใช้งานรอยต่อที่มีความสลับซับซ้อนยังทำได้ยากสำหรับคุณภาพแรงงานในปัจจุบัน

10) การก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปมีความซับซ้อน เพราะเป็นงานอาคารสูง มีความยากลำบากในการก่อสร้างเนื่องจากความสูง เช่น การถอดปิดรอยต่อจากภายนอก การเข้าถึงจุดทำงานในบริเวณปล่องลิฟต์ เป็นต้น

4.3 การก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปแบบเต็มรูปแบบ

อาคารชุดพักอาศัยประเภทอาคารเดี่ยว (ไม่เกิน 8 ชั้น) ซึ่งเป็นการก่อสร้างด้วยโครงสร้างผนังรับน้ำหนัก (Load bearing wall) เป็นที่นิยมนำมาใช้ในการออกแบบสำหรับอาคารชุดประเภทอาคารเดี่ยว เพราะผนังของอาคารทำหน้าที่รับแรงคล้ายกับเสาและคานของอาคารและทำหน้าที่เป็นผนังกันห้อง ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเลือกวัสดุ และยังทำให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากไม่มีเสาและคาน เป็นการตอบสนองความต้องการและใช้พื้นที่ได้คุ้มค่าที่สุด อีกทั้งง่ายต่อการตกแต่งภายในของอาคาร ระบบผนังรับน้ำหนักมีเพียงการเชื่อมต่อระหว่างผนังและ

พื้น ผนังรับน้ำหนักเป็นชิ้นส่วนที่รับกำลังในแนวตั้งต่างๆที่เกิดขึ้นกับอาคารเช่นแรงลม น้ำหนักบรรทุกจร น้ำหนักบรรทุกคงที่ เป็นต้น โดยแรงทั้งหมดถ่ายลงสู่ผนัง จากนั้นผนังจึงถ่ายน้ำหนักไว้กันลงมาเรื่อยๆตามลำดับชั้นจากบนลงล่าง จนกระทั่งมาถึงส่วนของฐานราก น้ำหนักที่ถ่ายลงสู่ชั้นฐานรากจึงมีลักษณะเป็นแรงแบบกระจาย (Uniform Load) ตามความยาวของผนัง ส่วนพื้นที่ใช้ในในระบบผนังรับแรงนอกจากมีหน้าที่รับน้ำหนักบรรทุกต่างๆ และกระจายออกไปสู่ส่วนของผนังรับน้ำหนักแล้ว ยังมีหน้าที่เป็นตัวยึดปลายผนังเข้าไว้ด้วยกัน รับแรงดันด้านข้างและแรงเฉือน แล้วส่งถ่ายต่อไปยังผนัง จุดที่เชื่อมต่อระหว่างผนังและพื้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการส่งถ่ายแรงที่เกิดขึ้น ดังนั้นวัสดุที่นำมาใช้ก่อสร้างในระบบผนังรับแรงต้องมีความแข็งแรงสูงมากพอที่รับแรงกระทำดังกล่าวได้ และการยึดต่อระหว่างชิ้นส่วนด้วยรอยต่อ ต้องมีการออกแบบให้มีความแข็งแรงเพียงพอที่ต้านทานแรงกระทำได้ ระบบผนังรับน้ำหนักไม่เหมาะสำหรับอาคารชุดพักอาศัยประเภทอาคารสูง (มากกว่า 8 ชั้นขึ้นไป) การออกแบบผนังต้องมีรายละเอียดแบบทั้งหมดก่อนลงมือผลิตชิ้นส่วน เพราะต้องมีการเว้นช่องหน้าต่าง ประตู หรือ ช่องเปิดอื่น รวมทั้งมีการฝังท่อร้อยสายไฟ และกล่องสำหรับติดตั้งสวิตช์ไฟฟ้าไว้ตั้งแต่ตอนหล่อชิ้นส่วน โดยผู้ออกแบบโครงสร้างระบบนี้ต้องออกแบบให้ผนังทุกชิ้นสามารถรับน้ำหนักที่เกิดขึ้นได้ โดยต้องนำข้อมูลเรื่องช่องเปิดในผนังแต่ละส่วนมาประกอบการคำนวณด้วย การก่อสร้างระบบนี้จำเป็นต้องใช้ทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางเท่านั้น ทั้งในด้านการออกแบบ จัดทำชิ้นส่วน และติดตั้ง

ขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปต้องมีการกำหนดระยะเผื่อ (Tolerance) ที่เหมาะสม โดยการกำหนดค่าเบี่ยงเบนสูงที่สุดที่อนุญาตให้เกิดขึ้นได้ ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดและรูปร่างที่ผู้ออกแบบได้กำหนดไว้ โดยกำหนดให้ค่าระยะเผื่อในการผลิตต้องน้อยกว่าระยะเผื่อที่ออกแบบไว้ เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของขนาดอันเนื่องมาจากการผลิต

ขั้นตอนการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปยังเป็นสิ่งใหม่ต่อแรงงานก่อสร้างทำให้ต้องมีการสอนและฝึกฝนให้มีความเข้าใจและสามารถติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป ต้องมีการวางแผนว่าผนังชิ้นส่วนใดประกอบที่ตำแหน่งใด ต่อกับผนังชิ้นใด เป็นต้น ผู้ออกแบบควรออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่เรียบง่ายเพื่อช่วยต่อการเข้าใจและสร้างมาตรฐานของงานแต่ละงาน สามารถทำได้เหมือนกันในงานที่มีการทำงานซ้ำๆได้

ขั้นตอนการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปแบบเต็มรูปแบบจากการศึกษาเก็บข้อมูลโครงการภายในโครงการ สามารถสรุปขั้นตอนการติดตั้งได้ดังนี้

1. การจัดเตรียมพื้นที่และการทำฐานราก โดยฐานรากยังคงเป็นระบบเทในที่ ดังรูปที่ 4.1



รูปที่ 4.1 การจัดทำฐานราก

2. ติดตั้งคานคอดินและระบบสาธารณูปโภค ดังรูปที่ 4.2



รูปที่ 4.2 การติดตั้งคานคอดินและระบบสาธารณูปโภคกลางพื้นที่ชั้น 1

3. ติดตั้งพื้นที่ชั้น 1 และประกอบรอยต่อ โดยพื้นที่ชั้น 1 มีความแตกต่างจากชั้นอื่นเนื่องจากมีการเชื่อมต่อกับคานคอดิน ดังนั้นจึงต้องมีการออกแบบรายละเอียดรอยต่อที่แตกต่างไปจากการติดตั้งพื้นที่อื่น ดังรูปที่ 4.3



รูปที่ 4.3 การติดตั้งพื้นชั้น 1

4. ติดตั้งผนังชั้น 1 และประกอบรอยต่อ ติดตั้งผนังชั้น 1 หลังจากติดตั้งพื้นแล้วเสร็จ การใช้ค้ำยันชั่วคราวแล้วทำการปรับผนังให้อยู่ใน Line Wall ที่ช่างสำรวจได้ทำการตีเส้นไว้ และทำการปรับตั้งผนังโดยปรับตั้งที่ตัวค้ำยันชั่วคราว ดังรูปที่ 4.4



รูปที่ 4.4 การติดตั้งผนังชั้น 1

5. ติดตั้งพื้นชั้น 2 และประกอบรอยต่อ โดยเป็นการวางแผ่นพื้นชั้นส่วนสำเร็จรูปบนปาผนังชั้นส่วนสำเร็จรูปแบบรับแรง (Bearing Wall) ดังรูปที่ 4.5




รูปที่ 4.5 การติดตั้งพื้นชั้น 2

6. เริ่มงานสถาปัตยกรรมและงานระบบของชั้น 1 ซึ่งทำหลังจากติดตั้งพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ แรงแงานฝ้ายสถาปัตยกรรมและฝ้ายงานระบบสามารถเริ่มทำงานได้ทันที เมื่อชั้น 1 ทำการติดตั้งแล้วเสร็จ ดังรูปที่ 4.6



รูปที่ 4.6 การติดตั้งงานระบบ

7. ติดตั้งบันได ชานพัก และประกอบรอยต่อ จากนั้นต้องทำการเทพื้นเพื่อปรับระดับของชานพักและบันไดให้มีระดับเท่ากัน ดังรูปที่ 4.7 และรูปที่ 4.8



รูปที่ 4.7 การติดตั้งบันได



รูปที่ 4.8 การติดตั้งขานพักบันได

8. ติดตั้งผนังชั้น 2 พื้นชั้น 3 และชั้นต่อไปจนถึงชั้นบนสุด โดยงานสถาปัตยกรรมและงานระบบสาธารณูปโภคควรเริ่มงาน หลังจากติดตั้งโครงสร้างชั้นนั้นแล้วเสร็จ ดังรูปที่ 4.9 รูปที่ 4.10 และรูปที่ 4.11



รูปที่ 4.9 การติดตั้งพื้นชั้น 3



รูปที่ 4.10 การติดตั้งผนังชั้น 3




รูปที่ 4.11 การติดตั้งผนังชั้น 4

9. ติดตั้งผนัง Roof Tank เป็นผนังรับน้ำหนักส่วนที่ต้องรองรับน้ำหนักของหลังคา ดังรูปที่ 4.12



รูปที่ 4.12 การติดตั้งผนัง Roof Tank

10. ติดตั้งหลังคา หลังจากติดตั้งงานระบบปั๊มและถังเก็บน้ำใต้หลังคาแล้วเสร็จ ดังรูปที่ 4.13



รูปที่ 4.13 การติดตั้งโครงหลังคา

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสาเหตุของปัญหาที่ส่งผลต่อขั้นตอนการผลิต การขนส่ง และการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป โดยการติดตั้งเฉพาะส่วนงานโครงสร้างเท่านั้น อาจมีสาเหตุของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมและงานระบบแต่เกิดบริเวณชิ้นส่วนสำเร็จรูปสามารถนำมาพิจารณาเช่นกัน เช่น การตรวจสอบขนาดของช่องเปิด ประตู หน้าต่าง และท่อของงานระบบ ซึ่งเป็นงานในส่วนงานโครงสร้าง

4.4 การรวบรวมสาเหตุของปัญหา

สำหรับโครงการอาคารชุดพักอาศัยประเภทอาคารเตี้ย (low-rise) ได้มีการปรับปรุงกระบวนการก่อสร้างโดยนำระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปมาใช้สำหรับการก่อสร้างแบบเต็มระบบ (Fully precast systems) ซึ่งนอกจากชิ้นงานที่ผลิตจากโรงงานซึ่งได้คุณภาพทั้งความสวยงามและความแข็งแรงแล้วนั้นยังสามารถช่วยให้กระบวนการก่อสร้างเป็นไปได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานในช่วงของการก่อสร้างอันเนื่องมาจากฝีมือแรงงาน ตลอดจนช่วยบรรเทาสาเหตุของปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยประเภทอาคารเตี้ยด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปแบบเต็มรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยประเภทอาคารเตี้ยด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปแบบเต็มรูปแบบต่อไปในอนาคต การทราบสาเหตุของปัญหาจากโครงการในอดีต ทำให้เจ้าของโครงการ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถวางแผนเพื่อป้องกันสาเหตุของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการในอนาคตได้

ในการดำเนินงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อรวบรวมสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยประเภทอาคารเตี้ยด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปแบบเต็มรูปแบบการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลเบื้องต้น โดยการศึกษาทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลทุติยภูมิร่วมกับการสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปในการดำเนินการการผลิตขึ้นส่วนสำเร็จรูป การขนส่งขึ้นส่วนสำเร็จรูป และการติดตั้งขึ้นส่วนสำเร็จรูป การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการก่อสร้างอาคารชุดด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปมากกว่า 3 ปี จำนวน 12 ราย แบ่งออกเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานผลิตจำนวน 5 ราย และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานติดตั้งจำนวน 7 ราย นอกจากนี้ยังมีการสังเกตการทำงานภายในโรงงานผลิตขึ้นส่วนสำเร็จรูปและหน่วยงานก่อสร้าง โดยทำการสังเกตการทำงานการผลิตขึ้นส่วนสำเร็จรูป และการติดตั้งขึ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปเพื่อสังเกตสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งสามารถรวบรวมสาเหตุของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการผลิตขึ้นส่วนสำเร็จรูปได้จำนวน 25 สาเหตุของปัญหา สาเหตุของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการขนส่งขึ้นส่วนสำเร็จรูปจำนวน 18 สาเหตุของปัญหา และสาเหตุของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการติดตั้งขึ้นส่วนสำเร็จรูปจำนวน 36 สาเหตุของปัญหา สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 4.2 ถึง 4.4

ตารางที่ 4.2 ที่มาของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในขั้นตอนผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป

สาเหตุ	ที่มา
รายละเอียดรูปภายในแบบสำหรับการผลิตไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน	[25]
การวางแผน (Planning) ที่ไม่เหมาะสม	[4],[12], [18]
การปรับเปลี่ยนแผนลำดับการผลิต	[12]
ความผิดพลาดของการตรวจสอบความถูกต้องของแบบการผลิต	การสัมภาษณ์
ความไม่แน่นอนในการสั่งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปเพื่อนำเข้าโครงการ	[18]
ความไม่แน่นอนของแบบแปลนสำหรับการผลิต	[3],[9],[25]
การประสานงานผิดพลาดระหว่างฝ่ายผลิตและหน่วยงานติดตั้ง	[2],[12]
การประสานงานข้อมูลผิดพลาดกับผู้ออกแบบ	[25]
ขาดแคลนแรงงานในการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป	[10]
ขาดแรงงานที่มีทักษะความรู้ในการผลิต	[12]
ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาและบุคลากรในการบริหารจัดการไม่เพียงพอ	[12]
ความเสียหายของชิ้นส่วนสำเร็จรูปขณะดำเนินการผลิต	[17]
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ไม่เพียงพอ	[15]
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ชำรุด	[10]
วัสดุในการผลิตขาดแคลนหรือล่าช้าในการจัดส่ง	การสัมภาษณ์
วัสดุที่จัดส่งให้แก่โรงงานไม่ได้มาตรฐานตามที่ระบุ	[9]
ชิ้นส่วนมีลักษณะเฉพาะโครงการและรูปแบบหลากหลาย	การสัมภาษณ์
การติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานมีข้อผิดพลาด	[18]
การเคลื่อนตำแหน่งของวัสดุฝังและแบบหล่อระหว่างการเทคอนกรีต	[17]
การกำหนดแผนเวลาการทำงานไม่เหมาะสม	[10], [15], [18]
ความผิดพลาดของการตรวจสอบคุณภาพขณะดำเนินการผลิตชิ้นส่วน	[10], [12]
ความผิดพลาดของการตรวจสอบชิ้นส่วนสำเร็จรูปหลังถอดแบบหล่อ	[12]
ความผิดพลาดของการตรวจสอบชิ้นส่วนสำเร็จรูปหลังซ่อมแซม	[12]
สภาพอากาศรบกวน	[17]
การบริหารจัดการของเสีย (waste management)	[2], [17]

ตารางที่ 4.3 ที่มาของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในขั้นตอนการขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูป

สาเหตุ	ที่มา
ขาดผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญด้านการขนย้าย	[10]
เครื่องมือและเครื่องจักรชำรุดระหว่างปฏิบัติงาน	[18]
การหุ้มรัดชิ้นส่วนไม่เหมาะสม	[12], [20], [21]
เหตุที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า	[11]
รถขนส่งชำรุดขณะปฏิบัติงาน	[17]
รถขนส่งไม่เพียงพอสำหรับการขนส่ง	[17]
ลำดับการขนส่งผิดพลาดเนื่องจากข้อมูลการสื่อสารคลาดเคลื่อน	[16]
ขนาดของแผ่นที่มีขนาดใหญ่ซึ่งอาจกระทบกับสิ่งกีดขวางระหว่างทาง	[9]
ชิ้นส่วนที่มีความหนาและน้ำหนักมากส่งผลต่อปริมาณแผ่นแต่ละเที่ยว	[10]
ถนน ทางเข้าออกที่คับแคบและมีสิ่งกีดขวางในการขนส่ง	การสัมภาษณ์
ความผิดพลาดในด้านการตรวจสอบลำดับการขนส่ง	[16], [17]
ความผิดพลาดในการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นส่วนสำเร็จรูปก่อนการขนส่ง	[17]
ความไม่เหมาะสมของการวางแผนการขนส่ง	[9]
ความไม่พร้อมของพื้นที่สำหรับจอดรถขนส่ง	การสัมภาษณ์
การประสานงานเพื่อเตรียมการติดตั้งหรือเตรียมสถานที่จัดเก็บ	การสัมภาษณ์
ข้อมูลสื่อสารคลาดเคลื่อนระหว่างดำเนินการขนส่ง	[17]
ข้อจำกัดด้านเวลาในการขนส่ง ขนส่งได้เพียงบางช่วงเวลา	การสัมภาษณ์
สภาพอากาศรบกวนการดำเนินงาน	[17]

ตารางที่ 4.4 ที่มาของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในขั้นตอนการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป

สาเหตุ	ที่มา
การออกแบบชิ้นส่วนที่ขาดความเป็น Typical detail	สำรวจโครงการ
การออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก	[22]
ความคลาดเคลื่อนของแบบแปลน	[25]
การออกแบบมีข้อผิดพลาด ผู้ออกแบบไม่คำนึงถึงการก่อสร้างจริงหน่วยงานก่อสร้าง	[9]
แบบโครงสร้าง สถาปัตยกรรมและงานระบบขัดแย้งกัน	[12], [14]
ความผิดพลาดด้านการประสานงานกับฝ่ายออกแบบ	[8]
การวางแผน (Planning) ที่ไม่เหมาะสม	[7], [16], [18]
การกำหนดแผนระยะเวลาในการทำงาน (Schedule) ไม่เหมาะสม	[18], [19]
ขาดแคลนแรงงานหรือผู้รับเหมา	[7]
ขาดแรงงานที่มีทักษะและความรู้ในการติดตั้ง	[1],[5]
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ	[17]
ผู้ควบคุมงานขาดประสบการณ์	[22]
เครื่องจักรเกิดความเสียหาย ชำรุด	[10], [17]
จำนวนเครื่องจักรไม่เพียงพอ	[21]
การใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรไม่ถูกต้องในการติดตั้ง	[11]
ความบกพร่องของการติดตามงานและรายงานในการติดตั้ง	[12]
การจัดเก็บชิ้นส่วนสำเร็จรูปหรือวัสดุก่อสร้างภายในโครงการไม่ดี	[11]
ความผิดพลาดด้านการติดต่อสื่อสารภายในโครงการขณะติดตั้ง	[17]
การวางแผนโครงการไม่เหมาะสม เป็นอุปสรรคต่อการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป	[24]
การเปลี่ยนแปลงลำดับการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงาน	[8], [20]
การประสานงานข้อมูลกับตัวแทนเจ้าของโครงการไม่ดี	[6],[8]
ความบกพร่องของการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยภายในโครงการ	[24]
ความผิดพลาดของการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นส่วนก่อนดำเนินการติดตั้ง	[11]

ตารางที่ 4.4 (ต่อ) ที่มาของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในขั้นตอนติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป

สาเหตุ	ที่มา
ความผิดพลาดของการตรวจสอบคุณภาพระหว่างทำการติดตั้ง	[17]
ความผิดพลาดในขั้นตอนการตรวจสอบหลังติดตั้งแล้วเสร็จ	[12]
ความผิดพลาดของการระบุข้อมูลชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Tracking)	[21]
หน่วยงานติดตั้งใช้แบบไม่ตรงกับแบบที่ทำการปรับปรุงข้อมูล	การสัมภาษณ์
ความคลาดเคลื่อนในการติดตั้ง	[13], [21]
อุบัติเหตุในการยกติดตั้ง	[11], [19], [22]
ผลกระทบต่อชุมชนและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง มลพิษทางเสียงและฝุ่นละออง	[5]
ข้อจำกัดของสถานที่ก่อสร้าง เช่นอาคารข้างเคียง เสาไฟฟ้าแรงสูง	[21]
การใช้เทคนิคพิเศษ เช่น รอยต่อที่มีความแข็งแรงซับซ้อน	[22]
ปัจจัยภายนอกเนื่องจากสภาพอากาศ ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้	[5], [20]
แบบมีการเปลี่ยนแปลง	[6]
พื้นที่หน่วยงานก่อสร้างไม่เพียงพอในการกองเก็บชิ้นส่วนสำเร็จรูปและวัสดุอื่น ๆ	[5], [20], [21]
อุปสรรคด้านความสูงส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ยากขึ้น เช่นการอุดปิดรอยต่อจากภายนอก	[5], [21]

หมายเหตุ [1] Ergin and Gunhan (2000), [2] Pheng and chuan (2001), [3] มานพ เด่นสุภกิจ (2548), [4] Chan and Hu (2002), [5] Tam et al.,(2007), [6] วิโรจน์ แดงวิเชียร (2540), [7] Pinto and Slevin (1987), [8] พีระพล เตชะตะนวงศ์ (2545), [9] กาญจนา รุจิเรขอภิรักษ์ (2550), [10] ภาณุรัตน์ โพธิ์งาม (2548), [11] คเชนทร์ สุริยวงศ์ (2550), [12] นาวิณ นาคะสิริ (2542), [13] มามี โนบารมีกุล (2540), [14] สุกฤต อนันตชัยยง (2545), [15] Warszawski (1982), [16] Low and Choong (2001), [17] คงฤทธิ์ เปี่ยมนพเก้า (2549), [18] ณัฐวุฒิ ถนอมทรงเสรี (2549), [19] พศพันธ์ ชาญวสุนันท์ (2549), [20] สืบตระกูล สมบัติทิพย์ (2554), [21] ศุภชัย ไชยน (2549), [22] Chew (1999), [23] Wong (2010), [24] การุณ ใจปัญญา (2545), [25] ณฤทธิ์ นาคเสวตร (2551)

4.5 การระบุสาเหตุของปัญหา

จากการตั้งสมมติฐานของจะทดสอบด้วยความน่าจะเป็นที่ร้อยละ 80 และความเชื่อมั่นที่ 95% โดยสมมติฐานของข้อมูล เกณฑ์การวิเคราะห์ คือ

H_0 : สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามที่พบเจอปัญหาโดยตอบว่าใช่ ≥ 0.8

H_1 : สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามที่พบเจอปัญหาโดยตอบว่าใช่ < 0.8

โดยถ้าค่าความสำคัญ (Sig.) ≥ 0.05 แสดงว่ายอมรับ H_0 นั่นคือ สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามที่พบเจอปัญหาโดยตอบว่าใช่ ≥ 0.8 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

และถ้าค่าความสำคัญ (Sig.) < 0.05 แสดงว่าปฏิเสธ H_0 นั่นคือ สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามที่พบเจอปัญหาโดยตอบว่าใช่ < 0.8 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

สรุปผลข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุที่พบในการดำเนินการโครงการ ได้ดังตารางที่ 4.5 ถึง ตารางที่ 4.7

ตารางที่ 4.5 ค่าสัดส่วนความคิดเห็นต่อการพบสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป

สาเหตุของปัญหา	กรณี	สัดส่วน	N	สัดส่วน สังเกต	สัดส่วน ทดสอบ	Exact Sig.	สรุป
1 รายละเอียดรูปร่างในแบบสำหรับการผลิตไม่ชัดเจน	ใช่	1.00	12	0.8	0.8	0.602	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	3	0.2			
2 การวางแผนที่ไม่เหมาะสม	ใช่	1.00	13	0.9	0.8	0.398	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	2	0.1			
3 การปรับเปลี่ยนแผนลำดับการผลิต	ใช่	1.00	12	0.8	0.8	0.602	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	3	0.2			
4 ความผิดพลาดของการตรวจสอบความถูกต้องของแบบ	ใช่	1.00	13	0.9	0.8	0.398	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	2	0.1			
5 ความไม่แน่นอนในการสั่งชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ใช่	1.00	5	0.3	0.8	0.000	ปฏิเสธ H_0
	ไม่ใช่	0.00	10	0.7			
6 ความไม่แน่นอนของแบบแปลนสำหรับการผลิต	ใช่	1.00	13	0.9	0.8	0.398	ยอมรับ H
	ไม่ใช่	0.00	2	0.1			

ตารางที่ 4.5 (ต่อ) ค่าสัดส่วนความคิดเห็นต่อการพบสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป

สาเหตุของปัญหา	กรณี	สัดส่วน	N	สัดส่วนที่สังเกต	สัดส่วนทดสอบ	Exact Sig.	สรุป
7 การประสานงานผิดพลาดระหว่างฝ่ายผลิตและติดตั้ง	ใช่	1.00	13	0.9	0.8	0.398	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	2	0.1			
8 การประสานงานข้อมูลผิดพลาดกับผู้ออกแบบ	ใช่	1.00	13	0.9	0.8	0.398	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	2	0.1			
9 ขาดแคลนแรงงานในการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ใช่	1.00	14	0.9	0.8	0.167	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	1	0.1			
10 บุคลากร/แรงงานขาดความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิต	ใช่	1.00	14	0.9	0.8	0.167	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	1	0.1			
11 ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรในการบริหารจัดการไม่เพียงพอ	ใช่	1.00	12	0.8	0.8	0.602	ยอมรับ H_1
	ไม่ใช่	0.00	3	0.2			
12 เกิดความเสียหายของชิ้นส่วนสำเร็จรูปขณะดำเนินการผลิต	ใช่	1.00	13	0.9	0.8	0.398	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	2	0.1			
13 เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ไม่เพียงพอ	ใช่	1.00	6	0.4	0.8	0.001	ปฏิเสธ H_0
	ไม่ใช่	0.00	9	0.6			
14 เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ชำรุด	ใช่	1.00	13	0.9	0.8	0.398	ยอมรับ H_1
	ไม่ใช่	0.00	2	0.1			
15 วัสดุในการผลิตขาดแคลนหรือล่าช้าในการจัดส่ง	ใช่	1.00	13	0.9	0.8	0.398	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	2	0.1			
16 วัสดุที่จัดส่งให้แก่โรงงานไม่ได้มาตรฐานตามที่ระบุ	ใช่	1.00	13	0.9	0.8	0.398	ยอมรับ H_1
	ไม่ใช่	0.00	2	0.1			
17 ชิ้นส่วนมีลักษณะเฉพาะโครงการและรูปแบบหลากหลาย	ใช่	1.00	13	0.9	0.8	0.398	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	2	0.1			
18 การติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานมีข้อผิดพลาด	ใช่	1.00	14	0.9	0.8	0.167	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	1	0.1			

ตารางที่ 4.5 (ต่อ) ค่าสัดส่วนความคิดเห็นต่อการพบสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป

สาเหตุของปัญหา	กรณี	สัดส่วน	N	สัดส่วน ที่สังเกต	สัดส่วน ทดสอบ	Exact Sig.	สรุป
19 การเคลื่อนตำแหน่งของวัสดุฝัง และแบบหล่อระหว่างผลิต	ใช่	1.00	14	0.9	0.8	0.167	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	1	0.1			
20 การกำหนดแผนเวลาการทำงาน ไม่เหมาะสม	ใช่	1.00	12	0.8	0.8	0.602	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	3	0.2			
21 ความผิดพลาดของการ ตรวจสอบคุณภาพขณะผลิต	ใช่	1.00	13	0.9	0.8	0.398	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	2	0.1			
22 ความผิดพลาดของการ ตรวจสอบชิ้นหลังถอดแบบหล่อ	ใช่	1.00	12	0.8	0.8	0.602	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	3	0.2			
23 ความผิดพลาดในการ ตรวจสอบคุณภาพหลังซ่อมแซม	ใช่	1.00	12	0.8	0.8	0.602	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	3	0.2			
24 สภาพอากาศรบกวน	ใช่	1.00	6	0.4	0.8	0.001	ปฏิเสธ H_0
	รวม	0.00	9	0.6			
25 การบริหารจัดการของเสีย (waste management)	ใช่	1.00	14	0.9	0.8	0.167	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	1	0.1			

สาเหตุที่ส่งผลต่อการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปซึ่งแสดงแบบสอบถามเพื่อระบุสาเหตุในภาคผนวก ก และแสดงผลจากแบบสอบถามในภาคผนวก ข ซึ่งสาเหตุของปัญหาที่ถูกตัดออกเนื่องจากค่าความสำคัญ (Sig.) < 0.05 แสดงว่าปฏิเสธ H_0 นั่นคือ สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามที่พบเจอปัญหาโดยตอบว่าใช่ < 0.8 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่ ความไม่แน่นอนในการสั่งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปจากโครงการก่อสร้าง เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ไม่เพียงพอ และสภาพอากาศรบกวน

การทดสอบความน่าเชื่อถือของผลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยวิธี Cronbach Alpha Reliability Test เป็นการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของข้อมูลได้จากการประมวลผลทางสถิติ จากโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ผลปรากฏว่าข้อมูลความเห็นต่อการพบสาเหตุของปัญหาซึ่งส่งผลต่อ

การดำเนินงานการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.728 (72.8%) สรุปว่าข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือเพราะมีค่าความเชื่อมั่นมากกว่า 70%

ตารางที่ 4.6 ค่าสัดส่วนความเห็นต่อการพบสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในการขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูป

สาเหตุของปัญหา	กรณี	สัดส่วน	N	สัดส่วนที่สังเกต	สัดส่วนที่ทดสอบ	Exact Sig.	สรุป
1 ขาดผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญด้านการขนย้าย	ใช่	1.00	13	0.9	0.8	0.398	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	2	0.1			
2 เครื่องมือและเครื่องจักรชำรุดระหว่างปฏิบัติงาน	ใช่	1.00	14	0.9	0.8	0.167	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	1	0.1			
3 ความเสียหายของชิ้นส่วนสำเร็จรูปขณะขนส่ง	ใช่	1.00	13	0.9	0.8	0.398	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	2	0.1			
4 เหตุที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า	ใช่	1.00	12	0.8	0.8	0.602	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	3	0.2			
5 รถขนส่งชำรุดขณะปฏิบัติงาน	ใช่	1.00	13	0.9	0.8	0.398	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	2	0.1			
6 รถขนส่งไม่เพียงพอสำหรับการขนส่ง	ใช่	1.00	6	0.4	0.8	0.002	ปฏิเสธ H_0
	ไม่ใช่	0.00	8	0.6			
7 ข้อมูลการสื่อสารคลาดเคลื่อน	ใช่	1.00	12	0.8	0.8	0.602	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	3	0.2			
8 ขนาดของแผ่นที่มีขนาดใหญ่	ใช่	1.00	11	0.7	0.8	0.352	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	4	0.3			
9 ชิ้นส่วนที่มีความหนาและน้ำหนักมาก	ใช่	1.00	12	0.8	0.8	0.602	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	3	0.2			
10 ถนน ทางเข้าออกที่คับแคบและมีสิ่งกีดขวางในการขนส่ง	ใช่	1.00	10	0.7	0.8	0.164	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	5	0.3			
11 ความผิดพลาดในด้านการตรวจสอบลำดับการขนส่ง	ใช่	1.00	12	0.8	0.8	0.602	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	3	0.2			

ตารางที่ 4.6 (ต่อ) ค่าสัดส่วนความเห็นต่อการพบสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในการขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูป

สาเหตุของปัญหา	กรณี	สัดส่วน	N	สัดส่วนที่สังเกต	สัดส่วนที่ทดสอบ	Exact Sig.	สรุป
12 ความผิดพลาดในการตรวจสอบคุณภาพก่อนการขนส่ง	ใช่	1.00	14	0.9	0.8	0.167	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	1	0.1			
13 ความไม่เหมาะสมของการวางแผนการขนส่ง	ใช่	1.00	12	0.8	0.8	0.602	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	3	0.2			
14 ความไม่เหมาะสมของการวางแผนด้านระยะเวลาการขนส่ง	ใช่	1.00	12	0.8	0.8	0.602	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	3	0.2			
15 ความไม่พร้อมของพื้นที่ก่อสร้างสำหรับเตรียมการติดตั้ง	ใช่	1.00	14	0.9	0.8	0.167	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	1	0.1			
16 ข้อมูลสื่อสารคลาดเคลื่อนระหว่างดำเนินการขนส่ง	ใช่	1.00	11	0.7	0.8	0.352	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	4	0.3			
17 ข้อจำกัดด้านเวลาในการขนส่งขนส่งได้เพียงบางช่วงเวลา	ใช่	1.00	14	0.9	0.8	0.167	ยอมรับ H_1
	ไม่ใช่	0.00	1	0.1			
18 สภาพอากาศรบกวนการดำเนินงาน	ใช่	1.00	5	0.3	0.8	0.000	ปฏิเสธ H_0
	ไม่ใช่	0.00	10	0.7			

สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในขั้นตอนการขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูปซึ่งแสดงแบบสอบถามเพื่อการระบุสาเหตุของปัญหาในภาคผนวก ก และแสดงผลจากแบบสอบถามในภาคผนวก ข สาเหตุที่ถูกตัดออกเนื่องจากค่าความสำคัญ (Sig.) < 0.05 แสดงว่าปฏิเสธ H_0 นั่นคือ สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามที่พบเจอสาเหตุโดยตอบว่าใช่ < 0.8 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่ รถขนส่งไม่เพียงพอสำหรับการขนส่ง และสภาพอากาศรบกวน

การทดสอบความน่าเชื่อถือของผลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยวิธี Cronbach Alpha Reliability Test เป็นการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของข้อมูลได้จากการประมวลผลทางสถิติ จากโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ผลปรากฏว่าข้อมูลความเห็นต่อการพบสาเหตุของปัญหาซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงานการขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูปมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.752 (75.2%) สรุปว่าข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือเพราะมีค่าความเชื่อมั่นมากกว่า 70%

ตารางที่ 4.7 ค่าสัดส่วนความเห็นต่อการพบสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป

สาเหตุของปัญหา	กรณี	สัดส่วน	N	สัดส่วนที่ สังเกต	สัดส่วน ทดสอบ	Exact Sig.	สรุป
1 การออกแบบชิ้นส่วนที่ขาด ความเป็น Typical detail	ใช่	1.00	14	0.9	0.8	0.167	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	1	0.1			
2 การออกแบบชิ้นส่วน สำเร็จรูปที่มีขนาดใหญ่	ใช่	1.00	13	0.9	0.8	0.398	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	2	0.1			
3 ความคลาดเคลื่อนของแบบ แปลน	ใช่	1.00	13	0.9	0.8	0.398	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	2	0.1			
4 การออกแบบมีข้อผิดพลาด	ใช่	1.00	13	0.9	0.8	0.398	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	2	0.1			
5 ความผิดพลาดการ ประสานงานแบบร่วมกัน	ใช่	1.00	14	0.9	0.8	0.167	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	1	0.1			
6 ความผิดพลาดการ ประสานงานกับฝ่ายออกแบบ	ใช่	1.00	14	0.9	0.8	0.167	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	1	0.1			
7 การวางแผนที่ไม่เหมาะสม	ใช่	1.00	12	0.8	0.8	0.602	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	3	0.2			
8 การกำหนดแผนระยะเวลา ในการทำงานไม่เหมาะสม	ใช่	1.00	14	0.9	0.8	0.167	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	1	0.1			
9 ขาดแคลนแรงงานหรือ ผู้รับเหมา	ใช่	1.00	14	0.9	0.8	0.167	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	1	0.1			
10 แรงงานขาดทักษะและ ความรู้เฉพาะทาง	ใช่	1.00	11	0.7	0.8	0.352	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	4	0.3			
11 มีผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ	ใช่	1.00	14	0.9	0.8	0.167	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	1	0.1			
12 ผู้ควบคุมงานขาด ประสบการณ์	ใช่	1.00	11	0.7	0.8	0.352	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	4	0.3			

ตารางที่ 4.7 (ต่อ) ค่าสัดส่วนความเห็นต่อการพบสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป

สาเหตุของปัญหา	กรณี	สัดส่วน	N	สัดส่วนที่สังเกต	สัดส่วนที่ทดสอบ	Exact Sig.	สรุป
13 เครื่องจักรเกิดความเสียหาย ชำรุด	ใช่	1.00	14	0.9	0.8	0.167	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	1	0.1			
14 จำนวนเครื่องจักรไม่เพียงพอ	ใช่	1.00	14	0.9	0.8	0.167	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	1	0.1			
15 การใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรไม่ถูกต้อง	ใช่	1.00	5	0.3	0.8	0.000	ปฏิเสธ H_0
	ไม่ใช่	0.00	10	0.7			
16 ระบบการรายงานผลการควบคุมงานการติดตั้งไม่ดีพอ	ใช่	1.00	6	0.4	0.8	0.001	ปฏิเสธ H_0
	ไม่ใช่	0.00	9	0.6			
17 การจัดเก็บชิ้นส่วนหรือวัสดุภายในโครงการไม่ดี	ใช่	1.00	4	0.3	0.8	0.000	ปฏิเสธ H_0
	ไม่ใช่	0.00	11	0.7			
18 การติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานไม่ดี	ใช่	1.00	14	0.9	0.8	0.167	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	1	0.1			
19 การวางแผนผังโครงการไม่เหมาะสม	ใช่	1.00	13	0.9	0.8	0.398	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	2	0.1			
20 การเปลี่ยนแปลงลำดับการติดตั้ง	ใช่	1.00	14	0.9	0.8	0.167	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	1	0.1			
21 การประสานงานข้อมูลกับตัวแทนเจ้าของโครงการไม่ดี	ใช่	1.00	13	0.9	0.8	0.398	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	2	0.1			
22 ความบกพร่องของการจัดการด้านความปลอดภัย	ใช่	1.00	13	0.9	0.8	0.398	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	2	0.1			
23 ความผิดพลาดตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนก่อนติดตั้ง	ใช่	1.00	11	0.7	0.8	0.352	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	4	0.3			
24 ความผิดพลาดของการตรวจสอบระหว่างติดตั้ง	ใช่	1.00	13	0.9	0.8	0.398	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	15	0.1			

ตารางที่ 4.7 (ต่อ) ค่าสัดส่วนความเห็นต่อการพบสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป

สาเหตุของปัญหา	กรณี	สัดส่วน	N	สัดส่วนที่สังเกตได้	สัดส่วนที่ทดสอบ	Exact Sig.	สรุป
25 ความผิดพลาดในขั้นตอนการตรวจสอบหลังติดตั้ง	ใช่	1.00	14	0.9	0.8	0.167	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	1	0.1			
26 ความผิดพลาดของการระบุข้อมูลชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ใช่	1.00	13	0.9	0.8	0.398	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	2	0.1			
27 หน่วยงานติดตั้งใช้แบบไม่ตรงกับแบบที่ทำการปรับปรุง	ใช่	1.00	14	0.9	0.8	0.167	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	1	0.1			
28 ความคลาดเคลื่อนในการติดตั้ง	ใช่	1.00	12	0.8	0.8	0.602	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	3	0.2			
29 อุบัติเหตุระหว่างการติดตั้ง	ใช่	1.00	14	0.9	0.8	0.167	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	1	0.1			
30 ผลกระทบต่อชุมชนมลพิษทางเสียงและฝุ่นละออง	ใช่	1.00	13	0.9	0.8	0.398	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	2	0.1			
31 ความไม่พร้อมของพื้นที่สำหรับการติดตั้ง	ใช่	1.00	4	0.3	0.8	0.000	ปฏิเสธ H_0
	ไม่ใช่	0.00	11	0.7			
32 จากการใช้เทคนิคพิเศษ เช่น รอยต่อที่มีความซับซ้อน	ใช่	1.00	6	0.4	0.8	0.001	ปฏิเสธ H_0
	ไม่ใช่	0.00	9	0.6			
33 ปัจจัยภายนอกเนื่องจากสภาพอากาศ	ใช่	1.00	14	0.9	0.8	0.167	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	1	0.1			
34 การเปลี่ยนแปลงแบบจากเจ้าของโครงการ	ใช่	1.00	10	0.7	0.8	0.164	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	5	0.3			
35 พื้นที่หน่วยงานก่อสร้างไม่เพียงพอในการรองรับชิ้นส่วน	ใช่	1.00	12	0.8	0.8	0.602	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	3	0.2			
36 อุปสรรคด้านความสูงการทำงานที่ยากขึ้น	ใช่	1.00	14	0.9	0.8	0.167	ยอมรับ H_0
	ไม่ใช่	0.00	1	0.1			

สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในขั้นตอนการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปซึ่งแสดงแบบสอบถามเพื่อ การระบุสาเหตุของปัญหาในภาคผนวก ก และแสดงผลจากแบบสอบถามในภาคผนวก ข สาเหตุที่ ถูกตัดออกเนื่องจากค่าความสำคัญ (Sig.) < 0.05 แสดงว่าปฏิเสธ H_0 นั่นคือ สัดส่วนของผู้ตอบ แบบสอบถามที่พบเจอปัญหาโดยตอบว่าใช่ < 0.8 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่ การใช้ งานเครื่องจักรชนิดประเภทในการใช้ติดตั้ง การจัดเก็บชิ้นส่วนสำเร็จรูปภายในโครงการไม่ดีทำให้ ชิ้นส่วนเสียหาย อุบัติเหตุจากสิ่งสาธารณูปโภคบริเวณใกล้โครงการ การเข้าถึงจุดทำงานยาก การใช้เทคนิคพิเศษ เช่น รอยต่อที่มีความแข็งแรงซับซ้อน

การทดสอบความน่าเชื่อถือของผลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยวิธี Cronbach Alpha Reliability Test เป็นการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของข้อมูลได้จากการประมวลผลทางสถิติ จาก โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ผลปรากฏว่าข้อมูลความเห็นต่อการพบสาเหตุของปัญหาซึ่งส่งผลต่อ การดำเนินงานการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปมีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.896 (89.6%) สรุปว่าข้อมูลที่ได้ มีความน่าเชื่อถือเพราะมีค่าความเชื่อมั่นมากกว่า 70%

จากผลการรวบรวมสาเหตุของปัญหาข้างต้นโดยการใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์ เพิ่มเติมถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการจากผู้ปฏิบัติงานในโรงงานและโครงการก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัยประเภทอาคารเดี่ยวด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปแบบเต็มรูปแบบสามารถระบุ สาเหตุของปัญหาในขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปได้จำนวน 22 สาเหตุ ขั้นตอนการขนส่ง ชิ้นส่วนสำเร็จรูปจำนวน 16 สาเหตุ และขั้นตอนการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปจำนวน 31 สาเหตุ ดังนี้

4.5.1 ขั้นตอนผลิต

ขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับโครงสร้างระบบผนังรับแรง ผลิตโดยการหล่อด้วย แบบหล่อในแนวราบโดยวิธีการหล่อแบบนี้ สามารถปรับความหนาของแผ่นได้โดยสะดวกในแบบ หล่อชุดเดียวกัน ชิ้นส่วนสำเร็จรูปจะเสริมเหล็กตะแกรง 2 ชั้น มีการฝังท่อไฟฟ้าท่อน้ำและท่อระบบ สุขภาพาลไว้เสร็จก่อนที่จะเทคอนกรีต ส่วนผนังที่ต้องเจาะช่องสำหรับประตูหน้าต่างเพียงกันแบบ เป็นช่องเปิดไว้เท่านั้น อีกทั้งผิวคอนกรีตจะออกมาเรียบโดยไม่ต้องฉาบปูนอีกครั้ง เมื่อเทคอนกรีต แล้วควรทิ้งระยะบ่มคอนกรีตเพื่อให้คอนกรีตแข็งตัว ระยะเวลาที่ต้องรอก่อนถอดคอนกรีต สามารถ เร่งให้เร็วขึ้นได้ โดยวิธีการอบด้วยไอน้ำ ซึ่งหลังจาก 24 ชั่วโมงสามารถถอดแบบได้

สาเหตุของปัญหาในขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปภายในโรงงาน โดยมีกรณีศึกษา 5 โรงงาน ซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตถาวรเป็นหน่วยงานผลิตที่จัดสร้างขึ้นในพื้นที่อย่างถาวรเพื่อการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ต่อเนื่องและจัดส่งในหลายโครงการก่อสร้าง โดยสามารถรวบรวมปัญหาที่สำคัญได้ดังนี้

- 1) ความผิดพลาดในการตรวจสอบลักษณะรอยร้าวและคุณภาพหลังซ่อมแซมชิ้นส่วนสำเร็จรูป

กระบวนการซ่อมแซมและตกแต่งชิ้นส่วนสำเร็จรูปเป็นขั้นตอนที่เพิ่มค่าใช้จ่ายและเวลาในการแก้ไข อาจมีการใช้วัสดุซ่อมแซมไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ถ้าเกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบอาจทำให้ชิ้นส่วนต้องได้รับการแก้ไขใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติม

- 2) ความคลาดเคลื่อนของแบบสำหรับการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป

แบบสำหรับการผลิตมีรายละเอียดไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการผลิตได้ โดยเฉพาะแบบผลิตสำหรับงานระบบที่มีความซับซ้อน แบบสำหรับผลิตควรมีการแสดงรายละเอียดที่ชัดเจนเพื่อง่ายต่อการผลิต และการจัดวางช่องเปิดและอุปกรณ์ฝังที่ถูกต้อง

- 3) การวางแผน (Planning) การผลิตที่ไม่เหมาะสม การวางแผนการใช้ทรัพยากรไม่เหมาะสม

การวางแผนการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป เป็นการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรด้านต่างๆ สำหรับการผลิต เช่นวางแผนการใช้งานวัสดุเพื่อให้วัสดุมีเพียงพอในการใช้งาน วางแผนการใช้งานเครื่องจักรเพื่อให้เครื่องจักรทำงานต่อเนื่อง โรงงานต้องวางแผนในการผลิตเพื่อให้เพียงพอกับหน่วยงานติดตั้ง

- 4) การปรับเปลี่ยนแผนลำดับการผลิต

ลำดับการผลิตชิ้นงานไม่ตรงตามแผนการผลิต หรือความต้องการใช้ของหน่วยงานติดตั้ง เนื่องจากมีการแก้ไขงาน เช่นการผลิตใหม่หรือมีงานแทรก ส่งผลให้แผนลำดับการดำเนินงานมีการเปลี่ยนแปลง เพราะหน่วยงานผลิตจำเป็นต้องจัดส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ต้องรีบเร่งก่อนให้ทันตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานติดตั้ง การวางแผนลำดับชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับการผลิตเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ถ้ามีการวางแผนไม่เหมาะสมทำให้การจัดส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูปล่าช้าได้

- 5) ความผิดพลาดของการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสำหรับการผลิต

แบบผลิตมีความขัดแย้งกัน เนื่องจากความผิดพลาดของการสรุปแบบร่วมกันระหว่างงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมและงานระบบ เพื่อให้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปสามารถผลิตได้ ถ้ามีการสรุปแบบร่วมกันไม่ดีหรือไม่สมบูรณ์ การผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปอาจไม่สามารถติดตั้งต่อสำหรับงานระบบสาธารณูปโภคหรืออุปกรณ์ฝังได้ ทำให้ต้องมีการแก้ไขชิ้นส่วนสำเร็จรูปใหม่

6) ความไม่แน่นอนของแบบ

ความไม่แน่นอนของแบบเนื่องจากมีการดำเนินงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปทั้งที่การออกแบบยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ทำให้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเมื่อมีการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปเสร็จแล้ว ทำให้ต้องมีการผลิตชิ้นส่วนใหม่ ส่งผลต่อต้นทุนในการผลิตและการดำเนินงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปล่าช้า

7) ด้านการประสานงานข้อมูลผิดพลาดหน่วยงานผลิตและหน่วยงานติดตั้ง

การประสานงานร่วมกันระหว่างโรงงาน ฝ่ายออกแบบและหน่วยงานติดตั้ง การดำเนินการผลิตจำเป็นต้องมีการประสานงานร่วมกันสำหรับการยืนยันคำสั่งในการดำเนินงาน โรงงานจะต้องมีการประสานงานร่วมกันทั้งฝ่ายผู้ออกแบบและฝ่ายหน่วยงานติดตั้ง ดังนั้นถ้าหากข้อมูลที่ประสานงานกันมีข้อผิดพลาดจะส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป

8) การประสานงานผิดพลาดระหว่างฝ่ายออกแบบและหน่วยงานผลิต

ถ้าแบบมีความผิดพลาดจำเป็นต้องมีการแก้ไขหน่วยงานผลิตต้องแจ้งไปยังฝ่ายออกแบบเพื่อทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ การประสานงานข้อมูลระหว่างฝ่ายออกแบบและหน่วยงานผลิตผิดพลาด อาจทำให้การแก้ไขล่าช้าส่งผลกระทบต่อผลการผลิตที่ล่าช้าไปด้วย

9) ขาดแคลนแรงงานในกระบวนการผลิต

การผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปบางขั้นตอนยังจำเป็นต้องใช้แรงงานในการผลิต ซึ่งในปัจจุบันมีขาดแคลนเริ่มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นต้องมีการจัดหาแรงงานเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอกับงานที่มี ถ้าหากขาดแคลนแรงงานในการผลิตจะส่งผลกระทบต่อความล่าช้าของโครงการได้

10) การขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน

การดำเนินงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปจำเป็นต้องใช้แรงงานที่มีประสบการณ์เพื่อให้งานสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว แรงงานที่มีความรู้ด้านชิ้นส่วนสำเร็จรูปและมีประสบการณ์ในการทำงานจะสามารถทำงานได้ถูกต้องมากกว่าแรงงานที่ไม่มีประสบการณ์

11) ผู้เชี่ยวชาญและผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ

การดำเนินงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปจำเป็นต้องมีผู้ควบคุมงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้านต่างๆ เพื่อควบคุมและตรวจสอบการดำเนินการผลิตของแรงงาน เช่น ช่างเหล็ก ช่างปูน พนักงานควบคุมเครื่องจักร เป็นต้น ดังนั้นหากมีผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอในการควบคุมการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป อาจส่งผลทำให้การดำเนินงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปล่าช้า และส่งผลกระทบต่อคุณภาพของชิ้นงาน

12) ความเสียหายของชิ้นส่วนสำเร็จรูประหว่างการผลิต

การผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่มีสภาพชำรุด อาจเกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการผลิต ส่งผลต่อการดำเนินงานการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปล่าช้า ต้องทำการแก้ไขหรือผลิตใหม่ส่งผลต่อต้นทุนในการผลิต

13) เครื่องจักรและเครื่องมือชำรุดระหว่างปฏิบัติงาน

เครื่องจักรและเครื่องมือเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ดำเนินงานการผลิตอย่างต่อเนื่อง ถ้าเครื่องจักรและเครื่องมือชำรุดจะส่งผลต่อการดำเนินงานการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปโดยตรง อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปได้

14) วัสดุในการผลิตขาดแคลนหรือล่าช้าในการจัดส่ง

วัสดุในการผลิตล่าช้าในการจัดส่งอาจเกิดจากความผิดพลาดของผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบหรือเกิดจากระบบการจัดซื้อวัสดุไม่ดีพอ ทำให้การสั่งซื้อและสต็อก ได้รับความล่าช้าไม่ตรงตามแผน

15) วัสดุในการผลิตมีคุณภาพไม่ตรงตามข้อกำหนด มีการจัดส่งไม่ตรงตามจำนวนหรือชนิดที่กำหนด

วัสดุในการผลิตไม่ตรงตามข้อกำหนดอาจเกิดจากความผิดพลาดของผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ โดยอาจจัดส่งวัตถุดิบไม่ตรงตามจำนวนหรือชนิดที่ต้องการใช้งาน หรือการจัดส่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐานส่งผลต่อการดำเนินงานการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปล่าช้า

16) ชิ้นส่วนมีลักษณะเฉพาะโครงการและรูปแบบหลากหลายแตกต่างกัน เกิดความยุ่งยากในการผลิต

ชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่มีลักษณะเฉพาะจะส่งผลให้ต้องมีการจัดทำแบบหล่อเพิ่มเติม ไม่สามารถใช้แบบหล่อที่มีอยู่เดิมได้ ทำให้การดำเนินงานการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปล่าช้า อีกทั้งยังส่งผลต่อต้นทุนในการดำเนินการผลิตที่เพิ่มขึ้นด้วย รวมทั้งการออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ไม่เหมาะสมกับการผลิตเป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูปเกิดความยุ่งยากในการผลิต เช่น รูปร่างสามเหลี่ยมเพื่อตกแต่งอาคาร โดยสาเหตุเกิดจากผู้ออกแบบไม่ทราบข้อกำหนดการออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Minimum Requirement) ส่งผลกระทบบังคับจัดทำแบบหล่อพิเศษเพื่อรองรับรูปทรงที่ไม่เป็น Typical

17) การติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานมีข้อผิดพลาด

การติดต่อสื่อสารระหว่างกันภายในหน่วยงานผลิตเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินงานการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ถ้ามีข้อผิดพลาดในการสื่อสารรวมทั้งการสั่งงานไม่ดีไม่เข้าใจกันอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุน ระยะเวลา คุณภาพ รวมทั้งความปลอดภัยในการทำงาน

18) ความผิดพลาดด้านเอกสารหรือการระบุข้อมูลชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Tracking)

ความผิดพลาดด้านเอกสารหรือการระบุข้อมูลชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Tracking) ทำให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินงานระยะยาวละเอียดของชิ้นส่วนสำเร็จรูป ส่งผลต่อการจัดเก็บชิ้นส่วนสำเร็จรูปหลังจากผลิตเสร็จแล้วเพื่อรอการจัดส่งต่อไป

19) การกำหนดแผนเวลาการทำงาน (Schedule) ไม่เหมาะสม

การกำหนดแผนระยะเวลาในการทำงานไม่เหมาะสมเป็นด้านการวางแผนด้านเวลาในการทำงาน ความผิดพลาดของการประมาณเวลาในการทำกิจกรรมการผลิตน้อยเกินไป ส่งผลให้การผลิตไม่ทันเวลา ถ้าวางแผนด้านเวลาไม่เหมาะสมส่งผลต่อปริมาณการผลิตเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของหน่วยงานติดตั้ง วางแผนด้านระยะเวลาสำหรับการรอการทำงานของเครื่องจักรในสถานี เช่น ขั้นตอนการขัดผิวหน้า เนื่องจากต้องใช้เวลาในการทำกิจกรรมนานในการรอคอนกรีตแข็งตัวก่อนการขัดผิวหน้าซึ่งจำนวนจุดบริการและเครื่องจักรที่มีอยู่ในสถานีน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาการทำงานของกิจกรรม

20) ความผิดพลาดของการตรวจสอบคุณภาพขณะดำเนินการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป

ขณะทำการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปต้องมีการตรวจสอบระยะ ตำแหน่ง ขนาดของช่องเปิด และอุปกรณ์ฝังตามแบบในการผลิต โดยการตรวจสอบเพื่อป้องกันการผลิตที่ผิดพลาดจากแบบ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อในด้านต้นทุน ระยะเวลา และคุณภาพของชิ้นส่วนสำเร็จรูป

21) ชิ้นส่วนหลังถอดจากแบบหล่อไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานตามที่หน่วยงานยอมรับได้ ก่อนแต่กร้าวและลักษณะของรอยต่อ ถ้าชิ้นส่วนไม่ได้มาตรฐานตามกำหนดต้องมีการแก้ไข หรือถ้ามีข้อผิดพลาดมากเกินไปต้องมีการผลิตใหม่

22) การบริหารจัดการของเสีย (waste management)

การบริหารจัดการวัสดุไม่ดี การใช้วัสดุสิ้นเปลืองทำให้เกิดการสูญเปล่ามาก เช่น การตัดเหล็กสำหรับการหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป การจัดเก็บวัสดุที่ไม่ดีเก็บไว้นานทำให้วัสดุเสียหายหมดสภาพการนำมาใช้งาน

4.5.2 ขั้นตอนขนส่ง

การขนส่ง โดยใช้รถบรรทุกเป็นรถพ่วงดัดแปลงเพื่อใช้งานขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูป โดยเฉพาะ เนื่องจากต้องมีการขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูปไป ณ สถานที่ก่อสร้าง การขนส่งถูกจัดไว้เป็นระบบตามแผนงานที่วางไว้ การผลิตต้องมีการจัดเก็บชิ้นส่วนสำเร็จรูปเอาไว้ก่อน หน่วยงานติดตั้งต้องทำการแจ้งยืนยันกำหนดการจัดส่งแก่หน่วยงานผลิตล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุรายละเอียด เช่น

จำนวนและชนิดของชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ทำการจัดส่ง เป็นต้น การขนย้ายชิ้นส่วนสำเร็จรูปขึ้นรถบรรทุกโดยเรียงตามลำดับการใช้งานของหน่วยงานติดตั้ง จากนั้นเมื่อบรรทุกได้ตามความจุจึงทำการขนส่งไปยังหน่วยงานติดตั้ง ดังนั้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขนส่งต้องมีความเข้าใจรายละเอียดต่างๆ เช่น ความรู้รายละเอียดการใช้ตัวล็อคแผ่นชิ้นส่วนสำเร็จรูป ความรู้ทางด้านเทคนิคการยกชิ้นส่วนสำเร็จรูปและการใช้อุปกรณ์สำหรับการยกชิ้นส่วนสำเร็จรูป และความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของชิ้นส่วนสำเร็จรูปเช่น ชื่อชนิดรูปทรงของชิ้นส่วนสำเร็จรูปเพื่อสามารถทำการตรวจสอบการเรียงลำดับชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับการบรรทุกชิ้นงานจัดส่งไปยังหน่วยงานติดตั้ง

จากการศึกษากระบวนการทำงานในส่วนของขั้นตอนการขนส่งสามารถวิเคราะห์ถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการขนส่งแบ่งได้เป็น 3 ส่วนได้แก่ การยกชิ้นส่วนขึ้นรถขนส่งในหน่วยงานผลิต การเดินทาง และการยกชิ้นส่วนลงจากรถในโครงการก่อสร้าง โดยรายละเอียด ของการทำงานโดยรวมสามารถอธิบายได้ดังนี้

(1) การยกชิ้นส่วนขึ้นรถขนส่ง เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหน่วยงานการผลิตซึ่งเป็นการยกชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปขึ้นรถขนส่ง โดยการจัดวางชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปบนรถขนส่งจะเป็นไปตามลักษณะพฤติกรรมการรับน้ำหนักของชิ้นส่วนสำเร็จรูป คือ ในแผ่นชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่เป็นผนังต้องเตรียมโครงเหล็กเพื่อวางในการจัดเรียงแผ่นในแนวตั้งบนยานพาหนะ แต่แผ่นพื้นจะจัดวางในลักษณะราบกับพื้นรถ การขนส่งชิ้นส่วนที่มีการผลิตเรียบร้อยแล้วมีความสำคัญตั้งแต่การยกชิ้นส่วนที่มีการหล่อหรือผลิตในแนวนอนขึ้นตั้ง ซึ่งเป็นในชิ้นส่วนขนาดใหญ่ เช่นผนัง ที่ต้องมีการคำนวณในส่วนที่มีความบาง หรือมีขนาดเล็ก เช่นตามมุมช่องเปิดต่างๆ ต้องมีการเสริมเหล็กทแยงพิเศษป้องกันการหักที่อาจเกิดขึ้น

(2) การเดินทาง เป็นการเดินทางระหว่างหน่วยงานจากหน่วยงานการผลิตไปยังโครงการก่อสร้าง ซึ่งหากทั้งสองหน่วยงานไม่ได้อยู่ในบริเวณเดียวกัน ระยะทางจะมีส่วนอย่างมากต่อเวลารวมถึงต้นทุนในการทำงานที่ต้องสูงกว่ากรณีที่ตั้งหน่วยงานผลิตและโครงการก่อสร้างอยู่ในบริเวณเดียวกัน อีกทั้งหากการขนส่งนั้นต้องใช้เส้นทางของทางสาธารณะต้องคำนึงถึงขนาดของชิ้นส่วนสำเร็จรูป น้ำหนักบรรทุกรวมให้เป็นไปตามกฎหมายด้วย เช่น น้ำหนักบรรทุกต้องไม่เกินกฎหมายกำหนด การห้ามเดินรถขนส่งได้แก่ช่วงเวลา 6.00-9.00 น. และ 16.00-22.00 น. ความสูงของผนังขึ้นเดียวอยู่ระหว่าง 2.7-4.0 ม. ในขณะที่ผนังสองชั้นอยู่ที่ 5.4-7.0 ม. สำหรับความยาวมีตั้งแต่ 3-4 เมตรสำหรับห้องเดี่ยวหรือ 6-7 เมตรสำหรับความยาวผนังสองห้อง โดยต้องมีการเอียงชิ้นส่วน

ไม่ให้เกินความกว้างของรถขนส่ง น้ำหนักที่เหมาะสมในการยกขึ้นติดตั้งอยู่ที่ 4-10 ตัน ซึ่งสามารถทำงานขนส่งได้ตามชนิดของรถขนส่งและเส้นทางในการเดินทาง

(3) การยกขึ้นส่วนลงจากรถ เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหน่วยงานก่อสร้างซึ่งเป็นการยกขึ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปลงจากรถขนส่ง โดยในการทำงานหากสามารถวางใกล้บริเวณที่จะทำการติดตั้งจะทำให้สะดวกในขั้นตอนติดตั้งประกอบรอยต่อของโครงการก่อสร้าง อีกทั้งไม่ต้องเสียเวลาในการขนย้ายภายในโครงการ

สาเหตุของปัญหาในขั้นตอนการขนส่งขึ้นส่วนสำเร็จรูปภายในโรงงานโดยมีกรณีศึกษา 5 โรงงาน สามารถรวบรวมสาเหตุที่สำคัญได้ดังนี้

1) ขาดผู้ปฏิบัติงานผู้ควบคุมงานที่มีความชำนาญด้านการขนย้าย การขนย้ายคือการยกขึ้นส่วนสำเร็จรูปขึ้นรถขนส่งเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการยก ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานควรมีความชำนาญด้านการขนย้าย เพื่อป้องกันความเสียหายของชิ้นส่วนสำเร็จรูปขณะขนย้าย

2) เครื่องมือและเครื่องจักรชำรุดระหว่างปฏิบัติงาน การชำรุดของเครื่องมือและเครื่องจักรระหว่างปฏิบัติงาน เช่น เครนชำรุดระหว่างปฏิบัติงานอาจส่งผลทำให้การดำเนินงานขนส่งขึ้นงานหยุดดำเนินการจนกว่าทำการซ่อมแซมหรือทำการจัดหาทดแทน

3) ความเสียหายของชิ้นส่วนสำเร็จรูปขณะขนส่ง ชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ได้รับความเสียหายขณะขนส่ง ส่งผลทำให้การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่มีสภาพชำรุดเมื่อถูกส่งมาถึงหน่วยงานติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปอาจไม่สามารถนำไปใช้ติดตั้งได้ทันทีที่ต้องทำการซ่อมแซมเสียก่อน ทำให้การดำเนินการติดตั้งล่าช้า

4) เหตุที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า เหตุที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยในการขนส่ง การเกิดอุบัติเหตุขณะดำเนินการขนส่ง อาจส่งผลให้ดำเนินการขนส่งล่าช้า

5) รถขนส่งชำรุดขณะปฏิบัติงาน หากรถบรรทุกขนส่งชำรุดระหว่างการปฏิบัติงานส่งผลให้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ถูกนำไปจัดส่งให้แก่หน่วยงานติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปไม่สามารถจัดส่งไปถึงตามกำหนดการได้

6) การจัดวางชิ้นส่วนสำเร็จรูปบนรถขนส่งไม่เหมาะสม

การจัดวางชิ้นส่วนสำเร็จรูปบนรถขนส่งต้องมีความรู้ในการจัดวางให้ถูกต้องมั่นคงแข็งแรง และขนาดความสูงความยาวไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด

- 7) ขนาดของแผ่นที่มีขนาดใหญ่ทำให้เกิดความลำบากในการขนส่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งกีดขวางระหว่างทาง

ชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับอาคารชุดพักอาศัยอาจมีชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่มีความสูงมากทำให้ลำบากในการขนส่ง เพราะอาจกระทบกับสิ่งกีดขวางระหว่างทางขณะดำเนินการขนส่ง ต้องมีการสำรวจเส้นทางก่อนการออกแบบขนาดของชิ้นส่วนสำเร็จรูป

- 8) ชิ้นส่วนมีความหนาและน้ำหนักมาก

ชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับอาคารชุดพักอาศัยอาจมีชิ้นส่วนที่มีความหนามาก ขนาดใหญ่มีความสูงมาก ทำให้มีน้ำหนักมากด้วยเช่นกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณแผ่นในการขนส่งแต่ละเที่ยวที่มีจำนวนแผ่นน้อยลง มีจำนวนเที่ยวในการขนส่งมากขึ้น

- 9) ถนน ทางเข้าและทางออกคับแคบและมีสิ่งกีดขวางในการขนส่ง

ถนน ทางเข้าและทางออกโครงการคับแคบและมีสิ่งกีดขวางระหว่างทางในการขนส่ง มีข้อจำกัดด้านการเข้าถึงสถานที่ก่อสร้างอาจมีทางเข้าออกทางเดียวมีการจราจรหนาแน่นส่งผลกระทบต่อขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูปไปยังโครงการเกิดความล่าช้า

- 10) ความผิดพลาดด้านการตรวจสอบลำดับการขนส่ง

การเรียงลำดับชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับการจัดส่งไปยังหน่วยงานติดตั้งควรเรียงตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานติดตั้ง หากมีข้อผิดพลาดอาจทำให้การดำเนินการก่อสร้างขาดความต่อเนื่อง อาจมีการรอชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ถูกต้องเพื่อให้ตรงกับลำดับการติดตั้ง

- 11) ความผิดพลาดในการตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนสำเร็จรูปก่อนการขนส่ง

การตรวจสอบคุณภาพของชิ้นส่วนสำเร็จรูปก่อนการขนส่ง เช่น การตรวจสอบผิว การโค้งงอ ตรวจสอบรอยแตกร้าว ก่อนยกขึ้นรถขนส่งเพื่อขนส่งไปยังหน่วยงานติดตั้ง ถ้าหากมีข้อผิดพลาดชิ้นส่วนมีข้อบกพร่อง อาจทำให้ไม่สามารถนำไปใช้ติดตั้งได้ทันทีที่ต้องการซ่อมแซมก่อน ทำให้การดำเนินการติดตั้งล่าช้า

- 12) การวางแผนการขนส่งที่ไม่เหมาะสม

การวางแผนการจัดการด้านเวลาที่ไม่เหมาะสม เช่น การกำหนดระยะเวลาในการขนส่งน้อยกว่าความเป็นจริง อาจส่งผลทำให้การวางแผนในการติดตั้งมีความผิดพลาดไปด้วย

- 13) ความไม่พร้อมของพื้นที่สำหรับจอดรถขนส่ง

การเตรียมความพร้อมของพื้นที่หรือสถานที่จอดรถ เนื่องจากรถขนส่งอาจมาพร้อมกันหลายคันในช่วงเวลาเดียวกัน การจัดเตรียมพื้นที่สำหรับจอดรถติดตั้งจึงเป็นเรื่องจำเป็น หากพื้นที่ไม่พร้อม อาจทำให้การดำเนินการก่อสร้างขาดความต่อเนื่อง

14) ความไม่พร้อมของหน่วยงานก่อสร้างสำหรับเตรียมการติดตั้ง

หน่วยงานติดตั้งควรมีความพร้อมสำหรับการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปเมื่อถึงกำหนดการสำหรับการติดตั้ง เพื่อให้การขนส่งและการติดตั้งเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หากหน่วยงานติดตั้งไม่พร้อม อาจทำให้การดำเนินการก่อสร้างขาดความต่อเนื่อง เกิดการรอคอย

15) ข้อมูลสื่อสารคลาดเคลื่อนระหว่างดำเนินการขนส่ง

ความเข้าใจข้อมูลสื่อสารคลาดเคลื่อนหรือเข้าใจคำสั่งผิดพลาดระหว่างดำเนินการขนส่ง ชิ้นส่วนสำเร็จรูป อาจส่งผลทำให้ผู้รับข้อมูลสื่อสารปฏิบัติงานผิดพลาดได้

16) ข้อจำกัดด้านเวลาในการขนส่ง ขนส่งได้เพียงบางช่วงเวลา

เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลาในการขนส่ง อาจทำให้การขนส่งได้เพียงบางช่วงเวลาตามกฎหมายกำหนด การห้ามเดินรถขนส่งได้แก่ช่วงเวลา 6.00-9.00 น. และ 16.00-20.00 น. ดังนั้น ต้องมีการจัดการระบบการขนส่งที่ดีให้เพียงพอและทันต่อความต้องการของหน่วยงานติดตั้ง

4.5.3 ขั้นตอนติดตั้ง

การก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปแบบเต็มรูปแบบโดยใช้โครงสร้างระบบผนังรับน้ำหนักมีขั้นตอนการติดตั้งโดยเริ่มจากการเตรียมฐานรากในบริเวณก่อสร้าง จากนั้นติดตั้งและประกอบรอยต่อของคานคอดิน ติดตั้งพื้นชั้นล่าง ผนังรับแรงและผนังตกแต่งชั้นที่หนึ่ง ต่อจากนั้นติดตั้งและประกอบรอยต่อพื้นชั้นที่สอง ผนังชั้นที่สอง บันได เก็บรอยต่อของผนัง และติดตั้งชั้นต่อไปจนถึงชั้นสุดท้ายแล้วทำการติดตั้งโครงสร้างหลังคา ซึ่งงานสถาปัตยกรรมและงานระบบจะดำเนินการภายหลังงานติดตั้งโครงสร้าง ซึ่งเริ่มงานหลังจากติดตั้งโครงสร้างแล้วเสร็จในแต่ละชั้น

ขั้นตอนการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปเริ่มตั้งแต่การติดตั้งคานคอดินจนถึงงานตรวจสอบการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปหลังจากติดตั้งแล้วเสร็จ โดยสามารถแบ่งการทำงานหลัก ได้เป็น 3 ส่วน คือ

(1) งานติดตั้งและประกอบรอยต่อโครงสร้างฐานรากกับคานคอดินที่เป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูป

(2) งานติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปพื้นและผนัง ซึ่งประกอบด้วยงานหลัก 3 ส่วน ได้แก่ การยกชิ้นส่วนสำเร็จรูปติดตั้งตามตำแหน่งที่กำหนด การประกอบรอยต่อชิ้นส่วนคอนกรีต

สำเร็จรูปตามแบบการก่อสร้าง และการตรวจสอบควบคุมคุณภาพระหว่างการติดตั้งโดยผู้ควบคุมงาน

(3) งานหลังจากขั้นตอนของการติดตั้งและประกอบรอยต่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ได้แก่ งานตรวจสอบคุณภาพหลังจากการติดตั้ง เช่น การตรวจสอบระดับ ตรวจสอบความเรียบ รอยของการประกอบรอยต่อ

ดังนั้นสาเหตุของปัญหาในขั้นตอนการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปภายในโครงการก่อสร้าง โดยใช้กรณีศึกษาเป็นโครงการจำนวน 6 โครงการ สามารถรวบรวมสาเหตุที่สำคัญได้ดังนี้

1) การออกแบบที่ไม่คำนึงถึงสภาพการก่อสร้างได้ระหว่างแบบและวิธีการก่อสร้าง

การทำงานจริงอาจไม่สามารถทำได้ตามแบบ ผู้ออกแบบอาจไม่ทราบถึงสภาพหน่วยงานก่อสร้างจริง ทำให้มีงานบางส่วนที่ไม่สามารถติดตั้งตามที่ออกแบบไว้ ไม่เพื่อความคลาดเคลื่อนจากการติดตั้งเช่น ลวดสลิงที่เป็นรอยต่อระหว่างแผ่นพื้นสิ้นเกินไป ระยะทาบเหล็กที่รอยต่อระหว่างคานคอดินมีระยะทาบน้อยไป เป็นต้น

2) ความไม่แน่นอนของแบบก่อสร้าง

อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบจากเจ้าของโครงการ ซึ่งหากแบบมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งอาจทำให้แบบที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ตรงกับแบบสำหรับการผลิตที่โรงงาน

3) การออกแบบมีข้อผิดพลาด

เกิดจากความผิดพลาดของผู้ออกแบบ หรือความรีบเร่งในการออกแบบให้ทันเวลา เช่น การออกแบบเหล็กเสริมคอนกรีตไม่เหมาะสม การกำหนดความคลาดเคลื่อนผิดพลาด การกำหนดระดับความสูงผิดพลาดไม่เหมาะสมกับการใช้งาน การกำหนดรอยต่อผิดพลาดทำให้จุดต่อระหว่างชิ้นส่วนไม่ตรงกัน เป็นต้น

4) แบบก่อสร้างเกิดการขัดแย้งกัน

อาจเกิดจากความผิดพลาดของผู้เขียนแบบทำให้แบบก่อสร้างขัดแย้งกันเช่น รูปแปลน รูปด้าน และรูปตัด ทำให้ต้องเสียเวลาในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้แบบมีความสอดคล้องกัน

5) แบบก่อสร้างไม่สมบูรณ์

แบบก่อสร้างไม่สมบูรณ์ เนื่องจากรายละเอียดประกอบแบบไม่เพียงพอ มีข้อมูลในการติดตั้งไม่เพียงพอทำให้ไม่สามารถติดตั้งได้ แบบก่อสร้างไม่มีรายละเอียดที่เพียงพอ หรือแบบก่อสร้างขาดความสมบูรณ์อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการติดตั้ง

6) การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแผนการติดตั้ง

ลำดับการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ไม่ตรงตามแผนการติดตั้ง อาจเกิดจากชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ส่งมาจากโรงงานอาจไม่ถูกต้องตามลำดับการติดตั้ง ส่งผลให้การดำเนินงานก่อสร้างขาดความต่อเนื่อง หรือเกิดจากการทำงานที่ล่าช้าในขั้นตอนก่อนหน้าทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแปลงแผนการติดตั้งใหม่

7) การวางแผน (Planning) การติดตั้งที่ไม่เหมาะสม

การวางแผนการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป เป็นการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรด้านต่างๆ สำหรับการติดตั้ง เช่น การวางแผนด้านจำนวนแรงงานให้เหมาะสม การวางแผนด้านลำดับการผลิตและขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับการติดตั้ง โดยการวางแผนงานที่ดีต้องสอดคล้องสัมพันธ์กับการทำงานจริง

8) การกำหนดแผนด้านระยะเวลาในการทำงาน (Schedule) ไม่เหมาะสม

การกำหนดแผนระยะเวลา เป็นการกำหนดตารางระยะเวลาของงานแต่ละส่วนเพื่อติดตั้ง ถ้าการวางแผนด้านเวลาไม่เหมาะสมหรือประมาณเวลาในการทำงานน้อยเกินไปอาจส่งผลให้ทำงานไม่ทันตามเวลาที่กำหนด จนมีการเร่งรัดงานภายหลัง

9) ความเสียหายของชิ้นส่วนสำเร็จรูประหว่างการติดตั้ง

การติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปเกิดความผิดพลาดอาจทำให้ชิ้นส่วนชำรุด และเกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการติดตั้งส่งอาจผลต่อการดำเนินงานติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปล่าช้า

10) การติดตั้งส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง

การติดตั้งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง อาจเกิดการร้องเรียนจากผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงในเรื่องมลพิษทางเสียงและฝุ่นละอองจากโครงการก่อสร้าง

11) การขาดแคลนแรงงานในโครงการก่อสร้าง

การก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปจำเป็นต้องใช้แรงงานสำหรับการติดตั้งโดยเฉพาะ ซึ่งในปัจจุบันมักเกิดการขาดแคลน อาจต้องมีการจัดหาแรงงานเพิ่มเติม ส่งผลให้โครงการต้องหยุดดำเนินการเนื่องจากจำนวนแรงงานในการทำงานไม่เพียงพอ

12) แรงงานขาดทักษะและความรู้เฉพาะทาง ด้านการติดตั้งระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป

การดำเนินงานติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปจำเป็นต้องใช้แรงงานที่มีทักษะและประสบการณ์เฉพาะทางเพื่อให้งานสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว แรงงานที่มีทักษะในการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปและมีประสบการณ์ในการทำงานจึงมีความจำเป็น

13) ผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ

การดำเนินงานติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปจำเป็นต้องใช้ผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน หากใช้ผู้ควบคุมงานที่ขาดความชำนาญ อาจส่งผลทำให้การดำเนินงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปล่าช้า และส่งผลกระทบต่อคุณภาพของชิ้นงาน

14) เครื่องจักรเกิดความเสียหาย ชำรุด

เครื่องจักรมีความสำคัญมากในการติดตั้ง เช่น ทาวเวอร์เครน โม่บายเครน ถ้าหากเครื่องจักรเสียหรือมีการชำรุดอาจทำให้การติดตั้งต้องหยุดการทำงาน โดยต้องรอการแก้ไขซ่อมแซมหรือรอการเปลี่ยนใหม่ ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและระยะเวลาในการก่อสร้าง

15) เครื่องจักรเกิดการรอกคอยหรือจำนวนเครื่องจักรไม่เพียงพอ

เครื่องจักรอาจทำงานไม่เต็มที่ เกิดการรอกคอย เครื่องจักรไม่เพียงพอ ทำให้ทำงานไม่ต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาของโครงการ

16) ความผิดพลาดด้านการประสานงานระหว่างหน่วยงานติดตั้งและหน่วยงานผลิต

การดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปจำเป็นต้องมีการประสานงานร่วมกันซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดด้านการประสานงานอาจทำให้การดำเนินงานติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปล่าช้า

17) การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยภายในโครงการไม่เหมาะสม

เนื่องจากโครงการเป็นการก่อสร้างอาคารที่มีความสูงดังนั้นการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องสำคัญ เช่น การใช้อุปกรณ์ป้องกันรายบุคคล การติดตั้งนั่งร้านในการทำงานที่สูง การให้ความรู้ความเข้าใจแก่แรงงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ถ้าบริหารจัดการไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

18) ความผิดพลาดด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างการติดตั้ง

การติดต่อสื่อสารระหว่างการติดตั้ง เป็นการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน หากมีความผิดพลาดในการสื่อสารอาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลา ต้นทุน คุณภาพ และความปลอดภัยได้ เช่น การสื่อสารระหว่างพนักงานบังคับเครนและผู้ให้สัญญาณสำหรับการติดตั้ง

19) สภาพพื้นที่คับแคบหรือแออัด

สภาพพื้นที่ภายในโครงการที่คับแคบหรือแออัดอาจเป็นอุปสรรคในการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปได้เนื่องจากการทำงานต้องใช้เครื่องจักรในการติดตั้ง ถ้าสภาพพื้นที่คับแคบมีผลต่อการทำงานของเครื่องจักร อีกทั้งแรงงานอาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงจุดทำงานสำหรับติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป

20) พื้นที่หน่วยงานก่อสร้างไม่เพียงพอในการกองเก็บชิ้นส่วนสำเร็จรูปและวัสดุอื่นๆ

การติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปควรมีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการกองเก็บชิ้นส่วนสำเร็จรูป และวัสดุอื่นๆสำหรับการติดตั้งเพื่อให้การทำงานต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุน และระยะเวลาโครงการ

21) การวางผังโครงการไม่เหมาะสม

การกำหนดผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเป็นสิ่งสำคัญ เช่น ตำแหน่งของเครื่องจักร ตำแหน่งของสำนักงาน การวางผังโครงการไม่เหมาะสมอาจเป็นอุปสรรคต่อการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป อาจทำให้เกิดความล่าช้า

22) ความผิดพลาดในการประสานงานระหว่างหน่วยงานติดตั้งและตัวแทนเจ้าของโครงการ

การประสานงานระหว่างหน่วยงานติดตั้งและตัวแทนเจ้าของโครงการไม่ดีทำให้การดำเนินการตรวจสอบงานล่าช้าหรือข้อมูลอาจเกิดความผิดพลาดในการอนุมัติงาน

23) ขนาดของช่องเปิดในงานสถาปัตยกรรมหรือช่องเปิดของท่อในงานระบบไม่ถูกต้อง

ขนาดของช่องเปิดในงานสถาปัตยกรรมเช่น หน้าต่าง ประตู และช่องเปิดของท่อในงานระบบมีขนาดไม่ตรงตามแบบในการก่อสร้างเมื่อทำการติดตั้งแล้วเสร็จ อาจเกิดความผิดพลาดในการสรุปแบบร่วมกันระหว่างงานโครงสร้างสถาปัตยกรรมและงานระบบ

24) เกิดความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งช่องเปิดหรืออุปกรณ์ฝังไม่ถูกต้องสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์หรือสุขภัณฑ์

ตำแหน่งของช่องเปิดในงานสถาปัตยกรรมเช่น ช่องเปิดประตู หน้าต่าง หรือตำแหน่งช่องเปิดของท่อสำหรับงานระบบคลาดเคลื่อน ส่งผลต่อการติดตั้ง เช่น ตำแหน่งของท่อที่พื้นควรจะตรงกับแนวมผนัง แต่เกิดความคลาดเคลื่อนสะสมในการติดตั้งทำให้การตรวจสอบขนาดของท่อหลังการติดตั้งไม่ตรงตามแบบในการก่อสร้าง หรือตำแหน่งตรงตามแบบแต่ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งสุขภัณฑ์ได้

25) ความผิดพลาดของการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นส่วนสำเร็จรูปก่อนการติดตั้ง

การตรวจสอบคุณภาพของชิ้นส่วนสำเร็จรูปก่อนการติดตั้ง โดยตรวจสอบสภาพ ดังนี้

(1) ตรวจสอบสภาพผิว รอยร้าว และรอยแตกของชิ้นส่วนสำเร็จรูป

(2) ตรวจสอบความถูกต้องของตำแหน่งวัสดุต่างๆที่ฝังมาตั้งแต่ขั้นตอนการหล่อ ได้แก่ แผ่นโลหะ หุยก ประตู หน้าต่าง ช่องเปิดท่อประปา ท่อไฟฟ้าและปลั๊กไฟฟ้า และตำแหน่งจุดยึดบริเวณรอยต่อ

(3) ตรวจสอบความถูกต้องของตำแหน่งจุดยึดตามแบบก่อสร้าง

26) ความผิดพลาดของการตรวจสอบคุณภาพระหว่างการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป

การตรวจสอบคุณภาพระหว่างการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป เช่น การตรวจสอบระดับของชิ้นส่วนตามแบบในแนวราบ การตรวจสอบการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปให้ได้แนวตั้ง การตรวจสอบการติดตั้งให้ได้มุมฉาก ตรวจสอบการวางแนวของชิ้นส่วน และควบคุมระยะห่างระหว่างชิ้นส่วนสำเร็จรูปตามแบบก่อสร้างกำหนด ถ้ามีข้อผิดพลาดในการตรวจสอบ อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการรับรู้ข้อบกพร่องและการแก้ไขงาน การตรวจสอบผิดพลาด โดยไม่ได้รับการแก้ไขข้อบกพร่อง อาจส่งผลต่อการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป เช่น การติดตั้งชิ้นส่วนผนังที่มีช่องเปิดประตูมีข้อผิดพลาดทำให้ไม่สามารถติดตั้งวงกบประตูตามแบบได้

27) ความผิดพลาดในขั้นตอนการตรวจสอบหลังติดตั้งแล้วเสร็จ

การตรวจสอบคุณภาพของงานหลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จ เช่น ตรวจสอบความถูกต้องของระดับและระยะตั้งของชิ้นส่วนสำเร็จรูป ตรวจสอบตรวจสอบความถูกต้องช่องเปิดของหน้าต่าง และประตูสำหรับการติดตั้งวงกบ ตรวจสอบการติดตั้งค้ำยัน ตรวจสอบความเรียบร้อยของการอุดปิดรอยต่อ ตรวจสอบมุมฉากของห้อง

28) การแก้ไขงานไม่ได้ตามมาตรฐานทำให้มีการแก้ไขซ้ำหลายครั้ง

อาจเกิดจากมาตรฐานในการแก้ไขงานไม่ได้มาตรฐานของผู้ควบคุมงาน ทำให้ต้องมีการแก้ไขงานหลายครั้งเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดการแก้ไขงานซ้ำ ส่งผลทำให้การดำเนินงานล่าช้า

29) ปัจจัยภายนอกเนื่องจากสภาพอากาศ ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้

เกิดจากเหตุปัจจัยภายนอก สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยในการติดตั้ง เช่น มีฝนตกหนัก หรือมีอากาศร้อนมาก ส่งผลทำให้การดำเนินงานล่าช้า

30) ชิ้นส่วนสำเร็จรูปมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากทำให้ต้องใช้ความระมัดระวังในการติดตั้ง

ชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับอาคารชุดพักอาศัยอาจมีชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่มีความหนาและสูงมาก ทำให้มีน้ำหนักมากด้วยทำให้ต้องใช้ความระมัดระวังในการติดตั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการติดตั้ง ส่งผลทำให้การดำเนินงานล่าช้า


31) อุปสรรคด้านความสูงส่งผลต่อการทำงาน

การอุดปิดรอยต่อบริเวณที่มีความสูง เป็นการทำงานที่มีความเสี่ยงในการทำงาน ซึ่งบางจุดทำงานอาจไม่สามารถติดตั้งนั่งร้านเพื่อให้แรงงานใช้ในการอุดปิดรอยต่อได้ อาจทำให้เกิดความล่าช้าหรือเกิดอุบัติเหตุ


4.6 การแจกแจงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยแผนผังสาเหตุและผล

จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาและการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในขั้นตอนผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปและการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป สามารถรวบรวมสาเหตุของปัญหาโดยรายละเอียดได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 4.3 หลังจากนั้นทำการวิเคราะห์ผลของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาด้านต้นทุนระยะเวลา คุณภาพและความปลอดภัย สามารถจัดกลุ่มและแสดงความสัมพันธ์ของสาเหตุ โดยใช้แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) ได้ ดังรูปที่ 4.14 ถึง 4.25







รูปที่ 4.14 ปัญหาต้นทุนเพิ่มขึ้นในขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป




รูปที่ 4.15 ปัญหาระยะเวลาล่าช้าในขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป




รูปที่ 4.16 ปัญหาคุณภาพงานต่ำกว่าที่กำหนดในขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนลำเรือรูป




รูปที่ 4.17 ปัญหาความผิดปกติลดลงในช่วงต้นการผลิตขึ้นส่วนสำเร็จรูป




รูปที่ 4.18 ปัญหาต้นทุนสูงขึ้นไปในขั้นตอนการขนส่งขึ้นส่วนสำเร็จรูป




รูปที่ 4.19 ปัญหาระยะเวลาล่าช้าในขั้นตอนการขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูป




รูปที่ 4.20 ปัญหาคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนดในขั้นตอนการขนส่งขึ้นส่วนสำเร็จรูป




รูปที่ 4.21 ปัญหาความปลอดภัยลดลงในขั้นตอนการขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูป




รูปที่ 4.22 ปัญหาต้นทุนเพิ่มขึ้นในขั้นตอนการติดตั้งขึ้นส่วนลำเลียงรูป



รูปที่ 4.23 ปัญหาระยะเวลาล่าช้าในขั้นตอนการติดตั้งชิ้นส่วนลำเรือรูป



รูปที่ 4.24 ปัญหาคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนดในขั้นตอนการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป



รูปที่ 4.25 ปัญหาความปลอดภัยลดลงในขั้นตอนการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป

4.7. การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุของปัญหาในขั้นตอนผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป

การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุของปัญหาเก็บข้อมูลโดยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อกำหนดระดับความถี่และความรุนแรงของสาเหตุของปัญหาด้วยลิเคิร์ตสเกล (Likert Scale) ซึ่งความถี่ใช้เกณฑ์ 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก และความรุนแรงใช้เกณฑ์ 3 ระดับ คือ ต่ำ ปานกลาง สูง

4.7.1 ตัวอย่างการวิเคราะห์ความถี่และความรุนแรงของสาเหตุโดยใช้ค่าฐานนิยม

เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามตอบความถี่และความรุนแรงของสาเหตุของปัญหาตามค่าระดับ จากนั้นสามารถวิเคราะห์ค่าฐานนิยมซึ่งเป็นค่าส่วนใหญ่ของความคิดเห็นต่อสาเหตุของปัญหาในแต่ละปัญหาทั้งในด้านต้นทุน ระยะเวลา คุณภาพและความปลอดภัย

ตารางที่ 4.8 ตัวอย่างการวิเคราะห์ค่าฐานนิยมของสาเหตุ ชิ้นส่วนมีลักษณะเฉพาะโครงการและรูปแบบหลากหลาย (P1) ที่ทำให้เกิดปัญหาต้นทุนเพิ่มขึ้น

ปัญหาต้นทุนเพิ่มขึ้น		ความรุนแรง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
ความถี่	สูงมาก		2	5
	สูง		4	12
	ปานกลาง		1	6
	น้อย			
	น้อยมาก			

จากตารางที่ 4.8 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสาเหตุชิ้นส่วนมีลักษณะเฉพาะโครงการและรูปแบบหลากหลายแตกต่างกันทำให้เกิดปัญหาต้นทุนเพิ่มขึ้นมีความถี่ของสาเหตุสูงและระดับความรุนแรงสูง

ตารางที่ 4.9 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ค่าฐานนิยมของสาเหตุ ขึ้นส่วนมีลักษณะเฉพาะโครงการ และรูปแบบหลากหลาย (P1) ที่ทำให้เกิดปัญหาระยะเวลาล่าช้า

ปัญหาระยะเวลาล่าช้า		ความรุนแรง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
ความถี่	สูงมาก		3	4
	สูง		4	12
	ปานกลาง		2	5
	น้อย			
	น้อยมาก			

จากตารางที่ 4.9 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสาเหตุขึ้นส่วนมีลักษณะเฉพาะโครงการและรูปแบบหลากหลายแตกต่างกันที่ทำให้เกิดปัญหาระยะเวลาล่าช้ามีความถี่ของสาเหตุสูงและระดับความรุนแรงสูง

ตารางที่ 4.10 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ค่าฐานนิยมของสาเหตุ ขึ้นส่วนมีลักษณะเฉพาะโครงการ และรูปแบบหลากหลาย (P1) ที่ทำให้เกิดปัญหาคุณภาพงานต่ำกว่าที่กำหนด

ปัญหาคุณภาพงานต่ำกว่าที่กำหนด		ความรุนแรง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
ความถี่	สูงมาก		4	3
	สูง		11	5
	ปานกลาง		4	3
	น้อย			
	น้อยมาก			

จากตารางที่ 4.10 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่(จำนวน 11 คน จาก 30 คน) มีความคิดเห็นว่สาเหตุการออกแบบชิ้นส่วนที่มีลักษณะเฉพาะโครงการและรูปแบบหลากหลายแตกต่างกันทำให้เกิดปัญหาคุณภาพงานต่ำกว่าที่กำหนดมีระดับความถี่ของสาเหตุสูงและระดับความรุนแรงปานกลาง

ตารางที่ 4.11 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ค่าฐานนิยมของสาเหตุ ชิ้นส่วนมีลักษณะเฉพาะโครงการ และรูปแบบหลากหลาย (P1) ที่ทำให้เกิดปัญหาความปลอดภัยลดลง

ความปลอดภัยลดลง		ความรุนแรง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
สาเหตุ	สูงมาก	1	6	
	สูง	3	13	
	ปานกลาง	3	4	
	น้อย			
	น้อยมาก			

จากตารางที่ 4.11 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (จำนวน 13 คน จาก 30 คน) มีความคิดเห็นว่สาเหตุการออกแบบชิ้นส่วนที่มีลักษณะเฉพาะโครงการและรูปแบบหลากหลายแตกต่างกันทำให้เกิดปัญหาความปลอดภัยลดลงมีค่าระดับความถี่ของสาเหตุสูงและระดับความรุนแรงปานกลาง

4.8 การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุของปัญหา

เมื่อวิเคราะห์ฐานนิยมของแต่ละสาเหตุของปัญหาสามารถจัดระดับความสำคัญของสาเหตุได้ด้วยตาราง Risk Assessment (CISSP Prep Guide, 2003) โดยสามารถระบุระดับความสำคัญของสาเหตุของปัญหาได้ ดังนี้

4.8.2.1 ระดับความสำคัญของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป

การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุของปัญหาในขั้นตอนการผลิตโดยพิจารณาเฉพาะสาเหตุที่ระดับความสำคัญสูง ตามตาราง Risk Assessment มีสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในด้านต้นทุน เวลา คุณภาพ และความปลอดภัย ดังตารางที่ 4.12 ถึง 4.15

ตารางที่ 4.12 การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาต้นทุนเพิ่มขึ้นในขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป

ระดับความสำคัญของสาเหตุ		ความรุนแรง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
ความถี่	สูงมาก			
	สูง			P1,P4
	ปานกลาง		P2,P16,P18,P20	P3,P6
	น้อย	P9	P5,P7,P8,P10,P11, P12,P13,P14,P15, P17,P19,P22	P21
	น้อยมาก			

จากตารางที่ 4.12 สามารถสรุปสาเหตุที่มีระดับความสำคัญสูง คือ ชิ้นส่วนมีลักษณะเฉพาะโครงการและรูปแบบหลากหลาย (P1) ทำให้ต้องจัดทำแบบหล่อใหม่ ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงแบบขณะทำการผลิตหรือผลิตเสร็จแล้ว (P3) การเปลี่ยนแปลงแบบทำให้ต้องมีการแก้ไขหรือผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปใหม่ส่งผลต่อต้นทุนในการผลิต ความผิดพลาดของการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสำหรับการผลิต (P4) ความผิดพลาดของการตรวจสอบความสามารถในการผลิตได้ ถ้าหากแบบผลิตผิดพลาดไม่สามารถผลิตได้ อาจต้องมีการแก้ไขหรือผลิตใหม่ การวางแผนการผลิตที่ไม่เหมาะสม (P6) การวางแผนการใช้ทรัพยากรเช่น แรงงานและเครื่องจักรในการผลิต หากมีการใช้มากเกินไป ไม่สมดุลกับขนาดของงานและ การเคลื่อนตำแหน่งของวัสดุฝังและแบบหล่อระหว่างการเทคอนกรีต (P21) ทำให้ต้องมีการแก้ไข ซ่อมแซม หรือจัดทำแบบหล่อใหม่ขณะทำการผลิต

ตารางที่ 4.13 การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในระยะเวลาล่าช้าใน
ขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป

ตารางวิเคราะห์ระดับ ความสำคัญ		ความรุนแรง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
ความถี่	สูงมาก			
	สูง			P1
	ปานกลาง		P18,P20	P2,P3,P4,P6,P16
	น้อย		P5,P7,P8,P9,P10, P11,P12,P13,P14, P15,P17,P19,P22	
	น้อยมาก			

จากตารางที่ 4.13 สามารถสรุปสาเหตุที่มีระดับความสำคัญสูง คือ ชิ้นส่วนมี
ลักษณะเฉพาะโครงการและรูปแบบหลากหลาย (P1) รายละเอียดรูปภายในแบบสำหรับการผลิต
ไม่ชัดเจน (P2) การเปลี่ยนแปลงแบบขณะทำการผลิตหรือผลิตเสร็จแล้ว (P3) ความผิดพลาดของ
การตรวจสอบความถูกต้องของแบบสำหรับการผลิต (P4) การวางแผนการผลิตที่ไม่เหมาะสม (P6)
การติดต่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานมีข้อผิดพลาด
(P16)

ตารางที่ 4.14 การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนดในขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป

ตารางวิเคราะห์ระดับ ความสำคัญ		ความรุนแรง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
ความถี่	สูงมาก			
	สูง		P1	
	ปานกลาง		P6,P16,P20	P2,P3,P4,P18
	น้อย		P5,P7,P8,P9,P10, P11,P12,P13,P14, P15, P17,P19,P22	P21
	น้อยมาก			

จากตารางที่ 4.14 สามารถสรุปสาเหตุที่มีระดับความสำคัญสูง คือ ชิ้นส่วนมีลักษณะเฉพาะโครงการและรูปแบบหลากหลาย (P1) ทำให้ต้องจัดทำแบบหล่อใหม่เฉพาะโครงการ ถ้าชิ้นส่วนสำเร็จรูปมีความหลากหลายอาจทำให้ระยะเวลาการผลิตล่าช้าได้ รายละเอียดรูปภายในแบบสำหรับการผลิตไม่ชัดเจน (P2) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการผลิตได้ อาจต้องรอการแก้ไขจากผู้ออกแบบให้ชัดเจน การเปลี่ยนแปลงแบบขณะทำการผลิตหรือผลิตเสร็จแล้ว (P3) ความผิดพลาดของการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสำหรับการผลิต (P4) ความผิดพลาดของการตรวจสอบคุณภาพขณะดำเนินการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป (P18) และ การเคลื่อนตำแหน่งของวัสดุฝังและแบบหล่อระหว่างการเทคอนกรีต (P21)

ตารางที่ 4.15 การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาความปลอดภัยลดลง
ในขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป

ตารางวิเคราะห์ระดับ ความสำคัญ		ความรุนแรง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
ความถี่	สูงมาก			
	สูง		P1	
	ปานกลาง	P20	P2,P3,P4,P6, P16,P18	
	น้อย	P13,P19,P21	P5,P7,P8,P9, P10,P11,P14, P15,P17,P22	P12
	น้อยมาก			

จากตารางที่ 4.15 สามารถสรุปสาเหตุที่มีระดับความสำคัญสูง คือ ชิ้นส่วนมี
ลักษณะเฉพาะโครงการและรูปแบบหลากหลาย (P1) และ เครื่องจักร/เครื่องมือชำรุด (P12)

4.8.2.2 การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในขั้นตอนการขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูป

การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุของปัญหาในขั้นตอนการขนส่งโดยพิจารณาเฉพาะสาเหตุที่ระดับความสำคัญสูง ทำให้ทราบว่าสาเหตุใดเป็นสาเหตุที่สำคัญระดับสูงสำหรับปัญหาในด้านต้นทุน เวลา คุณภาพ และความปลอดภัย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขในบทต่อไป

ตารางที่ 4.16 การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาด้านต้นทุนเพิ่มขึ้นในขั้นตอนการขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูป

ตารางวิเคราะห์ระดับความสำคัญ		ความรุนแรง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
ความถี่	สูงมาก			
	สูง	T14	T1	
	ปานกลาง		T2,T3,T6,T8,T9, T10,T11,T12,T16	T13
	น้อย		T4,T7,T15	T5
	น้อยมาก			

จากตารางที่ 4.16 สามารถสรุปสาเหตุที่มีระดับความสำคัญสูง คือ การออกแบบขนาดของแผ่นที่มีขนาดใหญ่ซึ่งอาจกระทบกับสิ่งกีดขวางระหว่างทาง (T1) เกิดความผิดพลาดในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในโครงการเพื่อเตรียมการติดตั้งหรือเตรียมสถานที่จัดเก็บ (T5) และ การหุ้มรัดชิ้นส่วนไม่เหมาะสม (T13)

ตารางที่ 4.17 การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาระยะเวลาล่าช้าในขั้นตอนการขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูป

ตารางวิเคราะห์ระดับ ความสำคัญ		ความรุนแรง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
ความถี่	สูงมาก			
	สูง		T14	T1
	ปานกลาง		T2,T3,T6,T9,T10	T5,T8,T11,T12,T13,T16
	น้อย		T4,T7	T15
	น้อยมาก			

จากตารางที่ 4.17 สามารถสรุปสาเหตุที่มีระดับความสำคัญสูง คือ การออกแบบขนาดของแผ่นที่มีขนาดใหญ่ซึ่งอาจกระทบกับสิ่งกีดขวางระหว่างทาง (T1) เกิดความผิดพลาดในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในโครงการเพื่อเตรียมการติดตั้งหรือเตรียมสถานที่จัดเก็บ (T5) รถขนส่งชำรุดขณะปฏิบัติงาน (T8) ความผิดพลาดด้านการตรวจสอบทำให้ลำดับการขนส่งไม่ถูกต้อง (T11) ความผิดพลาดในการตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนสำเร็จรูปก่อนการขนส่ง (T12) การหุ้มรัดชิ้นส่วนไม่เหมาะสม (T13) ข้อจำกัดด้านเวลาในการขนส่ง ขนส่งได้เพียงบางช่วงเวลา (T14) อุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง (T15) และ ถนน ทางเข้าออกที่คับแคบและมีสิ่งกีดขวางในการขนส่ง (T16)

ตารางที่ 4.18 การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาคุณภาพงานต่ำกว่าที่กำหนดในขั้นตอนการขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูป

ตารางวิเคราะห์ระดับ ความสำคัญ		ความรุนแรง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
ความถี่	สูงมาก			
	สูง	T14	T1	
	ปานกลาง	T5,T9	T2,T3,T6,T8,T10, T11,T12,T16	T13
	น้อย		T4,T7	T15
	น้อยมาก			

จากตารางที่ 4.18 สามารถสรุปสาเหตุที่มีระดับความสำคัญสูง คือ การออกแบบขนาดของแผ่นที่มีขนาดใหญ่ซึ่งอาจกระทบกับสิ่งกีดขวางระหว่างทาง (T1) การหุ้มรัดชิ้นส่วนไม่เหมาะสม (T13) และ อุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง (T15)

ตารางที่ 4.19 การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาความปลอดภัยลดลง
ในขั้นตอนการขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูป

ตารางวิเคราะห์ระดับ ความสำคัญ		ความรุนแรง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
ความถี่	สูงมาก			
	สูง	T14	T1	
	ปานกลาง	T3,T9,T10,T11,T12	T2,T5,T6,T8,T13,T16	
	น้อย	T4	T7,T15	
	น้อยมาก			

จากตารางที่ 4.19 สามารถสรุปสาเหตุที่มีระดับความสำคัญสูง คือ การออกแบบขนาด
ของแผ่นที่มีขนาดใหญ่ซึ่งอาจกระทบกับสิ่งกีดขวางระหว่างทาง (T1)

4.8.2.3 การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในขั้นตอนการติดตั้งชิ้นส่วน
สำเร็จรูป

การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุของปัญหาในขั้นตอนการติดตั้งโดยพิจารณา
เฉพาะสาเหตุที่ระดับความสำคัญสูง ทำให้ทราบว่าสาเหตุใดเป็นสาเหตุที่สำคัญระดับสูงสำหรับ
ปัญหาในด้านต้นทุน เวลา คุณภาพ และความปลอดภัย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขใน
บทต่อไป

ตารางที่ 4.20 การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาต้นทุนเพิ่มขึ้นใน
ขั้นตอนการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป

ตารางวิเคราะห์ ระดับความสำคัญ		ความรุนแรง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
ความถี่	สูงมาก			
	สูง			E5,E25
	ปานกลาง		E4,E6,E11,E13,E15,E18 ,E20,E21,E22,E29,E30, E31	E8,E10, E24, E28
	น้อย		E2,E3,E12,E14,E19,E23 , E27	
	น้อยมาก		E7,E9,E17	E1,E16,E26

จากตารางที่ 4.20 สามารถสรุปสาเหตุที่มีระดับความสำคัญสูง คือ แบบโครงสร้างขัดแย้งกับแบบสถาปัตยกรรมหรือแบบงานระบบ (E5) การกำหนดแผนระยะเวลาในการทำงาน ไม่เหมาะสม (E8) ขาดช่างติดตั้งที่มีทักษะและความรู้ในการติดตั้ง (E10) หน่วยงานติดตั้งใช้แบบสำหรับการติดตั้งไม่ตรงกับแบบที่ทำการปรับปรุงแก้ไข (E24) ความคลาดเคลื่อนในการติดตั้ง (E25) สภาพอากาศ (E28)

ตารางที่ 4.21 การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาระยะเวลาล่าช้าในขั้นตอนการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป

ตารางวิเคราะห์ระดับ ความสำคัญ		ความรุนแรง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
ความถี่	สูงมาก			
	สูง			E5,E25
	ปานกลาง		E4,E6,E11,E20,E21, E22,E29,E30,E31	E8,E10,E13,E15, E18,E24,E28
	น้อย		E2,E3,E12,E14,E19, E27,E23	
	น้อยมาก		E7	E1,E9,E16,E17, E26

จากตารางที่ 4.21 สามารถสรุปสาเหตุที่มีระดับความสำคัญสูง คือ แบบโครงสร้างขัดแย้งกับแบบสถาปัตยกรรมหรือแบบงานระบบ (E5) การกำหนดแผนระยะเวลาในการทำงานไม่เหมาะสม (E8) ขาดช่างติดตั้งที่มีทักษะในการติดตั้ง (E10) เครื่องจักรเกิดความเสียหาย ชำรุด (E13) การสื่อสารภายในหน่วยงานไม่ดี (E15) การประสานงานข้อมูลกับตัวแทนเจ้าของโครงการไม่ดี (E18) หน่วยงานติดตั้งใช้แบบสำหรับการติดตั้งไม่ตรงกับแบบที่ทำการปรับปรุงแก้ไข (E24) ความคลาดเคลื่อนในการติดตั้ง (E25) สภาพอากาศ (E28)

ตารางที่ 4.22 การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนดในขั้นตอนการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป

ตารางวิเคราะห์ ระดับ ความสำคัญ		ความรุนแรง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
ความถี่	สูงมาก			
	สูง			E5,E25
	ปานกลาง		E6,E11,E13,E20, E22,E29,E30,E31	E4,E15,E18,E21, E24,E8,E10,E28
	น้อย		E2,E3,E12,E14,E19, E23,E27	
	น้อยมาก		E17	E1,E7,E9,E16,E26

จากตารางที่ 4.22 สามารถสรุปสาเหตุที่มีระดับความสำคัญสูง คือ การออกแบบมีข้อผิดพลาด (E4) แบบโครงสร้างขัดแย้งกับแบบสถาปัตยกรรมหรือแบบงานระบบ (E5) การกำหนดแผนระยะเวลาในการทำงานไม่เหมาะสม (E8) ขาดช่างติดตั้งที่มีทักษะในการติดตั้ง (E10) การติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานไม่ดี (E15) การประสานงานข้อมูลกับตัวแทนเจ้าของโครงการไม่ดี (E18) ความผิดพลาดของการตรวจสอบคุณภาพระหว่างทำการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป (E21) หน่วยงานติดตั้งใช้แบบสำหรับการติดตั้งไม่ตรงกับแบบที่ทำการปรับปรุงแก้ไข (E24) ความคลาดเคลื่อนในการติดตั้ง (E25) สภาพอากาศ (E28)

ตารางที่ 4.23 การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาความปลอดภัยลดลง
ในขั้นตอนการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป

ตารางวิเคราะห์ระดับ ความสำคัญ		ความรุนแรง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
ความถี่	สูงมาก			
	สูง	E5,E25		
	ปานกลาง	E18,E20,E24,E29	E4,E6,E8,E13,E15,E21, E22,E28,E30,E31	E10,E11
	น้อย	E14	E2,E3, E12,E23,E27	E19
	น้อยมาก		E1,E7,E9,E16,E17,	E26

จากตารางที่ 4.23 สามารถสรุปสาเหตุที่มีระดับความสำคัญสูง คือ ขาดช่างติดตั้งที่มีทักษะและความรู้ในการติดตั้ง (E10) ผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ (E11) และ มาตรการด้านความปลอดภัยบกพร่อง (E19)

จากการวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาด้านต้นทุน ด้านระยะเวลา ด้านคุณภาพ และด้านความปลอดภัย สามารถสรุปปัญหาที่มีระดับความสำคัญสูงในขั้นตอนการผลิต การขนส่ง และการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป ได้ดังตารางที่ 4.24 ถึง ตารางที่ 4.26

ตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุของปัญหาในขั้นตอนการผลิต

สาเหตุของปัญหาในขั้นตอนการผลิต ขึ้นส่วนสำเร็จรูป	ระดับความสำคัญ			
	ต้นทุน	เวลา	คุณภาพ	ความปลอดภัย
P1 ชิ้นส่วนมีลักษณะเฉพาะในแต่ละ โครงการ	สูง	สูง	สูง	สูง
P2 รายละเอียดรูปร่างในแบบสำหรับการ ผลิตไม่ชัดเจน	ปาน กลาง	สูง	สูง	ปานกลาง
P3 การเปลี่ยนแปลงแบบขณะทำการผลิต หรือผลิตเสร็จแล้ว	สูง	สูง	สูง	ปานกลาง
P4 ความผิดพลาดของการตรวจสอบ ความถูกต้องของแบบสำหรับการผลิต	สูง	สูง	สูง	ปานกลาง
P5 การประสานงานผิดพลาดระหว่างฝ่าย ออกแบบและหน่วยงานผลิต	ปาน กลาง	ปาน กลาง	ปาน กลาง	ปานกลาง
P6 การวางแผนการผลิตที่ไม่เหมาะสม การวางแผนการใช้ทรัพยากรไม่เหมาะสม	สูง	สูง	ปาน กลาง	ปานกลาง
P7 การกำหนดแผนระยะเวลาการทำงาน ไม่เหมาะสม	ปาน กลาง	ปาน กลาง	ปาน กลาง	ปานกลาง
P8 การประสานงานผิดพลาดระหว่างฝ่าย ผลิตและฝ่ายติดตั้ง	ปาน กลาง	ปาน กลาง	ปาน กลาง	ปานกลาง
P9 ขาดแคลนแรงงานในกระบวนการผลิต	ต่ำ	ปาน กลาง	ปาน กลาง	ปานกลาง
P10 แรงงานขาดทักษะและประสบการณ์ ในการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ปาน กลาง	ปาน กลาง	ปาน กลาง	ปานกลาง
P11 ผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ	ปาน กลาง	ปาน กลาง	ปาน กลาง	ปานกลาง
P12 เครื่องจักร/เครื่องมือชำรุด	ปาน กลาง	ปาน กลาง	ปาน กลาง	สูง

ตารางที่ 4.24 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุของปัญหาในขั้นตอนการผลิต

สาเหตุของปัญหาใน ขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ระดับความสำคัญ			
	ต้นทุน	เวลา	คุณภาพ	ความปลอดภัย
P13 วัตถุประสงค์ในการผลิตขาดแคลนหรือเกิดความล่าช้าในการจัดส่ง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
P14 วัตถุประสงค์ในการผลิตมีคุณภาพไม่ตรงตามข้อกำหนด มีการจัดส่งไม่ตรงจำนวน	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
P15 การปรับเปลี่ยนลำดับการผลิต	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
P16 การสื่อสารภายในหน่วยงานมีข้อผิดพลาด	ปานกลาง	สูง	ปานกลาง	ปานกลาง
P17 การบริหารจัดการของเสีย (waste management) ไม่เหมาะสม	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
P18 ความผิดพลาดของการตรวจสอบคุณภาพขณะผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	ปานกลาง
P19 ความผิดพลาดของการตรวจสอบชิ้นส่วนหลังถอดจากแบบหล่อ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ต่ำ
P20 ความผิดพลาดในการตรวจสอบคุณภาพหลังซ่อมแซมชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ต่ำ
P21 การเคลื่อนตำแหน่งของวัสดุฝังและแบบหล่อระหว่างการเทคอนกรีต	สูง	ปานกลาง	สูง	ต่ำ
P22 อุบัติเหตุระหว่างขั้นตอนการผลิตทำให้เกิดความเสียหายของชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง

ตารางที่ 4.25 ผลการวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุของปัญหาในขั้นตอนการขนส่ง

สาเหตุของปัญหาใน ขั้นตอนการขนส่งขึ้นส่วนสำเร็จรูป	ระดับความสำคัญ			
	ต้นทุน	เวลา	คุณภาพ	ความปลอดภัย
T1 การออกแบบขนาดของแผ่นที่มี ขนาดใหญ่	สูง	สูง	สูง	สูง
T2 การออกแบบชิ้นส่วนที่มีความหนา และน้ำหนักมาก	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
T3 การวางแผนการขนส่งที่ไม่เหมาะสม	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
T4 การจัดเตรียมพื้นที่สำหรับจอดรถ ขนส่ง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
T5 การประสานงานระหว่างผู้ขนส่งกับ ฝ่ายติดตั้ง	สูง	สูง	ปานกลาง	ปานกลาง
T6 ขาดผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญ ด้านการขนย้าย	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
T7 เครื่องมือและเครื่องจักรชำรุด	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
T8 รถขนส่งชำรุดขณะปฏิบัติงาน	ปานกลาง	สูง	ปานกลาง	สูง
T9 การเปลี่ยนแปลงแผนหรือเปลี่ยน ลำดับการขนส่ง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
T10 ความผิดพลาดในการสื่อสารระหว่าง การขนส่ง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
T11 ความผิดพลาดด้านการตรวจสอบ ลำดับของการขนส่ง	ปานกลาง	สูง	ปานกลาง	ปานกลาง

ตารางที่ 4.25 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุของปัญหาในขั้นตอนการขนส่ง

สาเหตุของปัญหาในขั้นตอนการขนส่งขึ้นส่วนสำเร็จรูป	ระดับความสำคัญ			
	ต้นทุน	เวลา	คุณภาพ	ความปลอดภัย
T12 ความผิดพลาดในการตรวจสอบคุณภาพขึ้นส่วนสำเร็จรูปก่อนการขนส่ง	ปานกลาง	สูง	ปานกลาง	ปานกลาง
T13 การหุ้มรัดขึ้นส่วนไม่เหมาะสม	สูง	สูง	สูง	สูง
T14 ข้อจำกัดด้านเวลาในการขนส่งขนส่งได้เพียงบางช่วงเวลา	ปานกลาง	สูง	ปานกลาง	ปานกลาง
T15 อุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง	ปานกลาง	สูง	สูง	ปานกลาง
T16 ถนน ทางเข้าทางออกที่คับแคบและมีสิ่งกีดขวางในการขนส่ง	ปานกลาง	สูง	ปานกลาง	สูง

ตารางที่ 4.26 ผลการวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุของปัญหาในขั้นตอนการติดตั้ง

สาเหตุของปัญหาในขั้นตอนการติดตั้งขึ้นส่วนสำเร็จรูป	ระดับความสำคัญ			
	ต้นทุน	เวลา	คุณภาพ	ความปลอดภัย
E1 การออกแบบขึ้นส่วนที่ขาดความเป็น Typical detail	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
E2 การออกแบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
E3 ความคลาดเคลื่อนของแบบ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง

ตารางที่ 4.26 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุของปัญหาในขั้นตอนการติดตั้ง

สาเหตุของปัญหา ในขั้นตอนการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ระดับความสำคัญ			
	ต้นทุน	เวลา	คุณภาพ	ความปลอดภัย
E4 การออกแบบมีข้อผิดพลาด	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	ปานกลาง
E5 แบบโครงสร้างขัดแย้งกับแบบสถาปัตยกรรมหรือแบบงานระบบ	สูง	สูง	สูง	ปานกลาง
E6 ความผิดพลาดด้านการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้รับเหมากับฝ่ายออกแบบ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
E7 การวางแผนที่ไม่เหมาะสม	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ
E8 การกำหนดแผนระยะเวลาในการทำงานไม่เหมาะสม	สูง	สูง	สูง	ปานกลาง
E9 ขาดแคลนแรงงานหรือผู้รับเหมา	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
E10 ขาดช่างติดตั้งที่มีทักษะ	สูง	สูง	สูง	สูง
E11 มีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
E12 ผู้ควบคุมงานขาดประสบการณ์ด้านการติดตั้ง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
E13 เครื่องจักรเกิดความเสียหาย ชำรุด ต้องมีการซ่อมแซม	ปานกลาง	สูง	ปานกลาง	ปานกลาง
E14 จำนวนเครื่องจักรไม่เพียงพอ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง

ตารางที่ 4.26 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุของปัญหาในขั้นตอนการติดตั้ง

สาเหตุของปัญหา ในขั้นตอนการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ระดับความสำคัญ			
	ต้นทุน	เวลา	คุณภาพ	ความปลอดภัย
E15 การสื่อสารภายในหน่วยงานไม่ดี	ปานกลาง	สูง	สูง	ปานกลาง
E16 การวางแผนโครงการไม่เหมาะสม	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ต่ำ
E17 การเปลี่ยนแปลงลำดับการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลง	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ
E18 การประสานงานข้อมูลกับตัวแทนเจ้าของโครงการผิดพลาด	ปานกลาง	สูง	สูง	ปานกลาง
E19 ความบกพร่องของมาตรการป้องกันด้านความปลอดภัย	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
E20 ความผิดพลาดของการตรวจสอบคุณภาพก่อนติดตั้ง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
E21 ความผิดพลาดของการตรวจสอบคุณภาพขณะติดตั้ง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	ปานกลาง
E22 ความผิดพลาดในขั้นตอนการตรวจสอบหลังติดตั้งเสร็จ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
E23 ความผิดพลาดของการระบุข้อมูลชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
E24 หน่วยงานติดตั้งใช้แบบไม่ตรงกับแบบที่ทำการปรับปรุงข้อมูล	สูง	สูง	สูง	ปานกลาง
E25 ความคลาดเคลื่อนในการติดตั้ง	สูง	สูง	สูง	ปานกลาง

ตารางที่ 4.26 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์ระดับความสำคัญของสาเหตุของปัญหาในขั้นตอนการติดตั้ง

สาเหตุของปัญหาในขั้นตอนการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ระดับความสำคัญ			
	ต้นทุน	เวลา	คุณภาพ	ความปลอดภัย
E26 อุบัติเหตุระหว่างการยกติดตั้ง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
E27 ผลกระทบต่อชุมชนและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง มลพิษทางเสียงและฝุ่นละออง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
E28 สภาพอากาศรบกวน	สูง	สูง	สูง	ปานกลาง
E29 การเปลี่ยนแปลงแบบจากเจ้าของโครงการ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
E30 พื้นที่หน่วยงานก่อสร้างไม่เพียงพอในการรองรับชิ้นส่วนสำเร็จรูปและวัสดุอื่นๆ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
E31 อุปสรรคด้านความสูงของอาคารส่งผลต่อการทำงานที่ยากขึ้น	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง

4.8.3 การเลือกสาเหตุของปัญหาเพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา

การเลือกสาเหตุของปัญหาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยเลือกจากสาเหตุอยู่ในระดับความสำคัญสูงที่ส่งผลให้เกิดปัญหาอย่างน้อย 3 ด้าน จาก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านต้นทุน ด้านเวลา ด้านคุณภาพ และด้านความปลอดภัย โดยสามารถคัดเลือกสาเหตุของปัญหาได้ ดังนี้

- 1) สาเหตุของปัญหาในขั้นตอนผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปในระดับความสำคัญสูง สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.27

ตารางที่ 4.27 สาเหตุของปัญหาในขั้นตอนผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่มีระดับความสำคัญสูงอย่างน้อย 3 ด้าน

สาเหตุของปัญหาในขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ระดับความสำคัญ			
	ต้นทุน	เวลา	คุณภาพ	ปลอดภัย
P1 ชิ้นส่วนมีลักษณะเฉพาะในแต่ละโครงการ	สูง	สูง	สูง	สูง
P3 การเปลี่ยนแปลงแบบขณะทำการผลิตหรือผลิตเสร็จแล้ว	สูง	สูง	สูง	ปานกลาง
P4 ความผิดพลาดของการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสำหรับการผลิต	สูง	สูง	สูง	ปานกลาง

จากตารางที่ 4.27 สามารถสรุปสาเหตุที่อยู่ในระดับความสำคัญสูงทำให้เกิดปัญหาอย่างน้อย 3 ด้านในขั้นตอนการผลิต ได้แก่ ชิ้นส่วนมีลักษณะเฉพาะในแต่ละโครงการ (P1) การเปลี่ยนแปลงแบบขณะทำการผลิตหรือผลิตเสร็จแล้ว (P3) และ ความผิดพลาดของการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสำหรับการผลิต (P4) ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาที่เลือกใช้ในการหาแนวทางการแก้ไข

2) สาเหตุของปัญหาในขั้นตอนขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูปในระดับความสำคัญสูง สามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 4.28

ตารางที่ 4.28 สรุปสาเหตุของปัญหาในขั้นตอนขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่มีระดับความสำคัญสูงอย่างน้อย 3 ด้าน

สาเหตุของปัญหาในขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ระดับความสำคัญ			
	ต้นทุน	เวลา	คุณภาพ	ปลอดภัย
T1 การออกแบบขนาดของชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่	สูง	สูง	สูง	สูง
T13 การหุ้มรัดชิ้นส่วนไม่เหมาะสม	สูง	สูง	สูง	สูง

จากตารางที่ 4.28 สามารถสรุปสาเหตุที่อยู่ในระดับความสำคัญสูงที่ทำให้เกิดปัญหาอย่างน้อย 3 ด้านในขั้นตอนการขนส่ง ได้แก่ การออกแบบขนาดของชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่ (T1) และ การหุ้มรัดชิ้นส่วนไม่เหมาะสม (T13) ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาที่เลือกใช้ในการหาแนวทางการแก้ไข

- 3) สาเหตุของปัญหาในขั้นตอนติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปในระดับความสำคัญสูง สามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 4.29

ตารางที่ 4.29 สรุปสาเหตุของปัญหาในขั้นตอนติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่มีระดับความสำคัญสูงอย่างน้อย 3 ด้าน

สาเหตุของปัญหาในขั้นตอนการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ระดับความสำคัญ			
	ต้นทุน	เวลา	คุณภาพ	ปลอดภัย
E5 แบบโครงสร้างขัดแย้งกับแบบสถาปัตยกรรมหรือแบบงานระบบ	สูง	สูง	สูง	สูง
E8 การกำหนดแผนระยะเวลาในการทำงาน (Schedule) ไม่เหมาะสม	สูง	สูง	สูง	ปานกลาง
E10 ขาดช่างติดตั้งที่มีทักษะ	สูง	สูง	สูง	สูง
E24 หน่วยงานติดตั้งใช้แบบสำหรับการติดตั้งไม่ตรงกับแบบที่ทำการปรับปรุงข้อมูล	สูง	สูง	สูง	ปานกลาง
E28 สภาพอากาศ	สูง	สูง	สูง	ปานกลาง

จากตารางที่ 4.29 สามารถสรุปสาเหตุในระดับความสำคัญสูงที่ทำให้เกิดปัญหาร่วมกันอย่างน้อย 3 ด้านในขั้นตอนการติดตั้ง ได้แก่ แบบโครงสร้างขัดแย้งกับแบบสถาปัตยกรรมหรือแบบงานระบบ (E5) การกำหนดแผนระยะเวลาในการทำงาน ไม่เหมาะสม (E8) ขาดช่างติดตั้งที่มีทักษะและความรู้ในการติดตั้ง (E10) หน่วยงานติดตั้งใช้แบบไม่ตรงกับแบบที่ทำการปรับปรุงแก้ไข (E24) ความคลาดเคลื่อนในการติดตั้ง (E25) และ สภาพอากาศ (E28)

แต่เนื่องจากสาเหตุสภาพอากาศรบกวนทำให้เกิดปัญหาในระดับความสำคัญสูง 3 ด้าน แต่เป็นสาเหตุที่ไม่สามารถหาแนวทางการแก้ไขด้วยวิธีการทางวิศวกรรมได้ ดังนั้นจึงเลือกสาเหตุของปัญหาในขั้นตอนการติดตั้ง ได้แก่ แบบโครงสร้างขัดแย้งกับแบบสถาปัตยกรรมหรือแบบงานระบบ (E5) การกำหนดแผนระยะเวลาในการทำงาน ไม่เหมาะสม (E8) ขาดช่างติดตั้งที่มีทักษะ

และความรู้ในการติดตั้ง (E10) หน่วยงานติดตั้งใช้แบบไม่ตรงกับแบบที่ทำการปรับปรุงแก้ไข (E24) ความคลาดเคลื่อนในการติดตั้ง (E25) เป็นสาเหตุของปัญหาเหล่านี้จะถูกเลือกเพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขต่อไป

จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่มีระดับความสำคัญสูงปัญหาด้านต้นทุน เวลา คุณภาพและความปลอดภัย ซึ่งเป็นที่มีระดับความสำคัญสูงสำหรับการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป ซึ่งสามารถสรุปสาเหตุที่มีระดับความสำคัญสูงที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตขึ้นส่วนสำเร็จรูป ดังนี้

ขึ้นส่วนมีลักษณะเฉพาะโครงการและรูปแบบหลากหลายแตกต่างกัน เพราะขึ้นส่วนที่มีความหลากหลายมีรูปแบบเฉพาะโครงการทำให้ต้องมีการจัดเตรียมแบบหล่อเพิ่มเติมมากขึ้น ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น และใช้เวลานานในการเตรียมแบบหล่อ จากการออกแบบที่หลากหลาย ทำให้มีขนาดหน้าตักและประตูจำนวนมาก ทำให้โรงงานฝ่ายผลิตต้องมีการเตรียม block out ที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการผลิตเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เสียค่าใช้จ่ายในการผลิตแบบหล่อแล้ว ยังต้องการพื้นที่ในการเก็บแบบหล่อจำนวนมากขึ้นด้วย การจัดทำขึ้นส่วนสำเร็จรูปที่มีรูปแบบพิเศษทำให้เกิดความยุ่งยากในการผลิต อาจเป็นรูปแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของขึ้นส่วนสำเร็จรูปได้ อีกทั้งรูปแบบที่มีความพิเศษต้องมีการจัดเตรียมด้วยแรงงานมากกว่าการจัดเตรียมด้วยเครื่องจักร เช่น การจัดเตรียมเหล็กเสริมคอนกรีตสำหรับขึ้นส่วนพิเศษ อาจทำให้เกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานได้

ความผิดพลาดของการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสำหรับการผลิต เพราะการตรวจสอบความสามารถในการผลิตได้ของแบบก่อนการผลิตหรือตรวจสอบความขัดแย้งของแบบผลิตไม่สมบูรณ์ โดยดำเนินการผลิตโดยขาดการตรวจสอบ ทำให้ต้องมีการแก้ไขขึ้นส่วนสำเร็จรูปหรืออาจต้องผลิตใหม่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น การแก้ไขขึ้นส่วนสำเร็จรูปบ่อยครั้งส่งผลกระทบต่อคุณภาพของขึ้นส่วนสำเร็จรูป

ความไม่แน่นอนของแบบ การเปลี่ยนแปลงแบบขณะทำการผลิตหรือผลิตเสร็จ ทำให้ต้องมี การแก้ไขชิ้นส่วนสำเร็จรูปหรืออาจต้องผลิตใหม่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น การแก้ไขชิ้นส่วนสำเร็จรูปบ่อยครั้งส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นส่วนสำเร็จรูป

สาเหตุของปัญหาที่ส่งผลต่อการดำเนินการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป ซึ่งมีลำดับความสำคัญสูงและควรเสนอแนะแนวทางการแก้ไข เพื่อป้องกันหรือลดที่เกิดขึ้นคือ ชิ้นส่วนมีลักษณะเฉพาะ โครงการและรูปแบบหลากหลายแตกต่างกัน ทำให้เกิดความยุ่งยากในการผลิต ความผิดพลาดของการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสำหรับการผลิต ตรวจสอบความขัดแย้งกันของแบบผลิต และความไม่แน่นอนของแบบ การเปลี่ยนแปลงของแบบขณะทำการผลิตหรือผลิตเสร็จแล้ว เนื่องจากเป็นที่เกิดขึ้นบ่อยและมีระดับความรุนแรงสูงต้องควรมีแนวทางในการแก้ไขและการป้องกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

สรุปสาเหตุที่มีความสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูปได้ ดังนี้

ความเสียหายของชิ้นส่วนสำเร็จรูปขณะขนส่งเนื่องจากการผูกมัดชิ้นส่วนไม่เหมาะสม การผูกมัดชิ้นส่วนสำเร็จรูปเป็นการป้องกันความเสียหายของชิ้นส่วนสำเร็จรูปจากการขนส่ง การผูกมัดที่ดีทำให้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปสามารถขนส่งไปยังโครงการก่อสร้างได้โดยไม่เกิดความเสียหาย ความเสียหายต่อชิ้นส่วนสำเร็จรูปในการขนส่งมีผลกระทบต่อโครงการมาก เนื่องจากต้องมีการแก้ไข ซ่อมแซมหรือหากมีความเสียหายมากอาจต้องผลิตใหม่ การขนส่งใหม่ ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และทำให้การดำเนินการโครงการล่าช้า

การออกแบบขนาดของแผ่นที่มีขนาดใหญ่ลำบากในการขนส่ง ซึ่งอาจกระทบกับสิ่งกีดขวางระหว่างทาง ขนาดของชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับการก่อสร้างอาคารชุดขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบ หากออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่มีขนาดใหญ่อาจก่อให้เกิดความลำบากในการขนส่ง ผู้ออกแบบควรมีการศึกษาข้อมูลโครงการ รายละเอียดโครงการก่อนการออกแบบ รวมทั้งเส้นทางในการขนส่งควรใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบด้วย

ถนน ทางเข้าออกที่คับแคบและมีสิ่งกีดขวางในการขนส่ง โครงการอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป อาจอยู่ในพื้นที่เขตเมืองเนื่องจากสะดวกด้านคมนาคมขนส่ง

ถนนหรือทางเข้าออกโครงการอาจคับแคบและมีสิ่งกีดขวางระหว่างทางขนส่ง ผู้รับผิดชอบต้องทำหน้าที่ยืดเตรียมเส้นทางให้พร้อมซึ่งอาจเพิ่มค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการจัดการเส้นทาง หากจัดการเส้นทางไม่ดีทำให้ขึ้นส่วนสำเร็จรูปเสียหายได้

สาเหตุของปัญหาที่ส่งผลต่อการดำเนินการขนส่งขึ้นส่วนสำเร็จรูป ซึ่งมีลำดับความสำคัญสูงและควรเสนอแนะแนวทางการแก้ไข เพื่อป้องกันหรือลดที่เกิดขึ้นคือ ความเสียหายของขึ้นส่วนสำเร็จรูปขณะขนส่งเนื่องจากการผูกมัดขึ้นส่วนไม่เหมาะสม และการออกแบบขนาดของแผ่นที่มีขนาดใหญ่ลำบากในการขนส่ง ซึ่งอาจกระทบกับสิ่งกีดขวางระหว่างทาง

สรุปสาเหตุที่มีความสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการขนส่งขึ้นส่วนสำเร็จรูปได้ ดังนี้

ขาดแรงงานที่มีทักษะและความรู้เฉพาะทางสำหรับการติดตั้งขึ้นส่วนสำเร็จรูป แรงงานผู้ปฏิบัติงานสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารชุดด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปควรมีความรู้ด้านขึ้นส่วนสำเร็จรูปมาก่อนและมีทักษะในการทำงานอาคารสูงซึ่งมีความเสี่ยง ด้านแรงงานมีระดับความสำคัญสูงมากเนื่องจาก แรงงานที่ขาดความรู้และประสบการณ์อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงอื่น ๆ ตามมา เช่นการทำงานผิดพลาด ต้องแก้ไขขึ้นส่วนสำเร็จรูป เกิดค่าใช้จ่ายมากขึ้น การดำเนินงานโครงการล่าช้า รวมทั้งอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตของตนเองและเพื่อนร่วมงาน

แบบโครงสร้างขัดแย้งกับแบบสถาปัตยกรรมหรือแบบงานระบบ เกิดจากความผิดพลาดของการประสานงานแบบร่วมกันระหว่างฝ่ายต่างๆ หรือการประสานงานแบบที่ไม่สมบูรณ์ เกิดความขัดแย้งกันของแบบต้องมีการแก้ไขขึ้นส่วนสำเร็จรูปภายหลังขณะดำเนินการติดตั้ง ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น และการดำเนินงานโครงการล่าช้า ส่วนสาเหตุอีกประการเกิดจาก มีระยะเวลาในการพิจารณาค่อนข้างเร่งรัด ส่งผลให้การตรวจสอบความถูกต้องไม่ครอบคลุมทั่วทั้งอาคาร เกิดการตกหล่นของการออกแบบขึ้นส่วนของอาคารที่สำคัญบางส่วน เช่น บันไดหนีไฟ เป็นต้น

การกำหนดแผนระยะเวลาในการทำงาน (Schedule) ไม่เหมาะสม ทำให้มีการเร่งรัดงาน การกำหนดแผนระยะเวลาในการทำงานไม่เหมาะสมเป็นด้านการวางแผนด้านเวลาในการทำงาน ความผิดพลาดของการประมาณเวลาในการทำกิจกรรมการผลิตน้อยเกินไป ส่งผลให้การผลิตไม่

ทันเวลา ถ้าวางแผนด้านเวลาในเหมาะสมจะส่งผลต่อปริมาณการผลิตเพื่อให้เพียงพอกับความ
ต้องการของหน่วยงานติดตั้ง

ความคลาดเคลื่อนในการติดตั้ง เช่นตำแหน่งของช่องเปิดในงานสถาปัตยกรรมหรือช่อง
เปิดของท่อในงานระบบไม่ถูกต้อง เนื่องจากการก่อสร้างอาคารชุดตัวระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปมี
รอยต่อของชิ้นส่วนจำนวนมาก ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนสะสม ตำแหน่งของช่องเปิดในงาน
สถาปัตยกรรมหรือช่องเปิดของท่อในงานระบบไม่ถูกต้องตามแบบการก่อสร้างจึงเกิดขึ้นบ่อย ต้อง
มีการแก้ไขเจาะใหม่ที่หน่วยงานก่อสร้าง จากนั้นต้องอุดปิดช่องว่างภายหลังอีกทำให้ค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้น การดำเนินการโครงการล่าช้า และส่งผลต่อคุณภาพของโครงการ

หน่วยงานติดตั้งใช้แบบสำหรับการติดตั้งไม่ตรงกับแบบที่ทำการปรับปรุงข้อมูล เกิดจาก
ระบบการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับโครงการไม่ดีพอเมื่อแบบมีการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ได้แจ้งให้ทุก
ฝ่ายทราบ ไม่มีหน้าที่ผู้ประสานงานที่ชัดเจน เมื่อแบบไม่ตรงกันก็ต้องมีการแก้ไขงาน ทำให้
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น การดำเนินการโครงการล่าช้า และส่งผลต่อคุณภาพของโครงการ

สาเหตุของปัญหาที่ส่งผลต่อการดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป ซึ่งมีลำดับความสำคัญ
สูงและควรเสนอแนะแนวทางการแก้ไข เพื่อป้องกันหรือลดที่เกิดขึ้นคือ แรงงานขาดทักษะและ
ความรู้เฉพาะทางสำหรับการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป แบบโครงสร้างขัดแย้งกับแบบสถาปัตยกรรม
หรือแบบงานระบบ การกำหนดแผนระยะเวลาในการทำงาน (Schedule) ไม่เหมาะสม ทำให้มีการ
เร่งรัดงาน ความคลาดเคลื่อนในการติดตั้ง เช่นตำแหน่งของช่องเปิดในงานสถาปัตยกรรมหรือช่อง
เปิดของท่อในงานระบบไม่ถูกต้องและหน่วยงานติดตั้งใช้แบบสำหรับการติดตั้งไม่ตรงกับแบบที่
ทำการปรับปรุงข้อมูล

บทที่ 5

การศึกษาแนวทางการแก้ไข้ปัญหา

ในบทนี้เป็นการนำเสนอแนวทางการแก้ไข้ปัญหาด้วการศึกษาหาข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 12 ราย จากนั้นใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เพื่อหาข้อสรุปของแนวทางแก้ไข้ปัญหา โดยการรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 12 ราย

5.1 ข้อสรุปสำหรับแนวทางแก้ไข้ปัญหา

5.1.1 ผลจากการวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไข้ปัญหาที่มีระดับความสำคัญสูงจากแบบสอบถามปลายเปิดในรอบที่ 1

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการวิเคราะห์แนวทางการแก้ไข้ปัญหาที่เป็นที่มีระดับความสำคัญสูงสำหรับการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยด้วระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปด้วเทคนิคเดลฟาย โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถาม 3 รอบและนำคำตอบที่เป็นความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 3 มาสรุปผลการวิจัย โดยพิจารณาจากค่ามัธยฐาน หรือค่ากลางของคำตอบของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ในแต่ละแนวทางการแก้ไข้ปัญหาที่ได้ทำการศึกษา โดยจัดส่งแบบสอบถามสำหรับแนวทางการแก้ไข้ปัญหาไปยังผู้เชี่ยวชาญจำนวน 15 ราย แต่ได้รับการตอบกลับแบบสอบถามคืนจำนวน 12 ราย

แบบสอบถามรอบแรก (รายละเอียดคำถามแสดงในภาคผนวกส่วน ง) ให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 12 คนตอบคำถามเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข้ปัญหาที่มีระดับความสำคัญสูงสำหรับการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยด้วระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปแบบเต็มรูปแบบ

สาเหตุของปัญหาที่มีระดับความสำคัญสูงและต้องวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไข้ปัญหาได้แก่ (1) ขึ้นส่วนมีลักษณะเฉพาะโครงการและรูปแบบหลากหลายแตกต่างกัน ทำให้เกิดความยุ่งยากในการผลิต (2) ความผิดพลาดของการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสำหรับการผลิต ตรวจสอบความขัดแย้งกันของแบบผลิต (3) ความไม่แน่นอนของแบบ การเปลี่ยนแปลงของแบบขณะทำการผลิตหรือผลิตเสร็จแล้ว (4) ความเสียหายของขึ้นส่วนสำเร็จรูปขณะขนส่งเนื่องจากการผูกมัดขึ้นส่วนไม่เหมาะสม (5) การออกแบบขนาดของแผ่นที่มีขนาดใหญ่ลำบากในการขนส่ง ซึ่งอาจกระทบกับสิ่งกีดขวางระหว่างทาง (6) แรงงานขาดทักษะและความรู้เฉพาะทางสำหรับการ

ติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป (7) แบบโครงสร้างขัดแย้งกับแบบสถาปัตยกรรมหรือแบบงานระบบ (8) การกำหนดแผนระยะเวลาในการทำงาน (Schedule) ไม่เหมาะสม ทำให้มีการเร่งรัดงาน (9) ความคลาดเคลื่อนในการติดตั้ง เช่นตำแหน่งของช่องเปิดในงานสถาปัตยกรรมหรือช่องเปิดของท่อในงานระบบไม่ถูกต้อง (10) หน่วยงานติดตั้งใช้แบบสำหรับการติดตั้งไม่ตรงกับแบบที่ทำการปรับปรุงข้อมูล

สรุปการนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยการศึกษาหาข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ สรรถสรุปแหล่งที่มาของแนวทางแก้ไขได้ ดังแสดงในตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 แหล่งที่มาของแนวทางการแก้ไขปัญหา

สาเหตุของปัญหา	แนวทาง	ที่มา
ความผิดพลาดของการตรวจสอบความถูกต้องของแบบการผลิต	การใช้BIM ซึ่งเป็นแบบ 3 มิติเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแบบผลิต ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการผลิต	Eastman et al., (2011)
แบบโครงสร้างขัดแย้งกับแบบสถาปัตยกรรมหรือแบบงานระบบ	1. การใช้BIM ซึ่งเป็นแบบ 3 มิติเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อสร้างได้ ตรวจสอบความขัดแย้ง	Eastman et al., (2011)
	2 การจัดทำรายการตรวจสอบสำหรับการประสานงานแบบร่วมกัน	การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
ความไม่แน่นอนของแบบ การเปลี่ยนแปลงแบบขณะทำการผลิต	การใช้BIM ซึ่งเป็นแบบ 3 มิติจำลองภาพทำให้เจ้าของโครงการมองเห็นภาพโครงการได้ดีขึ้นทำให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบตั้งแต่นั้นตอนออกแบบ	Eastman et al., (2011)

ตารางที่ 5.1 (ต่อ) แหล่งที่มาของแนวทางการแก้ไขปัญหา

สาเหตุของปัญหา	แนวทาง	ที่มา
หน่วยงานติดตั้งใช้แบบไม่ตรงกับแบบที่ทำการปรับปรุงข้อมูล	การใช้BIMที่มีการจัดเก็บและบริหารจัดการในฐานข้อมูลโครงการโดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกทำให้ทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลง	Eastman et al., (2011)
ชิ้นส่วนมีลักษณะเฉพาะโครงการและรูปแบบหลากหลายแตกต่างกัน	1. การจัดทำช่องเปิดประตูและหน้าต่างมาตรฐาน	รณกร ชมฉัญกาญจน์ (2555)
	2. การจัดทำชิ้นส่วนสำเร็จรูปมาตรฐาน	การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
	3. การจัดทำจัดทำขนาดของห้องมาตรฐาน	NJ Habraken et al., (1996)
การออกแบบขนาดของแผ่นที่มีขนาดใหญ่	การสำรวจเส้นทางการขนส่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป	การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
การผูกมัดชิ้นส่วนไม่เหมาะสม	จัดทำรูปแบบมาตรฐานในการค้ำยันช่องเปิดและการผูกมัดชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับการขนส่ง	การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
ขาดแรงงานที่มีทักษะและความรู้สำหรับการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1. การใช้ห้องน้ำสำเร็จรูปเพื่อลดการจ้างงานการใช้แรงงานที่ทักษะติดตั้ง	Schoenborn (2012)
	2. การฝึกอบรมทักษะสำหรับช่างและแรงงานติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปในระยะเวลาที่เหมาะสม	การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
การกำหนดแผนระยะเวลาในการทำงาน (Schedule) ไม่เหมาะสม	จัดทำแผนงานแบบชุดกลุ่มงาน (Work Packages Schedule)	การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ

ตารางที่ 5.1 (ต่อ) แหล่งที่มาของแนวทางการแก้ไข้ปัญหา

สาเหตุของปัญหา	แนวทาง	ที่มา
ความคลาดเคลื่อนในการติดตั้ง	1 การทำ Soft-eye opening เพื่อการเจาะที่หน่วยงานก่อสร้าง	Aslan FRP Soft-Eye Openings (2011)
	2 การเผื่อความคลาดเคลื่อนของช่องเปิดให้มากขึ้นลดความคลาดเคลื่อนในการติดตั้ง	การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ

ผลการวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข้ปัญหาที่มีระดับความสำคัญสูงซึ่งสรุปผลจากแบบสอบถามปลายเปิดรอบที่ 1 ร่วมกับการค้นคว้าหาข้อมูลแนวทางแก้ไข้ปัญหาเพิ่มเติมจากหนังสือ ตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถสรุปรายละเอียดแนวทางการแก้ไข้ปัญหาได้ดังนี้

1) การใช้แนวคิดแบบจำลองข้อมูลอาคาร (Building Information Modeling, BIM)

เนื่องจากการใช้แนวคิด BIM อาจป้องกันหรือแก้ไข้สาเหตุของปัญหาที่มีระดับความสำคัญสูงซึ่งส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินการในขั้นตอนการผลิต และการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป ได้แก่สาเหตุดังต่อไปนี้

(1) ความผิดพลาดของการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสำหรับการผลิต ตรวจสอบความขัดแย้งกันของแบบผลิตทำให้ไม่สามารถผลิตได้ตามแบบ

(2) ความไม่แน่นอนของแบบหรือแบบมีการเปลี่ยนแปลงแบบขณะดำเนินการผลิตหรือผลิตแล้วเสร็จบ่อยครั้งเพราะการออกแบบที่ผิดพลาดทำให้ต้องแก้ไข้ปัญหาปรับเปลี่ยนแบบ หรือเพราะผู้ออกแบบออกแบบไม่เสร็จสมบูรณ์ต้องมีแก้ไข้ปัญหาเปลี่ยนแปลงแบบทำให้เกิดความล่าช้าในการผลิตหรือติดตั้ง

(3) แบบโครงสร้างขัดแย้งกับแบบสถาปัตยกรรมหรือแบบงานระบบเพราะความผิดพลาดในการประสานงานแบบร่วมกัน (Coordinated design) ระหว่างงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบทำให้ไม่สามารถก่อสร้างได้ตามแบบก่อให้เกิดความล่าช้า

(4) หน่วยงานติดตั้งใช้แบบสำหรับการติดตั้งไม่ตรงกับแบบที่ทำการปรับปรุงข้อมูล เกิดจากขาดการประสานงานข้อมูลที่ดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์จากการประยุกต์ใช้แบบจำลองข้อมูลอาคาร (BIM) สามารถแบ่งออกตามกลุ่มของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานก่อสร้างได้ ดังนี้

- เจ้าของงาน ได้ประโยชน์ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและขั้นตอนการออกแบบ จากการเพิ่มขึ้นของคุณภาพของอาคาร

- ผู้ออกแบบ สามารถมองภาพอาคารที่ถูกออกแบบได้รวดเร็วและมีความละเอียดมากขึ้น สามารถสร้างแบบก่อสร้างสองมิติที่มีความละเอียดและสอดคล้องกันได้ตลอดเวลาระหว่างทุกขั้นตอนการออกแบบ โดยขึ้นรูปเป็นแบบ 3 มิติทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อสร้างได้รวดเร็วขึ้น การตรวจสอบความขัดแย้งของแบบก่อสร้าง ใช้เทคนิค BIM ช่วยในการออกแบบ ซึ่งทำให้ทุกฝ่ายเข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้ทันทีหลังจากการเปลี่ยนแปลง

- ผู้รับเหมาก่อสร้าง สามารถนำข้อมูลจากการออกแบบในการวางแผนรวมด้วยกันเพื่อการทำงานที่ดีขึ้น และตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อสร้างได้ก่อนขั้นตอนการก่อสร้าง การคำนวณปริมาณ การทำงานร่วมกัน การวางแผนโครงการ การเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง การจำลองรูปแบบการติดตั้งอุปกรณ์ การจัดทำเอกสารและรายละเอียดแบบก่อสร้าง การสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และการจัดเก็บและบริหารจัดการในฐานข้อมูลโครงการโดยอนุญาตให้ทุกคนในโครงการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ทำให้สามารถทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่เป็นปัจจุบัน และการทำแบบขยายเพื่องานก่อสร้างจริง (Shop drawing) สามารถทำการประมาณราคาพร้อมกับการออกแบบได้

การใช้ BIM เป็นการเขียนแบบในลักษณะรูปทรง 3 มิติ โดยองค์ประกอบทุกส่วนของอาคารล้วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับขั้นตอนด้านการวิเคราะห์และการสร้างแบบจำลองอาคารในรูปของการกระจายและเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อช่วยในการลดข้อผิดพลาดของการทำแบบก่อสร้าง

และเพื่อนำไปใช้ประกอบการบริหารโครงการ แต่เนื่องจากต้องมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงสูง โดยเฉพาะการพัฒนาประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ จึงทำให้ไม่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมก่อสร้าง (Eastman, 2008)

แบบจำลองข้อมูลอาคาร หมายถึงกระบวนการสร้างข้อมูลขึ้นส่วนสามมิติที่สามารถคำนวณขนาดและหาปริมาณได้ โดยมีความละเอียดครบถ้วนและครอบคลุมเกี่ยวกับการออกแบบคุณภาพของงานก่อสร้าง ความสามารถสร้างได้ ลำดับการดำเนินงาน และการคำนวณต้นทุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนในโครงการสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้ในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการ โดยแบบจำลองดังกล่าวสามารถเพิ่มเติม ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาข้อมูลโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนได้และในทุกขั้นตอนของโครงการ นอกจากนี้หลักการทำงานดังกล่าวยังเป็นการรวบรวมข้อมูลที่กระจายตัวอย่างไม่เป็นระบบ สามารถนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ต้องสร้างซ้ำให้เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อน


กระบวนการทำงานของ แบบจำลองข้อมูลอาคาร ถือเป็นแนวทางในการทำงานที่มาพร้อมกับการเจริญเติบโตของระบบดิจิทัลผ่านการประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเพื่อตอบสนองความเจริญก้าวหน้าทางด้านธุรกิจ ซึ่งมีความต้องการข้อมูล (Information) ที่ถูกต้องผ่านการบริหารจัดการมาเป็นอย่างดี และมีการนำเสนอผลงานในลักษณะเสมือนจริงที่สามารถรับรู้มิติผ่านสื่อเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทรงพล ยมนา, 2553)

การประยุกต์ใช้ BIM ในอุตสาหกรรมก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปนอกจากปัจจัยด้านการใช้งานและประโยชน์ที่ได้รับจาก BIM แล้ว ปัจจัยด้านการผลิตมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการเลือกใช้ เช่น การสื่อสารระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนออกแบบและก่อสร้าง การเขียนแบบก่อสร้างใช้เวลาน้อยลงซึ่งทำให้มีเวลาในการออกแบบเพิ่มมากขึ้น และความต้องการในการร้องขอข้อมูล (information requests) มีจำนวนลดลง เป็นต้น

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการประยุกต์ใช้ BIM

1) ขั้นตอนการออกแบบ

ในการออกแบบทำให้มองเห็นลักษณะของชิ้นส่วนสำเร็จรูปในรูปแบบ 3 มิติได้ชัดเจนขึ้น ทำให้ทราบระยะ มุมและข้อกำหนดเกี่ยวกับ ชิ้นส่วนที่ต่อเนื่องหรือซ้อนทับกัน การเชื่อมกันระหว่างรอยต่อ และชิ้นส่วนที่ขนาน ตรวจสอบความสามารถสร้างได้ของแบบก่อนดำเนินการขั้นตอนการก่อสร้าง ตรวจสอบความขัดแย้งของโครงสร้างด้วยแบบจำลอง 3 มิติ ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนตัวแปรของการออกแบบหรือการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง ช่วยในการออกแบบร่วมกันระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการจากองค์กรที่ต่างกัน ดังนั้นควรกำหนดให้ผู้ออกแบบเขียนไฟล์ที่สามารถใช้ร่วมกับเทคโนโลยี BIM ตั้งแต่เริ่มการออกแบบ



รูปที่ 5.1 รายละเอียดของแบบจำลอง 3 มิติ สำหรับการก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป

2) ขั้นตอนการผลิต

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อสร้างสำหรับการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป ทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปดำเนินการผลิตตามรายละเอียด โดยอาจเพิ่มความสามารถในการปรับปรุงการผลิตชิ้นส่วนด้วยระบบดิจิทัล ส่งข้อมูลไปยังเครื่องจักรเพื่อผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปโดยทั้งหมดเป็นการทำงานในแบบ 3 มิติ สามารถสรุปปริมาณวัสดุต่างๆ ได้ทันที ทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ หากเป็นการทำงานในระบบที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกันการเขียนรูป 3 มิติ ทำให้ตรวจสอบว่า สามารถประกอบโครงสร้างเข้ากันได้ก่อนการผลิตจริง

โดยไม่จำเป็นต้องทดลองผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปมาทดลองประกอบเพื่อหาข้อบกพร่อง

3) ขั้นตอนการวางแผนงานและการติดตั้ง

ใช้สำหรับสำรวจและวางผังพื้นที่ก่อสร้างใช้แบบจำลองข้อมูลอาคาร โดยจำลองลักษณะอาคารเพื่อการสื่อสารระหว่างเจ้าของงาน ผู้รับเหมาและบริษัทที่ปรึกษา ทำแบบขยายสำหรับงานก่อสร้างจริง (Shop drawing) เพื่อให้วิศวกรยืนยันและนำไปใช้ในการก่อสร้างได้จริง ใช้วิเคราะห์พื้นที่ในการติดตั้ง และช่วยด้านการติดตั้งของงานระบบประกอบอาคาร ใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบ เจ้าของงาน และตัวแทนที่เกี่ยวข้อง การจัดเก็บและบริหารจัดการไว้ในฐานข้อมูลโครงการและอนุญาตให้ทุกคนในโครงการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ทำให้สามารถทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่เป็นปัจจุบัน

2) การจัดทำรายการตรวจสอบ (Checklist) สำหรับการประสานงานแบบร่วมกัน

เนื่องจากสาเหตุที่มีระดับความสำคัญสูงซึ่งส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินการในขั้นตอนการผลิต และการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป ได้แก่ แบบโครงสร้างขัดแย้งกับแบบสถาปัตยกรรมหรือแบบงานระบบเพราะความผิดพลาดในการประสานงานแบบร่วมกัน (Coordinated design) ระหว่างงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมและงานระบบทำให้ไม่สามารถก่อสร้างได้ตามแบบก่อให้เกิดความล่าช้า โดยความผิดพลาดนั้นอาจเกิดจากการการประสานงานแบบร่วมกันไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และการตรวจสอบในการประสานงานแบบร่วมกันยังไม่ดีพอ การประสานงานทั้งที่แบบสำหรับงานสถาปัตยกรรมยังไม่สรุปแน่นอน ส่งผลให้เกิดตำแหน่งของช่องเปิดหรืออุปกรณ์ฝังไม่ตรงตามแบบในการก่อสร้างและขนาดช่องเปิดไม่ตรงตามแบบ

ขั้นตอนรายการสำหรับการตรวจสอบสำหรับจุดที่ต้องมีการประสานงานแบบร่วมกันเพื่อป้องกันการประสานงานแบบก่อสร้าง ไม่ครบถ้วนหรือยังไม่เสร็จสิ้นทั้งหมด โดยในรายการตรวจสอบมีการระบุผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องเข้าร่วมในการประชุมอย่างชัดเจน ระยะเวลาในการประชุมที่เหมาะสม ผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วนอาจไม่มีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่พิจารณาในขณะนั้น ส่งผลให้สูญเสียเวลาปฏิบัติงาน และสูญเสียสมาธิในการจดจ่อกับการประชุม ดังนั้น ที่ประชุมควร

จัดลำดับหัวข้อการประชุมให้กระชับ และเหมาะสมกับผู้เข้าร่วมประชุมในช่วงเวลา มีคำเตือนให้พิจารณาอย่างละเอียดสำหรับจุดที่มีข้อบกพร่องบ่อยครั้ง โดยตัวอย่างรายการตรวจสอบ (Checklist) สำหรับการประสานงานแบบร่วมกัน แสดงใน ตารางที่ 5.2

ตารางที่ 5.2 ตัวอย่างรายการตรวจสอบสำหรับการประสานแบบร่วมกัน

รายการตรวจสอบการประสาน แบบร่วมกัน	ประสานงาน ร่วมกัน			ผู้เกี่ยวข้อง
	Yes	No	N/A	
1 ตำแหน่งรอยต่อสัมพันธ ระหว่างคานคอดินและพื้น				วิศวกรออกแบบprecast, วิศวกร โครงสร้าง, วิศวกรฝ่ายผลิต
2 ความเข้ากันได้ของรอยต่อ ระหว่างพื้น				วิศวกรออกแบบprecast, วิศวกร โครงสร้าง, วิศวกรฝ่ายผลิต
3 ความเข้ากันได้ของรอยต่อ ระหว่างผนัง				วิศวกรออกแบบprecast, วิศวกร โครงสร้าง, วิศวกรฝ่ายผลิต
4 ตำแหน่งรอยต่อสัมพันธ ระหว่างผนังและพื้น				วิศวกรออกแบบprecast, วิศวกร โครงสร้าง, วิศวกรฝ่ายผลิต
5 ตำแหน่งของช่องเปิดระบบ ไฟฟ้าที่ผนังเข้ากับงาน โครงสร้าง				วิศวกรออกแบบprecast, วิศวกร โครงสร้าง, วิศวกรฝ่ายไฟฟ้า, สถาปนิก, วิศวกรฝ่ายผลิต
6 ตำแหน่งของช่องเปิดระบบ ไฟฟ้าที่ผนังเข้ากับงาน สถาปัตยกรรมและการใช้งาน				วิศวกรออกแบบprecast, วิศวกร โครงสร้าง, วิศวกรฝ่ายไฟฟ้า, สถาปนิก, วิศวกรฝ่ายผลิต
7 ตำแหน่งของระบบไฟฟ้าแสง สว่างเข้ากับงานสถาปัตยกรรม ของฝ้า				วิศวกรออกแบบprecast, วิศวกร โครงสร้าง, วิศวกรฝ่ายไฟฟ้า, สถาปนิก, วิศวกรฝ่ายผลิต
8 ตำแหน่งระบบท่อประปา บริเวณห้องน้ำเข้ากับสุขภัณฑ์ และงานสถาปัตยกรรม				วิศวกรออกแบบprecast, วิศวกร โครงสร้าง, วิศวกรฝ่ายสุขาภิบาล, สถาปนิก, วิศวกรฝ่ายผลิต

3) การกำหนดแบบมาตรฐาน

เนื่องจากสาเหตุที่มีระดับความสำคัญสูงซึ่งส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินการในขั้นตอนการผลิต และการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป ได้แก่ ชิ้นส่วนมีลักษณะเฉพาะโครงการและรูปแบบหลากหลายและแตกต่างกัน ทำให้เกิดความยุ่งยากในการผลิต หรือแบบมีความเฉพาะทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการผลิตสูง หรืออาจเป็นอุปสรรคในการติดตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบที่ได้รับการออกแบบโดยยึดงานสถาปัตยกรรมเป็นหลัก โดยเกิดจากผู้ออกแบบมีการออกแบบลักษณะของชิ้นส่วนสำเร็จรูปใหม่ทุกครั้งที่มีโครงการใหม่ทำให้มีขนาดหรือรูปแบบของชิ้นส่วนจำนวนมาก ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาดังนี้

3.1) การจัดทำช่องเปิดประตูและหน้าต่างมาตรฐาน เป็นการจับกลุ่มช่องเปิดประตูหน้าต่างที่มีอยู่แล้วเพื่อลดจำนวนช่องเปิด ทำให้ผู้ออกแบบได้เลือกใช้ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งการใช้ในการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปสามารถใช้ได้ง่ายขึ้น โดยช่องเปิดที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ควรเลือกเพื่อเป็นช่องเปิดมาตรฐานสำหรับขนาดนั้น รูปร่างของช่องเปิดที่มีขนาดใกล้เคียงกันส่งผลให้เกิดแบบหล่อจำนวนมากเนื่องจากหน้าต่างแต่ละขนาดจำเป็นต้องใช้แบบหล่อสำหรับแต่ละขนาด ทำให้ต้องใช้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มขึ้น นอกจากต้องเสียค่าใช้จ่ายในการผลิตแบบหล่อแล้ว ยังต้องการพื้นที่เก็บแบบหล่อมามากขึ้นด้วยดังรูปที่ 5.2 ดังนั้นควรกำหนดแบบมาตรฐานที่มีรูปร่างและขนาดใกล้เคียงกันเพื่อลดจำนวนแบบหล่อที่มีความหลากหลาย



รูปที่ 5.2 การกองเก็บของช่องเปิดหน้าต่างที่มีจำนวนมากมีรูปร่างใกล้เคียงกัน

ขั้นตอนการจัดทำช่องเปิดประตูและหน้าต่างมาตรฐาน มีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขนาดรูปร่างประตูและหน้าต่างที่มีการใช้งานในอดีต


ขั้นตอนที่ 2 จัดทำตารางแสดงขนาดรูปร่างประตูและหน้าต่างที่มีการใช้งาน เป็นการเก็บข้อมูลของช่องเปิดประตูหน้าต่างที่มีในปัจจุบัน โดยแสดงลงในตาราง เพื่อสามารถเปรียบเทียบขนาดของประตูหน้าต่างได้ง่ายขึ้น

ขั้นตอนที่ 3 จัดกลุ่มช่องเปิดที่มีรูปร่างใกล้เคียงกัน

ขั้นตอนที่ 4 เลือกช่องเปิดเพื่อเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มเพื่อเป็นช่องเปิดมาตรฐานโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากจำนวนแบบหล่อที่มีความถี่ในการใช้งานสูง เพื่อให้ผู้ออกแบบเลือกใช้ในการผลิตต่อไป เป็นการลดความหลากหลายของชิ้นส่วนสำเร็จรูป และลดการทำแบบสำหรับช่องเปิดใหม่



















3.2) การจัดทำชิ้นส่วนสำเร็จรูปมาตรฐาน

โดยการกำหนดขนาดและรูปร่างมาตรฐานของชิ้นส่วนสำเร็จรูปแต่ละประเภท เช่น พื้นหรือผนัง เพื่อผลิตเป็นไปได้ง่ายขึ้น โดยการกำหนดขนาดที่เป็นมาตรฐานช่วยให้การผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปสามารถผลิตได้ครั้งละจำนวนมาก แรงงานเกิดความชำนาญมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการปรับแต่งแบบหล่อและเครื่องจักรในการผลิตและมีการใช้ประโยชน์จากแบบหล่อได้อย่างเต็มที่ ดังรูปที่ 5.3 โดยอาจใช้ข้อมูลในอดีตที่มีการใช้รูปแบบของชิ้นส่วนสำเร็จรูปบ่อยครั้ง และกำหนดชิ้นส่วนสำเร็จรูปมาตรฐาน โดยต้องมีรายละเอียดในการผลิตที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น ขนาดกว้าง ยาว ความหนา ตำแหน่งช่องเปิด ตำแหน่งเหล็กเสริม ตำแหน่งรอยต่อ เป็นต้น โดยทางหน่วยงานผลิตอาจส่งแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปมาตรฐาน (Typical component) ให้แก่ผู้ออกแบบเลือกใช้ การเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานเป็นการประหยัดระยะเวลาในการออกแบบรายละเอียดของชิ้นส่วน ประหยัดเวลาในการประกอบแบบหล่อใหม่ และลดความหลากหลายของชิ้นส่วนสำเร็จรูป ซึ่งการจัดทำชิ้นส่วนสำเร็จรูปมาตรฐานทำให้การผลิตเร็วขึ้นเพราะชิ้นส่วนมีลักษณะเหมือนกันทำได้เหมือนกันการผลิตมีการทำงานซ้ำๆ และมีการใช้ทรัพยากรแทนกันได้



รูปที่ 5.3 ตัวอย่างชิ้นส่วนสำเร็จรูปมาตรฐานให้ผู้ออกแบบเลือกใช้

3.3) การจัดทำจัดทำขนาดของห้องมาตรฐาน เช่น ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องรับแขก ห้องครัว เป็นต้น ซึ่งทำให้สามารถกำหนดขนาดมาตรฐานของชิ้นส่วนสำเร็จรูป โดยลงรายละเอียดเกี่ยวกับการแบ่งแผ่นชิ้นส่วนคอนกรีต รอยต่อชิ้นส่วน การเสริมเหล็กในชิ้นส่วนคอนกรีต โดยรายละเอียดประกอบแบบของแต่ละห้องแสดงลักษณะและขนาด ความหนาของชิ้นส่วนสำเร็จรูป อุปกรณ์ฝังในผนัง ช่องเปิด ประตู หน้าต่าง รวมทั้งงานสถาปัตยกรรมและงานระบบสำหรับห้องมาตรฐาน เช่น การจัดวางเฟอร์นิเจอร์หรือสุขภัณฑ์ โดยให้ผู้ออกแบบสามารถเลือกขนาดของห้องที่ต้องการจากรายการห้องมาตรฐาน เพื่อแก้ความหลากหลายของชิ้นส่วนสำเร็จรูปซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ล่าช้า โดยผู้ผลิตหรือโรงงานผลิตควรเป็นผู้กำหนดขนาดมาตรฐาน ดังรูปที่ 5.4 และรูปที่ 5.5

cm	180	210	240	270	300	330	360	390	420
270									
300									
330									
360									
390									
420									
450									
480									

รูปที่ 5.4 ตัวอย่างขนาดห้องครัวมาตรฐานสำหรับผู้ออกแบบเล็กใช้ (Habraken,1976)

cm	210	240	270	300	330	360	390	420	450
300									
330									
360									
390									
420									
450									
480									
510									
540									
570									
600									

รูปที่ 5.5 ตัวอย่างขนาดห้องรับแขกมาตรฐานสำหรับให้ผู้ออกแบบเลือกใช้ (Habraken,1976)

4) การสำรวจเส้นทางการขนส่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป

เนื่องจากการออกแบบขนาดของแผ่นที่มีขนาดใหญ่ลำบากในการขนส่ง ซึ่งอาจกระทบกับสิ่งกีดขวางระหว่างทาง การวางแผนการขนส่งที่ดีควรเริ่มวางแผนตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป เริ่มสำรวจเส้นทางเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการขนส่ง ตั้งแต่เมื่อทราบที่ตั้งของโครงการ โดยสิ่งที่มีผลต่อการขนส่งคือ ความกว้างของถนน และความสูงของสิ่งกีดขวางระหว่างทาง เช่น สายไฟฟ้า สะพาน เป็นต้น จำเป็นต้องสำรวจความกว้าง ความสูงและอุปสรรคของเส้นทางขนส่งก่อนการออกแบบจากนั้นกำหนดความสามารถในการขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูป ซึ่งควรกำหนดความสูง ความกว้าง เป็นข้อกำหนดขั้นต่ำในการออกแบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Minimum Requirement) เพื่อแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบถึงขนาดของชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่สามารถออกแบบได้ และเป็นแนวทางในการป้องกันที่อาจเกิดขึ้นกับชิ้นส่วนสำเร็จรูปขณะขนส่ง รวมทั้งศึกษาเส้นทางการเข้าออกของรถบรรทุกภายในโครงการก่อสร้าง โดยต้องมีการวางแผนงาน

จำนวนชิ้นส่วนสำเร็จรูปต่อคัน มีน้ำหนักรวมกันที่ไม่เกินกฎหมายกำหนด มีจำนวนแผ่นไม่น้อยเกินไป และมีจำนวนแผ่นเพียงพอสำหรับการติดตั้งในแต่ละช่วงเวลา

5) การจัดทำรูปแบบมาตรฐานในการค้าขนส่งเปิดและการผูกมัดชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับการขนส่ง

เนื่องจากความเสียหายของชิ้นส่วนสำเร็จรูปขณะขนส่งเนื่องจากการผูกมัดชิ้นส่วนไม่เหมาะสมชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่มีช่องเปิดขนาดใหญ่เป็นชิ้นส่วนที่ได้รับความเสียหายจากการขนส่งได้ง่ายดังนั้นจึงตรวจสอบการยึดรั้ง การล็อกชิ้นส่วนสำเร็จรูปให้แน่นหนาและมีคุณภาพเพียงพอ การเพิ่มความระมัดระวังในขั้นตอนผูกมัดชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปกับรถขนส่งที่ต้องแน่นหนาหน่วยงานควรจัดทำรูปแบบมาตรฐานในการค้าขนส่งเปิดและการผูกมัดชิ้นงานแล้วถ่ายทอดข้อมูลให้กับผู้ปฏิบัติงาน รูปแบบมาตรฐานในการค้าขนส่งเปิดและการผูกมัดชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่อาจเกิดความเสียหายจากการขนส่ง โดยอาจกำหนดถ้าหากชิ้นส่วนสำเร็จรูปมีช่องเปิดขนาดใหญ่หรือรูปร่างแบบนี้ ดังนั้นต้องมีการค้าขนส่งและผูกมัดชิ้นส่วนสำเร็จรูปอย่างไร รวมทั้งมีการใช้อุปกรณ์เพื่อป้องกันการกระแทกระหว่างรถและชิ้นส่วนสำเร็จรูป

6) การเพิ่มความสำเร็จรูปของระบบก่อสร้าง

เนื่องจากกระบวนการก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปต้องใช้แรงงานที่มีฝีมือในการติดตั้งจำนวนมาก ทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานหรือช่างติดตั้งที่มีทักษะฝีมือ ซึ่งการเพิ่มความสำเร็จรูปของระบบก่อสร้างช่วยลดจำนวนแรงงานช่างฝีมือสำหรับการติดตั้งและลดขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพ ทำให้การดำเนินงานติดตั้งที่หน้างานรวดเร็วขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการด้านเวลา และการขาดแรงงานที่มีทักษะได้

ตัวอย่าง ได้แก่การใช้ห้องน้ำสำเร็จรูป (Prefabricated bathroom) ซึ่งเป็นห้องน้ำที่ผลิตสำเร็จจากโรงงานตามรูปแบบที่ได้ออกแบบไว้ เมื่อติดตั้งและประกอบแล้วเสร็จจากโรงงานสามารถยกมาติดตั้งที่หน่วยงานก่อสร้าง โดยทำการต่อท่อน้ำดีและน้ำเสียที่หน่วยงานก่อสร้างเป็นการเพิ่มความสำเร็จรูปให้กับระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปไม่เพียงโครงสร้างสำเร็จรูป แต่ยังเพิ่ม

ความสำเร็จรูปสำหรับงานสถาปัตยกรรมและงานระบบอีกด้วย โดยประกอบสุญญากาศและท่อต่อให้แล้วเสร็จตั้งแต่โรงงาน ลักษณะการติดตั้งห้องน้ำสำเร็จรูปดังรูปที่ 5.6 และรูปที่ 5.7



รูปที่ 5.6 การติดตั้งห้องน้ำสำเร็จรูปที่ใช้จำนวนแรงงานฝีมือน้อยลง



รูปที่ 5.7 การติดตั้งห้องน้ำสำเร็จรูป โดยการตรวจสอบตำแหน่งระยะ ระดับให้ถูกต้องก่อนติดตั้ง



รูปที่ 5.8 การติดตั้งท่อน้ำภายในห้องน้ำสำเร็จรูปเพื่อลดขั้นตอนการทำงานที่หน่วยงานก่อสร้าง

ข้อดีของห้องน้ำสำเร็จรูป

1.) ด้านระยะเวลาการก่อสร้าง ได้แก่

(1) สามารถควบคุมเวลาการผลิตโดยใช้เครื่องจักรในสายการผลิตเฉพาะจากโรงงาน และส่งมอบเพื่อไปติดตั้งที่หน่วยงานก่อสร้างได้ทันที ดังรูปที่ 5.8 โดยอาจไม่ต้องจัดเก็บในโครงการเป็นระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just-In-Time: JIT)

(2) ลดระยะเวลาในการทำงานที่หน่วยงานก่อสร้างลง ช่วยปรับปรุงผลิตภาพของโครงการ โดยลดงานที่ต้องทำหน่วยงานก่อสร้าง

2.) ด้านคุณภาพ ได้แก่

(1) สามารถควบคุมคุณภาพได้ดีจากการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความแม่นยำ สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ฝังจากทางโรงงาน

(2) ลดจำนวนการใช้แรงงานช่างฝีมือในการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป

(3) ช่วยลดการรั่วซึมของน้ำบริเวณรอยต่อในห้องน้ำเนื่องจากควบคุมคุณภาพได้ดีกว่า

(4) เพิ่มการก่อสร้างได้ของชิ้นส่วนสำเร็จรูป แก้ไขปัญหาตำแหน่งของช่องเปิดบริเวณชิ้นส่วนสำเร็จรูปไม่ตรงกับสุขภัณฑ์ซึ่งอาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนในการติดตั้ง

(5) ลดความเสี่ยงในการทำงานเนื่องจากสภาพอากาศไม่เหมาะสม

(6) สามารถลดเศษเหลือจากวัสดุ เช่น เศษปูน เศษกระเบื้องได้

สิ่งที่ต้องพิจารณาในด้านการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและงานระบบ

- (1) การตกแต่งผนังของชั้นส่วนสำเร็จรูปภายนอกของห้องน้ำสำเร็จรูป
- (2) ระดับของพื้นห้องน้ำ และระดับของพื้นภายนอก
- (3) ตำแหน่งของท่อน้ำ (Service shaft) และการเข้าถึงสำหรับการบำรุงรักษา
- (4) การวางผังของระบบปั๊มสุขาภิบาล (Sanitary plumbing system)
- (5) การวางผังงานไฟฟ้า ตำแหน่งของช่องเปิด
- (6) ตำแหน่งและขนาดของสุขภัณฑ์ ตำแหน่งและขนาดของประตู
- (7) ประเภทของพื้นผิวของพื้นและผนังห้องน้ำสำเร็จรูปเช่น กระเบื้อง โดยผู้ออกแบบต้องเลือกประเภทระบุนความต้องการแก่ผู้ขายก่อนการตัดสินใจเลือกใช้ห้องน้ำสำเร็จรูป โดยสิ่งที่ต้องพิจารณาในด้านการออกแบบด้านโครงสร้าง ได้แก่

- (1) น้ำหนักของห้องน้ำสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการพิจารณาเลือกเครื่องจักรหรือทาวเวอร์เครนสำหรับการติดตั้ง โดยทั่วไปในตลาดห้องน้ำสำเร็จรูปมีน้ำหนักประมาณ 0.5-3 ตัน ขึ้นกับวัสดุที่ใช้
- (2) วิธีการยกสำหรับติดตั้ง พิจารณาจุดยก
- (3) ประเภทของ Floor trap
- (4) ความลาดเอียงของพื้นห้องน้ำสำหรับการระบายน้ำ

7) จัดทำแผนงานแบบชุดกลุ่มงาน (Work Packages Schedule)

เนื่องจากการกำหนดแผนระยะเวลาในการทำงาน (Schedule) ที่ไม่เหมาะสม การควบคุมแผนงานไม่ดีพอ การวางแผนการใช้งานทรัพยากรไม่เหมาะสม หรือมีการบริหารจัดการทรัพยากรไม่สอดคล้องกับขนาดงานส่งผลให้มีการเร่งรัดงานหรือการดำเนินงานล่าช้า

โครงการก่อสร้างโดยทั่วไปมักมีแผนการทำงานที่กำหนดวันเริ่มและวันเสร็จงานของแต่ละกิจกรรม ซึ่งการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยด้วยระบบชั้นส่วนสำเร็จรูปเป็นระบบการเข้าดำเนินงานก่อสร้างอาคารชุดสำหรับอาคารนั้นๆ โดยในแต่ละวันทำงานของ 1 อาคารมีการเข้างานพร้อมกันหลายกิจกรรม ดังนั้นการที่ระบุวันเริ่มและวันแล้วเสร็จไม่สามารถควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพและตรงตามแผนงานได้ นำไปสู่การจัดการด้านเวลาในการทำงานที่ไม่เหมาะสม ทำให้บางกิจกรรมไม่สามารถเข้างานได้หรือใช้เวลามากกว่าที่แผนกำหนด

จากการเก็บข้อมูลขั้นตอนการดำเนินงานในโครงการตัวอย่างพบว่า ในการทำงานจริงมีขั้นตอนการทำงานหลากหลายรูปแบบตามประสบการณ์ของผู้ก่อสร้างและสถานการณ์หน่วยงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดความแปรปรวนของกระบวนการติดตั้ง การแทรกแซงงาน การรอการแก้ไขปัญหางาน เป็นต้น ดังนั้นการจัดทำแผนงานมาตรฐานเป็นการวางแผนงานให้สอดคล้องกับการทำงานจริง เพื่อลำดับขั้นตอนการทำงานให้เป็นระบบ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยแสดงถึงขั้นตอนดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้ที่เกี่ยวข้อง แรงงาน วัสดุ เครื่องมือ และเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดทำเป็นชุดกลุ่มงาน (Work Package) ประกอบด้วย งานวิศวกรรมโครงสร้าง (การติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป) งานสถาปัตยกรรม และงานระบบ ตามลำดับ

ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับใช้ในการจัดทำแผนงานแบบชุดกลุ่มงาน ดังนี้

1) แผนงานหลัก (Master Plan)

ในแผนงานหลักบ่งบอกถึงวันเริ่มต้น วันสิ้นสุดของโครงการ รวมถึงงานต่างๆที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ โดยมีลำดับขั้นตอนก่อนหลังเช่น งานวิศวกรรมโครงสร้าง สามารถแบ่งงานก่อนหลังออกเป็น งานวางคานคอดินสำเร็จรูป งานวางชิ้นส่วนพื้นสำเร็จรูป งานสำรวจเพื่อหาแนวระยะติดตั้งผนัง งานติดตั้งชิ้นส่วนผนังสำเร็จรูป และงานโครงหลังคา

2) ปริมาณแรงงานและผลผลิตของงาน (Productivities) เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่มีความสำคัญในการจัดทำแผนงานแบบชุดกลุ่มงาน ทั้งข้อมูลด้านปริมาณแรงงานในแต่ละวัน และอัตราผลผลิต

ตารางที่ 5.3 ตัวอย่างปริมาณแรงงานและผลผลิตของงานเพื่อใช้ในการจัดทำแผนงานแบบชุดกลุ่มงาน (Work package)

รายการงาน	ผลผลิต (หน่วย/วัน)	ปริมาณแรงงาน (คน)
งานวางชิ้นส่วนพื้น	15 ชิ้นส่วน	25
สำรวจแนวระยะผนัง	1 ชั้น	5
งานวางผนัง	20 ชิ้นส่วน	25

- 3) ปริมาณงานทั้งหมดของงานแต่ละส่วน
- 4) การกำหนดจำนวนวันทำงานในแต่ละชุดกลุ่มงาน โดยจำนวนวันทำงาน เท่ากับ ปริมาณงานทั้งหมดหารด้วยผลผลิตภาพต่อหนึ่งวัน
เช่น งานติดตั้งพื้นสำเร็จรูป 1 ชั้น มีจำนวนแผ่นทั้งหมด 100 ชั้น โดยชุดติดตั้งสามารถ ดำเนินการได้ 15 ชั้นต่อวัน ดังนั้นสามารถหาจำนวนวันได้ ($100/15 = 6.67$ วัน หรือ ประมาณ 7 วัน) ซึ่งอาจใช้ค่าเฉลี่ยของจำนวนวันทำงานของหมวดงานวิศวกรรม โครงสร้างเป็นตัวแทนจำนวนวันทำงานของชุดกลุ่มงาน เนื่องจากต้องดำเนินการ ติดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนจึงเริ่มงานอื่นๆได้
- 5) การกำหนดจำนวนชุดกลุ่มงาน คำนวณได้โดยหาจำนวนวันของงานก่อน นั่นคือ ปริมาณงานทั้งหมดหารด้วยผลผลิตภาพต่อหนึ่งวัน จากนั้นนำจำนวนวันของงานที่ต้อง ทำหารด้วยจำนวนวันทำงานที่เป็นตัวแทนของชุดกลุ่มงาน เช่น ตัวอย่างงานวางผนัง ชั้น 1 มีจำนวน 276 ชั้น โดยต้องใช้เวลาเท่ากับ ($276/20$) 13.8 วัน หรือประมาณ 14 วัน ดังนั้นจึงต้องมี 2 ชุดกลุ่มงาน

สิ่งที่ต้องพิจารณาคือต้องปฏิบัติงานที่อยู่ในชุดกลุ่มงานที่ 1 ให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในระยะเวลา จำนวนวันทำงานของชุดกลุ่มงานที่กำหนดข้างต้น จากนั้นจึงเริ่มปฏิบัติงานที่อยู่ในชุดกลุ่มงานที่ 2 โดยมีระยะเวลาแต่ละชุดกลุ่มงานเท่ากัน

ข้อดีของแผนงานแบบชุดกลุ่มงาน (Work Packages Schedule)

- 1) ระยะเวลาดำเนินงานในแต่ละชุดกลุ่มงานเท่าๆกัน การดำเนินงานเป็นไปตามลำดับ ก่อนหลังทำให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาแผนดำเนินการด้านเวลาในการทำงาน ละเอียดชัดเจนขึ้น และสามารถติดตามควบคุมแผนงานได้ละเอียดขึ้น
- 2) แผนการทำงานอ้างอิงจากการทำงานจริงโดยปรับปรุงจากผลผลิตภาพในการทำงานที่ เกิดขึ้นในการทำงาน

ตารางที่ 5.4 ตัวอย่างแผนงานแบบชุดกลุ่มงาน (Work Packages Schedule) โดยสมมติให้จำนวนวันทำงานของชุด 7 วัน

กิจกรรม	Floor 1 : 12 Units				Floor 2 : 14 Units				Floor 2 : 14 Units			
	AI 1	Z. 1	Z. 2	Z. 3	AI 1	Z. 1	Z. 2	Z. 3	AI 1	Z. 1	Z. 2	Z. 3
งานวิศวกรรมโครงสร้าง												
งานวางแผนพื้น	1				4				7			
งานสำรวจเพื่อหาแนวระยะติดตั้งผนัง		2	3			5	6			8	9	
งานติดตั้งแผ่นผนัง		2	3			5	6			8	9	
งานโครงหลังคา												

จากตารางที่ 5.4 แสดงการวางแผนพื้นแต่ละชั้นมี 1 work packages ใช้เวลา 7 วัน การสำรวจหาแนวระยะติดตั้งผนังมี 2 work packages ใช้เวลา 14 วัน

8) การฝึกอบรมทักษะสำหรับช่างและแรงงานติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป

แรงงานที่ทำงานในการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปอาจไม่มีประสบการณ์ทำงานด้านนี้มาก่อนทำให้ทักษะในการทำงานไม่เพียงพอ ทำให้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานและการทำงานที่ล่าช้า การฝึกอบรมทักษะฝีมือของแรงงานในงานติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปก่อนการทำงานเป็นการสร้างพื้นฐานในการทำงานที่ดี ส่งผลต่อความรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติและงานที่มีคุณภาพ ควรกำหนดเวลาสำหรับการฝึกอบรมให้เพียงพอกับทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ ซึ่งระยะเวลาที่เหมาะสมในการฝึกอบรมแรงงานใหม่ใช้เวลาประมาณ 5 วันโดยฝึกอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและการทำงานในภาคปฏิบัติ

การฝึกอบรมเบื้องต้นก่อนเริ่มการทำงานควรฝึกอบรมภาคทฤษฎีโดยวิธีการบรรยาย เพื่อให้แรงงานทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการก่อสร้างก่อนการทำงานจริง รวมทั้งทักษะที่จำเป็น

ในการทำงานติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป โดยเนื้อหาในการนำเสนอควรมีรูปภาพประกอบเพราะทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนหรืออาจมีการถ่ายทำวิดีโอจากสถานที่ก่อสร้างมาฉายประกอบด้วย หรือมีการใช้เทคโนโลยีจำลองการทำงานที่เหมือนการทำงานจริงในสถานที่ก่อสร้างให้แรงงานเห็นภาพรวม ซึ่งควรทำการฝึกอบรมก่อนเริ่มทำงานในสถานที่ก่อสร้างจริง จากนั้นแรงงานที่เพิ่งเข้าทำงานใหม่ อาจเรียนรู้จากคู่มือสำหรับการทำงานเสริมเพิ่มเติมจากการฝึกอบรมโดยในคู่มือควรมีรูปภาพแสดงขั้นตอนในการทำงานและมีรายละเอียดอธิบายที่ง่ายต่อความเข้าใจ

การอบรมขณะปฏิบัติงาน คือการฝึกปฏิบัติในสถานที่ก่อสร้างให้แรงงานเริ่มทำงานจริงในสถานที่ก่อสร้างโดยมีการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน มี 2 วิธีดังนี้

1. การสอนงาน (Coaching) โดยให้แรงงานที่มีประสบการณ์มาสอนงานให้กับแรงงานใหม่ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยให้การกำกับดูแล แนะนำแก่แรงงานใหม่อย่างใกล้ชิด
2. การฝึกอบรมด้วยการฝึกงาน (Apprenticeship training) ให้แรงงานใหม่ไปเริ่มงานกับชุดติดตั้งที่มีประสบการณ์และกำลังทำงานติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปอยู่ก่อน เมื่อครบกำหนดเวลาอบรมจึงย้ายไปในชุดติดตั้งของตนเอง

9) การออกแบบช่องเปิดเพื่อลดความผิดพลาดของตำแหน่ง

9.1) การทำ Soft-eye opening เพื่อการเจาะช่องเปิดที่หน่วยงานก่อสร้าง (Coring)

เนื่องจากในการทำงานในโครงการก่อสร้างอาจเกิดความคลาดเคลื่อนในการติดตั้งบ่อยครั้งที่ช่องเปิดที่ทำไว้ก่อนจากโรงงานอาจไม่ตรงกับตำแหน่งของแบบก่อสร้างส่งผลให้ต้องมีการเจาะที่หน่วยงานก่อสร้างอีกครั้ง ทำให้เกิดการงานที่ซ้ำซ้อนและเสียเวลาในการอุดปิดช่องเปิดที่ไม่สามารถใช้งานได้ การทำ Soft-eye opening คือการเว้นพื้นที่สำหรับการเจาะช่องเปิดที่หน่วยงานก่อสร้าง โดยไม่มีการใส่เหล็กเสริมในบริเวณที่คาดว่าเป็นช่องเปิดสำหรับงานท่อระบบ สาธารณูปโภคทำให้ง่ายต่อการเจาะที่หน้า ดังนั้นการทำ Soft-eye opening จึงมีข้อดีคือ ช่วยลดระยะเวลาการทำงานสำหรับขั้นตอนการจัดวางช่องเปิด (block-out) ในโรงงาน และลดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาทางานจากความผิดพลาดของตำแหน่งช่องเปิดที่อาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนในการติดตั้งซึ่งหลีกเลี่ยงได้ยาก

9.2) การออกแบบเพื่อความคลาดเคลื่อนให้ช่องเปิดสำหรับการติดต่อก่อนในการระบบ สาธารณูปโภค

เนื่องจากการทำงานในโครงการก่อสร้างอาจเกิดความคลาดเคลื่อนในการติดตั้งซึ่ง
หลีกเลี่ยงยาก ทำให้เกิดตำแหน่งของช่องเปิดหรืออุปกรณ์ฝังไม่ตรงตามแบบในการก่อสร้าง
บ่อยครั้งที่ช่องเปิดที่ทำไว้ก่อนจากโรงงานอาจไม่ตรงกับตำแหน่งของแบบก่อสร้างส่งผลให้ต้องม
ีการเจาะที่หน่วยงานก่อสร้างอีกครั้ง การใช้ค่าเผื่อความคลาดเคลื่อน (Tolerance) สำหรับช่องเปิด
ให้มากขึ้นเพื่อรองรับความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการติดตั้ง ข้อดีคือลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนจาก
การการเจาะช่องเปิดที่หน่วยงานก่อสร้างในสถานที่ก่อสร้าง

5.1.2 ผลจากการวิเคราะห์ข้อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคนิคเดลฟายรอบที่ 2

แบบสอบถามรอบที่ 2 (รายละเอียดคำถามแสดงในภาคผนวก ง) โดยการรวบรวมทุก
ประเด็นความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้ตอบแบบสอบถามในรอบที่ 1 แล้วนำมาสร้างเป็น
แบบสอบถามในรูปของแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ผลที่ได้จาก
แบบสอบถามในรอบนี้ วิเคราะห์โดยใช้ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์ ดังตารางที่ 5.5

ตารางที่ 5.5 ระดับความเห็นด้วยและความสอดคล้องของความคิดเห็นต่อแนวทางการแก้ไข
ปัญหา

สรุปแนวทางแก้ไขปัญหา (รอบที่ 2)	มัธยมศึกษา	พืดยระหว่าง ควอไทยล์	ผลต่างระหว่าง มัธยมศึกษาและฐานนิยม	ระดับความเห็นด้วย	ความสอดคล้องของความเห็น
การใช้แนวคิดแบบจำลองข้อมูลอาคาร (BIM)	5	1	0	เห็นด้วย มากที่สุด	สอดคล้อง
การจัดทำรายการตรวจสอบ (Checklist) สำหรับการประสานงานแบบร่วมกัน	4	1	0	เห็นด้วย มากที่สุด	สอดคล้อง
การจัดทำช่องเปิดประตูและหน้าต่าง มาตรฐาน	4.5	1	0.5	เห็นด้วย มากที่สุด	สอดคล้อง
การจัดทำขึ้นส่วนสำเร็จรูปมาตรฐาน	4.5	1	0.5	เห็นด้วย มาก	สอดคล้อง
การจัดทำจัดทำรูปแบบห้องมาตรฐาน	4	1	0	เห็นด้วย มาก	สอดคล้อง
การสำรวจเส้นทางการขนส่งเพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการออกแบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป	4	1	0	เห็นด้วย มากที่สุด	สอดคล้อง
การจัดทำรูปแบบมาตรฐานในการค้ำยันช่อง เปิดและการผูกมัดขึ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับการ ขนส่ง	4	0.75	0	เห็นด้วย มาก	สอดคล้อง

ตารางที่ 5.5 (ต่อ) ระดับความเห็นด้วยและความสอดคล้องของความคิดเห็นต่อแนวทางการแก้ไข ปัญหา

สรุปแนวทางแก้ไขปัญหา (รอบที่ 2)	มัธยมศึกษา	พื้ระหว่าง ควอไพล์	ผลต่างระหว่าง มัธยมศึกษาและฐานนิยม	ระดับความเห็นด้วย	ความสอดคล้องของ ความเห็น
การเพิ่มความสำเร็จรูปให้ มากขึ้น (ตัวอย่างห้องน้ำ สำเร็จรูป)	4	1.75	0	เห็นด้วย มาก	ไม่ สอดคล้อง
การจัดทำแผนงานแบบชุด กลุ่มงาน (Work Packages Schedule)	4	1	0	เห็นด้วย มาก	สอดคล้อง
การฝึกอบรมทักษะสำหรับ ช่างและแรงงานติดตั้ง ชิ้นส่วนสำเร็จรูป	4	1	0	เห็นด้วย ที่สุด	สอดคล้อง
การทำ Soft-eye opening เพื่อการเจาะที่หน่วยงาน ก่อสร้าง (Coring)	2.5	1	0.5	เห็นด้วย ปาน กลาง	สอดคล้อง
การออกแบบเพื่อความ คลาดเคลื่อนให้ช่องเปิด สำหรับการติดต่อท่อในการ ระบบสาธารณูปโภค	3	1	0	เห็นด้วย ปาน กลาง	สอดคล้อง

จากข้อแนวทางแก้ไขปัญหาจากตารางที่ 5.5 พบว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้แนวคิดแบบจำลองข้อมูลอาคาร (BIM), การจัดทำช่องเปิด ประตูและหน้าต่างมาตรฐาน และการจัดทำชิ้นส่วนสำเร็จรูปมาตรฐาน มีค่ามัธยฐานอยู่ในช่วง

4.50-5.00 แสดงว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับแนวทางการแก้ไขปัญหามากที่สุด และมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์น้อยกว่า 1.5 แสดงว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน

แนวทางการแก้ไขปัญหามีเกี่ยวกับการจัดทำรายการตรวจสอบ (Checklist) สำหรับการประสานงานแบบร่วมกัน การสำรวจเส้นทางการขนส่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป การจัดทำรูปแบบมาตรฐานในการค้ำยันช่องเปิดและการผูกมัดชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับการขนส่ง การจัดทำแผนงานแบบชุดกลุ่มงาน (Work Packages Schedule) และการฝึกอบรมทักษะสำหรับช่างและแรงงานติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป มีค่ามัธยฐานอยู่ในช่วง 3.50-4.49 แสดงว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับแนวทางการแก้ไขปัญหามาก และมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์น้อยกว่า 1.5 แสดงว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน

แนวทางการแก้ไขปัญหามีเกี่ยวกับการทำ Soft-eye opening เพื่อการเจาะที่หน่วยงานก่อสร้าง (Coring) และการออกแบบเพื่อความคลาดเคลื่อนให้ช่องเปิดสำหรับการติดต่อท่อในการระบบสาธารณูปโภค มีค่ามัธยฐานอยู่ในช่วง 2.50-3.49 แสดงว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับแนวทางการแก้ไขปัญหามาก และมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์น้อยกว่า 1.5 แสดงว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน

แนวทางการแก้ไขปัญหามีเกี่ยวกับการเพิ่มระบบสำเร็จรูปให้มากขึ้น ตัวอย่างเช่นการใช้ห้องน้ำสำเร็จรูปมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์มากกว่า 1.5 แสดงว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกัน ไม่สามารถสรุปความคิดเห็นได้

สรุปได้ว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหามีเกี่ยวกับการจัดทำรายการตรวจสอบ (Checklist) สำหรับการประสานงานแบบร่วมกัน การสำรวจเส้นทางการขนส่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป การจัดทำรูปแบบมาตรฐานในการค้ำยันช่องเปิดและการผูกมัดชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับการขนส่ง การจัดทำแผนงานแบบชุดกลุ่มงาน (Work Packages Schedule) และการฝึกอบรมทักษะสำหรับช่างและแรงงานติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปในระดับเห็นด้วยมาก กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหามีเกี่ยวกับการทำ Soft-eye opening เพื่อการเจาะที่หน่วยงานก่อสร้าง (Coring) และ

การออกแบบเพื่อความคลาดเคลื่อนให้ช่องเปิดสำหรับการติดต่อท่อในระบบสาธารณูปโภคในระดับเห็นด้วยปานกลาง

5.1.3 ผลจากการวิเคราะห์ข้อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคนิคเดลฟายรอบที่ 3

แบบสอบถามรอบที่ 3 (รายละเอียดคำถามแสดงในภาคผนวกส่วน ง) โดยการนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากรอบที่ 2 มาสร้างเป็นแบบสอบถามสำหรับเก็บข้อมูลในรอบที่สาม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลซ้ำ ในรอบนี้ผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนจะได้รับข้อมูลย้อนกลับโดยมีข้อมูล 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นของกลุ่มที่แสดงด้วยค่าสถิติ ประกอบด้วยค่ามัธยฐาน และพิสัยควอไทล์ ส่วนที่สอง เป็นข้อมูลที่เป็นคำตอบของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเจ้าของคำตอบแต่ละรายการในการตอบคำถามในการเก็บข้อมูลรอบที่ 2 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5.6

ตารางที่ 5.6 ค่าระดับคะแนนความคิดเห็น ค่ามัธยฐานและช่วงพิสัยควอไทล์ ที่ได้จากแบบสอบถามรอบที่ 3

แนวทางแก้ไขปัญหา (รอบที่ 3)	ระดับความคิดเห็น					ค่ามัธยฐาน	ช่วงพิสัยควอไทล์
	5	4	3	2	1		
	เห็นด้วยมาก	เห็นด้วยมาก	เห็นด้วยปาน	เห็นด้วยน้อย	เห็นด้วยน้อย		
การใช้แนวคิดแบบจำลองข้อมูลอาคารของ (BIM)	7	5				5.0	4.00-5.00
การจัดทำรายการตรวจสอบ สำหรับการประสานงานแบบ	7	5				5.0	4.00-5.00
การจัดทำช่องเปิดประตูและหน้าต่างมาตรฐาน	7	5				5.0	4.00-5.00
การจัดทำชิ้นส่วนสำเร็จรูปมาตรฐาน	6	6				4.5	4.00-5.00
การจัดทำจัดทำรูปแบบห้องมาตรฐาน	4	8				4.0	4.00-5.00

ตารางที่ 5.6 (ต่อ) ค่าระดับคะแนนความคิดเห็น ค่ามัธยฐาน และช่วงพิสัยควอไทล์ ที่ได้จากแบบสอบถามรอบที่ 3

แนวทางแก้ไขปัญหา (รอบที่ 3)	ระดับความคิดเห็น					ค่ามัธยฐาน	ช่วงพิสัยควอไทล์
	5	4	3	2	1		
	เห็นด้วยมากที่สุด	เห็นด้วยมาก	เห็นด้วยปาน	เห็นด้วยน้อย	เห็นด้วยน้อยที่สุด		
การสำรวจเส้นทางการขนส่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป	6	5	1			4.50	4.00-5.00
การจัดทำรูปแบบมาตรฐานในการค้าขายช่องเปิดและการผูกมัดชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับการขนส่ง	4	8				4.00	4.00-5.00
การเพิ่มระบบสำเร็จรูปให้มากขึ้น (ตัวอย่างห้องน้ำสำเร็จรูป)	4	6	2			4.00	4.00-5.00
การจัดทำแผนงานแบบชุดกลุ่มงาน (Work Packages Schedule)	6	6				4.50	4.00-5.00
การฝึกอบรมทักษะสำหรับช่างและแรงงานติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป	7	5				5.00	4.00-5.00
การทำ Soft-eye opening เพื่อการเจาะที่หน่วยงานก่อสร้าง (Coring)			7	5		2.50	2.00-3.00
การออกแบบเพื่อความคลาดเคลื่อนให้ช่องเปิดสำหรับการติดต่อท่อในระบบสาธารณูปโภค		4	8			3.00	3.00-4.00

จากตารางที่ 5.6 แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเพิ่มระบบสำเร็จรูปให้มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การใช้ห้องน้ำสำเร็จรูป เพราะการใช้ห้องน้ำสำเร็จรูปซึ่งผ่านการควบคุมคุณภาพอย่างละเอียดจากโรงงานแล้ว ทำให้ลดจำนวนแรงงานช่างฝีมือสำหรับการติดตั้ง และลดขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพ ทำให้การดำเนินงานติดตั้งที่หน่วยงานก่อสร้างรวดเร็วขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายด้านเวลา และแรงงานไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการติดตั้ง การประกอบรอยต่อที่หน่วยงานก่อสร้างน้อยลง โดยมีผู้เชี่ยวชาญจำนวน 2 รายที่แสดงความคิดเห็นไม่อยู่ในช่วงพิสัยควอไทล์โดยให้เหตุผลแสดงความคิดเห็นว่าเป็นการเพิ่มระยะเวลาในการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นสำหรับการผลิตห้องน้ำสำเร็จรูป ใช้แรงงานในการผลิตมากขึ้น เนื่องจากต้องใช้แรงงานส่วนหนึ่งสำหรับการจัดทำห้องน้ำสำเร็จรูปที่โรงงานถึงแม้ว่าเป็นการลดระยะเวลาในการติดตั้งแต่ต้องมีการบริหารจัดการที่ดี อาจมีทั้งด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและยากในการขนส่ง ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระให้กับโรงงาน อีกทั้งน้ำหนักของห้องน้ำสำเร็จรูปที่มีมาก ต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นในการติดตั้ง แรงงานในหน่วยงานติดตั้งควรมีประสบการณ์ในการทำงานบ้าง เพื่อป้องกันความเสี่ยงหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

แนวทางการแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสำรวจเส้นทางรถขนส่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปมีผู้เชี่ยวชาญจำนวน 1 รายที่แสดงความคิดเห็นไม่อยู่ในช่วงพิสัยควอไทล์โดยให้เหตุผลแสดงความคิดเห็นว่าการสำรวจเส้นทางรถขนส่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบต้องมีการประสานงานที่ดี แบ่งหน้าที่ในการดำเนินการสำรวจ โดยการออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป ผู้ออกแบบควรมีเกณฑ์ในการออกแบบ ไม่ควรออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ใหญ่เกินไป เพราะส่งผลทั้งการขนส่งและการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป

ตารางที่ 5.7 ระดับความเห็นด้วยและความสอดคล้องของความคิดเห็นต่อแนวทางการแก้ไข

สรุปแนวทางแก้ไขปัญหา (รอบที่ 3)	มัธย ฐาน	พิสัย ระหว่าง ควอไทล์	ผลต่าง มัธย ฐาน ฐาน นิยม	ระดับ ความเห็น ด้วย	ความ สอดคล้อง ความเห็น
การใช้แนวคิดแบบจำลองข้อมูลอาคาร	5.00	1	0	เห็นด้วย มากที่สุด	สอดคล้อง
การจัดทำรายการตรวจสอบ สำหรับการ การประสานงานแบบร่วมกัน	4.50	1	0.5	เห็นด้วย มากที่สุด	สอดคล้อง
การจัดทำช่องเปิดประตูและหน้าต่าง มาตรฐาน	5.00	1	0	เห็นด้วย มากที่สุด	สอดคล้อง
การจัดทำขึ้นส่วนสำเร็จรูปมาตรฐาน	4.50	1	0.5	เห็นด้วย มากที่สุด	สอดคล้อง
การจัดทำจัดทำรูปแบบห้องมาตรฐาน	4.00	1	0	เห็นด้วย มาก	สอดคล้อง
การสำรวจเส้นทางการขนส่งเพื่อใช้เป็น ข้อมูลในการออกแบบขึ้นส่วน	4.50	1	0.5	เห็นด้วย มากที่สุด	สอดคล้อง
การจัดทำรูปแบบมาตรฐานในการค้า ยื่นช่องเปิดและการผูกมัดขึ้นส่วน	4.00	1	0	เห็นด้วย มาก	สอดคล้อง
การเพิ่มระบบสำเร็จรูป (ตัวอย่าง ห้องน้ำสำเร็จรูป)	4.00	1	0	เห็นด้วย มาก	สอดคล้อง
การจัดทำแผนงานแบบชุดกลุ่มงาน (Work Packages Schedule)	4.50	1	0.5	เห็นด้วย มากที่สุด	สอดคล้อง
การฝึกอบรมทักษะสำหรับแรงงาน ติดตั้งขึ้นส่วนสำเร็จรูป	4.50	1	0.5	เห็นด้วย มากที่สุด	สอดคล้อง
การทำ Soft-eye opening เพื่อการ เจาะที่หน่วยงานก่อสร้าง (Coring)	2.50	1	0.5	เห็นด้วย ปานกลาง	สอดคล้อง
การออกแบบเพื่อความคลาดเคลื่อนให้ ช่องเปิดสำหรับการติดต่อท่อ	3.00	1	0	เห็นด้วย ปานกลาง	สอดคล้อง

จากตารางที่ 5.7 สามารถสรุปการวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาจากการตอบแบบสอบถามรอบที่ 3 โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้แนวคิดแบบจำลองข้อมูลอาคารของ Building Information Modeling (BIM) การจัดทำรายการตรวจสอบ (Checklist) สำหรับการประสานงานแบบร่วมกัน การจัดทำช่องเปิดประตูและหน้าต่างมาตรฐาน, การจัดทำขึ้นส่วนสำเร็จรูปมาตรฐาน การสำรวจเส้นทางขนส่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป การจัดทำแผนงานแบบชุดกลุ่มงาน (Work Packages Schedule) และการฝึกอบรมทักษะสำหรับช่างและแรงงานติดตั้งขึ้นส่วนสำเร็จรูป มีค่ามัธยฐานอยู่ในช่วง 4.50-5.00 แสดงว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับแนวทางการแก้ไขปัญหามากที่สุด และมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์เท่ากับ 1 แสดงว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน

แนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำรูปแบบห้องมาตรฐาน, การจัดทำรูปแบบมาตรฐานในการค้ำยันช่องเปิดและการผูกมัดขึ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับการขนส่ง และการเพิ่มระบบสำเร็จรูปให้มากขึ้น ตัวอย่างห้องน้ำสำเร็จรูป มีค่ามัธยฐานอยู่ในช่วง 3.50-4.49 แสดงว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับแนวทางการแก้ไขปัญหามาก และมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์เท่ากับ 1 แสดงว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน

แนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทำ Soft-eye opening เพื่อการเจาะที่หน่วยงานก่อสร้าง (Coring) และการออกแบบเพื่อความคลาดเคลื่อนให้ช่องเปิดสำหรับการติดต่อท่อในระบบสาธารณูปโภค มีค่ามัธยฐาน อยู่ในช่วง 2.50-3.49 แสดงว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับแนวทางการแก้ไขปัญหามาก และมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์เท่ากับ 1 แสดงว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน

โดยงานวิจัยนี้กำหนดให้แนวทางการแก้ไขปัญหที่สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ต้องมีค่ามัธยฐาน ตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป จึงถือว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับแนวทางการแก้ไขปัญหานั้น ดังนั้นแนวทางการแก้ไขปัญหเกี่ยวกับการทำ Soft-eye opening เพื่อการเจาะที่หน่วยงานก่อสร้าง (Coring) และแนวทางการออกแบบเพื่อความคลาดเคลื่อนให้ช่องเปิดสำหรับการติดต่อท่อในระบบสาธารณูปโภค เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหที่ผู้เชี่ยวชาญไม่เห็นด้วย

ตารางที่ 5.8 ความเปลี่ยนแปลงของค่ามัธยฐานที่ได้จากการวิเคราะห์แบบสอบถามรอบที่ 2 กับแบบสอบถามรอบที่ 3

สรุปแนวทางแก้ไขปัญหา	มัธยฐาน (รอบที่ 2)	มัธยฐาน (รอบที่ 3)	เปรียบเทียบ
การใช้แนวคิดแบบจำลองข้อมูลอาคาร (BIM)	5.00	5.00	เท่าเดิม
การจัดทำรายการตรวจสอบ (Checklist) สำหรับการประสานงานแบบร่วมกัน	4.00	4.50	เพิ่มขึ้น
การจัดทำช่องเปิดประตูและหน้าต่างมาตรฐาน	4.50	5.00	เพิ่มขึ้น
การจัดทำชิ้นส่วนสำเร็จรูปมาตรฐาน	4.50	4.50	เท่าเดิม
การจัดทำจัดทำรูปแบบห้องมาตรฐาน	4.00	4.00	เท่าเดิม
การสำรวจเส้นทางการขนส่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป	4.00	4.50	เพิ่มขึ้น
การจัดทำรูปแบบมาตรฐานในการค้ำยันช่องเปิดและการผูกมัดชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับการขนส่ง	4.00	4.00	เท่าเดิม
การเพิ่มความสำเร็จรูปให้มากขึ้น (ตัวอย่างห้องน้ำสำเร็จรูป)	4.00	4.00	เท่าเดิม
การจัดทำแผนงานแบบชุดกลุ่มงาน (Work Packages Schedule)	4.00	4.50	เพิ่มขึ้น
การฝึกอบรมทักษะสำหรับช่างและแรงงานติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป	4.00	4.50	เพิ่มขึ้น
การทำ Soft-eye opening เพื่อการเจาะที่หน่วยงานก่อสร้าง (Coring)	2.50	2.50	เท่าเดิม
การออกแบบเพื่อความคลาดเคลื่อนให้ช่องเปิดสำหรับการติดต่อท่อในระบบสาธารณูปโภค	3.00	3.00	เท่าเดิม

จากตารางที่ 5.8 สามารถสรุปได้ว่าจากข้อมูลสถิติของกลุ่มที่แสดงในแบบสอบถามรอบที่ 3 ส่งผลให้ผู้เชี่ยวชาญเปลี่ยนแปลงคำตอบในแบบสอบถามรอบที่ 3 โดยทำให้ค่ามัธยฐานเพิ่มขึ้น แนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีการเปลี่ยนแปลงคำตอบได้แก่การจัดทำรายการตรวจสอบ (Checklist) สำหรับการประสานงานแบบร่วมกัน, การจัดทำช่องเปิดประตูและหน้าต่างมาตรฐาน, การสำรวจเส้นทางการขนส่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป, การจัดทำแผนงานแบบชุดกลุ่มงาน (Work Packages Schedule) และการฝึกอบรมทักษะสำหรับช่างและแรงงานติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป

ตารางที่ 5.9 ลำดับความคิดเห็นต่อแนวทางการแก้ไขปัญหา

สรุปลำดับแนวทางการแก้ไขปัญหา	มัธยฐาน	พิสัยระหว่างควอไทล์	ลำดับที่
การใช้แนวคิดแบบจำลองข้อมูลอาคาร (BIM)	5	1	1
การจัดทำช่องเปิดประตูและหน้าต่างมาตรฐาน	5	1	1
การจัดทำรายการตรวจสอบ สำหรับการประสานงานแบบ	4.5	1	2
การจัดทำชิ้นส่วนสำเร็จรูปมาตรฐาน	4.5	1	2
การสำรวจเส้นทางการขนส่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป	4.5	1	2
การจัดทำแผนงานชุดกลุ่มงาน(Work Packages Schedule)	4.5	1	2
การฝึกอบรมทักษะสำหรับช่างและแรงงานติดตั้งชิ้นส่วน	4.5	1	2
การจัดทำจัดทำรูปแบบห้องมาตรฐาน	4	1	3
การจัดทำรูปแบบมาตรฐานในการค้ำยันช่องเปิดและการผูกมัดชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับการขนส่ง	4	1	3
การเพิ่มระบบสำเร็จรูป (ตัวอย่างห้องน้ำสำเร็จรูป)	4	1	3
การออกแบบเพื่อความคลาดเคลื่อนให้ช่องเปิด	3	1	4
การทำ Soft-eye opening การเจาะที่หน่วยงานก่อสร้าง	2.5	1	5

จากตารางที่ 5.9 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการหาแนวทางการแก้ไขปัญหามีระดับความสำคัญสูงสำหรับการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มาจากแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญจำนวน 12 ราย สามารถสรุปความคิดเห็นแล้วพบว่าแนวทางการแก้ไขปัญหามองเห็นด้วยเป็นอันดับ 1 นั่นคือมีความเห็นด้วยต่อว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ ได้แก่ การใช้แนวคิดแบบจำลองข้อมูลอาคารของ Building Information Modeling (BIM) และการจัดทำช่องเปิดประตูและหน้าต่างมาตรฐาน แนวทางการแก้ไขปัญหามองไม่เห็นด้วยสำหรับการแก้ไขปัญหานี้ ได้แก่ การออกแบบเพื่อความคลาดเคลื่อนให้ช่องเปิดสำหรับการติดต่อท่อในระบบสาธารณูปโภคและ การทำ Soft-eye opening เพื่อการเจาะที่หน่วยงานก่อสร้าง (Coring)



บทที่ 6 สรุปผลการวิจัย

6.1 สรุปผลการวิจัย

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุสาเหตุที่สำคัญในการเกิดปัญหาและแนวทางแก้ไข ปัญหาของการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปแบบเต็มรูปแบบ โดยรวบรวมจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องร่วมกับการสำรวจโรงงานผลิต และสำรวจโครงการก่อสร้าง จากนั้นระบุสาเหตุที่ส่งผลต่อปัญหาในขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการขนส่ง และขั้นตอนการติดตั้ง โดยการใช้แบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ และวิเคราะห์ผลโดยใช้การทดสอบแบบทวินาม (Binomial test) ทำให้สามารถระบุสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการผลิต จำนวน 22 สาเหตุ ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการขนส่งจำนวน 16 สาเหตุ และส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการติดตั้งจำนวน 31 สาเหตุ จากนั้นจัดกลุ่มแจกแจงสาเหตุของปัญหาโดยใช้แผนผังสาเหตุและผล และใช้วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อหาระดับความสำคัญของสาเหตุของปัญหาโดยการสอบถามความถี่และความรุนแรงของที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ

โดยผลการวิจัยพบว่าสาเหตุปัญหาที่มีความสำคัญสูงที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาอย่างน้อย 3 ใน 4 ด้าน (ต้นทุน เวลา คุณภาพ และความปลอดภัย) ในกระบวนการผลิตขึ้นส่วนสำเร็จรูป ได้แก่

- 1) ขึ้นส่วนมีลักษณะเฉพาะโครงการและรูปแบบหลากหลายแตกต่างกัน
- 2) ความผิดพลาดของการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสำหรับการผลิต
- 3) การเปลี่ยนแปลงแบบขณะทำการผลิตหรือผลิตเสร็จ

สาเหตุปัญหาที่มีความสำคัญสูงในกระบวนการขนส่งขึ้นส่วนสำเร็จรูป ได้แก่

- 1) ความเสียหายของขึ้นส่วนสำเร็จรูปขณะขนส่งเนื่องจากการผูกมัดขึ้นส่วนไม่เหมาะสม
- 2) การออกแบบขนาดของแผ่นที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งอาจกระทบกับสิ่งกีดขวางระหว่างทาง

สาเหตุปัญหาที่มีความสำคัญสูงในการติดตั้งขึ้นส่วนสำเร็จรูป ได้แก่

- 1) การขาดแรงงานที่มีทักษะสำหรับการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป
- 2) แบบโครงสร้างขัดแย้งกับแบบสถาปัตยกรรมหรือแบบงานระบบ
- 3) การกำหนดแผนระยะเวลาในการทำงาน (Schedule) ไม่เหมาะสม
- 4) ความคลาดเคลื่อนในการติดตั้ง เช่นตำแหน่งของช่องเปิดในงานสถาปัตยกรรมหรือช่องเปิดของท่อในงานระบบไม่ถูกต้อง
- 5) หน่วยงานติดตั้งใช้แบบสำหรับการติดตั้งไม่ตรงกับแบบที่ทำการปรับปรุงข้อมูล

ซึ่งจากการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหасสามารถสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยมากที่สุดและมีความคิดเห็นสอดคล้อง ได้แก่ แนวคิดแบบจำลองข้อมูลอาคาร (BIM) การจัดทำรายการตรวจสอบ (Checklist) สำหรับการประสานงานแบบร่วมกัน การจัดทำช่องเปิดประตูและหน้าต่างมาตรฐาน การจัดทำชิ้นส่วนสำเร็จรูปมาตรฐาน การสำรวจเส้นทางการขนส่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป การจัดทำแผนงานแบบชุดกลุ่มงาน (Work Packages Schedule) และการฝึกอบรมทักษะสำหรับช่างและแรงงานติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป

โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยมากที่สุดและมีความคิดเห็นสอดคล้องเป็นอันดับ 1 นั่นคือ การใช้แนวคิดแบบจำลองข้อมูลอาคารของ Building Information Modeling (BIM) และการจัดทำช่องเปิดประตูและหน้าต่างมาตรฐาน

แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยมากที่สุดและมีความคิดเห็นสอดคล้อง ได้แก่ การจัดทำรูปแบบห้องมาตรฐาน การจัดทำรูปแบบมาตรฐานในการค้ำยันช่องเปิดและการผูกมัดชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับการขนส่ง และการเพิ่มระบบสำเร็จรูปให้มากขึ้น ตัวอย่างห้องน้ำสำเร็จรูป

แนวทางการแก้ไขปัญหาที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญไม่เห็นด้วยสำหรับการแก้ไขปัญหาคือ การออกแบบเพื่อความคลาดเคลื่อนให้ช่องเปิดสำหรับการติดต่อท่อในระบบสาธารณูปโภคและการทำ Soft-eye opening เพื่อการเจาะที่หน่วยงานก่อสร้าง (Coring)

6.2 ข้อจำกัดในงานวิจัย

ในงานวิจัยนี้มีข้อจำกัดด้านข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลมีข้อจำกัดดังนี้

- 1) จำนวนตัวอย่างผู้ให้การสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปแบบเต็มรูปแบบมีจำนวนไม่มาก เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปทางผู้ปฏิบัติงานบางรายหรือบางหน่วยงานเห็นว่าเป็นความลับ ทำให้ไม่สามารถให้ข้อมูลได้
- 2) การเก็บข้อมูลเป็นการเก็บความคิดเห็นสำหรับที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามอาจมีประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน ทำให้มีมุมมองเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงแตกต่างกัน อีกทั้งมูลค่าโครงการและขนาดของโครงการมีส่วนทำให้ระดับความเสี่ยงแตกต่างกันได้ การวิจัยที่ไม่ได้กำหนดมูลค่าโครงการและขนาดของโครงการให้อยู่ในช่วงใกล้เคียงกัน
- 3) การเลือกสาเหตุเพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไข โดยการเลือกจากสาเหตุที่มีระดับความสำคัญสูงซึ่งทำให้เกิดปัญหาน้อย 3 ด้าน ใน 4 ด้าน โดยการคัดเลือกควรเป็นสาเหตุของปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขก่อน อาจมีปัญหาที่ส่งผลทำให้เกิดปัญหาด้านใดด้านหนึ่งในระดับความสำคัญสูง และส่งผลกระทบต่อมาก แต่อาจไม่ได้พิจารณาหาแนวทางแก้ไข

6.3 ข้อเสนอแนะ

จากผลวิจัยสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับแนวทางในการศึกษาความรู้และงานวิจัยเพิ่มเติม ได้แก่

- 1) การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในโครงการอาคารชุดพักอาศัยประเภทอาคารสูงที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป
- 2) ในการวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาเฉพาะงานโครงสร้างในช่วงการผลิต การขนส่ง และการติดตั้งขึ้นส่วนสำเร็จรูป ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงที่ส่งผลกระทบต่อของงานก่อสร้างทั้งโครงการได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นควรศึกษาเพิ่มเติมในช่วงงานสถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร

- 3) แนวทางแก้ไขปัญหาที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ยังอาจไม่ครอบคลุมปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาในรายละเอียดของแนวทางการแก้ไขปัญหาในแต่ละปัญหาให้มากยิ่งขึ้น



รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

กาญจนา รุจิเรชอภีรักษ์. การประเมินที่อยู่อาศัยกิ่งสำเร็จรูปโครงการอาคารชุดเคอ้ออาทร : กรณีศึกษาโครงการบ้านเคอ้ออาทรบางไผ่ (ระยะ 1-2) จังหวัดสมุทรปราการ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเคหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.

คงฤทธิ เปี่ยมนพแก้ว. การศึกษาปัญหาและแนวทางการปรับปรุงกระบวนการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

คเชนทร์ สุริยวงค์. ระบบการก่อสร้างที่อยู่อาศัยโดยขึ้นส่วนสำเร็จรูป แบบผนังรับน้ำหนักโดยผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเคหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.

ณฤทธิ นาคเสวตร. การศึกษาความผิดพลาด ในการออกแบบทางวิศวกรรมโครงสร้าง. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2551.

ณัฐนนท์ รัตนไชย. การศึกษาอาคารพักอาศัยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปแบบผนังรับน้ำหนัก. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2543.

ณัฐวุฒิ ถนอมพวงเสรี. การวิเคราะห์กระบวนการจัดการขึ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานก่อสร้างที่อยู่อาศัยโดยใช้กรณีศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

ตริงใจ บุรณสมภพ. การออกแบบอาคารเพื่อการก่อสร้างในระบบอุตสาหกรรม. หน้าจั่ววารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ฉบับที่ 4 (2527): 257.

ต่อตระกูล ยมนาถ. ระบบโครงสร้างสำหรับขึ้นส่วนอาคารสำเร็จรูป. เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง ระบบประสานทางพิภคในงานก่อสร้างอาคารสถานที่ราชการ. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย, 2520.

เทอดไทย เลิศประเสริฐ. การบริหารจัดการขึ้นส่วนก่อสร้างระบบอุตสาหกรรมในโรงงานชั่วคราวขนาดเล็กสำหรับโครงการบ้านจัดสรร. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเคหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.

ธฤชวรรณ บัวมาศ. การศึกษาเปรียบเทียบระบบการก่อสร้างสำเร็จรูประบบเสาและคาน และระบบผนังรับน้ำหนักที่นำมาใช้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเรือนแถว : กรณีศึกษาหมู่บ้านกานดาสมุทรสาคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาามหาบัณฑิต ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.

นาวิน นาคะศิริ. การศึกษาและเปรียบเทียบชิ้นส่วนสำเร็จรูปประเภทผนังรับน้ำหนัก กรณีศึกษา : ผู้ประกอบการที่ซื้อสำเร็จจากโรงงานผลิต กับการผลิตในที่ก่อสร้าง. วิทยานิพนธ์ปริญญาามหาบัณฑิต ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.

บุษบง เจริญพันธ์โยธิน. กระบวนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยโดยระบบชิ้นส่วนสำเร็จ กรณีศึกษาโครงการชลลดา รัตนาธิเบศร์. วิทยานิพนธ์ปริญญาามหาบัณฑิต ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

พัศพันธ์ ชาญวสุนันท์. กรณีศึกษารูปแบบแผนการดำเนินงานในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป. วิทยานิพนธ์ปริญญาามหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

พิชัย โอภาณุกิจ. ระบบการก่อสร้างอุตสาหกรรมกับการแก้วิกฤติของประเทศ การก่อสร้างด้วยวัสดุสำเร็จรูป เอกสารในการสัมมนาเรื่อง ระบบการก่อสร้างอุตสาหกรรมกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย. งานจุฬาลงกรณ์ครั้งที่ 13 ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

พีระพล เตชะตะนุงศ์. การคาดการณ์แนวโน้มความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารในกรุงเทพมหานครในอนาคตช่วงปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2550. วิทยานิพนธ์ปริญญาามหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2545

ภาณุรัตน์ โพธิ์งาม. การศึกษาและเปรียบเทียบเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูประบบผนังรับน้ำหนัก: กรณีศึกษา โครงการหมู่บ้านภัสสรและโครงการหมู่บ้านที่อตรง รังสิต-คลอง 3 จังหวัดปทุมธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญาามหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.

มหาดไทย, กระทรวง. กรมโยธาธิการและผังเมือง. 2555. มาตรฐานการคำนวณแรงลมและการตอบสนองของอาคาร. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://services.dpt.go.th/dpt_rsblgd/Cal_wind_part1.pdf

- มานพ เด่นศุภกิจ. ปัญหาอุปสรรคในงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ. 2548.
- มามี โตบาร์มีกุล. การศึกษาระบบการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
- รณกร ชมธัญกาญจน์. กระบวนการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูปของอาคารประเภทบ้านเดี่ยว
กรณีศึกษา : บริษัท พฤษภา เรียดเอสเตท จำกัด (มหาชน). วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
- วิรัช ศิลป์เสวีกุล. แนวร่วมจากถนน และระยะห่างเขตที่ดินของอาคารประเภทต่างๆ.” [ออนไลน์].
แหล่งที่มา <http://www.thaiccontractors.com/content/cmnu/4/6/167.html> (30 มีนาคม
2557).
- วิโรจน์ แดงวิเชียร. การศึกษาการบริหารงานก่อสร้างในประเทศไทย: ปัญหาและแนวทางแก้ไข.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
- วิสูตร จิระดำเกิง. การปรับปรุงผลผลิตงานก่อสร้าง. ปทุมธานี: วรณกวี, 2546.
- วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล. เครื่องมือพื้นฐานในการจัดการคุณภาพ. [ออนไลน์]. 2543. แหล่งที่มา:
<http://uhost.rmutp.ac.th/tasanee.p/Unit%204/4-1BasicTool.html#causeeffect> (15
พฤษภาคม 2557)
- ศุภชัย ไชยน. เงื่อนไขด้านเทคนิคในการก่อสร้างอาคารสูงด้วยระบบผนัง ค.ส.ล. สำเร็จรูป
ภายนอกอาคาร: กรณีศึกษา โครงการลุมพินีเพลส (นราธิวาส-เจ้าพระยา) กับ โครงการซีดี
สมาร์ท คอนโด (ปทุมวัน). วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
- ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์. 2556. ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ รายงานข้อมูลที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จ
จดทะเบียนใหม่ และข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล. [ระบบ
ออนไลน์]. แหล่งที่มา <http://www.lux2property.com> (30 มีนาคม 2557).

สมภพ มาจิสวาลา. การประเมินที่อยู่อาศัยกึ่งสำเร็จรูปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.

วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.

สันติ ชินานูวัตินวงศ์. วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549.

สืบตระกูล สมบัติทิพย์. การบริหารจัดการของอาคารที่ก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูป.

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554.

สุกฤต อนันตชัยยง. การศึกษาและเปรียบเทียบการก่อสร้างบ้านพักอาศัยด้วยชิ้นส่วนคอนกรีต

สำเร็จรูประบบเสา-คานากับการก่อสร้างแบบทั่วไป : กรณีศึกษา หมู่บ้านคุณาลัยบางขุนเทียน. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

สุวิมล ว่องวานิช. การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.

เสกสรร เจริญสุข. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสำเร็จของการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปในโครงการที่พัก

อาศัย. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2551.

อภิวิชญ์ พูลสง. การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระยะเวลา ค่าใช้จ่ายและคุณภาพของงาน

ก่อสร้างอาคารสูง. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2551.

อัศวพรพล เนื่องฤทธิ์และอาทิตย์ อัครวัชร. การก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูป: ปัญหาในการจัดการ

และ แนวทางแก้ไข. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา. คณะวิศวกรรมศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.

ภาษาอังกฤษ

Arditi, D., Ergin, U., and Gunhan, S. Factors Affecting the Use of Precast Concrete Systems. Journal of Architectural Engineering., 2000.

Burnham, K. The Prefabrication of Houses. U.S.A: The Technology Press of The Massachusetts Institute of Technology and John Willy & Sons, 1951.

- Chan and Hu Constraint programming approach to precast production scheduling.
Journal of Construction Engineering and Management, 128(6) (2002), 513–521.
- Chew Y. L. Michael. Construction Technology for Tall Building. Singapore University Press, 1999.
- David A. S. and William R.P., Plant-cast Precast & Prestressed Concrete. McGraw-Hill Inc., 1989.
- Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., & Liston, K. BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors. 2nd ed. Wiley, 2011.
- Haas, A.M., Precast Concrete Design and Application, Applied Science Publishers. London, 1983.
- Habraken, NJ, J Th Boekholt, PJM Dinjens and AP Thijssen., Variations: The Systematic Design Of Supports. Laboratory of Architecture and Planning at MIT, 1976
- Hughes Brothers, I. TBM Launch & Reception Soft-Eye Openings & Earth Anchors. Aslan FRP Soft-Eye Openings. 2011.
- Damrianant J., Application of Prefabrication System for High-Rise Building Construction in Bangkok : A Case Study. AIT thesis NO. ST-93-5. Bangkok: Asian Institute of Technology, 1993.
- Pheng, L.S.; Chuan, C.J., Just-in-time management in precast concrete construction: A survey of the readiness of main contractors in Singapore, Integrated Manufacturing Systems, 2001.
- Pinto, Jeffrey K. and Slevin, Dennis P. Critical success factors across the project life cycle. Project Management journal. 16 June 1987 : 67
- Prestressed Concrete Insititute. Architectural Precest Concrete, First Edition. U.S.A, 1973.
- Schoenborn, J. M. A Case Study Approach to Identifying the Constraints and Barriers to Design Innovation for Modular Construction. master of science, the faculty of the virginia polytechnic institute and state university. 2012.

- Singsomboon S., Modular Housing Construction and Technique in Thailand. AIT thesis NO.ST-87-28. Bangkok: Asian Institute of Technology, 1987.
- Tam, V.W.Y., Tam C.M., Zeng S.X., Ng, W.C.Y., Towards adoption of prefabrication in construction, Building and Environment 42, 2007.
- Warszawski, A., Managerial Planning and Control in Precast Industry. ASCE, Journal of the Construction Division, Vol. 108, No. 2, p. 313, 1982.
- Wong W. M. Prefabricated Construction in Hong Kong. Issue No.3, Construction & Contract News. Hong Kong, 2000



ภาคผนวก ก

แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการระบุสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้าง
อาคารชุดพักอาศัยด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปแบบเต็มรูปแบบ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

แบบสอบถาม

คำชี้แจง แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ต้องการข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ระบุที่กระตุ้นในโครงการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการทำงานในโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปในขั้นตอนการผลิตและขั้นตอนการขนส่ง โดยสอบถามถึงความเห็นต่อเพื่อระบุที่กระตุ้น ที่วิเคราะห์จากแบบสอบถามนี้ใช้ในการหาลำดับความสำคัญและแนวทางแก้ไขป้องกันต่อไป

ข้อมูลที่ท่านตอบมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสรุปผลในเรื่องนี้เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น (ข้อมูลเฉพาะบุคคลและเฉพาะองค์การจากการตอบแบบสัมภาษณ์ฉบับนี้จะเก็บเป็นความลับ และจะนำไปพิจารณาในภาพรวมเท่านั้น) ข้อมูลที่เป็นความจริงหรือที่เป็นไปตามความเห็นของท่านจริงๆจะนำไปสู่การสรุปผลที่ใช้ประโยชน์ได้จริง ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่าน ขอให้ตอบตามความเป็นจริงหรือตามที่ท่านคิดหรือรู้สึกในเรื่องนั้นจริง และขอบคุณท่านเป็นการล่วงหน้าไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
โรงงาน I

1. ชื่อ.....
2. ตำแหน่ง/แผนก
3. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ.....e-mail.....
4. ลักษณะการดำเนินงานของหน่วยงานที่ท่านสังกัด (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 หน่วยงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป หน่วยงานก่อสร้างติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป
 ฝ่ายเจ้าของโครงการหรือบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ [] อื่นๆ.....
5. ท่านเคยมีประสบการณ์ทางด้านการก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปมาแล้ว.....ปี
6. ท่านมีประสบการณ์ทางด้านการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปมาแล้ว.....ปี

คำอธิบาย การตอบแบบสอบถามเพื่อถามความเห็นถึงที่รวบรวมมาในการผลิตและการขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูป ท่านเคยพบดังกล่าวหรือไม่

สาเหตุในการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป	พบ	ไม่พบ
1 รายละเอียดรูปร่างภายในแบบสำหรับการผลิตไม่ชัดเจน		
2 การวางแผน (Planning) ที่ไม่เหมาะสม และการวางแผนการใช้ทรัพยากรไม่เหมาะสม		
3 การปรับเปลี่ยนแผนลำดับการผลิต เนื่องจากการผลิตใหม่ หรือมีงานเร่งด่วน		
4 ความผิดพลาดของการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสำหรับการผลิตแบบผลิตมีความขัดแย้งกัน		
5 ความไม่แน่นอนในการสั่งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปเพื่อนำเข้าโครงการจากโครงการก่อสร้าง		
6 ความไม่แน่นอนของแบบแปลนสำหรับการผลิตเนื่องจากผู้ออกแบบยังไม่สรุปแบบที่สมบูรณ์ และความล่าช้าในการออกแบบ		
7 การประสานงานผิดพลาดระหว่างฝ่ายผลิตและหน่วยงานติดตั้ง สำหรับวางแผนลำดับการผลิต		
8 ด้านการประสานงานผิดพลาดระหว่างโรงงานและฝ่ายติดตั้ง		
9 ขาดแคลนแรงงานในการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป		
10 บุคลากร/แรงงานขาดประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นส่วน		
11 ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาในการบริหารจัดการไม่เพียงพอ		
12 เกิดความเสียหายของชิ้นส่วนสำเร็จรูปขณะดำเนินการผลิต		
13 เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ไม่เพียงพอ		
14 เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ชำรุด		
15 วัสดุในการผลิตขาดแคลนหรือล่าช้าในการจัดส่ง		
16 วัสดุที่จัดส่งให้แก่โรงงานไม่ได้มาตรฐานตามที่ระบุ		

สาเหตุในการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป	พบ	ไม่พบ
17 ชิ้นส่วนมีลักษณะเฉพาะโครงการและรูปแบบหลากหลาย เกิดความยุ่งยากในการผลิต		
18 การติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานมีข้อผิดพลาด		
19 การเคลื่อนตำแหน่งของวัสดุฝังและแบบหล่อของการทำงานระหว่างการเทคอนกรีต		
20 การกำหนดแผนเวลาการทำงาน (Schedule) ไม่เหมาะสม การจัดการด้านเวลาไม่เหมาะสม		
21 ความผิดพลาดของการตรวจสอบคุณภาพขณะดำเนินการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป		
22 ความผิดพลาดของการตรวจสอบชิ้นส่วนสำเร็จรูปหลังถอดออกจากแบบหล่อ		
23 ความผิดพลาดในการตรวจสอบลักษณะรอยร้าวและคุณภาพหลังซ่อมแซม		
24 สภาพอากาศรบกวน		
25 การบริหารจัดการของเสีย (waste management)		

สาเหตุในการขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูป	พบ	ไม่พบ
1 ขาดผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญด้านการขนย้าย		
2 เครื่องมือและเครื่องจักรชำรุดระหว่างปฏิบัติงาน		
3 ความเสียหายของชิ้นส่วนสำเร็จรูปขณะขนส่ง		
4 เหตุที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า		
5 รถขนส่งชำรุดขณะปฏิบัติงาน		
6 รถขนส่งไม่เพียงพอสำหรับการขนส่ง		
7 ลำดับการขนส่งผิดพลาดเนื่องจากข้อมูลการสื่อสารคลาดเคลื่อน		

สาเหตุในการขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูป	พบ	ไม่พบ
8 ขนาดของแผ่นที่มีขนาดใหญ่ลำบากในการขนส่ง ซึ่งอาจกระทบกับ สิ่งกีดขวางระหว่างทาง		
9 ชิ้นส่วนที่มีความหนาและน้ำหนักมากส่งผลกระทบต่อปริมาณแผ่นในการ ขนส่งแต่ละเที่ยว		
10 ถนน ทางเข้าออกที่คับแคบและมีสิ่งกีดขวางในการขนส่ง		
11 ความผิดพลาดในด้านการตรวจสอบลำดับการขนส่ง		
12 ความผิดพลาดในการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นส่วนสำเร็จรูปก่อน การขนส่ง		
13 ความไม่เหมาะสมของการวางแผนการขนส่ง		
14 ความไม่พร้อมของพื้นที่สำหรับจอดรถขนส่ง		
15 การประสานงานระหว่างผู้ขนส่งกับเจ้าหน้าที่ในโครงการเพื่อ เตรียมการติดตั้งหรือเตรียมสถานที่จัดเก็บ		
16 ข้อมูลสื่อสารคลาดเคลื่อนระหว่างดำเนินการขนส่ง		
17 ข้อจำกัดด้านเวลาในการขนส่ง ขนส่งได้เพียงบางช่วงเวลา		
18 สภาพอากาศรบกวนการดำเนินงาน		

แบบสอบถาม

คำชี้แจง แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ต้องการข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ระบุที่เกิเกิดขึ้นในโครงการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการทำงานในโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปในขั้นตอนการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป โดยสอบถามถึงความเห็นต่อเพื่อระบุที่เกิเกิดขึ้นที่วิเคราะห์จากแบบสอบถามนี้ใช้ในการหาลำดับความสำคัญและแนวทางแก้ไขป้องกันต่อไป

ข้อมูลที่ท่านตอบมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสรุปผลในเรื่องนี้เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น (ข้อมูลเฉพาะบุคคลและเฉพาะองค์กรจากการตอบแบบสัมภาษณ์ฉบับนี้จะเก็บเป็นความลับ และจะนำไปพิจารณาในภาพรวมเท่านั้น) ข้อมูลที่เป็นความจริงหรือที่เป็นไปตามความเห็นของท่านจริงๆจะนำไปสู่การสรุปผลที่ใช้ประโยชน์ได้จริง ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่าน ขอให้ตอบตามความเป็นจริงหรือตามที่ท่านคิดหรือรู้สึกในเรื่องนั้นจริง และขอขอบคุณท่านเป็นการล่วงหน้าไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

โครงการ A

1. ชื่อ.....
2. ตำแหน่ง/แผนก
3. เบอร์โทรติดต่อ..... e-mail.....
4. ลักษณะการดำเนินงานของหน่วยงานที่ท่านสังกัด (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 หน่วยงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป หน่วยงานก่อสร้างติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป
 ฝ่ายเจ้าของโครงการหรือบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ [] อื่นๆ.....
5. ท่านเคยมีประสบการณ์ทางด้านกรก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปมาแล้ว.....ปี
6. ท่านมีประสบการณ์ทางด้านกรก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปมาแล้ว.....ปี

คำอธิบาย การตอบแบบสอบถามเพื่อถามความเห็นถึงที่รวบรวมมาในการผลิตและการขนส่ง
ชิ้นส่วนสำเร็จรูป ท่านเคยพบดังกล่าวหรือไม่

สาเหตุในการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป	พบ	ไม่พบ
1 การออกแบบชิ้นส่วนที่ขาดความเป็น Typical detail เช่นชิ้นส่วนสำเร็จรูปบางรูปทรงมีอุปสรรคต่อการติดตั้ง		
2 การออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากทำให้ต้องใช้ความระมัดระวังในการติดตั้ง		
3 ความคลาดเคลื่อนของแบบแปลน เช่นแบบและรายละเอียดประกอบแบบขัดแย้งกัน, รายละเอียดวิธีการติดตั้งไม่ครบถ้วน		
4 การออกแบบมีข้อผิดพลาด ผู้ออกแบบไม่คำนึงถึงการก่อสร้างจริง หน่วยงานก่อสร้าง เช่นการเผื่อระยะเหล็กทาบสั้นเกินไป		
5 ความผิดพลาดด้านการประสานงานแบบร่วมกันระหว่างงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมและงานระบบ		
6 ความผิดพลาดด้านการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้รับเหมากับฝ่ายออกแบบเพื่อจัดทำShop Drawing		
7 การวางแผน (Planning) ที่ไม่เหมาะสม มีการบริหารจัดการทรัพยากรไม่สอดคล้องกับขนาดงาน		
8 การกำหนดแผนระยะเวลาในการทำงาน (Schedule) ไม่เหมาะสม ทำให้มีการเร่งรัดงาน		
9 ขาดแคลนแรงงานหรือผู้รับเหมา		
10 แรงงานขาดทักษะและความรู้เฉพาะทาง		
11 มีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ		
12 ผู้ควบคุมงานขาดประสบการณ์หรือขาดการศึกษารายละเอียดกระบวนการก่อนการทำงาน		
13 เครื่องจักรเกิดความเสียหาย ชำรุด ต้องมีการซ่อมแซม		
14 จำนวนเครื่องจักรไม่เพียงพอ		

สาเหตุในการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป	พบ	ไม่พบ
15 การใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรไม่ถูกต้องในการติดตั้ง		
16 ความบกพร่องของการติดตามงานและรายงาน		
17 การจัดเก็บชิ้นส่วนสำเร็จรูปหรือวัสดุก่อสร้างภายในโครงการไม่ดีทำให้เกิดความเสียหาย		
18 ความผิดพลาดด้านการติดต่อสื่อสารภายในโครงการขณะดำเนินการติดตั้ง		
19 การวางแผนโครงการไม่เหมาะสม เป็นอุปสรรคต่อการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป		
20 การเปลี่ยนแปลงลำดับการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงาน		
21 การประสานงานข้อมูลกับตัวแทนเจ้าของโครงการไม่ดีทำให้ตรวจสอบล่าช้าหรือการแก้ไขการทำงานหลายรอบ		
22 ความบกพร่องของการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยภายในโครงการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ		
23 ความผิดพลาดของการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นส่วนสำเร็จรูปก่อนดำเนินการติดตั้ง		
24 ความผิดพลาดของการตรวจสอบคุณภาพระหว่างทำการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปทำให้เกิดความล่าช้าในการรับรู้ข้อบกพร่อง		
25 ความผิดพลาดในขั้นตอนการตรวจสอบหลังติดตั้งแล้วเสร็จ เช่น ตรวจสอบความเรียบร้อยของรอยต่อ ตรวจสอบการรั่วซึม		
26 ลำดับการติดตั้งผิดพลาดเนื่องจากความผิดพลาดของการระบุข้อมูลชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Tracking)		
27 หน่วยงานติดตั้งใช้แบบสำหรับการติดตั้งไม่ตรงกับแบบ		

สาเหตุในการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป	พบ	ไม่พบ
28 ความคลาดเคลื่อนในการติดตั้ง เช่นตำแหน่งของช่องเปิดในงานสถาปัตยกรรมหรือช่องเปิดของท่อในงานระบบไม่ถูกต้อง		
29 ความเสียหายของชิ้นส่วนสำเร็จรูประหว่างการติดตั้งเกิดจากความประมาทในการทำงาน		
30 ผลกระทบต่อชุมชนและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง มลพิษทางเสียงและฝุ่นละออง		
31 ข้อจำกัดของสถานที่ก่อสร้าง เช่นอาคารข้างเคียง เสาไฟฟ้าแรงสูง เป็นอุปสรรคในการติดตั้ง		
32 จากการใช้เทคนิคพิเศษ เช่น รอยต่อที่มีความแข็งแรงซับซ้อน		
33 ปัจจัยภายนอกเนื่องจากสภาพอากาศ ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้		
34 สภาพพื้นที่โครงการแออัดเป็นอุปสรรคในการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป		
35 พื้นที่หน่วยงานก่อสร้างไม่เพียงพอในการรองรับชิ้นส่วนสำเร็จรูปและวัสดุอื่นๆ		
36 อุปสรรคด้านความสูงส่งผลต่อการทำงานที่ยากขึ้น เช่นการถอดปิดรอยต่อจากภายนอก		

ภาคผนวก ข

ผลการสัมภาษณ์เพื่อระบุสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้างอาคาร
ชุดพักอาศัยด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปแบบเต็มรูปแบบ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

ตารางที่ ข.1 ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับที่ส่งผลต่อกระบวนการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป

การสรุปในขั้นตอน การผลิต	โรงงาน I			โรงงาน II			โรงงาน III			โรงงาน IV			โรงงาน V			รวม
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
ประสบการณ์การทำงาน	7	5	10	5	3	6	17	7	5	8	8	10	3	3	3	
1 การรอคอยขั้นตอน ที่ต้องใช้เวลานาน	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	14
2 รายละเอียดรูปร่างใน แบบสำหรับการผลิตไม่ ชัดเจน ไม่ครบถ้วน	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	12
3 การวางแผน ที่ไม่ เหมาะสม และการ วางแผนการใช้ทรัพยากร ไม่เหมาะสม	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	13
4 การปรับเปลี่ยน แผนลำดับการผลิต	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	12
5 ความผิดพลาดของการ ตรวจสอบความถูกต้อง ของแบบสำหรับการผลิต แบบผลิตมีความขัดแย้งกัน	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
6 ความไม่แน่นอนในการสั่ง ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป เพื่อนำเข้าโครงการจาก โครงการก่อสร้าง	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	5
7 ความไม่แน่นอนของ แบบแปลนสำหรับการ ผลิต	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	13
8 การประสานงาน ผิดพลาดระหว่างฝ่าย ผลิตและหน่วยงานติดตั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	13

ตารางที่ ข.2 (ต่อ) ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการขนส่งชิ้นส่วน
สำเร็จรูป

การสรุปในขั้นตอน การขนส่ง	โรงงาน I			โรงงาน II			โรงงาน III			โรงงาน IV			โรงงาน V			รวม
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
ประสบการณ์การทำงาน	7	5	10	5	3	6	17	7	5	8	8	10	3	3	3	
10 ถนน ทางเข้าออกที่คับแคบและมีสิ่งกีดขวาง	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	10
11 ความผิดพลาดในการตรวจสอบลำดับขนส่ง	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	12
12 ความผิดพลาดในการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นส่วนก่อนการขนส่ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	14
13 ความไม่เหมาะสมของการวางแผนการขนส่ง	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	12
14 ความไม่เหมาะสมของการวางแผน	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
15 ความไม่พร้อมของพื้นที่ก่อสร้างสำหรับเตรียมการติดตั้งและจอดรถขนส่ง	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	14
16 ข้อมูลสื่อสารคลาดเคลื่อนระหว่างการขนส่ง	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	11
17 ข้อจำกัดด้านเวลาในการขนส่งขนส่งได้เพียงบางช่วงเวลา	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	14
18 สภาพอากาศรบกวนการดำเนินงาน	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	5

ตารางที่ ข.3 (ต่อ) ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการติดตั้งชิ้นส่วน

สำเร็จรูป

การสรุปในขั้นตอน การติดตั้ง	โรงงานผลิต															รวม
	A		B		C		D			E		F		G		
	1	2	1	2	1	2	1	2	3	1	2	1	2	1	2	
ประสบการณ์การทำงาน	5	8	7	6	10	5	7	3	17	6	12	11	7	8	3	
7 การวางแผน (Planning) ที่ไม่ เหมาะสม	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	12
8 การกำหนดแผน ระยะเวลาในการทำงาน ไม่เหมาะสม	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
9 ขาดแคลนแรงงานหรือ ผู้รับเหมา	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	14
10 แรงงานขาดทักษะ และความรู้เฉพาะทาง	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	11
11 มีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ ควบคุมงานไม่เพียงพอ	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
12 ผู้ควบคุมงานขาด ประสบการณ์	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	11
13 เครื่องจักรเกิดความ เสียหาย ชำรุด	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	14
14 จำนวนเครื่องจักรไม่ เพียงพอ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	14

ตารางที่ ข.3 (ต่อ) ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการติดตั้งชิ้นส่วน

สำเร็จรูป

การสรุปในขั้นตอนการติดตั้ง	โรงงานผลิต														รวม	
	A		B		C		D			E		F		G		
	1	2	1	2	1	2	1	2	3	1	2	1	2	1		2
ประสบการณ์การทำงาน	5	8	7	6	10	5	7	3	17	6	12	11	7	8	3	
15 การใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักรไม่ถูกต้อง	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	5
16 ความบกพร่องของการ ติดตามงานและรายงานในการ ติดตั้ง	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6
17 การจัดเก็บชิ้นส่วน สำเร็จรูปหรือวัสดุก่อสร้าง ภายในโครงการไม่ดีทำให้เกิด ความเสียหาย	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5
18 ความผิดพลาดด้านการ ติดต่อสื่อสารภายในโครงการ ขณะดำเนินการการติดตั้ง	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
19 การวางแผนโครงการไม่ เหมาะสม เป็นอุปสรรคต่อการ ติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
20 การเปลี่ยนแปลงลำดับ การติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลง แผนการดำเนินงาน	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
21 การประสานงานข้อมูลกับ ตัวแทนเจ้าของ	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	13

ตารางที่ ข.3 (ต่อ) ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับที่ส่งผลต่อกระบวนการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป

การสรุปในขั้นตอนการติดตั้ง	โรงงานผลิต														รวม	
	A		B		C		D			E		F		G		
	1	2	1	2	1	2	1	2	3	1	2	1	2	1		2
ประสบการณ์การทำงาน	5	8	7	6	10	5	7	3	17	6	12	11	7	8	3	
22 ความบกพร่องของการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	13
23 ความผิดพลาดของการตรวจสอบคุณภาพก่อนดำเนินการติดตั้ง	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	11
24 ความผิดพลาดของการตรวจสอบคุณภาพระหว่างทำการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	13
25 ความผิดพลาดในขั้นตอนการตรวจสอบหลังติดตั้งแล้วเสร็จ	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
26 ความผิดพลาดของการระบุข้อมูลชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
27 หน่วยงานติดตั้งใช้แบบสำหรับการติดตั้งไม่ตรงกับแบบที่ทำการปรับปรุงข้อมูล	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14

ตารางที่ ข.3 (ต่อ) ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการติดตั้งชิ้นส่วน
สำเร็จรูป

การสรุปในขั้นตอนการติดตั้ง	โรงงานผลิต														รวม	
	A		B		C		D			E		F		G		
	1	2	1	2	1	2	1	2	3	1	2	1	2	1		2
ประสบการณ์การทำงาน	5	8	7	6	10	5	7	3	17	6	12	11	7	8	3	
28 ความคลาดเคลื่อนในการติดตั้ง เช่นตำแหน่งของช่องเปิดในงานสถาปัตยกรรมไม่ถูกต้อง	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	12
29 ความเสียหายของชิ้นส่วนระหว่างติดตั้ง	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
30 ผลกระทบต่อชุมชนและผู้อาศัยใกล้เคียง	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	13
31 ข้อจำกัดสถานที่ก่อสร้างอาคารข้างเคียง	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
32 การใช้เทคนิคพิเศษ เช่น รอยต่อซีปซีออน	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	6
33 ปัจจัยภายนอกเนื่องจากสภาพอากาศ	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
34 สภาพพื้นที่โครงการแออัด	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	10
35 พื้นที่หน่วยงานก่อสร้างไม่เพียงพอในการกองเก็บ	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	12
36 อุปสรรคด้านความสูงส่งผลกระทบต่อการทำงาน	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14



ภาคผนวก ค

แบบสอบถามเพื่อหาระดับความสำคัญของสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยด้วยระบบชั้นส่วนสำเร็จรูปแบบเต็ม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

แบบสอบถาม

คำชี้แจง แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ต้องการข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ความสำคัญของปัจจัยหรือที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปในขั้นตอนการผลิตและขั้นตอนการขนส่ง โดยสอบถามถึงความถี่ในการเกิดและผลกระทบของที่ส่งผลต่อต้นทุน เวลา คุณภาพ และความปลอดภัย

ข้อมูลที่ท่านตอบมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสรุปผลในเรื่องนี้เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น (ข้อมูลเฉพาะบุคคลและเฉพาะองค์กรจากการตอบแบบสัมภาษณ์ฉบับนี้จะเก็บเป็นความลับ และจะนำไปพิจารณาในภาพรวมเท่านั้น) ข้อมูลที่เป็นความจริงหรือที่เป็นไปตามความเห็นของท่านจริงๆจะนำไปสู่การสรุปผลที่ใช้ประโยชน์ได้จริง ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่าน ขอให้ตอบตามความเป็นจริงหรือตามที่ท่านคิดหรือรู้สึกในเรื่องนั้นจริง และขอขอบคุณท่านเป็นการล่วงหน้าไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
โรงงาน I

1. ตำแหน่ง/แผนก

.....

2. เบอร์โทรศัพท์ต่อ..... e-mail.....

3. ลักษณะการดำเนินงานของหน่วยงานที่ท่านสังกัด (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

[] หน่วยงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป [] หน่วยงานก่อสร้างติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป

[] ฝ่ายเจ้าของโครงการหรือบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ [] อื่นๆ

.....

4. ท่านเคยมีประสบการณ์ทางด้านการก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปมาแล้ว.....
ปี

5. ท่านมีประสบการณ์ทางด้านการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปมาแล้ว.....ปี

คำอธิบาย การตอบแบบสอบถามด้านความถี่ของการเกิดปัจจัยหรือที่เกิดขึ้นในการผลิตและขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูป ค่าระดับคะแนนสามารถแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

- น้อยมาก หมายถึง เกิดขึ้นน้อยมากหรือมีโอกาสเกิดน้อยมาก (โอกาสในการเกิด $\leq 10\%$)

- น้อย หมายถึง เกิดขึ้นน้อย ($10\% \leq$ โอกาสในการเกิด $\leq 30\%$)
- บางครั้ง หมายถึง เกิดขึ้นบ้างบางครั้ง ($30\% \leq$ โอกาสในการเกิด $\leq 50\%$)
- บ่อย หมายถึง เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ($50\% \leq$ โอกาสในการเกิด $\leq 70\%$)
- ประจำ หมายถึง เกิดขึ้นเสมอเป็นประจำเกือบทุกครั้ง (โอกาสในการเกิด $\geq 70\%$)

การตอบแบบสอบถามด้านผลกระทบของปัจจัยหรือที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิตและขั้นตอนการขนส่งซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุน เวลา คุณภาพ และความปลอดภัย ค่าระดับคะแนนสามารถแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ปัญหา ด้าน	ระดับผลกระทบของสาเหตุของปัญหา		
	0.5 ต่ำ	1 ปานกลาง	2 สูงมาก
ต้นทุนเพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 0.25	เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 0.25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.5	เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 0.5
ระยะเวลา	เพิ่มขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 5	เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 5 แต่น้อยกว่าร้อยละ 10	เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 10
คุณภาพงานต่ำ	แก้ไขน้อยกว่าร้อยละ 20 ของงาน	แก้ไขมากกว่าร้อยละ 20 แต่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงาน	แก้ไขมากกว่าร้อยละ 40 ของงาน
ความปลอดภัย ลดลง	เป็นอันตรายต่อ ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับ บาดเจ็บเล็กน้อย อาจ ต้องหยุดงาน 1-3 วัน	เป็นอันตรายต่อ ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับ บาดเจ็บปานกลาง ต้อง หยุดงาน 4-14 วัน	หยุดงานมากกว่า 14 วัน หรือเป็นอันตรายถึงแก่ ชีวิตหรือทุพพลภาพ

ตัวอย่างสมมติ ทุนค่าการผลิตทั้งหมด 10,000,000 บาท ; 0.1% = ต้นทุนเพิ่มขึ้น 10,000 บาท

ระยะเวลาผลิต 3 เดือน ; 5% = ระยะเวลาเพิ่มขึ้นหรือล่าช้า 4 วัน

คุณภาพงานตรวจสอบชิ้นงานจำนวน 50 แผ่น ; 10% = มีชิ้นงาน 5 แผ่นที่ต้องแก้ไข

ส่วนที่ 1 ความถี่ของการเกิด

สาเหตุของในกระบวนการผลิตขึ้นส่วนสำเร็จรูป	ความถี่ในการเกิด				
	น้อยมาก	น้อย	บางครั้ง	บ่อย	ประจำ
1 ชิ้นส่วนมีลักษณะเฉพาะโครงการและรูปแบบ หลากหลายแตกต่างกัน เกิดความยุ่งยากในการผลิต					
2 รายละเอียดรูปภายในแบบสำหรับการผลิตไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วนโดยเฉพาะงานระบบที่มีความซับซ้อน					
3 ความไม่แน่นอนของแบบ การเปลี่ยนแปลงแบบขณะทำการผลิตหรือผลิตเสร็จแล้ว					
4 ความผิดพลาดของการตรวจสอบความถูกต้องของแบบ สำหรับการผลิต ความสามารถผลิตได้ ไม่ชัดเจน					
5 การประสานงานผิดพลาดระหว่างฝ่ายออกแบบและหน่วยงานผลิต สำหรับข้อกำหนดของชิ้นส่วนในการผลิต					
6 การวางแผน (Planning) การผลิตที่ไม่เหมาะสม การวางแผนการใช้ทรัพยากรไม่เหมาะสม					
7 การกำหนดแผนเวลาการทำงานไม่เหมาะสม					
8 การประสานงานผิดพลาดระหว่างฝ่ายผลิตและหน่วยงานติดตั้ง สำหรับวางแผนลำดับการผลิต					
9 ขาดแคลนแรงงานในกระบวนการผลิต					
10 แรงงานขาดความรู้และประสบการณ์ในการผลิต ชิ้นส่วนสำเร็จรูป					
11 ผู้เชี่ยวชาญ ช่างเทคนิคหรือผู้ควบคุมงานไม่พอ					
12 เครื่องจักร/เครื่องมือชำรุดระหว่างปฏิบัติงาน					
13 วัสดุดิบในการผลิตขาดแคลนหรือช้าในการจัดส่ง					
14 วัสดุดิบในการผลิตมีคุณภาพไม่ตรงตามข้อกำหนด มีการจัดส่งไม่ตรงตามจำนวนหรือชนิดที่กำหนด					

สาเหตุของในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ความถี่ในการเกิด				
	น้อยมาก	น้อย	บางครั้ง	บ่อย	ประจำ
15 การปรับเปลี่ยนแผนลำดับการผลิต เนื่องจากการผลิตใหม่ หรือมีงานต้องแก้ไขแทรกเข้ามา					
16 การติดต่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานมีข้อผิดพลาด					
17 การบริหารจัดการของเสีย (waste management)					
18 ความผิดพลาดของการควบคุมงานและการตรวจสอบคุณภาพขณะดำเนินการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป ทำให้ต้องมีการแก้ไขงาน					
19 ความผิดพลาดของการตรวจสอบชิ้นส่วนหลังถอดจากแบบหล่อ ซึ่งมีคุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐาน					
20 การเคลื่อนตำแหน่งของวัสดุฝังและแบบหล่อระหว่างการเทคอนกรีต					
21 ความผิดพลาดของการตรวจสอบคุณภาพหลังการซ่อมแซม					
22 อุบัติเหตุระหว่างขั้นตอนการผลิตทำให้เกิดความเสียหายของชิ้นส่วนสำเร็จรูป					

สาเหตุของในกระบวนการผลิต ชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ต้นทุน					เวลา					คุณภาพ					ความปลอดภัย									
	บนะบุษ	บุษ	บนะบุษ	บุษ	บนะบุษ	บนะบุษ	บุษ	บนะบุษ	บุษ	บนะบุษ	บนะบุษ	บุษ	บนะบุษ	บุษ	บนะบุษ	บนะบุษ	บุษ	บนะบุษ	บุษ	บนะบุษ					
10 ขาดแรงงานที่มีทักษะและ ประสบการณ์																									
11 ผู้เชี่ยวชาญ ควบคุมงานไม่พอ																									
12 เครื่องจักร/เครื่องมือชำรุด																									
13 วัสดุคุณภาพในการผลิตขาดแคลน																									
14 วัสดุคุณภาพในการผลิตมีคุณภาพไม่ ตรงตามข้อกำหนด																									
15 การปรับเปลี่ยนแผนลำดับการ ผลิต																									
16 การติดต่อสื่อสารภายใน ผิดพลาด																									
17 การบริหารจัดการของเสีย																									
18 ความผิดพลาดของกร ตรวจสอบคุณภาพขณะดำเนินการ ผลิตชิ้นส่วน																									
19 ความผิดพลาดของการ ตรวจสอบชิ้นส่วนหลังถอดจากแบบ หล่อ																									

สาเหตุของในกระบวนการขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ความถี่ในการเกิด				
	ไม่เคย	น้อย	บางครั้ง	บ่อย	ประจำ
1 ขาดผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญการขนย้าย					
2 เครื่องมือและเครื่องจักรชำรุดระหว่างปฏิบัติงาน					
3 ความเสียหายของชิ้นส่วนสำเร็จรูปขณะขนส่ง					
4 เหตุที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า					
5 รถขนส่งชำรุดขณะปฏิบัติงาน					
6 การจัดวางชิ้นส่วนบนรถขนส่งไม่เหมาะสม					
7 ขนาดของแผ่นที่มีขนาดใหญ่ลำบากในการขนส่ง ซึ่งอาจกระทบกับสิ่งกีดขวางระหว่างทาง					
8 ชิ้นส่วนมีความหนาและน้ำหนักมากส่งผลต่อปริมาณแผ่นในการขนส่งแต่ละเที่ยว					
9 ถนน ทางเข้าออกที่คับแคบและมีสิ่งกีดขวาง					
10 ความผิดพลาดด้านการตรวจสอบทำให้ลำดับการขนส่งไม่ถูกต้อง					
11 ความผิดพลาดในการตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนสำเร็จรูปก่อนการขนส่ง					
12 การวางแผนการขนส่งที่ไม่เหมาะสม					
13 ความไม่เหมาะสมของการวางแผนด้านระยะเวลาการขนส่ง					
14 ความไม่พร้อมของพื้นที่ก่อสร้างสำหรับเตรียมการติดตั้งและจอดรถขนส่ง					
15 ข้อมูลสื่อสารคลาดเคลื่อนระหว่างการขนส่ง					
16 ข้อจำกัดด้านเวลาในการขนส่ง					

สาเหตุของใบกระบวนกรงานส่งชิ้นส่วน สำเร็จรูป	ต้นทุน				เวลา				คุณภาพ				ความปลอดภัย			
	บน	ใ	บน	ใ	บน	ใ	บน	ใ	บน	ใ	บน	ใ	บน	ใ	บน	ใ
1 การออกแบบขนาดของแผ่นที่มีขนาดใหญ่ ลำบากในการขนส่ง																
2 การออกแบบชิ้นส่วนมีความหนาและ น้ำหนักมาก																
3 การวางแผนการขนส่งที่ไม่เหมาะสม																
4 ความไม่เหมาะสมของกรวางแผ่นด้าน ระยะเวลาการขนส่ง																
5 ความไม่พร้อมของพื้นที่ก่อสร้างสำหรับ เตรียมการติดตั้งและถอดรถขนส่ง																
5 ขาดผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญการขน ย้าย																
7 เครื่องมือและเครื่องจักรชำรุดระหว่าง ปฏิบัติงาน																
3 รถขนส่งชำรุดขณะปฏิบัติงาน																
3 การเปลี่ยนแปลงแผนหรือเปลี่ยนลำดับ																
10 ลำดับการขนส่งผิดพลาดเนื่องจากความ บกพร่องในการสื่อสาร																

สาเหตุของในกระบวนการขนส่ง ชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ต้นทุน				เวลา				คุณภาพ				ความปลอดภัย			
	เบญจ	บุร	พนมเปญ	ธวั	เบญจ	บุร	พนมเปญ	ธวั	เบญจ	บุร	พนมเปญ	ธวั	เบญจ	บุร	พนมเปญ	ธวั
11 ความผิดพลาดด้านการตรวจสอบ ทำให้ล่าช้าต่อการขนส่งไม่ถูกต้อง																
12 ความผิดพลาดในการตรวจสอบ คุณภาพชิ้นส่วนสำเร็จรูปก่อนการ ขนส่ง																
13 ความเสียหายของชิ้นส่วน สำเร็จรูปขณะขนส่งเนื่องจากการ รัดชิ้นส่วนไม่เหมาะสม																
14 ข้อจำกัดด้านเวลาในการขนส่ง ขนส่งได้เพียงบางช่วงเวลา																
15 อุบัติเหตุที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ ล่วงหน้า																
16 ถนน ทางเข้าออกที่คับแคบและมี จึงก็ตรวจในกระบวนการขนส่ง																

แบบสอบถาม

คำชี้แจง แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ต้องการข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ความสำคัญของปัจจัยหรือที่มีผลกระทบต่อการทำงานในโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปในขั้นตอนการติดตั้ง โดยสอบถามถึงความถี่ในการเกิดและผลกระทบของที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุน เวลา คุณภาพ และความปลอดภัยเพื่อใช้ในการหาลำดับความสำคัญ

ข้อมูลที่ท่านตอบมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสรุปผลในเรื่องนี้เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น (ข้อมูลเฉพาะบุคคลและเฉพาะองค์กรจากการตอบแบบสัมภาษณ์ฉบับนี้จะเก็บเป็นความลับ และจะนำไปพิจารณาในภาพรวมเท่านั้น) ข้อมูลที่เป็นความจริงหรือที่เป็นไปตามความเห็นของท่านจริงๆจะนำไปสู่การสรุปผลที่ใช้ประโยชน์ได้จริง ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่าน ขอให้ตอบตามความเป็นจริงหรือตามที่ท่านคิดหรือรู้สึกในเรื่องนั้นจริง และขอบคุณท่านเป็นการล่วงหน้าไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

โครงการ A

1. ตำแหน่ง/แผนก.....
2. เบอร์โทรติดต่อ.....e-mail.....
3. ลักษณะการดำเนินงานของหน่วยงานที่ท่านสังกัด (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 หน่วยงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป หน่วยงานก่อสร้างติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป
 ฝ่ายเจ้าของโครงการหรือบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ [] อื่นๆ.....
4. ท่านเคยมีประสบการณ์ทางด้านการก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป.....ปี
5. ท่านมีประสบการณ์ทางด้านการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปมาแล้ว.....ปี

คำอธิบาย การตอบแบบสอบถามด้านความถี่ของการเกิดปัจจัยหรือที่เกิดขึ้นในการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป ค่าระดับคะแนนสามารถแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

- น้อยมาก หมายถึง เกิดขึ้นน้อยมาก (โอกาสในการเกิด $\leq 10\%$)
- น้อย หมายถึง เกิดขึ้นน้อย ($10\% \leq$ โอกาสในการเกิด $\leq 30\%$)
- บางครั้ง หมายถึง เกิดขึ้นบ้างบางครั้ง ($30\% \leq$ โอกาสในการเกิด $\leq 50\%$)
- ป่อก หมายถึง เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ($50\% \leq$ โอกาสในการเกิด $\leq 70\%$)

- ประจำ หมายถึง เกิดขึ้นเสมอเป็นประจำเกือบทุกครั้ง (โอกาสในการเกิด $\geq 70\%$)

การตอบแบบสอบถามด้านผลกระทบของปัจจัยหรือที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิตและขั้นตอนการขนส่งซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุน เวลา คุณภาพ และความปลอดภัย ค่าระดับคะแนนสามารถแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ปัญหา ด้าน	ระดับผลกระทบของสาเหตุของปัญหา		
	0.5 ต่ำ	1 ปานกลาง	2 สูงมาก
ต้นทุนเพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 0.25	เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 0.25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.5	เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 0.5
ระยะเวลา	เพิ่มขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 5	เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 5 แต่น้อยกว่าร้อยละ 10	เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 10
คุณภาพงานต่ำ	แก้ไขน้อยกว่าร้อยละ 20 ของงาน	แก้ไขมากกว่าร้อยละ 20 แต่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงาน	แก้ไขมากกว่าร้อยละ 40 ของงาน
ความปลอดภัย ลดลง	เป็นอันตรายต่อ ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับ บาดเจ็บเล็กน้อย อาจ ต้องหยุดงาน 1-3 วัน	เป็นอันตรายต่อ ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับ บาดเจ็บปานกลาง ต้อง หยุดงาน 4-14 วัน	หยุดงานมากกว่า 14 วัน หรือเป็นอันตรายถึงแก่ ชีวิตหรือทุพพลภาพ

ตัวอย่างสมมติ ทุนค่าการติดตั้งทั้งหมด 10,000,000 บาท ; 0.1% = ต้นทุนเพิ่มขึ้น 10,000 บาท

ระยะเวลาติดตั้ง 3 เดือน ; 5% = ระยะเวลาเพิ่มขึ้นหรือล่าช้า 4 วัน

คุณภาพงานตรวจสอบชิ้นงานจำนวน 50 แผ่น ; 10% = มีชิ้นงาน 5 แผ่นที่ต้องแก้ไข

ในกระบวนการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ความถี่ของการเกิด				
	บ่อยมาก	บ่อย	บางครั้ง	บ่อย	ประจำ
1 การออกแบบชิ้นส่วนที่ขาดความเป็น Typical detail					
2 การออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากทำให้ใช้ความระมัดระวัง					
3 ความคลาดเคลื่อนของแบบ เช่นแบบกับรายละเอียด ประกอบแบบขัดแย้งกัน,					
4 การออกแบบมีข้อผิดพลาด ผู้ออกแบบไม่คำนึงถึง การก่อสร้างจริงหน่วยงานก่อสร้าง					
5 แบบโครงสร้างขัดแย้งกับแบบสถาปัตยกรรมหรือแบบงานระบบ					
6 ความผิดพลาดด้านการประสานงานแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่างผู้รับเหมากับฝ่ายออกแบบ					
7 การวางแผน (Planning) ที่ไม่เหมาะสม					
8 การกำหนดแผนระยะเวลาในการทำงาน (Schedule) ไม่เหมาะสม ทำให้มีการเร่งรัดงาน					
9 ขาดแคลนแรงงานหรือผู้รับเหมา					
10 แรงงานขาดทักษะและความรู้เฉพาะทาง					
11 มีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ					
12 ผู้ควบคุมงานขาดประสบการณ์หรือขาดการศึกษา รายละเอียดก่อนการทำงาน					
13 เครื่องจักรเกิดความเสียหาย ชำรุด					
14 จำนวนเครื่องจักรไม่เพียงพอ					

ในกระบวนการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ความถี่ของการเกิด				
	น้อยมาก	น้อย	บางครั้ง	บ่อย	ประจำ
15 ด้านการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานไม่ดี					
16 การวางแผนโครงการไม่เหมาะสม					
17 การเปลี่ยนแปลงลำดับการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงาน					
18 การประสานงานข้อมูลกับตัวแทนเจ้าของโครงการไม่ดีทำให้ตรวจสอบล่าช้า					
19 ความบกพร่องของการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยภายในโครงการ					
20 ความผิดพลาดของการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นส่วนสำเร็จรูปก่อนดำเนินการติดตั้ง					
21 ความผิดพลาดของการตรวจสอบคุณภาพระหว่างทำการติดตั้ง					
22 ความผิดพลาดในขั้นตอนการตรวจสอบหลังติดตั้งแล้วเสร็จ					
23 ลำดับการติดตั้งผิดพลาดเนื่องจากความผิดพลาดของการระบุข้อมูลชิ้นส่วนสำเร็จรูป					
24 หน่วยงานติดตั้งใช้แบบสำหรับการติดตั้งไม่ตรงกับแบบที่ทำการปรับปรุงข้อมูล					
25 ความคลาดเคลื่อนในการติดตั้ง เช่นตำแหน่งของช่องเปิดในงานสถาปัตยกรรมไม่ถูกต้อง					
26 ความเสียหายของชิ้นส่วนระหว่างการติดตั้ง					
27 ผลกระทบต่อชุมชนและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง					

ในกระบวนการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ความถี่ของการเกิด				
	น้อยมาก	น้อย	บางครั้ง	บ่อย	ประจำ
28 ปัจจัยภายนอกเนื่องจากสภาพอากาศ ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้					
29 สภาพพื้นที่ค้ำเคบแอดเป็นอุปสรรคในการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป					
30 พื้นที่หน่วยงานก่อสร้างไม่เพียงพอในการรองรับชิ้นส่วนสำเร็จรูปและวัสดุอื่นๆ					
31 อุปสรรคด้านความสูงส่งผลต่อการทำงานที่ยากขึ้น เช่นการถอดปิดรอยต่อจากภายนอก					

สาเหตุในกระบวนการติดตั้ง ชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ต้นทุน				เวลา				คุณภาพ				ความปลอดภัย			
	เบญจ	อุ	โสมพร	เมทธิ	เบญจ	อุ	โสมพร	เมทธิ	เบญจ	อุ	โสมพร	เมทธิ	เบญจ	อุ	โสมพร	เมทธิ
1 การออกแบบชิ้นส่วนที่ขาด ความเป็น Typical detail																
2 การออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป ที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก																
3 ความผิดพลาดของแบบ																
4 การออกแบบมีข้อผิดพลาด																
5 แบบโครงสร้างขัดแย้งกับแบบ สถาปัตยกรรมหรือแบบระบบ																
5 ความผิดพลาดด้านการ ประสานงานระหว่างผู้รับเหมา กับฝ่ายออกแบบ																
7 การวางแผนที่ไม่เหมาะสม																
8 การกำหนดแผนระยะเวลาใน การทำงานไม่เหมาะสม																
9 ขาดแคลนคนงานหรือ ผู้รับเหมา																

สาเหตุในกระบวนการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ต้นทุน			เวลา			คุณภาพ			ความปลอดภัย		
	ไม่	น้อย	มาก	ไม่	น้อย	มาก	ไม่	น้อย	มาก	ไม่	น้อย	มาก
22 ความผิดพลาดในขั้นตอนการตรวจสอบหลังติดตั้งแล้วเสร็จ												
23 ลำดับการติดตั้งผิดพลาดเนื่องจากความผิดพลาดของกระบวนการเชื่อมชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Tracing)												
24 หน่วยงานติดตั้งใช้แบบสำหรับติดตั้งไม่ตรงกับแบบที่ทำการปรับปรุงข้อมูล												
25 ความผิดพลาดเคลื่อนในการติดตั้ง เช่นตำแหน่งของวงเปิดในงานสถาปัตยกรรม												
26 ความเสียหายของชิ้นส่วนระหว่างการติดตั้ง												
27 ผลกระทบต่อชุมชนและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง มลพิษทางเสียงและฝุ่นละออง												
28 ปัจจัยภายนอกเนื่องจากสภาพอากาศ												
29 สภาพพื้นที่ที่คับแคบแออัดเป็นอุปสรรคในการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป												
30 ผู้รับเหมางานไม่เพียงพอในการยกชิ้น												
31 อุปสรรคด้านความสูง												

ภาคผนวก ง

แบบสอบถามสำหรับศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้าง
อาคารชุดพักอาศัยด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปแบบเต็มรูปแบบ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

แบบสอบถาม

คำชี้แจง แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ต้องการข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับระดับความเห็นด้วยในการนำแนวทางแก้ไขดังกล่าวไปใช้ในการแก้ไขซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานในโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปโดยแนวทางแก้ไขดังกล่าวสามารถนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ

คำอธิบาย

- 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุดกับวิธีการแก้ไขที่ได้นำเสนอ
- 4 หมายถึง เห็นด้วยมากกับวิธีการแก้ไขที่ได้นำเสนอ
- 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลางกับวิธีการแก้ไขที่ได้นำเสนอ
- 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อยกับวิธีการแก้ไขที่ได้นำเสนอ
- 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุดกับวิธีการแก้ไขที่ได้นำเสนอ

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

ชื่อ.....

ตำแหน่ง/แผนก.....

เบอร์โทรติดต่อ.....e-mail.....

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามระดับความเห็นด้วยในการแก้ไขให้ทำเครื่องหมาย / ในช่องที่เลือก

1. การใช้แนวคิดและทฤษฎีของ Building Information Modeling (BIM)

เนื่องจากที่เกิเกิดขึ้นในซึ่งส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินการในขั้นตอนการผลิต และการติดตั้งขึ้นส่วนสำเร็จรูป เช่น ความไม่แน่นอนของแบบหรือแบบมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งเนื่องจากการออกแบบที่ผิดพลาดทำให้ต้องแก้ไขปรับเปลี่ยนแบบทำให้เกิดความล่าช้าในการผลิตหรือติดตั้ง ความผิดพลาดในการประสานงานแบบร่วมกัน(Coordinated design) ระหว่างงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมและงานระบบทำให้ไม่สามารถผลิตหรือก่อสร้างได้ตามแบบก่อให้เกิดความล่าช้า แบบก่อสร้างขัดแย้งกัน เช่น รูปแปลน รูปด้าน และรูปตัดขัดแย้งกัน และความผิดพลาดของการติดต่อสื่อสารประสานงานข้อมูลระหว่างผู้ออกแบบ เจ้าของงาน และตัวแทนที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์จากการประยุกต์ใช้แบบจำลองข้อมูลอาคาร ดังนี้

- เจ้าของงาน ได้ประโยชน์ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและขั้นตอนการออกแบบ จากการพัฒนาขึ้นของประสิทธิภาพและคุณภาพของอาคาร
- ผู้ออกแบบ สามารถมองภาพอาคารที่ถูกออกแบบได้รวดเร็วและมีความละเอียดมากขึ้น สามารถสร้างแบบก่อสร้างสองมิติที่มีความละเอียดและสอดคล้องกันได้ตลอดเวลาระหว่างทุกขั้นตอนการออกแบบ โดยขึ้นรูปเป็นแบบ 3 มิติทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อสร้างได้เร็วขึ้น การตรวจสอบความขัดแย้งของแบบก่อสร้าง การทำแบบขยายเพื่องานก่อสร้างจริง (Shop drawing) สามารถทำการประมาณราคาพร้อมกับการออกแบบได้
- ผู้รับเหมาก่อสร้าง สามารถนำข้อมูลจากการออกแบบในการวางแผนรวมด้วยกันเพื่อการทำงานที่ดีขึ้น และตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อสร้างได้ก่อนขั้นตอนการก่อสร้าง การทำงานร่วมกัน การวางแผนโครงการ การเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง การจำลองรูปแบบการติดตั้งอุปกรณ์ การจัดทำเอกสารและรายละเอียดแบบก่อสร้าง

ระดับความเห็นด้วยในการแก้ไข				
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด

2. การจัดทำรายการตรวจสอบ (Checklist) สำหรับการประสานงานแบบร่วมกัน

เนื่องจากความผิดพลาดด้านการประสานงานแบบร่วมกัน (Coordinated design) ระหว่างงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมและงานระบบทำให้ส่งผลกระทบต่อการผลิตและติดตั้ง โดยความผิดพลาดนั้นอาจเกิดจากการการประสานงานแบบร่วมกันไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และการตรวจสอบในการประสานงานแบบร่วมกันยังไม่ดีพอ ส่งผลให้เกิดตำแหน่งของช่องเปิดหรืออุปกรณ์ฝังไม่ตรงตามแบบในการก่อสร้างและขนาดของช่องเปิดไม่ตรงตามแบบ

ขั้นตอนรายการสำหรับการตรวจสอบสำหรับจุดที่ต้องมีการประสานงานแบบร่วมกันเพื่อป้องกันการประสานงานแบบก่อสร้าง ไม่ครบถ้วนหรือยังไม่เสร็จสิ้นทั้งหมด โดยในรายการตรวจสอบ(Checklist) ควรกำหนดให้ชัดเจนมีการระบุผู้เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน โดยเฉพาะควรใช้ผู้ที่มีประสบการณ์แต่ละเรื่องอย่างแท้จริง เช่นวิศวกรงานระบบไฟฟ้า วิศวกรงานระบบสาธารณูปโภค ควรจัดลำดับหัวข้อการประชุมให้กระชับ และเหมาะสมกับผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละช่วง มีคำเตือนให้พิจารณาอย่างละเอียดสำหรับจุดที่มีข้อบกพร่อง

ตัวอย่างรายการตรวจสอบสำหรับการประสานงานแบบร่วมกัน (Coordination checklist)

รายการตรวจสอบการประสานแบบ ร่วมกัน	ประสานงาน ร่วมกัน			ผู้เกี่ยวข้อง
	Yes	No	N/A	
1 ตำแหน่งรอยต่อสัมพันธ์กันระหว่าง คานคอดินและพื้น				วิศวกรออกแบบprecast, วิศวกรโครงสร้าง
2 ความเข้ากันได้ของรอยต่อระหว่าง พื้น				วิศวกรออกแบบprecast, วิศวกรโครงสร้าง
3 ความเข้ากันได้ของรอยต่อระหว่าง ผนัง				วิศวกรออกแบบprecast, วิศวกรโครงสร้าง
4 ตำแหน่งรอยต่อสัมพันธ์กันระหว่าง ผนังและพื้น				วิศวกรออกแบบprecast, วิศวกรโครงสร้าง
5 ตำแหน่งของช่องเปิดระบบไฟฟ้าที่ ผนังเข้ากับงานโครงสร้าง				วิศวกรออกแบบprecast, วิศวกรโครงสร้าง, วิศวกรฝ่ายไฟฟ้า, สถาปนิก
6 ตำแหน่งของช่องเปิดระบบไฟฟ้าที่ ผนังเข้ากับงานสถาปัตยกรรมและ การใช้งาน				วิศวกรออกแบบprecast, วิศวกรโครงสร้าง, วิศวกรฝ่ายไฟฟ้า, สถาปนิก
7 ตำแหน่งของระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เข้ากับงานสถาปัตยกรรมของฝ้า				วิศวกรออกแบบprecast, วิศวกรโครงสร้าง, วิศวกรฝ่ายไฟฟ้า, สถาปนิก

ระดับความเห็นด้วยกับวิธีแก้ไข				
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด


3. การกำหนดขนาดของห้องมาตรฐานหรือขนาดขึ้นส่วนมาตรฐาน

เนื่องจากขึ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยประเภท low-rise (ไม่เกิน 8 ชั้น) มีลักษณะเฉพาะโครงการและรูปแบบหลากหลายแตกต่างกันในแต่ละโครงการ โดยเกิดจากผู้ออกแบบมีการออกแบบลักษณะของขึ้นส่วนสำเร็จรูปใหม่ทุกครั้งที่มีโครงการใหม่ทำให้มีขนาดหรือรูปแบบของขึ้นส่วนจำนวนมาก

ดังนั้นควรจัดทำขนาดของห้องมาตรฐานต่างๆ เช่น ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องรับแขก ห้องครัว เป็นต้น เป็นการกำหนดขนาดมาตรฐานของขึ้นส่วนสำเร็จรูป โดยลงรายละเอียดเกี่ยวกับการแบ่งแผ่นขึ้นส่วนคอนกรีต รอยต่อขึ้นส่วน การเสริมเหล็กในขึ้นส่วนคอนกรีต โดยรายละเอียดประกอบแบบของแต่ละห้องแสดงลักษณะ

และขนาด ความหนาของชิ้นส่วนสำเร็จรูป อุปกรณ์ฝังในผนัง ช่องเปิด ประตู หน้าต่าง รวมทั้งงานสถาปัตยกรรม และงานระบบสำหรับห้องมาตรฐานนั้นๆ โดยให้ผู้ออกแบบสามารถเลือกขนาดของห้องที่ต้องการจากรายการ ห้องมาตรฐาน เพื่อแก้ความหลากหลายของชิ้นส่วนสำเร็จรูปซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ล่าช้า สำหรับชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่มีรูปร่างเฉพาะ และต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการทำแบบหล่อใหม่ โดยผู้ผลิตหรือโรงงานผลิต ชิ้นส่วนสำเร็จรูปควรเป็นผู้กำหนดขนาดมาตรฐาน

ตัวอย่างแบบห้องมาตรฐาน



ระดับความเห็นด้วยกับวิธีแก้ไข				
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด

4. การสำรวจเส้นทางการขนส่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป

การวางแผนการขนส่งที่ดีควรเริ่มวางแผนตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป มีการสำรวจความกว้าง ความสูงและอุปสรรคของเส้นทางขนส่งก่อนการออกแบบจากนั้นกำหนดความสามารถในการขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูป ควรกำหนดความสูงมากที่สุด ความกว้างมากที่สุด ข้อกำหนดการออกแบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป(Minimum Requirement) เพื่อแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบถึงขนาดของชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ใหญ่ที่สามารถออกแบบได้ เป็นแนวทางในการป้องกันที่อาจเกิดขึ้นกับชิ้นส่วนสำเร็จรูปขณะขนส่ง รวมทั้งศึกษาเส้นทางการเข้าออกของรถบรรทุกภายในโครงการก่อสร้าง โดยต้องมีการวางแผนงาน จำนวนชิ้นส่วนสำเร็จรูปต่อคัน มีน้ำหนักรวมกันที่ไม่เกินกฎหมายกำหนด มีจำนวนแผ่นไม่น้อยเกินไป และมีจำนวนแผ่นเพียงพอสำหรับการติดตั้งในแต่ละวัน

ระดับความเห็นด้วยกับวิธีแก้ไข				
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด

5. จัดทำรูปแบบมาตรฐานในการค้าชิ้นช่องเปิดและการผูกมัดชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับการขนส่ง

ชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่มีช่องเปิดขนาดใหญ่เป็นชิ้นส่วนที่ได้รับความเสียหายจากการขนส่งได้ง่าย ดังนั้นจึงตรวจสอบการยึดรั้ง การล็อกชิ้นส่วนสำเร็จรูปให้แน่นหนาและมีคุณภาพเพียงพอ การเพิ่มความระมัดระวังในขั้นตอนผูกมัดชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปกับรถขนส่งที่ต้องแน่นหนา หน่วยงานควรจัดทำรูปแบบมาตรฐานในการค้าชิ้นช่องเปิดและการผูกมัดชิ้นงานแล้วถ่ายทอดข้อมูลให้กับผู้ปฏิบัติงาน รูปแบบมาตรฐานในการค้าชิ้นช่องเปิดและการผูกมัดชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่อาจเกิดความเสียหายจากการขนส่ง โดยอาจกำหนดถ้าหากชิ้นส่วนสำเร็จรูปมีช่องเปิดขนาดหรือรูปร่างแบบนี้ ดังนั้นต้องมีการค้าชิ้นและผูกมัดชิ้นส่วนสำเร็จรูปอย่างไร รวมทั้งมีการใช้อุปกรณ์เพื่อป้องกันการกระแทกระหว่างรถและชิ้นส่วนสำเร็จรูป

ระดับความเห็นด้วยกับวิธีแก้ไข				
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด

6. การเพิ่มระบบสำเร็จรูปให้มากขึ้น (ตัวอย่างห้องน้ำสำเร็จรูป)

เนื่องจากกระบวนการก่อสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปยังมีเฉพาะส่วนงานโครงสร้าง ในส่วนของงานสถาปัตยกรรมและงานระบบยังคงใช้รูปแบบการก่อสร้างทั่วไป เช่น การปูกระเบื้อง ติดตั้งสุขภัณฑ์ งานฝ้าเพดาน และเดินท่อประปาสาธารณูปโภคที่หน่วยงานก่อสร้างทำให้ใช้ระยะดำเนินการสูง คุณภาพไม่ดี การรั่วซึม มีเศษวัสดุเหลือมาก การใช้ห้องน้ำสำเร็จรูปซึ่งผ่านการควบคุมคุณภาพอย่างละเอียดจากโรงงานแล้ว ทำให้ลดจำนวนแรงงานช่างฝีมือสำหรับการติดตั้ง และลดขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพ ทำให้การดำเนินงานติดตั้งที่หน่วยงานก่อสร้างรวดเร็วขึ้น

ห้องน้ำสำเร็จรูป (Prefabricated bathroom) คือห้องน้ำที่ผลิตสำเร็จจากโรงงานตามรูปแบบที่ได้ออกแบบไว้ เมื่อติดตั้งและประกอบแล้วเสร็จจากโรงงาน สามารถยกมาติดตั้งที่หน่วยงานก่อสร้าง โดยทำการต่อท่อน้ำดีและน้ำเสียที่หน่วยงานก่อสร้าง เป็นการเพิ่มความสำเร็จรูปให้กับระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปไม่เพียงโครงสร้างสำเร็จรูป แต่ยังเพิ่มความสำเร็จรูปสำหรับงานสถาปัตยกรรมและงานระบบอีกด้วย โดยประกอบสุขภัณฑ์และท่อต่อให้แล้วเสร็จตั้งแต่โรงงาน

ข้อดีของห้องน้ำสำเร็จรูป

1.) ด้านระยะเวลาการก่อสร้าง

(1) สามารถควบคุมเวลาการผลิตโดยใช้เครื่องจักรในสายการผลิตเฉพาะจากโรงงาน และส่งมอบเพื่อไปติดตั้งที่หน่วยงานก่อสร้างได้ทันที โดยอาจไม่ต้องจัดเก็บในโครงการ เป็นระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี

(Just-In-Time: JIT)

(2) ลดระยะเวลาในการทำงานที่หน่วยงานก่อสร้างลง ช่วยปรับปรุงผลผลิตภาพของโครงการโดยลดงานที่ต้องทำหน่วยงานก่อสร้าง

2.) ด้านคุณภาพ คือ

(1) สามารถควบคุมคุณภาพได้ดีจากการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความแม่นยำสำหรับกรติดตั้งอุปกรณ์ฝังจากทางโรงงาน

(2) ลดจำนวนการใช้แรงงานช่างฝีมือในการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป

(3) ช่วยลดการรั่วซึมของน้ำบริเวณรอยต่อในห้องน้ำเนื่องจากควบคุมคุณภาพได้ดีกว่า

(4) เพิ่มการก่อสร้างได้ของชิ้นส่วนสำเร็จรูป แก้ไขตำแหน่งของช่องเปิดบริเวณชิ้นส่วนสำเร็จรูปไม่ตรงกับสุขภัณฑ์ซึ่งอาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนในการติดตั้ง

(5) ลดความเสี่ยงในการทำงานเนื่องจากสภาพอากาศไม่เหมาะสม

(6) สามารถลดเศษเหลือจากวัสดุ เช่น เศษปูน เศษกระเบื้องได้

ระดับความเห็นด้วยกับวิธีแก้ไข				
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด

7. จัดทำแผนงานแบบชุดกลุ่มงาน (Work Packages Schedule)

เนื่องจากการกำหนดแผนระยะเวลาในการทำงาน (Schedule) ไม่เหมาะสม เนื่องจากการควบคุมแผนงานไม่ดีพอ การวางแผนการใช้งานทรัพยากรไม่เหมาะสม มีการบริหารจัดการทรัพยากรไม่สมดุลกับขนาดงานส่งผลให้มีการเร่งรัดงานหรือการดำเนินงานล่าช้า

ในการเก็บข้อมูลเบื้องต้นจะประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ สำหรับใช้ในการจัดทำแผนงานแบบชุดกลุ่มงานดังนี้

- 1) แผนงานหลัก (Master Plan) ในแผนงานหลักจะบอกถึงวันเริ่มต้น วันสิ้นสุดของโครงการ รวมถึงงานต่างๆที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ โดยมีลำดับขั้นตอนก่อนหลัง
- 2) ปริมาณแรงงานและผลผลิตภาพ (Productivities) เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่มีความสำคัญในการจัดทำแผนงานแบบชุดกลุ่มงาน ทั้งข้อมูลด้านปริมาณแรงงานในแต่ละวัน และอัตราผลผลิตภาพ
- 3) การกำหนดจำนวนวันทำงานในแต่ละชุดกลุ่มงาน โดยจำนวนวันทำงาน เท่ากับปริมาณงานทั้งหมดหารด้วยผลผลิตภาพต่อหนึ่งวัน (อาจใช้ค่าเฉลี่ยของจำนวนวันทำงานของหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้างเป็นตัวแทนจำนวนวันทำงานของชุดกลุ่มงาน) เงื่อนไขคือต้องปฏิบัติงานที่อยู่ในชุดกลุ่มงานที่ 1 ให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในระยะเวลาจำนวนวันทำงานของชุดกลุ่มงานที่กำหนดข้างต้น จากนั้นจึงเริ่มปฏิบัติงานที่อยู่ในชุดกลุ่มงานที่ 2 โดยมีระยะเวลาแต่ละชุดกลุ่มงานเท่ากัน

ข้อดีของแผนงานแบบชุดกลุ่มงาน (Work Packages Schedule)

- 1) ระยะเวลาดำเนินงานในแต่ละชุดกลุ่มงานเท่าๆกัน การดำเนินงานเป็นไปตามลำดับก่อนหลังทำให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาแผนดำเนินการด้านเวลาในการทำงานละเอียดชัดเจนขึ้น
- 2) แผนการทำงานอ้างอิงจากการทำงานจริงโดยปรับปรุงจากผลผลิตภาพในการทำงานที่เกิดขึ้นในการทำงาน

ตัวอย่างแผนงานแบบชุดกลุ่มงาน (Work Packages Schedule) สมมติให้จำนวนวันทำงานของชุด 7 วัน

จากตัวอย่างหมายถึงการวางแผนพื้นที่แต่ละชั้นใช้เวลา 7 วัน การสำรวจหาแนวระยะติดตั้งผนังใช้เวลา 14 วันตามลำดับ

Activities	Floor 1: 12 Units					Floor 2: 14 Units					Floor 3: 15 Units				
	ALL	Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	ALL	Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	ALL	Z.1	Z.2	Z.3	Z.4
งานวิศวกรรมโครงสร้าง															
งานวางแผ่นพื้น	1					4					7				
งานสำรวจเพื่อหาแนวระยะติดตั้งผนัง		2	3				5	6				8	9		
งานติดตั้งแผ่นผนัง		2	3				5	6				8	9		
งานโครงหลังคาพร้อมมุงแผ่นเหล็กก๊วยบง (Metal Sheet)															
งานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร															
งานระบบสุขาภิบาล															
งานเดินท่อใน Shaft						4					7				
งานเดินท่อห้องพื้น	1					7					10				
งานติดตั้งสุขภัณฑ์	40					41					42				

ระดับความเห็นด้วยกับวิธีแก้ไข				
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด

8. การฝึกอบรมทักษะสำหรับช่างและแรงงานติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป

แรงงานที่ทำงานในการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปอาจไม่มีประสบการณ์ทำงานด้านนี้มาก่อนทำให้ทักษะในการทำงานไม่เพียงพอ ทำให้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานและการทำงานที่ล่าช้า การฝึกอบรมทักษะฝีมือของแรงงานในงานติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปก่อนการทำงานเป็นการสร้างพื้นฐานในการทำงานที่ดี ส่งผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติและงานที่มีคุณภาพ ควรกำหนดเวลาสำหรับการฝึกอบรมให้เพียงพอกับทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ ซึ่งระยะเวลาที่เหมาะสมในการฝึกอบรมแรงงานใหม่ใช้เวลาประมาณ 5 วันโดยฝึกอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและการทำงานในภาคปฏิบัติ

การฝึกอบรมเบื้องต้นก่อนเริ่มการทำงานควรฝึกอบรมภาคทฤษฎีโดยวิธีการบรรยาย เพื่อให้แรงงานทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการก่อสร้างก่อนการทำงานจริง รวมทั้งทักษะที่จำเป็นในการทำงานติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป โดยเนื้อหาในการนำเสนอควรมีรูปภาพประกอบเพราะทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนหรืออาจมีการถ่ายทำ

วิธีโอจากสถานที่ก่อสร้างมาฉายประกอบด้วย หรือมีการใช้เทคโนโลยีจำลองการทำงานที่เหมือนการทำงานจริง ในสถานที่ก่อสร้างให้แรงงานเห็นภาพรวม ซึ่งควรทำการฝึกอบรมก่อนเริ่มทำงานในสถานที่ก่อสร้างจริง จากนั้น แรงงานที่เพิ่งเข้าทำงานใหม่อาจเรียนรู้จากคู่มือสำหรับการทำงานเสริมเพิ่มเติมจากการฝึกอบรมโดยในคู่มือควรมีรูปภาพแสดงขั้นตอนในการทำงานและมีรายละเอียดอธิบายที่ง่ายต่อความเข้าใจ

การอบรมขณะปฏิบัติงาน คือการฝึกอบรมในสถานที่ก่อสร้างให้แรงงานเริ่มทำงานจริงในสถานที่ก่อสร้างโดยมีการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน มี 2 วิธีดังนี้

3. การสอนงาน (Coaching) โดยให้แรงงานที่มีประสบการณ์มาสอนงานให้กับแรงงานใหม่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยให้การกำกับดูแล แนะนำแก่แรงงานใหม่อย่างใกล้ชิด
4. การฝึกอบรมด้วยการฝึกงาน (Apprenticeship training) ให้แรงงานใหม่ไปเริ่มงานกับชุดติดตั้งที่มีประสบการณ์และกำลังทำงานติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปอยู่ก่อน เมื่อครบกำหนดเวลาอบรมจึงย้ายไปในชุดติดตั้งของตนเอง

ระดับความเห็นด้วยกับวิธีแก้ไข				
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด

9. การออกแบบช่องเปิดเพื่อลดความผิดพลาดของตำแหน่ง

9.1 การทำ Soft-eye opening เพื่อการเจาะที่หน่วยงานก่อสร้าง (Coring)

เนื่องจากการทำงานในโครงการก่อสร้างอาจเกิดความคลาดเคลื่อนในการติดตั้ง บ่อยครั้งที่ช่องเปิดที่ทำไว้ก่อนจากโรงงานอาจไม่ตรงกับตำแหน่งของแบบก่อสร้างส่งผลให้ต้องมีการเจาะที่หน่วยงานก่อสร้างอีกครั้ง ทำให้เกิดการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อนและเสียเวลาในการขุดเปิดช่องเปิดที่ไม่สามารถใช้งานได้ การทำ Soft-eye opening คือการเว้นพื้นที่สำหรับการเจาะช่องเปิดที่หน่วยงานก่อสร้าง โดยไม่มีการใส่เหล็กเสริมในบริเวณที่คาดว่าเป็นช่องเปิดสำหรับงานท่อระบบสาธารณูปโภคทำให้ง่ายต่อการเจาะที่หน้า ดังนั้นการทำ Soft-eye opening จึงมีข้อดีคือ ช่วยลดระยะเวลาการทำงานสำหรับขั้นตอนการจัดวางช่องเปิด (block-out) ในโรงงาน และลดระยะเวลาในการแก้ไขงานจากความผิดพลาดของตำแหน่งช่องเปิดที่อาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนในการติดตั้งซึ่งหลีกเลี่ยงได้ยาก

ระดับความเห็นด้วยกับวิธีแก้ไข				
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด

9.2 การออกแบบเพื่อความคลาดเคลื่อนให้ช่องเปิดสำหรับการติดต่อท่อในระบบสาธารณูปโภค

เนื่องจากการทำงานในโครงการก่อสร้างอาจเกิดความคลาดเคลื่อนในการติดตั้งซึ่งหลีกเลี่ยงยาก ทำให้เกิดตำแหน่งของช่องเปิดหรืออุปกรณ์ฝังไม่ตรงตามแบบในการก่อสร้าง บ่อยครั้งที่ช่องเปิดที่ทำไว้ก่อนจากโรงงานอาจไม่ตรงกับตำแหน่งของแบบก่อสร้างส่งผลให้ต้องมีการเจาะที่หน่วยงานก่อสร้างอีกครั้ง การใช้ค่าเผื่อความคลาดเคลื่อน (Tolerance) สำหรับช่องเปิดให้มากขึ้นเพื่อรองรับความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการติดตั้ง ข้อดีคือลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนจากการการเจาะช่องเปิดที่หน่วยงานก่อสร้างในสถานที่ก่อสร้าง

ระดับความเห็นด้วยกับวิธีแก้ไข				
มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด



แบบสอบถาม

คำชี้แจง แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ต้องการข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับ**ระดับความเห็นด้วย**ในการนำแนวทางแก้ไขดังกล่าวไปใช้ในการแก้ไขซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานในโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปโดยแนวทางแก้ไขดังกล่าวสามารถนำไปใช้แก้ไขได้จริงในทางปฏิบัติ โดยรอบนี้จะแสดงคำตอบความเห็นด้วยของท่านในรอบที่ผ่านมา แสดงค่ามัธยฐานของกลุ่มและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์

ข้อมูลที่ท่านตอบมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสรุปผลในเรื่องนี้เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น (ข้อมูลเฉพาะบุคคลและเฉพาะองค์กรจากการตอบแบบสัมภาษณ์ฉบับนี้จะเก็บเป็นความลับ และจะนำไปพิจารณาในภาพรวมเท่านั้น) ข้อมูลที่เป็นความจริงหรือที่เป็นไปตามความเห็นของท่านจริงๆนำไปสู่การสรุปผลที่ใช้ประโยชน์ได้จริง ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่าน ขอให้ตอบตามความเป็นจริงหรือตามที่ท่านคิดหรือรู้สึกในเรื่องนั้นจริง และขอบคุณท่านเป็นการล่วงหน้าไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

คำอธิบาย

- 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุดกับวิธีการแก้ไขที่ได้นำเสนอ
- 4 หมายถึง เห็นด้วยมากกับวิธีการแก้ไขที่ได้นำเสนอ
- 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลางกับวิธีการแก้ไขที่ได้นำเสนอ
- 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อยกับวิธีการแก้ไขที่ได้นำเสนอ
- 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุดกับวิธีการแก้ไขที่ได้นำเสนอ

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

ชื่อ.....

ตำแหน่ง/แผนก.....

เบอร์โทรติดต่อ.....e-mail.....

ลักษณะการดำเนินงานของหน่วยงานที่ท่านสังกัด (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

[] หน่วยงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป [] หน่วยงานก่อสร้างติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป

[] ฝ่ายเจ้าของโครงการหรือบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ [] อื่นๆ.....

ท่านเคยมีประสบการณ์ทางด้านการก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปมาแล้ว.....ปี

ท่านมีประสบการณ์ทางด้านการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป.....ปี

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามระดับความเห็นด้วยในการแก้ไขให้ทำเครื่องหมาย / ในช่องที่เลือก

โดย X คือคำตอบของท่านในรอบที่แล้ว

แนวทางแก้ไข	ระดับความคิดเห็น					ค่ามัถยฐาน	ช่วงพิสัยควอไทล์
	5	4	3	2	1		
	เห็นด้วยมากที่สุด	เห็นด้วยมาก	เห็นด้วยปานกลาง	เห็นด้วยน้อย	เห็นด้วยน้อยที่สุด		
การใช้แนวคิดแบบจำลองข้อมูลอาคาร (BIM)		x				5.00	4.00-5.00
การจัดทำรายการตรวจสอบ (Checklist) สำหรับการประสานงานแบบร่วมกัน		x				5.00	4.00-5.00
การจัดทำช่องเปิดประตูและหน้าต่างมาตรฐาน	x					5.00	4.00-5.00
การจัดทำชิ้นส่วนสำเร็จรูปมาตรฐาน		x				4.50	4.00-5.00
การจัดทำจัดทำรูปแบบห้องมาตรฐาน		x				4.00	4.00-5.00
การสำรวจเส้นทางการขนส่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป		x				4.50	4.00-5.00
การจัดทำรูปแบบมาตรฐานในการค้ำยันช่องเปิดและการผูกมัดชิ้นส่วนสำเร็จรูปการขนส่ง	x					4.00	4.00-5.00
การเพิ่มระบบสำเร็จรูปให้มากขึ้น (ตัวอย่าง หีองน้ำสำเร็จรูป)		x				4.00	4.00-5.00
การจัดทำแผนงานแบบชุดกลุ่มงาน (Work Packages Schedule)		x				4.50	4.00-5.00
การฝึกอบรมทักษะสำหรับช่างและแรงงานติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป	x					5.00	4.00-5.00
การทำ Soft-eye opening เพื่อการเจาะที่หน่วยงานก่อสร้าง (Coring)			x			2.50	2.00-3.00
การออกแบบเพื่อความคลาดเคลื่อนให้ช่องเปิดสำหรับการติดต่อท่อในระบบสาธารณูปโภค				x		3.00	3.00-4.00

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาวฐาปนี เพชรคงทอง เกิดวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2534 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตเทศบาลเพชรจริก จังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้นสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2555 และเข้าศึกษาต่อใน หลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมก่อสร้างและการบริหาร ภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2556



