



ผลการศึกษา

จากการเก็บข้อมูลของผู้วิจัยโดยการเก็บรวบรวมด้วยวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ ได้ผลการศึกษามาแสดงโดยแบ่งผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ผลการศึกษาระบบการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป จากกรณีศึกษาโครงการชลลดา รัตนานิเบศร์ และผลการศึกษาระบบการก่อสร้างที่อยู่อาศัยโดยการนำระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปมารวมใช้ในงานก่อสร้าง จากกรณีศึกษาโครงการชลลดา รัตนานิเบศร์ ซึ่งมีผลการศึกษาเป็นลำดับต่อไปนี้

5.1 ผลการศึกษาระบบการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป

ในการศึกษาถึงข้อมูลต่างๆ ในกระบวนการการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน คือ ผลการศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของโรงงานผลิตชิ้นส่วน ผลการศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของตัวชิ้นส่วนสำเร็จรูป ผลการศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดด้านวิธีการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป


5.1.1 ผลการศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของโรงงานผลิตชิ้นส่วน

โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปของโครงการชลลदानี้ เป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ภายในโครงการชลลดาที่ดำเนินการก่อสร้าง (Factory on site) ตัวโรงงานตั้งอยู่บนพื้นที่จำนวน 2 ไร่ โดยพื้นที่ที่ใช้ก่อตั้งเป็นโรงงานนี้เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของโครงการชลลดา ซึ่งพื้นที่ส่วนนี้จะเป็นที่ในการดำเนินการก่อสร้างที่อยู่อาศัยของโครงการในช่วงสุดท้ายของแผนงานการก่อสร้างโครงการ ดังนั้นโรงงานนี้จึงสร้างเพื่อรองรับการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปได้จนปิดโครงการ

5.1.1.1 ลักษณะและรูปแบบของโรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป

ตัวโรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปแบ่งเป็นสามส่วนหลัก คือ


- ส่วนผลิตงานโครงสร้างเหล็ก เป็นโรงงานในร่ม(Indoor Plant)
- ส่วนผลิตคานสำเร็จรูป เป็นโรงงานกลางแจ้งแต่มีรางหลังคาเลื่อนสำหรับให้ร่มเงา
- ส่วนผลิตคานสำเร็จรูปและส่วนผลิตเสาและคานคอดินสำเร็จ เป็นโรงงานกลางแจ้ง



พื้นที่ในการก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปนี้เป็นพื้นที่ที่ทางโครงการชลลดารัตนนิเบศร์วางแผนไว้ให้พื้นที่ส่วนนี้เป็นโซนสุดท้ายในการสร้างโครงการ


ระยะทางจากพื้นที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป ไปยังพื้นที่ก่อสร้างอาคารส่วนต่างๆของโครงการมีระยะทางห่างที่สุดเป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

ภาพที่ 5-1 ตำแหน่งของที่ตั้งโรงงานภายในโครงการ
ที่มา : จากผังโครงการจริง นำมาแสดงจุดบอกตำแหน่งโดยผู้วิจัย



ขนาดของพื้นที่ที่ใช้สร้างโรงงาน ใช้พื้นที่ประมาณ 2 ไร่
หรือ ประมาณ 50 เมตร x 75 เมตร

ภาพที่ 5-2 ขนาดของพื้นที่ที่ใช้สร้างโรงงาน
ที่มา : จากผังโครงการจริง นำมาแสดงจุดบอกตำแหน่งโดยผู้วิจัย



แผนภูมิที่ 5 - 1 ผังของโรงงานโดยสังเขป

ที่มา : ศึกษาจากโรงงานจริง เขียนแบบแสดงผังโรงงานโดยผู้วิจัย

5.1.1.2 การแบ่งส่วนการใช้ประโยชน์ของพื้นที่โรงงานในการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปของโครงการชลลดา แบ่งการใช้พื้นที่ตามงานที่ทำการผลิตดังนี้


ก. พื้นที่โรงงานส่วนการผลิตงานเหล็ก เป็นพื้นที่โรงงานเกี่ยวกับการผลิตงานเหล็กที่จะนำมาใช้ในการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป มีขนาดโรงงานประมาณ 8 เมตร x 40 เมตร พื้นที่โรงงานส่วนนี้เป็นพื้นที่ในร่ม (Indoor) ภายในโรงงานมีอุปกรณ์เครื่องจักรในการตัดเหล็ก โตะตัดเหล็ก พื้นที่จัดเก็บชิ้นงานเหล็กที่ทำสำเร็จรอการนำไปใช้งาน




ภาพที่ 5-3 โตะตัดเหล็ก



ภาพที่ 5-4 ตู้เก็บชิ้นงานเหล็กปลดออกแยกประเภท



ภาพที่ 5-5 พื้นที่โรงงานส่วนการผลิตงานเหล็ก




ภาพที่ 5-6 พื้นที่การผลิตงานเหล็ก



ภาพที่ 5-7 พื้นที่กองเก็บวัสดุงานเหล็ก

ข. พื้นที่โรงงานส่วนการผลิตคานสำเร็จรูป พื้นที่ส่วนนี้มีเป็นลักษณะแพงานยกพื้นขึ้นมา โดยมีการวางพื้นไม้แบบบนตง เว้นระยะห่างระหว่างพื้นไม้แบบเป็นระยะ 40 เซนติเมตร ขนาดของโรงงานมีความกว้าง 8 เมตร ยาว 72 เมตร เป็นส่วนผลิตชิ้นงานส่วนคานสำเร็จรูป โดยการผลิตชิ้นคานหล่อสำเร็จนี้ จะแบ่งพื้นที่ในการผลิตชิ้นส่วนเป็นการผลิตชิ้นคานที่มีทั้งหมดต่อแบบบ้านหนึ่งแบบอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อให้การผลิตชิ้นส่วนคานหล่อสำเร็จทุกชิ้นต่อหลังแล้วเสร็จในคราวเดียวกัน เป็นการง่ายต่อการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพให้ตรงตามแบบที่คำนวณไว้ เมื่อผลิตสำเร็จก็สามารถขนย้ายชิ้นส่วนทั้งหมดไปกองเก็บเพื่อรอการขนย้ายไปติดตั้งได้ในคราวเดียวกัน ทางโรงงานสามารถผลิตชิ้นคานได้จำนวนสูงสุดที่จำนวน 9 หลังพร้อมๆกัน โรงงานส่วนผลิตคานสำเร็จรูปนี้มีการตอกเข็มเหล็กเหลี่ยมขนาด 6"x 2.00เมตร เป็นระยะ 1.70 x 1.70 เมตร ทั่วพื้นที่ตั้งในส่วนของแพงาน เพื่อรองรับน้ำหนักที่เกิดจากการผลิตชิ้นส่วนได้สม่ำเสมอ โรงงานส่วนผลิตชิ้นส่วนคานสำเร็จรูปมีโครงหลังคาเลื่อนได้โดยรางเหล็ก โครงหลังคานี้สามารถเป็นร่มเงาและกันฝนในระหว่างการทำงานได้ และพื้นที่โรงงานส่วนนี้มีเครนเหล็กสำหรับใช้ยกชิ้นงานที่ผลิตสำเร็จประกอบติดตั้งอยู่ด้วย เพื่อความสะดวกในการยกชิ้นงานมากองเก็บในบริเวณด้านหน้าสุดที่เป็นพื้นที่ที่จัดไว้ เพื่อใช้พักชิ้นงานรอการขนย้ายไปติดตั้งในการก่อสร้างต่อไป



ภาพที่ 5 – 8 โรงงานส่วนผลิตชิ้นส่วนคานสำเร็จรูป ด้านหน้าโรงงาน




ภาพที่ 5-9 ลักษณะแพงานโรงงานส่วนผลิตชิ้นส่วนคานสำเร็จ



ภาพที่ 5-10 โรงงานส่วนผลิตชิ้นส่วนคานสำเร็จรูป ด้านหลัง

ค. พื้นที่โรงงานส่วนการผลิตเสาะและคานคอดินสำเร็จรูป พื้นที่ส่วนนี้เป็นที่หล่อชิ้นส่วน
 แพงงานกลางแจ้งทั้งหมด ตัวโรงงานมีความกว้าง 8 เมตร ยาว 25 เมตร สามารถทำแบบหล่อเสาะ
 สำเร็จได้ครั้งละ 80 ต้น ช่วงเวลาที่แพงว่างจากการหล่อเสาะ ฝ่ายผลิตก็จะสร้างแบบเพื่อทำการ
 หล่อคานคอดินสำเร็จรูป(คานชอย) ในแพงงานส่วนนี้สามารถปรับแบ่งพื้นที่สำหรับใช้หล่อชิ้นงาน
 ประเภทแผ่นพื้นห้องน้ำและแผ่นพื้นระเบียงสำเร็จรูปได้ด้วย โดยใช้ไม้อัดแผ่นเรียบ 20 มิลลิเมตร
 มาวางเป็นพื้นแพเพื่อทำการหล่อแผ่นพื้นห้องน้ำ และแผ่นพื้นระเบียงในส่วนพื้นที่นี้




ภาพที่ 5 - 11 พื้นที่ส่วนผลิตเสาะและคานคอดินสำเร็จรูป



ภาพที่ 5 - 12 พื้นที่ส่วนผลิตแผ่นพื้นห้องน้ำสำเร็จรูปและแผ่นพื้นระเบียงสำเร็จ

ง. พื้นที่จัดเก็บวัสดุเพื่อการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป มีทั้งส่วนเป็นโรงเก็บแบบโกดังกับส่วนกองเก็บวัสดุกลางแจ้ง แบ่งการใช้งานไปตามประเภทของวัสดุที่ต้องการจัดเก็บ


จ. พื้นที่กองเก็บชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ผลิตสำเร็จแล้ว เพื่อรอการขนย้ายไปติดตั้ง ในส่วนของคานหล่อสำเร็จพื้นที่ส่วนนี้จะอยู่บนแพบริเวณด้านหน้าของโรงงานผลิตคานสำเร็จ หลังจากผลิตคานสำเร็จเรียบร้อยแล้วจะใช้เครนยกชิ้นส่วนทั้งหมดของแต่ละหลัง มากองพักไว้แยกเป็นกลุ่มของชิ้นส่วนคานทั้งหมดของแต่ละหลังที่พื้นที่ด้านหน้าในส่วนนี้ ส่วนของเสาและคานคอดินที่หล่อสำเร็จจะนำไปวางพักชิ้นงานที่พื้นลานโล่งในบริเวณใกล้กับพื้นที่ผลิตเสาและคานคอดิน



ภาพที่ 5 – 13 พื้นที่โล่งกองเก็บวัสดุ



ภาพที่ 5 – 14 โรงเก็บวัสดุและพื้นที่กองเก็บวัสดุในการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป



ภาพที่ 5 – 15 พื้นที่กองเก็บชิ้นส่วนสำเร็จรูปรอการขนย้ายไปติดตั้ง

5.1.1.3 ผลการศึกษาเกี่ยวกับรายการวัสดุและต้นทุนที่ใช้ก่อสร้างโรงงาน

จากการศึกษาพบว่า การสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป ของโครงการ ชลดา รัตนานิเบศร์ ต้องใช้ต้นทุนในการก่อสร้างจำนวน 2,285,259.35 บาทต่อหนึ่งโรงงาน ตารางที่ 5 – 1 ตารางแสดงรายการวัสดุและต้นทุนในการสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป

ลำดับ	รายการ	จำนวน	@	เป็นเงิน
1	ไม้เต็ง 4" x 4" x 4.00 ม. = 25 ท่อน	36.48 พ ³	450	16,416.00
2	ไม้เต็ง 2" x 6" x 4.00 ม. = 380 ท่อน	415.90 พ ³	440	182,996.00
3	ไม้ยางแท้ไผ่ 2 ด้าน 1 1/2" x 3" x 3.00 ม. = 100 ท่อน	30.78 พ ³	275	8,464.50
4	ไม้ยางแท้ไผ่ 2 ด้าน 1 1/2" x 3" x 3.50 ม. = 100 ท่อน	35.91 พ ³	275	9,875.25
5	ไม้ยางแท้ไผ่ 2 ด้าน 1 1/2" x 3" x 4.00 ม. = 100 ท่อน	41.04 พ ³	275	11,286.00
6	ไม้ยางแท้ไผ่ 1 1/2" x 3" x 3.00 ม. = 270 ท่อน	83.10 พ ³	265	22,021.50
7	ไม้ยางแท้ไผ่ 1 1/2" x 3" x 3.50 ม. = 490 ท่อน	175.96 พ ³	265	46,629.40
8	ไม้ยางแท้ไผ่ 1 1/2" x 3" x 4.00 ม. = 730 ท่อน	299.59 พ ³	265	79,391.35
9	ไม้ยางแท้ไผ่ 1 1/2" x 1 1/2" x 3.50 ม. = 200 ท่อน	35.91 พ ³	285	10,234.35
10	ไม้อัดยาง 20 มิล = 285 แผ่น	285 แผ่น	675	192,375.00
11	เข็มหกเหลี่ยม 6" x 2.00 ม. = 312 ต้น	312 ต้น	100	31,200.00
12	สังกะสี	800 แผ่น	77	61,600.00
13	คอนกรีต	18 ม ³	1,300	23,400.00
14	เหล็ก 6 ม.ม.	70 เส้น	23	1,610.00
15	ตะปู	20 สั่ง	330	6,600.00
16	วางโครง	1 ชุด		317,760.00
17	โครง + ราว	1 ชุด		86,400.00
18	เดินท์	1 ชุด		67,000.00
19	ค่าแรง			320,000.00
20	รถเข็น 6 ล้อ	1 คัน		350,000.00
21	รถเข็น 10 ล้อ	1 คัน		280,000.00
22	เครื่องตัดเหล็ก	1 เครื่อง		85,000.00
23	เครื่องตัดเหล็ก	1 เครื่อง		75,000.00
	รวมเป็นเงิน			2,285,259.35

ที่มา : จากกรบันทึกข้อมูลในการก่อสร้างโรงงาน เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2545

5.1.1.4 ผลการศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณค่าเสื่อมราคา – ตามรายการวัสดุที่สั่งทำโรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป ต่อ 1 โครงการ

จากการศึกษาพบว่า ค่าเสื่อมราคาของโรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปของโครงการชลดา รัตนาริเบศร์ จะเท่ากับ 694,176.47 บาท ต่อปี หรือ 57,848.05 บาทต่อเดือน

ตารางที่ 5 – 2 ตารางคำนวณค่าเสื่อมราคา ตามรายการวัสดุที่สั่งทำโรงงานต่อ 1 โครงการ

ลำดับที่	รายการ	อายุการใช้งาน (ปี)	ราคาทุนรวม	มูลค่าซาก บาท	ค่าเสื่อมราคา ต่อปี	ค่าเสื่อมราคา ต่อเดือน
1-9	ไม้เต็งและไม้ยาง	5	387,314.35	1	77,462.67	6,455.22
10	ไม้อัดยาง 20 ม.ม.	1	192,375.00	1	192,374.00	16,031.17
11,13-15,19	วัสดุและค่าแรง	2	382,810.00	0	191,405.00	15,950.42
12	สังกะสี	5	61,600.00	1	12,319.80	1,026.65
16-18	รางคอน,คอน+รอก,เดินท์	10	471,160.00	3	47,115.70	3,926.31
20-21	รถเข็น 2 คัน	4	630,000.00	2	157,499.50	13,124.96
22-23	เครื่องตัดเหล็ก,เครื่องตัดเหล็ก	10	160,000.00	2	15,999.80	1,333.32
			2,285,259.35	10	694,176.47	57,848.05

ที่มา : จากการบันทึกข้อมูลในการประมาณการ การก่อสร้างโรงงาน เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2545

5.1.2 ผลการศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของตัวชิ้นส่วนสำเร็จรูป


เสาและคานคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปของระบบที่ผู้วิจัยทำการศึกษานี้ เป็นชิ้นส่วนโครงสร้างบ้าน มีหน้าที่รับแรงและน้ำหนักของบ้านถ่ายลงสู่ตอม่อและสู่เสาเข็มด้านล่าง ใช้ประกอบเป็นโครงสร้างบ้านต่อจากงานคานคอดินที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เสาและคานคอนกรีตหล่อสำเร็จรูประบบนี้ มีการประดิษฐ์ให้มีแผ่นเหล็กยึดเกาะฝังไว้ในเนื้อคอนกรีตตามจุดต่างๆที่ต้องการเชื่อมต่อกัน เพื่อวัตถุประสงค์ให้การประกอบโครงสร้างบ้านมีความแข็งแรงและเที่ยงตรงตามแบบก่อสร้างที่ระบุไว้ แผ่นเหล็กยึดเกาะนี้จะถูกประกอบลงในแบบหล่อเสาและคานตามตำแหน่งที่ต้องการก่อนการเทคอนกรีต

การประกอบเสาและคานคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปของระบบนี้ มีกระบวนการ โดยการนำแผ่นเหล็กยึดเกาะเป็นตัวเชื่อมต่อกันตามจุดต่างๆ เมื่อติดตั้งให้หลังตัวตรงศูนย์แล้ว

จะใช้การเชื่อมด้วยไฟฟ้า เพื่อให้แผ่นเหล็กยึดเกาะเชื่อมต่อนั่นเป็นเนื้อเดียวกันอย่างมั่นคงและแข็งแรงโดยไม่ต้องเทคอนกรีตตรงบริเวณจุดที่เชื่อมต่่อีก

5.1.2.1 รูปแบบ, ลักษณะส่วนประกอบและการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป



ภาพที่ 5 - 16 แบบแสดงเสาคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป

ที่มา : ศึกษาจากรูปแบบชิ้นงานจริงและShop Drawingต้นฉบับของงานภาคสนาม

เขียนแบบแสดงโดยผู้วิจัย

จากภาพที่ 5 - 16 แสดงถึงเสาคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป เป็นเสาคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปที่มีแผ่นเหล็กยึดเกาะแบบมีเดือย ⑤ ผึงไว้ที่ปลายหัวเสาและแบบปลอกสวม ④ ผึงไว้ที่โคนเสา เมื่อนำมาสวมต่อกันก็จะได้เสายาวสำหรับการก่อสร้างบ้านสองชั้น รอยต่อระหว่างแผ่นเหล็กทั้งสองเสาจะเชื่อมติดกันด้วยการเชื่อมไฟฟ้า

ในเสาแต่ละต้นจะมีแผ่นเหล็กยึดเกาะแตกต่างกันไปตามแบบของการเชื่อมต่อกับเสาหรือคานชิ้นอื่นๆ


วิธีการผลิตเสาคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป ทำโดยสร้างไม้แบบสำหรับหล่อคอนกรีตตามแบบก่อสร้างประกอบแผ่นเหล็กยึดเกาะลงไปไม้แบบตามตำแหน่งที่กำหนด จากนั้นจึงเทคอนกรีตลงในแบบ เมื่อคอนกรีตแข็งตัวได้อายุจึงถอดแบบข้างออก พ่นน้ำยาบ่มคอนกรีต ก็จะได้เสาคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปที่มีแผ่นเหล็กยึดเกาะฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีตที่มีคุณภาพตรงตามแบบก่อสร้าง ไม้ข้างแบบ(ไม้อัดขนาด 20 มิลลิเมตร)ที่ทำการหล่อแบบนี้สามารถนำมาใช้เป็นแบบซ้ำได้อีกประมาณ 17 ครั้ง ส่วนไม้พื้นแบบสามารถใช้เป็นแบบซ้ำอีกประมาณ 20 ครั้ง



ภาพที่ 5 - 17 เสาคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปด้านมีเดือย



ภาพที่ 5 - 18 เสาคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปด้านมีเหล็กปลอก



ภาพที่ 5 - 19 แบบแสดงคานคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป

ที่มา : ศึกษาจากรูปแบบชิ้นงานจริงและShop Drawingต้นฉบับของงานภาคสนาม

เขียนแบบแสดงโดยผู้วิจัย


จากภาพที่ 5 - 19 เป็นแบบแสดงคานคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป มีแผ่นเหล็กยึดเกาะรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะการเชื่อมต่อที่ต้องการฝังไว้ตามจุดต่างๆของตัวคาน เพื่อเชื่อมต่อกับเสาหรือคานคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปเข้าด้วยกัน

คานคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปตัวบน ① มีแผ่นเหล็กยึดเกาะข้างคานตัวบน⑫ (Plate F) และแผ่นเหล็กยึดเกาะข้างคานตัวล่าง⑬(Plate H) หรือสามารถใช้แผ่นเหล็กยึดเกาะข้างคาน⑮(Plate N) ทดแทนได้


คานคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปตัวกลาง② มีแผ่นเหล็กยึดเกาะหัวคานด้านบน⑨ (Plate J) และแผ่นเหล็กยึดเกาะหัวคานด้านบน⑨(Plate J) หรือสามารถใช้แผ่นเหล็กยึดเกาะหัวคาน⑩(Plate M) หรือ⑪(Plate L) ทดแทนได้

คานคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปตัวล่าง③ มีแผ่นเหล็กยึดเกาะแบบเดี่ยว⑤(Plate C) ฝังไว้อยู่บนหลังคาน และแผ่นเหล็กยึดเกาะแบบมีปลอก④(Plate B) ฝังไว้บนท้องคาน


หลังจากการประกอบเชื่อมต่อได้ตรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในการออกแบบแล้ว จึงทำการเชื่อมแผ่นเหล็กทั้งสองด้านด้วยไฟฟ้าเพื่อความแข็งแรง



ภาพที่ 5 - 20 คานคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป มีแผ่นเหล็กยึดเกาะข้างคาน



ภาพที่ 5 - 21 คานคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปมีแผ่นเหล็กยึดเกาะแบบเดี่ยวย



ภาพที่ 5 - 22 รูปแบบการเชื่อมต่อระหว่างเสาและคานคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป¹ เมื่อนำมาประกอบเป็นโครงสร้างบ้านโดยการเชื่อมต่อกันบริเวณจุดที่มีแผ่นเหล็กเกาะที่ออกแบบไว้ให้สวมเด็ดย่เข้ากันได้และวางบนบ่าเหล็กได้พอดี

ที่มา : ศึกษาจากรูปแบบชิ้นงานจริง เขียนแบบแสดงโดยผู้วิจัย


¹ หมายเหตุ : จดอนุสิทธิบัตร ณ สำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา คำขอรับอนุสิทธิบัตรเสาและคานคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป เลขที่ 0203000301

จากภาพที่ 5 – 22 เป็นแบบแสดงถึงการประกอบเชื่อมต่อของเสาและคานในรูปแบบต่างๆกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


แบบที่1. ด้านซ้ายมือของภาพ เป็นเสาคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป^{๒๐} มีแผ่นเหล็กยึดเกาะข้างเสา^๘(Plate ค) ยื่นออกมาเพื่อรองรับหัวคานที่มาชน ซึ่งมีแผ่นยึดเกาะที่หัวคาน^๙(Plate J) เมื่อวางตรงศูนย์เรียบร้อยแล้ว จึงเชื่อมด้วยไฟฟ้าทั้งแนวด้านบนหัวคานและแนวด้านล่างและด้านข้าง

แบบที่2. ตรงกลางของภาพ เสาคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป 2 ต้นเชื่อมต่อตรงกลางคาน โดยหัวเสาด้านล่าง^{๒๒} มีแผ่นเหล็กยึดเกาะแบบเดือย^๕(Plate C) เพื่อสวมเข้ากับคาน^{๒๓} ที่มีแผ่นเหล็กยึดเกาะแบบตัวเมีย^๔(Plate B) ผึงไว้กับด้านล่างของคาน สำหรับโคนเสาด้านบน^{๒๑} มีแผ่นเหล็กยึดเกาะแบบตัวเมีย^๔(Plate B) เพื่อสวมเข้ากับคาน^{๒๓} ที่มีแผ่นเหล็กยึดเกาะแบบมีเดือย^๕(Plate C) ผึงไว้ด้านบนของคาน เมื่อติดตั้งตรงศูนย์ดีแล้วจึงเชื่อมแผ่นเหล็กที่ประกบกันด้วยไฟฟ้า

แบบที่3. ด้านขวามือของภาพ เป็นการเชื่อมต่อระหว่างคานกับคาน โดยคานตัวเล็ก^{๒๔}ที่มาชน มีแผ่นเหล็กยึดเกาะหัวคาน^๙(Plate J) เชื่อมต่อกับคาน^{๒๓} ที่มีแผ่นเหล็กยึดเกาะข้างคานตัวบน^{๑๒}(Plate F) และแผ่นเหล็กยึดเกาะข้างคานตัวล่าง^{๑๓}(Plate H) เมื่อคานทั้งสองติดตั้งตรงศูนย์ จึงเชื่อมแผ่นเหล็กเข้าด้วยกันทั้งด้านบนและด้านล่างด้วยไฟฟ้า



ภาพที่ 5 – 23 ภาพชุดเหล็กเดือยและเหล็กปลอก



ภาพที่ 5 – 24 แบบแสดงแผ่นเหล็กยึดเกาะชนิดมีปลอก[ชิ้นส่วน④] (Plate B)]


ใช้ในเสาและคานหล่อสำเร็จรูปใช้เชื่อมต่อกับแผ่นเหล็กยึดเกาะแบบมีเดือย

ที่มา : ศึกษาจากรูปแบบชิ้นงานจริง เขียนแบบแสดงโดยผู้วิจัย

จากภาพที่ 5 – 24 เป็นภาพแสดงแบบแผ่นเหล็กยึดเกาะแบบมีปลอก[ชิ้นส่วน④] (Plate B)] สามารถหล่อให้อยู่ในเสาและคาน มีหน้าที่เชื่อมต่อเสาและคานคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปเข้าด้วยกัน โดยใช้คู่กับแผ่นเหล็กยึดเกาะแบบมีเดือย

วิธีการผลิต

1. ตัดแผ่นเหล็ก (30) ตามขนาดของหน้าตัดเสาเจาะรูตรงกึ่งกลางสำหรับสวมแป๊ปกลม(31)
2. ตัดเหล็กแป๊ปกลม(31) สวมลงในแผ่นเหล็ก(30) พร้อมเชื่อมติดกันด้วยไฟฟ้า
3. นำเหล็กข้ออ้อย(32) จำนวน 4 เส้นมาเชื่อมติดกับแผ่นเหล็ก(30) ทั้งสี่จุดรอบแป๊ปเหล็ก(31)



ภาพที่ 5 - 25 แบบแสดงแผ่นเหล็กยึดเกาะแบบมีเดือย[ชิ้นส่วน⑤ (Plate C)]


ฝังในเสาและคานสำเร็จรูป

ที่มา : ศึกษาจากรูปแบบชิ้นงานจริง เขียนแบบแสดงโดยผู้วิจัย

จากภาพที่ 5 - 25 เป็นภาพแสดงแบบแผ่นเหล็กยึดเกาะแบบมีเดือย[ชิ้นส่วน⑤ (Plate C)] สามารถหล่อให้อยู่ในเสาและคาน มีหน้าที่เชื่อมต่อเสาและคานคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปเข้าด้วยกัน โดยใช้คู่กับแผ่นเหล็กยึดเกาะแบบมีปลอก

วิธีการผลิต


1. ตัดแผ่นเหล็กให้มีขนาดเท่ากับเหล็กแผ่น(30)ที่ใช้คู่กันแต่ไม่ต้องเจาะรูตรงกึ่งกลาง
2. ตัดเหล็กเพลากลม(33) ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่ารูในของเหล็กแป๊ปกลม(31) ประมาณ 2 มิลลิเมตร และขนาดความยาวของจะมีระยะน้อยกว่าความยาวของส่วนเหล็กปลอก 2 เซนติเมตร จากนั้นจึงนำไปเชื่อมติดด้วยไฟฟ้าให้ตรงกึ่งกลางของแผ่นเหล็ก
3. นำเหล็กข้ออ้อย(32) สี่เส้นมาเชื่อมด้วยไฟฟ้า ติดกับแผ่นเหล็ก(30) ด้านตรงข้ามกับเหล็กเพลากลม



ภาพที่ 5 - 26 แบบแสดงแผ่นเหล็กยึดเกาะข้างเสาทั้ง 4 ด้าน[ชิ้นส่วน⑥ (Plate ก)]
ที่มา : ศึกษาจากรูปแบบชิ้นงานจริง เขียนแบบแสดงโดยผู้วิจัย

จากภาพที่ 5 - 26 เป็นภาพแสดงแบบแผ่นเหล็กยึดเกาะข้างเสาทั้ง 4 ด้าน[ชิ้นส่วน
⑥ (Plate ก)] โดยหล่อติดอยู่กับเสา มีหน้าที่รับหัวคานที่ยื่นมาเชื่อมต่อกับเสาทั้ง 4 ด้าน
วิธีการผลิต

1. ตัดแผ่นเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความยาวต่างกัน 4 แผ่น (34) (35)
2. นำมาพับจากที่ปลายล่างและประกอบกันโดยการเชื่อมไฟฟ้าติดกันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมมีขนาดเท่ากับเสาคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปที่ต้องการยึดเกาะ




ภาพที่ 5 - 27 แบบแสดงแผ่นเหล็กยึดเกาะข้างเสาทั้ง 3 ด้าน [ชิ้นส่วน(7) (Plate ข)]

ที่มา : ศึกษาจากรูปแบบชิ้นงานจริง เขียนแบบแสดงโดยผู้วิจัย

จากภาพที่ 5 - 27 เป็นภาพแสดงแบบแผ่นเหล็กยึดเกาะข้างเสาทั้ง 3 ด้าน [ชิ้นส่วน (7) (Plate ข)] โดยหล่อติดอยู่กับเสา มีหน้าที่รับหัวคานที่ยื่นมาเชื่อมต่อกับเสาทั้ง 3 ด้าน

วิธีการผลิต

1. ตัดแผ่นเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความยาวต่างกัน 3 แผ่น (34) (35)
2. นำมาพับฉากที่ปลายล่างและประกอบกันโดยการเชื่อมไฟฟ้าติดกันเป็นกล่องสี่เหลี่ยม เปิดโล่งหนึ่งด้าน มีขนาดเท่ากับเสาคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปที่ต้องการยึดเกาะ




ภาพที่ 5 - 28 แบบแสดงแผ่นเหล็กยึดเกาะข้างเสาทั้ง 2 ด้าน [ชิ้นส่วน⑧ (Plate ค)]
ที่มา : ศึกษาจากรูปแบบชิ้นงานจริง เขียนแบบแสดงโดยผู้วิจัย

จากภาพที่ 5 - 28 เป็นภาพแสดงแบบแผ่นเหล็กยึดเกาะข้างเสาทั้ง 2 ด้าน[ชิ้นส่วน⑧ (Plate ค)]
โดยหล่อติดอยู่กับเสา มีหน้าที่รับหัวคานที่ยื่นมาเชื่อมต่อกับเสาทั้ง 2 ด้าน

วิธีการผลิต

1. ตัดแผ่นเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความยาวต่างกัน 2 แผ่น (34) (35)
2. นำมาพับฉากที่ปลายล่างและประกอบกันโดยการเชื่อมไฟฟ้าติดกันเป็นกล่องสี่เหลี่ยม

เปิดโล่งสองด้าน มีขนาดเท่ากับเสาคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปที่ต้องการยึดเกาะ




ภาพที่ 5 - 29 แบบแสดงแผ่นเหล็กยึดเกาะหัวคานฝังอยู่ที่หัวคานด้านบนและด้านล่าง[ชิ้นส่วน⑨ (Plate J)]
ที่มา : ศึกษาจากรูปแบบชิ้นงานจริง เขียนแบบแสดงโดยผู้วิจัย


จากภาพที่ 5 - 29 เป็นภาพแสดงแบบแผ่นเหล็กยึดเกาะหัวคาน [ชิ้นส่วน⑨(PlateJ)]โดยหล่อติดกับส่วนบนและส่วนล่างของหัวคาน

วิธีการผลิต

1. ตัดแผ่นเหล็กรูปสี่เหลี่ยมและพับฉากตรงกลาง(36)
2. ตัดเหล็กข้ออ้อยพร้อมตัดฉากที่ปลาย(39)จำนวนสองเส้น ทำการเชื่อมด้วยไฟฟ้าเข้ากับด้านในของเหล็กฉาก(36)



ภาพที่ 5 - 30 แผ่นเหล็กยึดเกาะหัวคานฝังอยู่ที่หัวคานด้านบนและด้านล่าง




ภาพที่ 5 - 31 แบบแสดงแผ่นเหล็กยึดเกาะหัวคานแบบเต็มหน้าคานฝังอยู่ที่หัวคาน
[ชิ้นส่วน ⑩ (Plate M)]

ที่มา : ศึกษาจากรูปแบบชิ้นงานจริง เขียนแบบแสดงโดยผู้วิจัย

จากภาพที่ 5 - 31 เป็นภาพแสดงแบบแผ่นเหล็กยึดเกาะหัวคานแบบเต็มหน้าตัดคาน โดยหล่อติดกับหัวคาน [ชิ้นส่วน ⑩ (Plate M)] มีหน้าที่เชื่อมต่อในลักษณะนำไปวางชนกับตัวรับอีกด้าน อีกด้านหนึ่ง

วิธีการผลิต

1. ตัดเหล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและพับจากด้านล่าง(37)
2. นำเหล็กข้ออ้อยพร้อมตัดฉากที่ปลาย(39) จำนวน 4 เส้น มาทำการเชื่อมด้วยไฟฟ้าติดกับแผ่นเหล็กพับจาก(37)ด้านใน ด้านบน 2 เส้นและด้านล่าง 2 เส้น โดยให้ส่วนงอจากหันเข้าหากัน



ภาพที่ 5 - 32 แบบแสดงแผ่นเหล็กยึดเกาะหัวคานแบบเต็มหน้าคานและมีปาร์บฝังอยู่ที่หัวคาน
[ชิ้นส่วน ⑪ (Plate L)]


ที่มา : ศึกษาจากรูปแบบชิ้นงานจริง เขียนแบบแสดงโดยผู้วิจัย

จากภาพที่ 5 - 32 เป็นภาพแสดงแบบแผ่นเหล็กยึดเกาะหัวคานแบบเต็มหน้าตัดคานและมีปาร์บหล่อติดกับหัวคาน[ชิ้นส่วน ⑪ (Plate L)] โดยมีหน้าที่เชื่อมต่อในลักษณะเป็นตัวรับน้ำหนักของอีกด้านหนึ่ง

วิธีการผลิต

1. ตัดแผ่นเหล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพับจากด้านล่าง(37)
2. นำเหล็กข้ออ้อย(32) มาทำการเชื่อมด้วยไฟฟ้าในส่วนของด้านตรงข้ามกับพับ

จาก ด้านบน 2 เส้น ด้านล่าง 2 เส้น




ภาพที่ 5 - 33 แบบแสดงแผ่นเหล็กยึดเกาะข้างคานแบบที่ 1 ชั้นบน ใช้คู่กับชิ้นส่วน(13)(Plate H)
ที่มา : ศึกษาจากรูปแบบชิ้นงานจริง เขียนแบบแสดงโดยผู้วิจัย

จากภาพที่ 5 - 33 เป็นภาพแสดงแบบแผ่นเหล็กเกาะข้างคานแบบที่ 1 ชั้นบน ใช้คู่กับแผ่นเหล็กเกาะข้างคานชั้นล่าง[ชิ้นส่วน(13)(Plate H)] โดยหล่อติดกับคานด้านข้างส่วนบนและส่วนล่างของคาน

วิธีการผลิต

1. ตัดเหล็กแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า(38)
2. นำเหล็กข้ออ้อยพับฉากตรงกลาง(40)มาทำการเชื่อมติดด้วยไฟฟ้าติดกันสอง

เส้น




ภาพที่ 5 - 34 แบบแสดงแผ่นเหล็กยึดเกาะข้างคานแบบที่ 1 ชั้นล่าง[ชั้นส่วน(13) (Plate H)]
ที่มา : ศึกษาจากรูปแบบชิ้นงานจริง เขียนแบบแสดงโดยผู้วิจัย

จากภาพที่ 5 - 34 เป็นภาพแสดงแบบแผ่นเหล็กเกาะข้างคานแบบที่ 1 ชั้นล่าง [ชั้นส่วน(13) (Plate H)] ใช้คู่กับแผ่นเหล็กเกาะข้างคานชั้นบน[ชั้นส่วน(12)(Plate F)] โดยหล่อติดกับคานด้านข้างอยู่ในแนวล่างของคานชั้นบน


วิธีการผลิต

1. ตัดเหล็กแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าและพับฉากกึ่งกลาง(36)
2. นำเหล็กข้ออ้อยพับฉากตรงกลาง(40)มาทำการเชื่อมติดด้วยไฟฟ้าติดกันสอง

เส้น



ภาพที่ 5 - 35 แผ่นเหล็กยึดเกาะข้างคาน




ภาพที่ 5 - 36 แบบแสดงแผ่นเหล็กยึดเกาะข้างคานแบบที่ 2 [ชิ้นส่วน 14 (Plate L)]
ที่มา : ศึกษาจากรูปแบบชิ้นงานจริง เขียนแบบแสดงโดยผู้วิจัย

จากภาพที่ 5 - 36 เป็นภาพแสดงแบบแผ่นเหล็กยึดเกาะข้างคานแบบที่ 2 [ชิ้นส่วน 14 (Plate L)] โดยหล่อติดกับคานด้านข้าง มีหน้าที่เชื่อมต่อกับคานทั่วไป โดยชิ้นส่วนนี้จะเป็นตัววางบนบารับชิ้นอื่น

วิธีการผลิต

1. ตัดเหล็กแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าและพับจากด้านล่าง(37)
2. นำเหล็กข้ออ้อยพับจากตรงกลาง(40) มาทำการเชื่อมด้วยไฟฟ้าที่ด้านในของเหล็กจากบริเวณด้านบน 2 เส้น ด้านล่าง 2 เส้น โดยให้เหล็กข้ออ้อยงอแยกออกไปด้านข้าง




ภาพที่ 5 - 37 แบบแสดงแผ่นเหล็กยึดเกาะข้างคานแบบที่ 3 [ชิ้นส่วน(15)(Plate N)]

ที่มา : ศึกษาจากรูปแบบชิ้นงานจริง เขียนแบบแสดงโดยผู้วิจัย

จากภาพที่ 5 - 37 เป็นภาพแสดงแบบแผ่นเหล็กยึดเกาะข้างคานแบบที่ 3 [ชิ้นส่วน (15)(Plate N)] โดยทำการหล่อติดกับคานด้านข้าง มีหน้าที่เชื่อมต่อกับคานหรือเสาทั่วไปโดยตัว เองมีฉากรองรับตัวอื่น และสามารถใช้ฝังข้างคานแทนชิ้นส่วน (12) และชิ้นส่วน (13)

วิธีการผลิต

1. ตัดเหล็กแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าและพับจากด้านล่าง(37)
2. นำเหล็กข้ออ้อยพับจากตรงกลาง(40) มาทำการเชื่อมด้วยไฟฟ้าที่ด้านบนของเหล็กจากบริเวณด้านบน 2 เส้น ด้านล่าง 2 เส้น โดยให้เหล็กข้ออ้อยงอแยกออกไปด้านข้าง



ภาพที่ 5 - 40 ผังห้องน้ำ 1 แบบบ้าน 052

ที่มา : จากแบบต้นฉบับจริง

ระบบนี้มีการผลิตชิ้นส่วนแผ่นพื้นห้องน้ำชั้นสอง(ห้องน้ำ 1)และแผ่นพื้นระเบียงชั้นสองสำเร็จรูปเพื่อติดตั้งได้โดยไม่ต้องทำการหล่อในที่ ซึ่งแบบบ้าน 052 นั้น มีรายละเอียดของแผ่นพื้นหล่อสำเร็จรูปดังนี้

- แผ่นพื้นห้องน้ำชั้นสองหล่อสำเร็จรูป ขนาด 1.95 เมตร x 1.95 เมตร จำนวน 1 ชิ้น
- แผ่นพื้นระเบียงชั้นสองหล่อสำเร็จรูป ขนาด 1 เมตร x 3 เมตร จำนวน 1 ชิ้น

5.1.2.3 รายละเอียดการร่างแบบ(Shop drawings) จากแบบบ้าน 052 ที่ผู้วิจัยเลือกใช้เป็นกรณีศึกษา

หลังจากได้แบบบ้านที่กำหนดแน่นอนในการสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป วิศวกรจึงนำแบบบ้านมาทำการถอดแบบ เพื่อสร้างแบบ(Shop drawings) ของขึ้นส่วนสำเร็จรูป ก่อนส่งแบบที่ผ่านการคำนวณการรับแรงที่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดจากวิศวกรเรียบร้อยแล้วไปยังฝ่ายภาคการผลิตขึ้นส่วนสำเร็จรูปเพื่อทำการผลิตชิ้นงานให้ได้ตามแบบต่อไป

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกแบบบ้าน 052 มาเป็นกรณีศึกษาในการนำแบบ Shop drawings มาแสดง เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดต่างๆในการออกแบบ


ตารางที่ 5 – 3 ขึ้นส่วนสำเร็จรูปที่ผลิตจากแบบบ้าน 052

ลำดับ	ชิ้นงาน	ตำแหน่ง	ขนาด (เมตร)	ความยาว (เมตร)	จำนวน
1	เสาชั้นล่าง C1	LINE (1-A),(4-A),(4-B)	0.15 x 0.20	2.70	3
2	เสาชั้นล่าง C2	LINE (1-B),(2-A),(2-B), (3-A),(3-B)	0.15 x 0.20	2.70	5
3	เสาชั้นบน C1	LINE (1-A),(1-B),(2-A),(2- B), (3-A),(3-B),(4-A),(4-B)	0.15 x 0.20	2.90	8
4	คาน B4A	LINE (1'-1)	0.15 x 0.35	0.75	1
5	คาน B4A	LINE (1'-1, B)	0.15 x 0.35	0.75	1
6	คาน B2	LINE (2-3)	0.15 x 0.30	1.944	1
7	คาน B1	LINE (2-3)	0.15 x 0.30	1.944	1
8	คาน B1	LINE(2-3) (โรงรถอยู่ด้านขวา)	0.15 x 0.30	1.944	1
9	คาน B1	LINE(2-3)	0.15 x 0.30	1.944	1
10	คาน B4A	LINE(1-2)	0.15 x 0.35	2.794	1
11	คาน B4A	LINE(1-2)	0.15 x 0.35	2.794	1
12	คาน B1	LINE(3-4)	0.15 x 0.30	2.794	1
13	คาน B2	LINE(3-4)	0.15 x 0.30	2.794	1
14	คาน B2	LINE(1-2)	0.15 x 0.30	2.794	1
15	คาน B2	LINE(1-2, A)	0.15 x 0.30	2.794	1

ลำดับ	ชิ้นงาน	ตำแหน่ง	ขนาด (เมตร)	ความยาว (เมตร)	จำนวน
16	คาน B2	LINE(2-4)	0.15 x 0.30	4.944	1
17	คาน B9	LINE 1	0.20 x 0.40	7.10	1
18	คาน B10	LINE 2	0.20 x 0.40	7.10	1
19	คาน B11	LINE 3	0.20 x 0.40	6.25	1
20	คาน B12	LINE 4	0.20 x 0.40	6.40	1
21	คานคอดิน B2	LINE(1-2,B)	0.15 x 0.30	2.70	1
22	คานคอดิน B2	LINE(3-4)	0.15 x 0.30	2.75	1
23	คานคอดินB1	LINE(1-2)	0.15 x 0.30	2.75	1
24	คานคอดินB1	LINE(1-2)	0.15 x 0.30	2.75	1
25	คานคอดินB3	LINE(3-4)	0.15 x 0.30	2.75	1
26	คานคอดินB4	LINE(3-4)	0.15 x 0.30	2.75	1
27	คานคอดินB1	LINE(2-3)	0.15 x 0.30	1.90	1
28	คานคอดินB1	LINE(2-3)	0.15 x 0.30	1.90	1
29	คานคอดินB1	LINE(2-3,A)	0.15 x 0.30	1.85	1
30	คานคอดินB1	B1 LINE(2-3,B)	0.15 x 0.30	1.85	1
31	แผ่นพื้นห้องน้ำ	ชั้นสอง	1.95X1.95	-	1
32	แผ่นพื้น ระเบียง	ชั้นสอง	1 x 3	-	1

ที่มา : สรุปจากรายการแบบ(Shop Drawing)ของชิ้นส่วนสำเร็จรูปทั้งหมดของแบบบ้าน 052


KEY PLAN ชั้นส่วนสำเร็จรูป คานคอดิน(คานชอย)ของแบบบ้าน 052



ภาพที่ 5 - 41 แบบแสดงตำแหน่งตามรหัสชั้นงานของคานคอดิน(คานชอย)


ที่มา : จากการเขียนแบบโดยผู้วิจัย

KEY PLAN ชั้นส่วนสำเร็จรูป คานชั้นสองของแบบบ้าน 052



ภาพที่ 5 - 42 แบบแสดงตำแหน่งตามรหัสชิ้นงานของ คานสำเร็จรูปชั้นสอง
ที่มา : จากการเขียนแบบโดยผู้วิจัย


KEY PLAN แผนที่ห้องน้ำ,แผนที่ระเบียงชั้นสองหล่อสำเร็จรูป ของแบบบ้าน 052



ภาพที่ 5 - 43 แบบแสดงตำแหน่งตามรหัสชิ้นงานของ แผนที่ห้องน้ำ,แผนที่ระเบียง
สำเร็จรูปชั้นสอง

ที่มา : จากการเขียนแบบโดยผู้วิจัย

แบบ	052S	รหัส	①
ชิ้นงาน	เสาชั้นล่าง C1	จำนวน	3 ต้น
LINE	(1-A),(4-A),(4-B)		
ขนาด	0.15 x 0.20 เมตร		
ยาว	2.70 เมตร	ตำแหน่งโรงรถ	ซ้าย - ขวา




ภาพที่ 5 - 44 แบบแสดงเสาชั้นล่าง C1

ที่มา : ศึกษาจากรูปแบบชิ้นงานจริงและShop Drawingต้นฉบับของงานภาคสนาม

เขียนแบบแสดงโดยผู้วิจัย

แบบ	052S	รหัส	②
ชิ้นงาน	เสาชั้นล่าง C2	จำนวน	5 ต้น
LINE	(1-B),(2-A),(2-B),(3-A),(3-B)		
ขนาด	0.15 x 0.20 เมตร		
ยาว	2.70 เมตร	ตำแหน่งโรงรถ	ซ้าย - ขวา




ภาพที่ 5 - 45 แบบแสดงเสาชั้นล่าง C2

ที่มา : ศึกษาจากรูปแบบชิ้นงานจริงและShop Drawingต้นฉบับของงานภาคสนาม

เขียนแบบแสดงโดยผู้วิจัย

แบบ	052S	รหัส	③
ชิ้นงาน	เสาชั้นบน C1	จำนวน	8 ต้น
LINE	(1-A),(1-B),(2-A),(2-B),(3-A),(3-B)	(4-A),(4-B)	
ขนาด	0.15 x 0.20 เมตร		
ยาว	2.90 เมตร	ตำแหน่งโรงรถ	ซ้าย - ขวา




ภาพที่ 5 - 46 แบบแสดง เสาชั้นบน C1

ที่มา : ศึกษาจากรูปแบบชิ้นงานจริงและShop Drawingต้นฉบับของงานภาคสนาม

เขียนแบบแสดงโดยผู้วิจัย

แบบ 052S	รหัส ④
ชิ้นงาน คาน B4A	จำนวน 1 ท่อน
LINE (1'-1)	
ขนาด 0.15 x 0.35 เมตร	
ยาว 0.75 เมตร	ตำแหน่งโรงรถ ซ้าย - ขวา




ภาพที่ 5 - 47 แบบแสดงคาน B4A LINE (1'-1)

ที่มา : ศึกษาจากรูปแบบชิ้นงานจริงและShop Drawingต้นฉบับของงานภาคสนาม

เขียนแบบแสดงโดยผู้วิจัย

แบบ	052S	รหัส	⑤
ชิ้นงาน	คาน B4A	จำนวน	1 ท่อน
LINE	(1'-1, B)		
ขนาด	0.15 x 0.35 เมตร		
ยาว	0.75 เมตร	ตำแหน่งโรงรถ	ซ้าย - ขวา




ภาพที่ 5 - 48 แบบแสดง คาน B4A LINE(1'-1, B)

ที่มา : ศึกษาจากรูปแบบชิ้นงานจริงและShop Drawingต้นฉบับของงานภาคสนาม

เขียนแบบแสดงโดยผู้วิจัย

แบบ	052S	รหัส	⑥
ชั้นงาน	คาน B2	จำนวน	1 ท่อน
LINE	(2-3)		
ขนาด	0.15 x 0.30 เมตร		
ยาว	1.944 เมตร	ตำแหน่งโรงรถ	ซ้าย - ขวา




ภาพที่ 5 - 49 แบบแสดงคาน B2 LINE (2-3)

ที่มา : ศึกษาจากรูปแบบชั้นงานจริงและShop Drawingต้นฉบับของงานภาคสนาม

เขียนแบบแสดงโดยผู้วิจัย

แบบ	052S	รหัส	⑦
ชิ้นงาน	คาน B1	จำนวน	1 ท่อน
LINE	(2-3)		
ขนาด	0.15 x 0.30 เมตร		
ยาว	1.944 เมตร	ตำแหน่งโรงรถ	ซ้าย - ขวา




ภาพที่ 5 - 50 แบบแสดงคาน B1 LINE (2-3)

ที่มา : ศึกษาจากรูปแบบชิ้นงานจริงและShop Drawingต้นฉบับของงานภาคสนาม

เขียนแบบแสดงโดยผู้วิจัย

แบบ	052S	รหัส	⑧
ชั้นงาน	คาน B1	จำนวน	1 ท่อน
LINE	(2-3)		
ขนาด	0.15 x 0.30 เมตร		
ยาว	1.944 เมตร	ตำแหน่งโรงรถ	ขวา




ภาพที่ 5 - 51 แบบแสดงคาน B1 LINE (2-3)

ที่มา : ศึกษาจากรูปแบบชิ้นงานจริงและShop Drawingต้นฉบับของงานภาคสนาม

เขียนแบบแสดงโดยผู้วิจัย

แบบ	052S	รหัส	⑨
ชิ้นงาน	คาน B3	จำนวน	1 ท่อน
LINE	1'		
ขนาด	0.15 x 0.35 เมตร		
ยาว	3.494 เมตร	ตำแหน่งโรงรถ	ซ้าย - ขวา




ภาพที่ 5 - 52 แบบแสดงคาน B3 LINE 1'

ที่มา : ศึกษาจากรูปแบบชิ้นงานจริงและShop Drawingต้นฉบับของงานภาคสนาม

เขียนแบบแสดงโดยผู้วิจัย

แบบ	052S	รหัส	⑩
ชิ้นงาน	คาน B4A	จำนวน	1 ท่อน
LINE	(1-2)		
ขนาด	0.15 x 0.35 เมตร		
ยาว	2.794 เมตร	ตำแหน่งโรงรถ	ซ้าย - ขวา




ภาพที่ 5 - 53 แบบแสดงคาน B4A LINE (1-2)

ที่มา : ศึกษาจากรูปแบบชิ้นงานจริงและShop Drawingต้นฉบับของงานภาคสนาม

เขียนแบบแสดงโดยผู้วิจัย

แบบ	052S	รหัส	⑪
ชั้นงาน	คาน B4A	จำนวน	1 ท่อน
LINE	(1-2)		
ขนาด	0.15 x 0.35 เมตร		
ยาว	2.794 เมตร	ตำแหน่งโรงรถ	ซ้าย - ขวา




ภาพที่ 5 - 54 แบบแสดงคาน B4A LINE (1-2)

ที่มา : ศึกษาจากรูปแบบชั้นงานจริงและShop Drawingต้นฉบับของงานภาคสนาม

เขียนแบบแสดงโดยผู้วิจัย

แบบ	052S	รหัส	⑫
ชั้นงาน	คาน B1	จำนวน	1 ท่อน
LINE	(3-4)		
ขนาด	0.15 x 0.30 เมตร		
ยาว	2.794 เมตร	ตำแหน่งโรงรถ	ซ้าย - ขวา




ภาพที่ 5 - 55 แบบแสดงคาน B1 LINE (3-4)

ที่มา : ศึกษาจากรูปแบบชั้นงานจริงและShop Drawingต้นฉบับของงานภาคสนาม

เขียนแบบแสดงโดยผู้วิจัย

แบบ	052S	รหัส	⑬
ชั้นงาน	คาน B2	จำนวน	1 ท่อน
LINE	(3-4)		
ขนาด	0.15 x 0.30 เมตร		
ยาว	2.794 เมตร	ตำแหน่งโรงรถ	ซ้าย - ขวา




ภาพที่ 5 - 56 แบบแสดงคาน B2 LINE (3-4)

ที่มา : ศึกษาจากรูปแบบชั้นงานจริงและShop Drawingต้นฉบับของงานภาคสนาม

เขียนแบบแสดงโดยผู้วิจัย

แบบ	052S	รหัส	⑭
ชิ้นงาน	คาน B2	จำนวน	1 ท่อน
LINE	(1-2)		
ขนาด	0.15 x 0.30 เมตร		
ยาว	2.794 เมตร	ตำแหน่งโรงรถ	ซ้าย - ขวา




ภาพที่ 5 - 57 แบบแสดงคาน B2 LINE (1-2)

ที่มา : ศึกษาจากรูปแบบชิ้นงานจริงและShop Drawingต้นฉบับของงานภาคสนาม

เขียนแบบแสดงโดยผู้วิจัย

แบบ	052S	รหัส	⑮
ชิ้นงาน	B2	จำนวน	1 ท่อน
LINE	(1-2, A)		
ขนาด	0.15 x 0.30 เมตร		
ยาว	2.794 เมตร	ตำแหน่งโรงรถ	ซ้าย - ขวา




ภาพที่ 5 - 58 แบบแสดงคาน B2 LINE (1-2, A)

ที่มา : ศึกษาจากรูปแบบชิ้นงานจริงและShop Drawingต้นฉบับของงานภาคสนาม

เขียนแบบแสดงโดยผู้วิจัย

แบบ	052S	รหัส	⑩⑥
ชั้นงาน	คาน B2	จำนวน	1 ท่อน
LINE	(2-4)		
ขนาด	0.15 x 0.30 เมตร		
ยาว	4.944 เมตร	ตำแหน่งโรงรถ	ซ้าย - ขวา




ภาพที่ 5 - 59 แบบแสดงคาน B2 LINE(2-4)

ที่มา : ศึกษาจากรูปแบบชั้นงานจริงและShop Drawingต้นฉบับของงานภาคสนาม

เขียนแบบแสดงโดยผู้วิจัย

แบบ	052S	รหัส	⑰
ชิ้นงาน	คาน B9	จำนวน	1 ท่อน
LINE	1		
ขนาด	0.20 x 0.40 เมตร		
ยาว	7.10 เมตร	ตำแหน่งโรงรถ	ซ้าย - ขวา




ภาพที่ 5 - 60 แบบแสดงคาน B9 LINE 1

ที่มา : ศึกษาจากรูปแบบชิ้นงานจริงและShop Drawingต้นฉบับของงานภาคสนาม

เขียนแบบแสดงโดยผู้วิจัย


แบบ	052S	รหัส	19
ชิ้นงาน	คาน B11	จำนวน	1 ท่อน
LINE	3		
ขนาด	0.20 x 0.40 เมตร		
ยาว	6.25 เมตร	ตำแหน่งโรงรถ	ซ้าย - ขวา



ภาพที่ 5 - 62 แบบแสดงคาน B11 LINE 3

ที่มา : ศึกษาจากรูปแบบชิ้นงานจริงและShop Drawingต้นฉบับของงานภาคสนาม
เขียนแบบแสดงโดยผู้วิจัย

แบบ	052S	รหัส	๒๐
ชิ้นงาน	คาน B12	จำนวน	1 ท่อน
LINE	4		
ขนาด	0.20 x 0.40 เมตร		
ยาว	6.40 เมตร	ตำแหน่งโรงรถ	ซ้าย - ขวา




ภาพที่ 5 - 63 แบบแสดงคาน B12 LINE 4

ที่มา : ศึกษาจากรูปแบบชิ้นงานจริงและShop Drawingต้นฉบับของงานภาคสนาม

เขียนแบบแสดงโดยผู้วิจัย

แบบ	052S	รหัส	21,22
ชิ้นงาน	คานคอดิน B2	จำนวน	@ 1 ท่อน
LINE	B2(1-2,B), B2(3-4)		
ขนาด	0.15 x 0.30 เมตร		
ยาว	2.70เมตร, 2.75 เมตร	ตำแหน่งโรงรถ	ซ้าย - ขวา




ภาพที่ 5 - 64 แบบแสดงคานคอดินหล่อสำเร็จ(คานชอย) B2(1-2,B), B2(3-4)

ที่มา : ศึกษาจากรูปแบบชิ้นงานจริงและShop Drawingต้นฉบับของงานภาคสนาม


เขียนแบบแสดงโดยผู้วิจัย

แบบ	052S	รหัส	23,24
ชั้นงาน	คานคอดิน(คานชอย)	จำนวน	@ 1 ท่อน
LINE	B1 (1-2)	B1 (1-2) เสียบเหล็กรัดหัวพื้น	
ขนาด	0.15 x 0.30 เมตร		
ยาว	2.75 เมตร	ตำแหน่งโรงรถ	ซ้าย - ขวา



ภาพที่ 5 - 65 แบบแสดงคานคอดินหล่อสำเร็จ(คานชอย) B1 (1-2), B1 (1-2)เสียบเหล็กรัดหัวพื้น
ที่มา : ศึกษาจากรูปแบบชั้นงานจริงและShop Drawingต้นฉบับของงานภาคสนาม เขียนแบบแสดงโดยผู้วิจัย


แบบ	052S	รหัส	25,26
ชั้นงาน	คานคอดิน(คานชอย)	จำนวน	@ 1 ท่อน
LINE	B3 (3-4), B4 (3-4)		
ขนาด	0.15 x 0.30 เมตร		
ยาว	2.75 เมตร	ตำแหน่งโรงรถ	ซ้าย - ขวา



ภาพที่ 5 - 66 แบบแสดงคานคอดินหล่อสำเร็จ(คานชอย) B3 (3-4), B4 (3-4)

ที่มา : ศึกษาจากรูปแบบชั้นงานจริงและShop Drawingต้นฉบับของงานภาคสนาม เขียนแบบแสดงโดยผู้วิจัย

แบบ	052S	รหัส	27,28
ชั้นงาน	คานคอดิน(คานชอย)	จำนวน	@ 1 ท่อน
LINE	B1 (2-3), B1 (2-3)		
ขนาด	0.15 x 0.30 เมตรยาว 1.90 เมตร		
ยาว	1.90 เมตร	ตำแหน่งโรงรถ	ซ้าย - ขวา




ภาพที่ 5 - 67 แบบแสดงคานคอดินหล่อสำเร็จ(คานชอย) B1 (2-3), B1 (2-3)

ที่มา : ศึกษาจากรูปแบบชั้นงานจริงและShop Drawingต้นฉบับของงานภาคสนาม

เขียนแบบแสดงโดยผู้วิจัย

แบบ	052S	รหัส	29,30
ชิ้นงาน	คานคอดิน(คานชอย)	จำนวน	@ 1 ท่อน
LINE	B1 (2-3,A) B1 (2-3,B)		
ขนาด	0.15 x 0.30 เมตร		
ยาว	1.85 เมตร	ตำแหน่งโรงรถ	ซ้าย - ขวา



ภาพที่ 5 – 68 แบบแสดงคานคอดินหล่อสำเร็จ(คานชอย) B1 (2-3,A), B1 (2-3,B)

ที่มา : ศึกษาจากรูปแบบชิ้นงานจริงและShop Drawingต้นฉบับของงานภาคสนาม เขียนแบบแสดงโดยผู้วิจัย

5.1.2.4 รายการวัสดุและต้นทุนมาตรฐานที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูประบบ
คองทอน สำหรับแบบบ้าน 052 ที่ผู้วิจัยเลือกเป็นกรณีศึกษา

ตารางที่ 5 - 4 ตารางการคำนวณต้นทุนมาตรฐานของชิ้นส่วนสำเร็จรูปของ แบบบ้าน 052

	รายการ	ปริมาณ	ราคา / หน่วย	เป็นเงิน	%
วัสดุดิบทางตรง	เหล็กเส้น 6 มิล	168 เส้น	30.00	5,040.00	4.75
	เหล็กเส้น 9 มิล	76 เส้น	61.30	4,658.80	4.39
	เหล็กข้ออ้อย 12 มิล	64 เส้น	107.20	6,860.80	6.47
	เหล็กข้ออ้อย 16 มิล	36 เส้น	188.50	6,786.00	6.40
	เหล็กข้ออ้อย 20 มิล	32 เส้น	294.80	9,433.60	8.90
	คอนกรีต	13.8 ม ³	1,327.00	18,312.60	17.27
	เพลาเหล็ก	1 หลัง	14,912.00	14,912.00	14.07
	ลวดผูกเหล็ก	13 ขด	110.00	1,430.00	1.35
	กรอบเหล็ก WC. + ระเบียบ	2 กรอบ		3,800.00	3.58
	ไม้แบบคานคอดิน (เมน)	1 หลัง		4,000.00	3.77
	รวมวัสดุดิบทางตรง			75,233.80	70.97
	ต้นทุนแปรสภาพ	ค่าแรงผลิตเสา,คาน / หลัง	47 ชิ้น	166.00	7,802.00
ค่าแรงขัดเพลา + ทาสี + พ่นสี		1 หลัง		800.00	0.75
ค่าแรงคานคอดิน (เมน + ตัดเพลา)		1 หลัง		4,800.00	4.53
ไสหุ่ย / หลัง				17,375.28	16.39
รวมต้นทุนแปรสภาพ				30,777.28	29.03
	รวมต้นทุนการผลิต / หลัง			106,011.08	100.00

ที่มา : จากการบันทึกข้อมูลในการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2545

ดังนั้น ต้นทุนการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปต่อหลังของแบบบ้าน 052 ใช้วิธีการคิดคำนวณจาก
ต้นทุนการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป ต่อหลัง = วัสดุดิบทางตรง + ต้นทุนแปรสภาพ

$$106,011.08 = 75,233.80 + 30,777.28$$


สรุป ต้นทุนการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปของแบบบ้าน 052 ต่อหลัง เท่ากับ 106,011.08 บาท

5.1.2.5 แผนงานการควบคุมคุณภาพการผลิตชิ้นสำเร็จรูป

การผลิตชิ้นสำเร็จรูป มีลำดับการผลิตตามแผนงานการควบคุมคุณภาพการผลิตที่กำหนดไว้ แผนงานการผลิตชิ้นสำเร็จรูปสำหรับการนำไปติดตั้งเพื่อก่อสร้างบ้านของโครงการชลลดาจะมีการวางแผนการผลิตเป็นกลุ่ม (Lot) โดยปกติกำลังการผลิตของระบบคงทนสามารถผลิตงานก่อสร้างในแบบบ้านประเภทที่ทำการศึกษได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์เดือนละ 9 หลัง ดังนั้นการก่อสร้างจึงต้องดำเนินงานไปตามแผนการผลิตแบบต่อเนื่อง เมื่อทางฝ่ายผลิตทราบถึงจำนวนบ้านที่ต้องทำการก่อสร้างในแต่ละ Lot แล้ว จึงทำการสั่งการผลิตชิ้นสำเร็จรูปให้สัมพันธ์ตามปริมาณบ้านที่ต้องทำการก่อสร้างจริง จะไม่มีการผลิตไว้ล่วงหน้าก่อนโดยที่ยังไม่มีการสั่งสร้าง

ลำดับการผลิตชิ้นสำเร็จรูปตามแผนงานควบคุมคุณภาพการผลิตมีดังนี้

1. การออกไปสั่งงานการผลิต โดยมีการระบุแบบบ้านที่จะต้องทำการผลิตชิ้นสำเร็จรูป รหัสและรายละเอียดของชิ้นส่วนที่ต้องทำการผลิตในแบบบ้านแต่ละหลัง
2. ฝ่ายผลิตชิ้นสำเร็จรูปทำการเข้าแบบตามใบสั่งงานการผลิตเพื่อผลิตชิ้นส่วน นำชิ้นส่วนโครงสร้างหลักมาประกอบใส่ในแบบให้ได้ระยะและขนาดตามแบบ
3. ตรวจสอบก่อนการเทคอนกรีตจากฝ่ายควบคุมการผลิต เพื่อป้องกันและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยมีแบบบันทึกการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร
4. ตรวจสอบหลังการเทคอนกรีตจากฝ่ายควบคุมการผลิต โดยมีแบบบันทึกการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อยืนยันความสมบูรณ์ของชิ้นงาน ก่อนนำไปติดตั้ง



แผนภูมิที่ 5-2 แผนงานการควบคุมคุณภาพการผลิตชิ้นสำเร็จรูป

5.1.3 ผลการศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดด้านวิธีการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูประบบ

คองทอน

ขั้นตอนในการผลิต อธิบายได้ตามลำดับต่อไปนี้

5.1.3.1 ประกอบโครงเหล็กหลักและสร้างโครงเหล็กสำหรับเชื่อมต่อ

ในส่วนของงานโครงสร้างเหล็กที่จะนำไปประกอบในแบบก่อนมีการเทคอนกรีตนี้ คนงานจะทำการผลิตเป็นโครงเหล็กและประกอบจนเป็นโครงเรียบร้อยแล้วตามแบบมาจากในส่วนของโรงงานเหล็ก ส่วนชิ้นงานโครงสร้างเหล็กในจุดที่เป็นตัวเชื่อมต่อต่างๆของชิ้นงานสำเร็จรูปนั้น ทางบริษัทคองทอนได้สั่งให้ทางโรงงานผลิตเหล็กภายนอกมารับมาผลิตชิ้นส่วนงานเหล็กส่วนนี้ให้ได้ตรงตามแบบเพื่อความถูกต้องและได้มาตรฐาน เพราะชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กที่เป็นตัวเชื่อมต่อเหล่านี้จะต้องมีการผลิตให้ได้ตรงตามแบบที่คำนวณด้านการรับแรงต่างๆไว้

5.1.3.2 วางโครงเหล็กหลักลงในไม้แบบพร้อมติดตั้งโครงสร้างเหล็กในส่วนเชื่อมต่อ

การวางโครงสร้างเหล็กพร้อมติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กต่างๆ ในส่วนเชื่อมต่อ(เพลางานเหล็ก)ลงในแบบต้องมีการวัดระยะของชิ้นส่วนประกอบทั้งหมด ให้ถูกต้องตามแบบ ซึ่งในระบบคองทอนนี้ได้ให้ค่าความคลาดเคลื่อนด้านละไม่เกิน 3 มิลลิเมตร และการวัดระยะชิ้นงานใช้หลักวัดเป็นเป็นจุดทศนิยมสามตำแหน่ง เพื่อให้ชิ้นงานที่ผลิตออกมามีความละเอียดและมีการคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ในขั้นตอนผลิตนี้มีการฝังท่อPVCขนาด 1 นิ้ว โดยวางแนวขวางใส่ไว้ในช่วงโครงสร้างเหล็ก ที่ตำแหน่ง L/5 ของชิ้นงาน เพื่อใช้สำหรับเป็นรูร้อยโซ่ในการยกชิ้นงาน (Lift Point) สำหรับการขนย้ายและการประกอบติดตั้งในภายหลัง เมื่อเปรียบเทียบจากการติดตั้งแบบอื่นๆที่ใช้การติดเหล็กเป็นหัวชิ้นงาน วิธีฝังท่อPVCนี้จะสะดวกที่ไม่ต้องตัดเหล็กสำหรับหัวชิ้นงานในภายหลังและเกิดการเสียหายของชิ้นงานจากการยกย้ายน้อยกว่า



ภาพที่ 5 - 69 จุดยกชิ้นงาน (Lift Point)

5.1.3.3 ประกอบไม้แบบแผ่นเรียบตามชิ้นงานโครงเหล็ก

ไม้ที่นำมาทำเป็นแบบหล่อชิ้นส่วนสำเร็จรูปนี้ ใช้ไม้อัดหนา 20 มิลลิเมตร มาสร้างเป็นไม้แบบสำหรับหล่อชิ้นงาน ไม้อัดเมื่อตัดตามแบบเรียบร้อยแล้วก่อนนำมาประกอบเป็นแบบต้องมีการทาสีน้ำมันที่ขอบไม้อัดก่อน เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้น้ำไหลซึมเข้าไม้อัด ทำให้ช่วยยืดอายุการใช้งานของไม้อัดที่สร้างเป็นไม้แบบเหล่านี้ ส่วนหน้าไม้แบบในส่วนที่ต้องสัมผัสกับปูนในการหล่อชิ้นงานก็จะมีกรรมทาน้ำมันเคลือบไม้แบบ เพื่อป้องกันการดูดซึมน้ำและความชื้นของไม้แบบ ไม้แบบของระบบคงทนนี้ สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ถึง 17 ครั้งในส่วนของไม้ข้างแบบ และ 20 ครั้งสำหรับไม้พื้นท้องแบบ ซึ่งจากการสังเกตจากผู้วิจัยพบว่า ไม้แบบมักจะเสียหายเนื่องจากการรื้อแบบจากคงทนงานซึ่งมักจะใช้ค้อนเคาะไม้แบบรุนแรงเกินไป ไม่ใช่เพราะจากการหมดอายุของไม้แบบในการเทหล่อแบบ จากนั้นใช้โครงคร่าวค้ำไม้แบบด้วยไม้เนื้อแข็งเพื่อความสะดวกในการเท

เมื่อประกอบไม้แบบเรียบร้อยแล้ว ช่างควบคุมการผลิตจะทำการตรวจสอบแบบ โดยไม้แบบที่ประกอบเสร็จต้องได้ระยะที่ถูกต้องตามแบบมีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ± 3 มิลลิเมตรจากขอบแบบด้านในของแต่ละด้าน การตั้งแบบข้าง การยึด การค้ำยัน รอยต่อระหว่างไม้แบบต้องแนบสนิทกันเพื่อกันไม่ให้น้ำปูนไหลออกและมีไม้ตามแนวนอน การรัดปากแบบซึ่งผิวของแบบด้านที่สัมผัสกับแบบต้องมีความเรียบปราศจากเศษไม้หรือเศษวัสดุเกาะติด

5.1.3.4 เทคอนกรีตเพื่อหล่อชิ้นงาน

เมื่อประกอบโครงสร้างเหล็กพร้อมติดตั้งชิ้นส่วนเหล็กในจุดเชื่อมต่อต่างๆได้ตรงตามระยะและผ่านการตรวจสอบจากผู้คุมงานแล้ว จึงทำการเทคอนกรีตเพื่อหล่อชิ้นงาน โดยมีค่าความแข็งแรงของเนื้อคอนกรีต (Strength) เท่ากับ 210 ksc ระบบผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปของโครงการที่ทำการศึกษานี้จะไม่ทำการผสมคอนกรีตเองที่โรงงาน แต่จะทำการสั่งคอนกรีตผสมเสร็จจากโรงงานปูนซีเมนต์ TPI เนื่องจากวิธีนี้คอนกรีตที่ได้จะมีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานและได้ความแข็งแรงของเนื้อคอนกรีตสม่ำเสมอ เมื่อเทคอนกรีตเต็มแบบแล้ว ทิ้งคอนกรีตให้หมาดประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง จากนั้นจึงทำการตั้งหน้าปูนโดยใช้เกรียงไม้ปาดหน้าปูนให้เรียบได้ระดับ รอชิ้นงานได้อายุพร้อมแกะแบบใช้เวลา 24 ชั่วโมง

5.1.3.5 ถอดไม้แบบ พ่นน้ำยาบ่มคอนกรีตและตกแต่งชิ้นงาน

เมื่อคอนกรีตแข็งตัวได้อายุทำการแกะไม้แบบ จากนั้นจึงพ่นน้ำยาบ่มคอนกรีตเพื่อให้เนื้อคอนกรีตแข็งตัวได้ดีขึ้น จากนั้นจึงตรวจดูความเรียบร้อยของชิ้นงานเพื่อตกแต่งและแก้ไขส่วนบกพร่องที่จากการผลิต

5.1.3.6 ตีตรหัสชิ้นงาน ทาสีกันสนิม

เมื่อชิ้นส่วนสำเร็จรูปหล่อสำเร็จ จะมีการตีตรหัสชิ้นงานที่ได้โดยการพ่นสีเป็นรหัสเพื่อแสดง แบบบ้าน รหัสของชิ้นงาน แนวลูกศรแสดงทิศทางการวางชิ้นงาน วันเดือนปีที่ทำการผลิตชิ้นงาน ขนาดความยาวของชิ้นงาน จากนั้นจึงทาสีกันสนิมตรงเพลาเหล็กที่จะใช้เป็นจุดเชื่อมต่อต่างๆ

5.1.3.7 ขนย้ายและจัดเก็บชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ผลิตสำเร็จไปยังพื้นที่ที่เตรียมไว้เพื่อรอการขนย้ายไปประกอบติดตั้ง

การจัดเก็บชิ้นส่วนคานสำเร็จรูปที่ผลิตสำเร็จ เพื่อรอการการขนย้ายไปติดตั้ง จะจัดเก็บแบ่งเป็นกลุ่มชิ้นงานตามจำนวนที่ต้องประกอบเป็นบ้านแต่ละหลัง ส่วนของเสาหล่อสำเร็จรูปก็เช่นกัน จะวางเรียงตามจำนวนที่ต้องใช้ในบ้านแต่ละหลังแยกจากกันเป็นกลุ่ม เมื่อมีการขนย้ายชิ้นส่วนเหล่านี้ไปหน้างาน ชิ้นงานของบ้านแต่ละหลังจะขนส่งไปพร้อมๆกัน ทำให้ไม่เกิดการสับสนของชิ้นงาน



ภาพที่ 5-70 รถเขี่ยขนย้ายชิ้นส่วน



ภาพที่ 5-71 ขนย้ายชิ้นส่วนไปทำการติดตั้ง



ภาพที่ 5-72 ยกย้ายชิ้นส่วนกองหน้า site




ภาพที่ 5-73 ชิ้นส่วนสำเร็จรูปรอการติดตั้ง

ภาพแสดงขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป



ภาพที่ 5- 74 ประกอบโครงเหล็ก



ภาพที่ 5- 75 ตัดไม้แบบตามแบบ



ภาพที่ 5- 76 ทาสีน้ำมันข้างไม้แบบ



ภาพที่ 5- 77 ทาน้ำมันเคลือบไม้แบบ



ภาพที่ 5- 78 วางโครงเหล็กบนพื้นแบบ



ภาพที่ 5- 79 ประกอบไม้แบบ



ภาพที่ 5- 80 เทคอนกรีตเพื่อหล่อชิ้นงาน




ภาพที่ 5 - 81 รอคอนกรีตให้ได้อายุ

ภาพแสดงขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป




ภาพที่ 5-82 ถอดแบบพ่นน้ำยาบ่มคอนกรีต



ภาพที่ 5-83 พ่นสีตีตรัสชิ้นงาน




ภาพที่ 5-84 ทาสีกันสนิมที่เพลทเหล็ก



ภาพที่ 5-85 กองเก็บชิ้นงานรอการย้าย



ภาพที่ 5-86 คานคอดินสำเร็จรูป



ภาพที่ 5-87 แผ่นพื้นห้องน้ำหล่อสำเร็จรูป




ภาพที่ 5-88 แผ่นพื้นระเบียงหล่อสำเร็จรูป




ภาพที่ 5-89 ฝ้าถ้งน้ำบาดหล่อสำเร็จรูป

5.1.3.8 การผลิตแผ่นพื้นห้องน้ำและแผ่นพื้นระเบียงหล่อสำเร็จรูป

นอกเหนือจากการผลิตชิ้นส่วนหล่อสำเร็จรูปเสาคานและคาน ที่เป็น ส่วนโครงสร้างหลักแล้ว ระบบนี้ยังมีการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปอื่นๆมาใช้ในการก่อสร้างด้วย เช่น แผ่นพื้นห้องน้ำและแผ่นพื้นระเบียงหล่อสำเร็จ โดยใช้หลักการหล่อชิ้นส่วนของแผ่นพื้นให้มีขนาดตามแบบพร้อมฝังแนวท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้งต่างๆไว้ในชิ้นงาน ตรงขอบของชิ้นงานที่หล่อสำเร็จ นี้ จะมีกรอบเหล็กที่ออกแบบมาให้มีจุดกันน้ำไหลซึม(Water Stop) ทำให้ไม่เกิดการรั่วซึม โดยอาศัยหลักการใช้แรงไหลย้อนของน้ำเป็นส่วนสำคัญในการออกแบบกรอบเหล็ก



ภาพที่ 5- 90 แบบแสดงกรอบเหล็กกันน้ำซึม



ภาพที่ 5- 91 แบบแสดงกรอบเหล็กกันน้ำซึม สามมิติ



ภาพที่ 5- 92 กรอบเหล็กกันน้ำซึม (Water stop)

5.2 ผลการศึกษากระบวนการการก่อสร้างที่อยู่อาศัยด้วยการนำระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป มาร่วมใช้ในงานก่อสร้าง

ในการศึกษาถึงข้อมูลต่างๆในกระบวนการการก่อสร้างที่อยู่อาศัยโดยนำระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป ของระบบที่ทำการศึกษามาร่วมใช้ในงานก่อสร้างนี้ ได้แบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน ดังนี้

5.2.1 ผลการศึกษากระบวนการก่อสร้าง โดยนำระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป มาร่วมใช้ในงานก่อสร้าง ตามลำดับ

5.2.1.1 งานเสาเข็ม

ใช้เสาเข็มคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concert Pile)

รูปตัว I ใช้ระบบเข็มตอก ขนาดของเสาเข็มที่ใช้มีสองขนาด คือ เสาเข็มรูปตัว I ขนาด .22 x .22 เมตร มีความยาวของเข็ม 8 เมตรกับเสาเข็มรูปตัว I ขนาด .22 x .22 เมตร มีความยาวของเข็ม 9 เมตร การตอกใช้ระบบตอกเข็มยาว 9 เมตรแล้วต่อด้วยเข็มยาว 8 เมตร ในส่วนของงานเสาเข็มนี้ทางโครงการจะเป็นผู้ตอกเตรียมไว้ให้ก่อนการก่อสร้างให้แก่บ้านทุกหลังในโครงการ จากนั้นทางผู้รับเหมาจึงเข้ามาดำเนินการก่อสร้างในส่วนต่อไปจนเสร็จสิ้นการก่อสร้าง

5.2.1.2 งานฐานราก (Foundation)

ฐานรากใช้ระบบฐานรากหล่อในที่ จากนั้นทำการตัดเข็มโดยให้เหลือหัวเข็มไว้ 5 เซนติเมตร


5.2.1.3 คานคอดิน (Ground Beam)

ในแบบบ้าน 052 ที่ผู้วิจัยเลือกเป็นแบบกรณีศึกษานี้ คานคอดิน (คานเมน) ใช้วิธีการหล่อในที่ ซึ่งมีคานคอดิน(คานเมน) ทั้งหมด 4 คาน คานคอดิน(คานชอย) มีทั้งหมด 10 คาน การก่อสร้างในส่วนคานคอดินนี้ เริ่มจากนำคานคอดิน(คานชอย)หล่อสำเร็จรูปมาติดตั้งตามผังแบบ โดยการใช้รถเครนยกขึ้นส่วน รถเครนนี้ใช้วิธีการเช่าเป็นรายวันเฉพาะในวันที่มีการยกขึ้นส่วนเท่านั้น จากนั้นจึงทำการเข้าแบบเพื่อหล่อขึ้นงานคานคอดิน(คานเมน)ประกอบเข้าด้วยกันกับคานคอดินส่วนคานชอย เมื่อเข้าแบบในส่วนคานคอดิน(คานเมน)แล้วก่อนการเทคอนกรีตต้องมีการเช็คระยะตามขั้นตอนดังนี้

ก. วัดศูนย์เสาแต่ละช่วงเพื่อตรวจว่าตั้งตรงตามระยะที่กำหนด

ข. วัดรอยยอดรวมทุกช่วงเสา เป็นการตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง ระยะที่ได้ต้องไม่คลาดเคลื่อนวัดจากขอบแบบด้านในไม่เกินข้างละ ± 3 มิลลิเมตร

ค. วัดระยะแนวทะแยงมุมของอาคารเพื่อตรวจสอบฉากของตัวบ้านว่าได้ระยะตามที่กำหนดมาในแบบแสดงแปลนโครงสร้างชั้นล่าง จะมีแนวเส้นทะแยงมุมออกระยะกำกับเพื่อการตรวจสอบความถูกต้อง



ภาพที่ 5 - 93 แนวเส้นทะแยงมุมบอกระยะกำกับเพื่อการตรวจสอบความถูกต้อง

การตรวจสอบทั้งหมดนี้มีความสำคัญมาก เพื่อเป็นการป้องกันการคลาดเคลื่อนของระยะการก่อสร้างแบบก่อนการประกอบชิ้นงาน ที่ส่งผลกระทบต่อประกอบและติดตั้งชิ้นงานในส่วนอื่นๆในขั้นตอนต่อไป

สาเหตุหลัก ที่ในส่วนของงานก่อสร้างคานคอดินนั้นมีการใช้การก่อสร้างร่วมกันทั้งแบบหล่อในที่ และใช้ระบบขึ้นส่วนคานคอดิน(คานชอย)สำเร็จรูปมาร่วมติดตั้งประกอบ เนื่องจากการติดตั้งระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูประบบที่ทำการศึกษาี้ ต้องมีการใช้การเชื่อมต่อระหว่างจุดต่อด้วยเพลทเหล็กต่างๆ ดังนั้นงานการก่อสร้างในส่วนของคานคอดินซึ่งเนื่องงานส่วนนี้จะสัมพันธ์กับความชื้นและน้ำจากผิวดิน การใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปทั้งหมดจตุรรอยต่อซึ่งเป็นเพลทเหล็กอาจจะเป็จุดอ่อนให้กับตัวอาคารในภายหลังได้ ดังนั้นผู้คิดระบบนี้จึงออกแบบให้ใช้คานคอดิน(คานเมน)หล่อในที่ โดยมีคานคอดิน(คานชอย)มาประกอบรับ มีเหล็กข้ออ้อยคู้บนล่างสำหรับใช้รับโมเมนต์ มีการเสริมเหล็กชั้นสองเพิ่มเพื่อรับแรงเฉือน(Shear) เป็นการทดแทนแรงเฉือนของคอนกรีตที่หายไปจากการเทคอนกรีตต่างครั้งกันเพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อชิ้นงาน

5.2.1.4 วางระบบ เดินท่อประปา เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า เดินท่อเติมน้ำยากำจัดปลวก

5.2.1.5 ประกอบติดตั้งเสาและคานสำเร็จรูป

เมื่องานพื้นชั้นล่างเสร็จเรียบร้อย จึงทำการตั้งเสาชั้นล่าง โดยการนำเสาสำเร็จรูปมาทำการติดตั้งโดยใช้รถเข็นยกติดตั้งเสาชั้นล่าง เสาชั้นล่างจะสวมลงในเดือยเหล็กที่ประกอบอยู่ในคานคอดิน ขยับเสาให้สวมสนิทกัน เช็คตั้ง เช็คระยะ ทำการค้ำยันเสา

ให้ตั้งตรงตามระดับที่ต้องการ จากนั้นจึงทำการเชื่อมแฉับติดแผ่นเพลทเหล็กที่จูดรอยต่อ(Joint) ของเสาดด้วยลวดเชื่อมแฉับขนาด 2.6 มิลลิเมตร ทาสีกันสนิมตรงรอยต่อ เมื่อเสร็จขั้นตอนของการ ติดตั้งเสาชั้นล่างแล้ว จึงทำการประกอบและติดตั้งคานชั้นสอง ในขั้นตอนนี้จะใช้รถเครนขนาด บรรทุก 21 ตันเป็นรถยกขึ้นงานในการประกอบและติดตั้ง การวางประกอบขึ้นคาน ต่างๆนั้น ขึ้น งานจะวางลงบนบ่าเหล็กที่มีจุดเชื่อมต่อที่ตรงกัน เพื่อทำการเชื่อมด้วยไฟฟ้า โดยเหล็กที่ทำการ เชื่อมแฉับใช้ลวดเชื่อมขนาด 2.6 มิลลิเมตร จากนั้นจึงทำการเชื่อมรอยต่อโดยใช้เหล็กเชื่อมแน่น ขนาด 4 มิลลิเมตร และการเชื่อมต่อระหว่างคานเมนกับคานยื่นนี้ จะทำการเชื่อมต่อขึ้นงานก่อน ติดตั้งขึ้นงาน โดยการนำคานเมนกับส่วนคานยื่นมาเชื่อมแน่นกันตามจูดรอยต่อจากโรงงานผลิต ขึ้นส่วน เมื่อถึงเวลาทำการติดตั้งก็ยกขึ้นงานที่เชื่อมต่อสำเร็จนี้ยกขึ้นติดตั้งในคราวเดียวกันได้เลย ทำให้ไม่เสียเวลาดึงศูนย์รอกการเชื่อม ณ หน้านานอีก ทำให้ประหยัดเวลาและประหยัดต้นทุนของ การเช่ารถเครนในการที่ต้องให้รถเครนยกขึ้นงานรอกการเชื่อมรอยต่อขึ้นงานในจุดนี้เป็นเวลานาน

5.2.1.6 วางแผนพื้นห้องน้ำสำเร็จรูป และวางแผนพื้นระเบียง สำเร็จรูป

เมื่อทำการติดตั้งชั้นส่วนหล่อสำเร็จรูป ในส่วนของคานชั้นสอง แล้วเสร็จพร้อมการเชื่อมรอยต่อและทาสีกันสนิมที่เพลทเหล็กต่างๆเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึงทำ การยกขึ้นงานแผ่นห้องน้ำหล่อสำเร็จหรือขึ้นงานระเบียงหล่อสำเร็จเข้าใส่วางในช่วงของห้องน้ำชั้น สอง แผ่นพื้นห้องน้ำหล่อสำเร็จหรือแผ่นพื้นระเบียงสำเร็จนี้ รถเครนจะทำการยกจากจูดยกโดยใช้ หนูหัวเหล็ก เมื่อวางขึ้นงานลงบนบ่ารับที่ติดตั้งอยู่ตามคานจุดต่างๆสนิทแล้ว จึงทาสีกันสนิม ส่วนจูดยกหนูหัวเหล็กนั้นไม่ต้องตัดออกเพราะจะมีการเทคอนกรีต(Topping)ทับอีกที ทำให้ไม่เห็น จูดยกเหล็กตรงนี้ในขึ้นงาน

5.2.1.7 ติดตั้งเสาชั้นสอง

รถเครนยกขึ้นงานติดตั้งโดยกระบวนการต่างๆ จะเหมือนกับการ ติดตั้งเสาชั้นล่าง

5.2.1.8 วางแผนพื้นสำเร็จรูป PCM

รถเครนยกแผ่นพื้นสำเร็จมาลงไว้ตามจุดที่ต้องปูแผ่นพื้นสำเร็จ รูป PCM

5.2.1.9 งานพื้นชั้นล่าง

เมื่อรถเครนยกแผ่นพื้นสำเร็จมาลงไว้ตามจุดที่ต้องปูแผ่นพื้น สำเร็จแล้ว จากนั้นคนงานจะใช้เหล็กรัดหัวพื้น วางเหล็กตระแกรง เตรียมเททับหน้าคอนกรีต (Topping) การเทคอนกรีตในส่วนนี้ใช้การส่งคอนกรีตผสมสำเร็จจากโรงงานคอนกรีต TPI ดังนั้น จึงต้องมีการวางแผนจัดกลุ่มบ้านที่จะต้องการเทคอนกรีตเป็นจำนวนครั้งละหลายหลัง เพื่อให้คุ้ม

ค่าในการส่งปูนผสมสำเร็จจากโรงงาน และรถปูนบีบที่ต้องเช่ามาคู่กันเพื่อใช้ร่วมกันในการเทคอนกรีตผสมสำเร็จ ในกรณีที่มีปูนเหลือหลังจากการเทที่หน้างานครบถ้วนแล้ว คนงานจะทำการรวบรวมปูนที่เหลือไปเทขึ้นงานคอนกรีตหล่อสำเร็จประเภทฝาท่อของถังบำบัด




ภาพที่ 5 - 94 หล่อฝาท่อถังบำบัดหล่อสำเร็จรูปจากเศษปูนที่เหลือ

5.2.1.10 เทคอนกรีตทับหน้าแผ่นพื้น

5.2.1.11 ติดตั้งโครงหลังคา

5.2.1.12 ก่ออิฐ ฉาบปูน

5.2.1.13 งานสถาปัตยกรรม



ภาพที่ 5-95 ส่วนเชื่อมต่อกานคอดิน(คานชอย)หล่อสำเร็จรูป

ภาพแสดงการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปในการก่อสร้าง



ภาพที่ 5- 96 งานฐานราก



ภาพที่ 5- 97 คานคอดินหล่อสำเร็จระบบคงทน



ภาพที่ 5-98 นำคานคอดิน(ชอย)สำเร็จประกอบติดตั้ง



ภาพที่ 5-99 ติดตั้งโครงเหล็กเหล็กคานคอดินเมน




ภาพที่ 5- 100 ประกอบไม้แบบคานคอดินเมน



ภาพที่ 5-101 เทคอนกรีตหล่อชิ้นงานคานคอดิน



ภาพที่ 5-102 คานคอดินหลังแกะแบบ



ภาพที่ 5- 103 งานคานคอดินแล้วเสร็จ


ภาพแสดงการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปในการก่อสร้าง



ภาพที่ 5-104 การขนย้ายชิ้นส่วนโดยใช้รถเข็น




ภาพที่ 5-105 กองชิ้นส่วนสำเร็จรูปรอการติดตั้ง



ภาพที่ 5-106 ตรวจระยะ จับตั้งเสา



ภาพที่ 5-107 ติดตั้งเสาชั้นล่างพร้อมค้ำยันตั้ง



ภาพที่ 5-108 การยกชิ้นส่วนเพื่อประกอบติดตั้ง



ภาพที่ 5-109 รถเครนสำหรับยกชิ้นส่วน



ภาพที่ 5-110 การประกอบชิ้นส่วนคานเมนชั้น2



ภาพที่ 5-111 การติดตั้งคานที่มีพื้นยื่น



ภาพที่ 5-112 การเชื่อมจุดรอยต่อ




ภาพที่ 5-113 แผ่นพื้นห้องน้ำ,ระเบียงสำเร็จรูป



ภาพที่ 5-114 การยกแผ่นพื้นระเบียงสำเร็จรูป



ภาพที่ 5-115 ติดตั้งแผ่นพื้น ระเบียงสำเร็จรูป



ภาพที่ 5-116 ติดตั้งแผ่นพื้นห้องน้ำสำเร็จรูป



ภาพที่ 5-117 แผ่นพื้นห้องน้ำสำเร็จรูปติดตั้งสำเร็จ



ภาพที่ 5-118 ติดตั้งเสาชั้นสอง



ภาพที่ 5-119 งานพื้นชั้นล่าง

ภาพแสดงขั้นตอนของงานภายหลังจากการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปแล้วเสร็จ



ภาพที่ 5 -120 เทคอนกรีตโดยใช้รถปั๊ม



ภาพที่ 5 -121 เทคอนกรีตพื้นชั้นล่าง



ภาพที่ 5 - 122 เทคอนกรีตพื้นชั้นล่างแล้วเสร็จ



ภาพที่ 5 -123 งานเทคอนกรีตชั้นสอง



ภาพที่ 5 -124 ใช้เครื่องจี้คอนกรีต



ภาพที่ 5 -125 งานเทคอนกรีตแล้วเสร็จ



ภาพที่ 5 -126 งานโครงสร้างแล้วเสร็จ

ภาพแสดงขั้นตอนของงานภายหลังจากการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปแล้วเสร็จ



ภาพที่ 5 - 127 งานโครงหลังคา



ภาพที่ 5 - 128 งานก่ออิฐ



ภาพที่ 5 - 129 งานโครงหลังคาชั้นล่าง



ภาพที่ 5 - 130 งานติดตั้งวงกบ



ภาพที่ 5 - 131 งานสถาปัตยกรรม



ภาพที่ 5 - 132งานก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 90



ภาพที่ 5 - 133 งานก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 95



ภาพที่ 5 - 134 บ้านแบบ 052

5.2.2 ผลการศึกษาระยะเวลาในการติดตั้งชั้นส่วนสำเร็จรูปตามมาตรฐานเวลาการยกขึ้นส่วนโดยรถเครน

ผลการศึกษา ระยะเวลาที่ใช้ในการติดตั้งชั้นส่วนสำเร็จรูปตามมาตรฐานเวลาการยกขึ้นส่วนโดยรถเครน จากการบันทึกข้อมูลภาคสนามจากการสังเกตการณ์ในช่วงระยะเวลาที่ทำการศึกษาทำวิจัย ช่วงเดือนกันยายน 2545 ถึง เดือนมกราคม 2546 โดยจับเวลาเฉพาะการติดตั้งที่ต้องใช้รถเครนในการยกขึ้นส่วน โดยการติดตั้งชั้นส่วนเริ่มจากเสาชั้นสอง คานชั้นสอง แผ่นพื้นห้องน้ำสำเร็จรูป แผ่นพื้นระเบียงหล่อสำเร็จรูป และแผ่นพื้นสำเร็จรูปจากแบบบ้าน 052 ที่ผู้วิจัยเลือกใช้เป็นกรณีศึกษา ซึ่งได้ผลการศึกษาด้านระยะเวลาโดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยในการติดตั้งชั้นส่วนโดยรถเครนของแบบบ้าน052 ตามชั้นส่วนที่ต้องทำการติดตั้งแบ่งเป็นประเภทดังนี้

5.2.3.1 เสาสำเร็จรูปชั้นบน จำนวน 8 ต้น ใช้เวลาติดตั้งเฉลี่ยโดยรถเครนต้นละ 2 นาที รวม 16 นาที

5.2.3.2 ชั้นส่วนคานสำเร็จรูปชั้นสองจำนวน17ชั้นรวม 79นาที
ตารางที่ 5 - 5 ตารางแสดงระยะเวลาเฉลี่ยการติดตั้งคานสำเร็จรูปโดยรถเครน

ชิ้นงาน	ระยะเวลาติดตั้งโดยรถเครนเฉลี่ย(นาที)
1. คาน B4A LINE(1'-1)	5
2. คาน B4A LINE(1'-1, B)	5
3. คาน B2 LINE(2-3)	2
4. คาน B1 LINE(2-3)	2
5. คาน B1 LINE(2-3)	2
6. คาน B3 LINE 1'	10
7. คาน B4A LINE(1-2)	2
8. คาน B4A LINE(1-2)	3
9. คาน B1 LINE(3-4)	2
10. คาน B2 LINE(3-4)	3
11. คาน B2 LINE(1-2)	3
12. คาน B2 LINE(1-2, A)	3
13. คาน B2 LINE(2-4)	15
14. คาน B9 LINE 1	3
15. คาน B10 LINE 2	5
16. คาน B11 LINE 3	10
17. คาน B12 LINE 4	3

ที่มา : จากการบันทึกข้อมูลระหว่างกาติดตั้งชิ้นงาน ช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2545 ถึง มกราคม พ.ศ. 2546

5.2.3.3 แผ่นพื้นห้องน้ำชั้นสองหล่อสำเร็จรูป กับแผ่นพื้นระเบียงชั้นสองหล่อสำเร็จรูป รวมทั้งหมดสองจุด ใช้เวลาติดตั้งเฉลี่ยโดยรถเครน จุดละ 5 นาที รวม 10 นาที

5.2.3.4 แผ่นพื้นสำเร็จรูป PCM ใช้การยกชุดละ 4 แผ่น ใช้เวลาการยกเฉลี่ยโดยรถเครน ชุดละ 1.5 นาที มีจำนวนแผ่นพื้นสำเร็จรูป PCM ที่ต้องทำการติดตั้งจำนวน 10 ชุด รวม 15 นาที

หมายเหตุ จากตารางแสดงค่าเฉลี่ยในการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป จะเห็นได้ว่ามีงานติดตั้งชิ้นส่วนบางชิ้นใช้เวลาติดตั้งแตกต่างกับชิ้นอื่นมาก ทั้งนี้เนื่องจากชิ้นส่วนสำเร็จรูปบางชิ้นมีขนาดชิ้นส่วนที่ใหญ่และมีจุดสัมผัสในการเชื่อมต่อเป็นระยะหลายช่วงของแนวเสาและคาน เช่น ชิ้นงานของคาน B2 LINE(2-4) ซึ่งเป็นคานที่มีพื้นยื่น มีน้ำหนัก 1.6 ตัน ซึ่งเป็นน้ำหนักที่มากที่สุดจากชิ้นส่วนสำเร็จรูปทั้งหมดที่ทำการติดตั้ง ดังนั้นระยะเวลาการติดตั้งในของชิ้นส่วนนี้จึงใช้ระยะเวลามากกว่าชิ้นอื่นๆ

ดังนั้น จากผลการศึกษาเรื่องระยะเวลาการติดตั้งโดยรถเครนทำให้ทราบผลว่า การติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป แบบบ้าน 052 ใช้เวลาเฉลี่ยต่อหลัง เป็นเวลาประมาณ 120 นาที หรือ 2 ชั่วโมง จากการเช่ารถเครนต่อ 1 วัน เป็นเวลา 8 ชั่วโมง ระบบนี้จะสามารถติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปแล้วเสร็จในส่วนโครงสร้างคิดเป็นจำนวน 4 หลังต่อหนึ่งวัน

5.2.3 ผลการศึกษาการบริหารงานก่อสร้างของระบบที่ทำการศึกษ

ก. การจัดเตรียมช่างและคนงานในส่วนงานโครงสร้างของระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป

ช่างควบคุมงานการผลิตและการก่อสร้างระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป ณ โครงการชลลดาที่ทำการศึกษาวัดจี้ญี่ มีช่างควบคุมงานการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปมีจำนวน 3 คน มีวิศวกรภาคสนามเพื่อมอบหมายงาน 1 คน ช่างควบคุมการก่อสร้างจะบันทึกรายงานการทำงานประจำวันเพื่อนำรายงานผลเสนอต่อหัวหน้าโครงการ เพื่อควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนดเวลาและรายการที่กำหนด เป็นผู้ประสานงานงานกับช่างควบคุมงานจากทางเจ้าของโครงการ

แรงงานฝ่ายผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป ณ โรงงานการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป มีช่างประจำฝ่ายผลิตที่โรงงานในโครงการชลลดา จำนวน 10 คน แบ่งเป็นช่างไม้ 7 คน ช่างเหล็ก 3 คน ส่วนงานปูน เนื่องจากระบบนี้ใช้การส่งปูนสำเร็จมาทำการส่งในวันที่พร้อมหล่อชิ้นงาน ดังนั้นจึงใช้ระบบรวมคนงานมาร่วมช่วยในการเทงานปูนเป็นครั้งๆไป

แรงงานฝ่ายติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป มีช่างในการดำเนินการในฝ่ายติดตั้งที่โรงงานในโครงการชลลดา จำนวน 7 คน ช่างเชื่อมเหล็ก 1 คน เนื่องจากการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปของระบบนี้นั้น จะมีการติดตั้งเป็นกลุ่ม(Lot)ตามแผนการผลิต ซึ่งต้องมีการนัดเช่ารถเครนมาทำการยกชิ้นงาน ดังนั้นแรงงานในส่วนจึงนี้สามารถหมุนเวียนไปทำงานด้านอื่นได้ ในวันที่ไม่มีการติดตั้งชิ้นงาน

ข. การดำเนินการตามแผนการผลิต

จากผลการศึกษาในการเก็บข้อมูลภาคสนามในส่วนของการก่อสร้างของระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป ที่โครงการชลลดาในช่วงกลุ่มการก่อสร้าง(Lot) ที่ 3 ถึงกลุ่มการก่อสร้าง(Lot)ที่ 7 สรุปได้ดังนี้

เมื่อโครงการชลลดาเริ่มเปิดโครงการในเดือนมีนาคม 2545 หลังจากการวางระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของโครงการชลลดาแล้ว ทางบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปได้เริ่มดำเนินการเตรียมการก่อสร้างโรงงาน ณ โชนพื้นที่ส่วนที่ 3 ของโครงการชลลดา เนื่องจากพื้นที่ส่วนนี้เป็นส่วนที่จะเปิดการขายในช่วงสุดท้ายของโครงการ ดังนั้นจึงเลือกตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปในส่วนพื้นที่นี้ เพื่อสามารถทำการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปป้อนสู่การประกอบติดตั้งในงานโครงสร้างของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปได้ต่อเนื่องจนสิ้นโครงการ โดยการก่อสร้างโรงงานเริ่มทำการก่อสร้างเมื่อ เดือน มิถุนายน 2545 โรงงานทำการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2545 จากนั้นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปจึงเริ่มการผลิตชิ้นส่วนเพื่อนำไปประกอบติดตั้งในงานโครงสร้างในกลุ่มการก่อสร้าง(Lot)ที่ 3



ภาพที่ 5 - 135 กลุ่มบ้านที่ทำการศึกษาช่วงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2545 – เดือน มกราคม พ.ศ. 2546

จากผลการศึกษาของผู้วิจัย นับจากต้นเดือน สิงหาคม 2545 ถึง ต้นเดือนมกราคม 2546 บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปได้ดำเนินการผลิตทั้งสิ้นดังนี้

กลุ่มการผลิตที่ 3 รับผิดชอบหมายการผลิตและก่อสร้างบ้าน จำนวน 16 หลัง

แบบ 052 โรงรถขวา จำนวน 5 หลัง

แบบ 052 โรงรถซ้าย จำนวน 5 หลัง

แบบ 058 โรงรถขวา จำนวน 2 หลัง

แบบ 058 โรงรถซ้าย จำนวน 4 หลัง

ตารางที่ 5 - 6 ตารางแสดงวันที่ผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปของกลุ่มการผลิตที่ 3

แปลง	แบบ	คานคอดินสำเร็จ	คานชั้นสองสำเร็จ,เสา,แผ่นพื้นห้องน้ำ,แผ่นพื้นระเบียงหล่อสำเร็จ
1C-9	058S00R	5 ส.ค. 45	14 ส.ค. 45
1C-10	058S10R	27 ก.ค. 45	18 ส.ค. 45
1C-11	058S10R	29 ก.ค. 45	27 ก.ค. 45
1C-12	058S10R	27 ก.ค. 45	31 ก.ค. 45
1F-1	058S00L	5 ส.ค. 45	11 ส.ค. 45
1F-2	058S00L	7 ส.ค. 45	16 ส.ค. 45
1F-3	058S00L	7 ส.ค. 45	24 ส.ค. 45
1F-4	052S00R	30 ก.ค. 45	6 ส.ค. 45
1F-5	052S00R	30 ก.ค. 45	11 ส.ค. 45
1E-1	058S00R	3 ส.ค. 45	8 ส.ค. 45
1E-2	052S10L	22 ก.ค. 45	11 ส.ค. 45
1E-3	052S10L	1 ส.ค. 45	22 ก.ค. 45
1E-4	052S10L	22 ก.ค. 45	29 ก.ค. 45
1E-5	052S00L	29 ก.ค. 45	5 ส.ค. 45
1E-6	052S10L	1 ส.ค. 45	11 ส.ค. 45
1E-7	058S00L	3 ส.ค. 45	3 ส.ค. 45

ที่มา : จากการบินที่ข้อมูลขณะทำการผลิต

ตารางที่ 5 - 7 ตารางแสดงวันที่ผลิตและติดตั้งของกลุ่มการผลิตที่ 3

แปลง	แบบ	งานฐานราก	งานคานคอดิน	ประกอบติดตั้งชิ้นส่วน
1C-9	058S00R	21 ส.ค. 45	31 ส.ค. 45	13 ก.ย. 45
1C-10	058S10R	21 ส.ค. 45	31 ส.ค. 45	13 ก.ย. 45
1C-11	058S10R	21 ส.ค. 45	28 ส.ค. 45	13 ก.ย. 45
1C-12	058S10R	21 ส.ค. 45	28 ส.ค. 45	13 ก.ย. 45
1F-1	058S00L	13 ส.ค. 45	26 ส.ค. 45	28 ส.ค. 45
1F-2	058S00L	13 ส.ค. 45	25 ส.ค. 45	28 ส.ค. 45
1F-3	058S00L	10 ส.ค. 45	23 ส.ค. 45	28 ส.ค. 45
1F-4	052S00R	10 ส.ค. 45	23 ส.ค. 45	27 ส.ค. 45
1F-5	052S00R	13 ส.ค. 45	25 ส.ค. 45	27 ส.ค. 45
1E-1	058S00R	1 ส.ค. 45	17 ส.ค. 45	24 ส.ค. 45
1E-2	052S10L	1 ส.ค. 45	15 ส.ค. 45	24 ส.ค. 45
1E-3	052S10L	3 ส.ค. 45	16 ส.ค. 45	24 ส.ค. 45
1E-4	052S10L	3 ส.ค. 45	19 ส.ค. 45	24 ส.ค. 45
1E-5	052S00L	3 ส.ค. 45	19 ส.ค. 45	24 ส.ค. 45
1E-6	052S10L	3 ส.ค. 45	20 ส.ค. 45	24 ส.ค. 45
1E-7	058S00L	3 ส.ค. 45	20 ส.ค. 45	24 ส.ค. 45

ที่มา : จากการบันทึกข้อมูลขณะทำการผลิตและติดตั้ง

กลุ่มการผลิตที่ 4 รับมอบหมายการผลิตและก่อสร้างบ้าน จำนวน 11 หลัง

แบบ 052 โรงรถขวา จำนวน 5 หลัง

แบบ 052 โรงรถซ้าย จำนวน 3 หลัง

แบบ 058 โรงรถขวา จำนวน 1 หลัง

แบบ 058 โรงรถซ้าย จำนวน 2 หลัง

ตารางที่ 5 - 8 ตารางแสดงวันที่ผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปของกลุ่มการผลิตที่ 4

แปลง	แบบ	คานคอดินสำเร็จ	คานชั้นสองสำเร็จ,เส้า,แผ่นพื้นห้องน้ำ,แผ่นพื้นระเบียงหล่อสำเร็จ
1C-6	052S00L	2 ก.ย. 45	2 ก.ย. 45
1C-7	058S00L	30 ส.ค. 45	5 ก.ย. 45
1E-9	052S00R	5 ก.ย. 45	9 ก.ย. 45
1E-10	052S00R	5 ก.ย. 45	16 ก.ย. 45
1E-11	052S10R	7 ก.ย. 45	20 ก.ย. 45
1E-12	052S00R	7 ก.ย. 45	24 ก.ย. 45
1E-13	052S00R	10 ก.ย. 45	28 ก.ย. 45
1E-14	058S00L	30 ส.ค. 45	10 ก.ย. 45
1G-1	058S00R	2 ก.ย. 45	3 ก.ย. 45
1G-2	052S00L	9 ก.ย. 45	6 ก.ย. 45
1G-3	052S00L	9 ก.ย. 45	12 ก.ย. 45

ที่มา : จากการบันทึกข้อมูลขณะทำการผลิต

ตารางที่ 5 - 9 ตารางแสดงวันที่ผลิตและติดตั้งของกลุ่มการผลิตที่ 4

แปลง	แบบ	งานฐานราก	งานคานคอดิน	ประกอบติดตั้งชิ้นส่วน
1C-6	052S00L	2 ก.ย. 45	10 ก.ย. 45	24 ก.ย. 45
1C-7	058S00L	2 ก.ย. 45	11 ก.ย. 45	24 ก.ย. 45
1E-9	052S00R	7 ก.ย. 45	27 ก.ย. 45	4 ต.ค. 45
1E-10	052S00R	3 ก.ย. 45	27 ก.ย. 45	1 ต.ค. 45
1E-11	052S10R	7 ก.ย. 45	21 ก.ย. 45	1 ต.ค. 45
1E-12	052S00R	7 ก.ย. 45	21 ก.ย. 45	1 ต.ค. 45
1E-13	052S00R	3 ก.ย. 45	30 ก.ย. 45	4 ต.ค. 45
1E-14	058S00L	3 ก.ย. 45	21 ก.ย. 45	1 ต.ค. 45
1G-1	058S00R	7 ก.ย. 45	30 ก.ย. 45	4 ต.ค. 45
1G-2	052S00L	7 ก.ย. 45	30 ก.ย. 45	4 ต.ค. 45
1G-3	052S00L	7 ก.ย. 45	3 ต.ค. 45	4 ต.ค. 45

ที่มา : จากการบันทึกข้อมูลขณะทำการผลิตติดตั้ง

กลุ่มการผลิตที่ 5 รับมอบหมายการผลิตและก่อสร้างบ้าน จำนวน 9 หลัง

แบบ 052 โรงรถขวา จำนวน 5 หลัง

แบบ 052 โรงรถซ้าย จำนวน 3 หลัง

แบบ 058 โรงรถซ้าย จำนวน 1 หลัง

ตารางที่ 5 - 10 ตารางแสดงวันที่ผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปของกลุ่มการผลิตที่ 5

แปลง	แบบ	คานคอดิน สำเร็จ	คานชั้นสองสำเร็จ,เสา,แผ่นพื้นห้องน้ำ,แผ่น พื้นระเบียงหล่อสำเร็จ
1G-4	052S10L	3 ต.ค. 45	4 พ.ย. 45
1G-5	052S00L	3 ต.ค. 45	10 พ.ย. 45
1G-6	052S00L	5 ต.ค. 45	15 พ.ย. 45
1G-7	058S00L	5 ต.ค. 45	8 พ.ย. 45
1G-8	052S00R	8 ต.ค. 45	8 พ.ย. 45
1G-9	052S00R	8 ต.ค. 45	21 พ.ย. 45
1G-10	052S10R	12 ต.ค. 45	25 พ.ย. 45
1G-11	052S00R	12 ต.ค. 45	4 ต.ค. 45
1G-12	052S00R	21 ต.ค. 45	21 พ.ย. 45

ที่มา : จากการบันทึกข้อมูลขณะทำการผลิต

ตารางที่ 5 - 11 ตารางแสดงวันที่ผลิตและติดตั้งของกลุ่มการผลิตที่ 5

แปลง	แบบ	งานฐานราก	งานคานคอดิน	ประกอบติดตั้งชิ้นส่วน
1G-4	052S10L	12 ต.ค. 45	22 ต.ค. 45	12 พ.ย. 45
1G-5	052S00L	12 ต.ค. 45	28 ต.ค. 45	12 พ.ย. 45
1G-6	052S00L	12 ต.ค. 45	28 ต.ค. 45	23 พ.ย. 45
1G-7	058S00L	12 ต.ค. 45	28 ต.ค. 45	12 พ.ย. 45
1G-8	052S00R	22 ต.ค. 45	15 ต.ค. 45	23 พ.ย. 45
1G-9	052S00R	22 ต.ค. 45	11 ต.ค. 45	23 พ.ย. 45
1G-10	052S10R	22 ต.ค. 45	11 ต.ค. 45	24 พ.ย. 45
1G-11	052S00R	22 ต.ค. 45	8 พ.ย. 45	24 พ.ย. 45
1G-12	052S00R	22 ต.ค. 45	8 พ.ย. 45	24 พ.ย. 45

ที่มา : จากการบันทึกข้อมูลขณะทำการผลิตและติดตั้ง

กลุ่มการผลิตที่ 6 รับมอบหมายการผลิตและก่อสร้างบ้าน จำนวน 4 หลัง
แบบ 058 โรงรถขวา จำนวน 4 หลัง

ตารางที่ 5 - 12 ตารางแสดงวันที่ผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปของกลุ่มการผลิตที่ 6

แปลง	แบบ	คานคอดินสำเร็จ	คานชั้นสองสำเร็จ, เสา, แผ่นพื้นห้องน้ำ, แผ่นพื้นระเบียงหล่อสำเร็จ
1H22	058S00R	22 ต.ค. 45	23 พ.ย. 45
1H23	058S00R	18 พ.ย. 45	26 พ.ย. 45
1H24	058S00R	18 พ.ย. 45	29 พ.ย. 45
1H25	058S00R	21 พ.ย. 45	4 ธ.ค. 45

ที่มา : จากการบันทึกข้อมูลขณะทำการผลิต

ตารางที่ 5 - 13 ตารางแสดงวันที่ผลิตและติดตั้งของกลุ่มการผลิตที่ 6

แปลง	แบบ	งานฐานราก	งานคานคอดิน	ประกอบติดตั้งชิ้นส่วน
1H22	058S00R	4 ธ.ค. 45	11 ธ.ค. 45	18 ธ.ค. 45
1H23	058S00R	4 ธ.ค. 45	11 ธ.ค. 45	18 ธ.ค. 45
1H24	058S00R	4 ธ.ค. 45	14 ธ.ค. 45	18 ธ.ค. 45
1H25	058S00R	4 ธ.ค. 45	14 ธ.ค. 45	18 ธ.ค. 45

ที่มา : จากการบันทึกข้อมูลขณะทำการผลิตและติดตั้ง

กลุ่มการผลิตที่ 7 รับมอบหมายการผลิตและก่อสร้างบ้าน จำนวน 13 หลัง

แบบ 052 โรงรถขวา จำนวน 3 หลัง

แบบ 052 โรงรถซ้าย จำนวน 6 หลัง

แบบ 058 โรงรถขวา จำนวน 2 หลัง

แบบ 058 โรงรถซ้าย จำนวน 2 หลัง

ตารางที่ 5 - 14 ตารางแสดงวันที่ผลิตขึ้นส่วนสำเร็จรูปของกลุ่มการผลิตที่ 7

แปลง	แบบ	คานคอดิน สำเร็จ	คานชั้นสองสำเร็จ,เสา,แผ่นพื้นห้องน้ำ,แผ่น พื้นระเบียงหล่อสำเร็จ
1J-2	052S00L	7 ธ.ค. 45	14 ธ.ค. 45
1J-3	052S00L	7 ธ.ค. 45	10 ม.ค. 46
1J-4	052S00L	10 ม.ค. 46	7 ม.ค. 46
1J-5	058S00L	25 ธ.ค. 45	11 ธ.ค. 45
1J-6	058S00R	21 ธ.ค. 45	18 ธ.ค. 45
1J-7	052S00R	16 ม.ค. 46	16 ธ.ค. 45
1J-8	052S00R	16 ม.ค. 46	21 ธ.ค. 45
1J-9	052S00R	22 ม.ค. 46	7 ม.ค. 46
1K-1	058S00R	21 ธ.ค. 45	25 ธ.ค. 45
1K-2	052S00L	10 ม.ค. 46	13 ม.ค. 46
1K-3	052S00L	13 ม.ค. 46	16 ม.ค. 46
1K-4	052S00L	13 ม.ค. 46	22 ม.ค. 46
1K-5	058S00L	25 ธ.ค. 45	25 ธ.ค. 45

ที่มา : จากการบันทึกข้อมูลขณะทำการผลิต

**หมายเหตุ ผู้วิจัยวิจัยสิ้นสุดการลงสนามเพื่อเก็บข้อมูล ณ สิ้นเดือน มกราคม พ.ศ. 2546

ดังนั้นการประกอบและติดตั้งขึ้นส่วนสำเร็จรูปของกลุ่มการผลิตที่ 7 จึงไม่มีการ
แสดงการลงบันทึกจากผู้วิจัย

5.3 ผลการศึกษาคุณภาพ ระยะเวลาการผลิต และต้นทุน(โครงสร้าง)ของการก่อสร้างที่อยู่อาศัยโดยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป

5.3.1 ผลการศึกษาคุณภาพ การก่อสร้างที่อยู่อาศัยโดยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป

จากการศึกษาวิจัยโดยการลงเก็บข้อมูลภาคสนามของผู้วิจัย ของผลงานที่ออกมาเมื่อทำการก่อสร้าง ผู้วิจัยได้พบว่าคุณภาพของผลงานที่ปรากฏออกมาในกระบวนการผลิตของระบบการก่อสร้างโดยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปแยกเป็น 5 ส่วนดังต่อไปนี้

5.3.1.1 คุณภาพของแบบหล่อขึ้นงาน

ในระบบดั้งเดิม การประกอบแบบต้องประกอบแบบ ณ หน่วยงานซึ่งบางครั้ง อาจมีการผิดพลาดในการประกอบไม้แบบไม่ได้ตามมาตรฐานและระยะตามแบบ อันเนื่องมาจาก

- การเข้าแบบไม่สนิท เมื่อทำการเทคอนกรีตแล้วทำให้คอนกรีตที่ได้เป็นโพรง
- การยึดแบบไม่ได้ตามมาตรฐาน
- ไม้แบบแต่กระหว่างเทคอนกรีต
- ค้ำยันท้องคานหรือท้องพื้นไม่แข็งแรง
- น้ำหนักของคานงานและน้ำหนักของคอนกรีต ทำให้อ่างคานแอ่น หรือตกท้องช้าง

ดังนั้นเมื่อคุณภาพของแบบไม่ได้มาตรฐานซึ่งบางครั้งอาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการผลิต ทำให้ผลการเทคอนกรีตที่ออกมามีความผิดพลาดหรือไม่ได้ระยะตามแบบ ซึ่งการแก้ไขจะเป็นไปได้ยากเนื่องจากคอนกรีตเมื่อหล่อเสร็จ ณ หน่วยงานจะถือเป็นงานโครงสร้างต่อเนื่อง การรื้อ ทับ หรือต่อเติมแก้ไข อาจมีผลต่อการรับน้ำหนักของโครงสร้างโดยรวมได้

ในระบบระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป การประกอบแบบต้องประกอบแบบ ณ โรงงานการผลิต และการประกอบแบบมีการแยกแบบตามขึ้นส่วนต่างๆ โดยการประกอบแบบตั้งอยู่บนแพการผลิตขึ้นงาน และระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป มีการตรวจคุณภาพแบบทั้งก่อนและหลังการเทคอนกรีตหล่อขึ้นงาน โดยให้ความสำคัญละเอียดในการวัดระยะขึ้นงานใช้เป็นจุดศูนยามสามตำแหน่ง เพื่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดในการผลิตขึ้นงานให้น้อยที่สุด ซึ่งถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยที่ขึ้นงานบางชิ้นไม่ได้คุณภาพตามแบบก็สามารถแก้ไขหรือคัดทิ้งชิ้นงานนั้นเพื่อทำการผลิตใหม่ได้ก่อนการติดตั้ง โดยมีการเสียหายเฉพาะชิ้นส่วนชิ้นนั้น และก่อนทำการประกอบติดตั้งขึ้นส่วน ขึ้นส่วนสำเร็จรูประบบที่ทำการศึกษาทุกชิ้นต้องผ่านการตรวจว่าได้มาตรฐานตามแบบ

ระบบดั้งเดิม



ภาพที่ 5- 136 การเข้าแบบไม่ได้มาตรฐานพบงานที่ผิดพลาดหลังจากแกะแบบ



ภาพที่ 5- 138 การบีบเหล็กเพื่อการเข้าแบบสำหรับโครงสร้างที่ตัดผ่านกัน



ภาพที่ 5- 140 ขนาดของเสาและคานไม่ได้ระดับเสมอกัน

ระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป



ภาพที่ 5-137 ทุกชิ้นงานผ่านการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานก่อนการติดตั้ง



ภาพที่ 5-139 ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมีโครงสร้างเหล็กแยกกันเป็นอิสระ



ภาพที่ 5- 141 ขนาดของชิ้นส่วนมีขนาดได้มาตรฐานเดียวกันจากการผลิตที่โรงงาน



ระบบดั้งเดิม



ภาพที่ 5-142 ความผิดพลาดจากการ
เข้าแบบ ทำให้งานที่ออกมาไม่ได้ดัง, ฉาก



ภาพที่ 5-144 ระดับการก่ออิฐไม่เสมอ
แนวเสา, คานต้องฉาบปูนหนาเพื่อตกแต่ง



ภาพที่ 5-146 คอนกรีตหัวเสาเย็บตัวต้อง
ปรับแต่งเพื่อติดเพลาเหล็กโครงหลังคา

ระบบทันสมัยสำเร็จรูป



ภาพที่ 5-143 ชี้นงานทุกชิ้นผ่านตรวจ
สอบคุณภาพมาจากขั้นตอนการผลิต



ภาพที่ 5-145 ระดับการก่ออิฐเสมอแนว
เสา ไม่ต้องฉาบปูนหนาเพื่อตกแต่ง



ภาพที่ 5-147 คอนกรีตหัวเสาไม่มีการเย็บตัว
อีก ติดเหล็กโครงหลังคาได้ทันที

5.3.1.2 คุณภาพของงานเหล็กเสริมในชิ้นงานคอนกรีต

ในระบบดั้งเดิม เนื่องจากการก่อสร้างโครงสร้างต่างๆ ขนาดหน้าตัดของคานและเสาที่มีการตัดผ่านกันต้องมีขนาดเท่ากัน ดังนั้นการวางเหล็กเสริมของคานที่ต้องวางประสานผ่านเสาจำเป็นต้องบีบเหล็กเสริมคานให้เข้ากับเหล็กเสริมของเสา ในบางกรณีก็ต้องบีบเหล็กเสริมเสาเพื่อเลี้ยงศูนย์อันเนื่องมาจากการตึงศูนย์เสาไม่ได้ระยะตามที่กำหนด ดังนั้นงานเหล็กเสริมที่เป็นส่วนสำคัญในการรับแรงของส่วนต่างๆของโครงสร้างที่อยู่ภายในคอนกรีต อาจจะมีการบกพร่องในด้านคุณภาพและมาตรฐานการรับแรงได้

ในระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป การที่ระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปมีหลักการการผลิตชิ้นงานส่วนโครงสร้างต่างๆเป็นชิ้นส่วนแยกกันเป็นอิสระ แล้วจึงนำชิ้นส่วนสำเร็จรูปแต่ละชิ้นนี้มาทำการประกอบด้วยการต่อเชื่อมในภายหลัง ดังนั้นระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปจึงไม่มีปัญหาในกรณีการตัดผ่านของเสาและคาน ในส่วนการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของงานเหล็กเสริมนั้นสามารถควบคุมได้ในขั้นตอนการผลิตของแต่ละชิ้นงาน

5.3.1.3 คุณภาพของงานคอนกรีต

ในระบบดั้งเดิม ในส่วนของการก่อสร้างระบบดั้งเดิมนั้นต้องมีการประกอบไม้แบบเพื่อหล่อชิ้นงานอยู่กับที่เป็นหลัก การประกอบไม้แบบต่างๆก็ต้องดำเนินไปตามรูปแบบของงานโครงสร้างต่อเนื่องไม่สามารถแยกชิ้นส่วนแบบเพื่อนำออกมาเทคอนกรีตเป็นส่วนๆได้ ดังนั้นในการเทคอนกรีตเพื่อหล่อชิ้นงานในส่วนที่เทไปแล้วจะตรวจสอบและควบคุมคุณภาพได้ยาก เช่นการเทคอนกรีตในส่วนของเสา ซึ่งมีโอกาสที่หินจะค้างอยู่บนเหล็กปลอกมีมาก ทำให้เกิดการอุดตันของการไหลผ่านของเนื้อคอนกรีตไปสู่เบื้องล่าง การจี้คอนกรีตด้วยเครื่องสั่นเนื้อคอนกรีตก็ไม่สามารถทำงานไปทั่วถึงได้เนื่องจากความลึกของชิ้นงาน จึงมักจะพบว่าคอนกรีตที่หล่อเสร็จเมื่อแกะแบบออกมาจะมีการเกิดช่องว่างหรือเป็นโพรงช่วงกลางเสาหรือโคนเสาได้ และจากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่ามีความบางส่วนเมื่อมีการเทคอนกรีตในส่วนของเสา จะมีการแก้ปัญหาโดยการเติมน้ำเพื่อให้คอนกรีตเหลวขึ้น ซึ่งการทำเช่นนี้เป็นการเพิ่มค่าสัดส่วนการผสมของน้ำต่อซีเมนต์ (Water cement ratio) ทำให้ค่าความแข็งแรงของคอนกรีต (Strength) ต่ำลงกว่ามาตรฐานที่กำหนด และทำให้ส่งผลลบต่อการรับน้ำหนักของเสา

ในระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป การหล่อชิ้นงานของระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปจะมีการวางแผนเป็นแนวนอนเพื่อหล่อชิ้นส่วนทั้งในส่วนของเสาและคาน ดังนั้นการเกลี่ยคอนกรีตและจี้คอนกรีตด้วยเครื่องสั่นคอนกรีต (Vibrator) เพื่อให้เนื้องานเสมอกันจึงทำได้สะดวกมากกว่าแบบหล่อทางแนวตั้ง ผลงานที่แล้วเสร็จออกมาจึงมีเนื้อคอนกรีตแน่นเรียบเสมอกันทั้งชิ้นงาน

5.3.1.4 คุณภาพของงานก่อนอัฐฉาปน

ในระบบดั้งเดิม เมื่องานโครงสร้างแล้วเสร็จ งานต่อเนื่องที่ตามมาคืองานก่อนอัฐฉาปน - ฉาปน จากผลการศึกษาพบว่างานโครงสร้างที่แล้วเสร็จอาจพบปัญหา ศูนย์เสาชั้นบนกับเสาชั้นล่างไม่ได้ระดับกัน ทำให้เกิดปัญหาที่เรียกว่า คานล้นเสาหรือเสาล้นคาน เพราะการไม่ได้จากจากโครงสร้างหลัก ดังนั้นเวลาทำการก่อนอัฐฉาปนจึงไม่ได้แนวระดับที่เสมอกันกับคานหรือเสา ทำให้ต้องฉาปนหนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งการฉาปนหนามากๆมักจะเกิดปัญหาตามมาในภายหลัง คือการแตกร้าวของงานฉาปน

ในระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป การประกอบติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปของระบบที่ทำการศึกษามีการตั้งศูนย์เสาและการวัดระยะที่ถูกต้องในการติดตั้งทุกจุด เพราะไม่เช่นนั้นชิ้นส่วนของระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปจะไม่สามารถประกอบติดตั้งกันได้ จึงเป็นการตรวจทานคุณภาพในการติดตั้งไปพร้อมๆกัน ผลดีที่ตามมาก็คือ งานต่อเนื่องต่างๆจากงานโครงสร้างจะมีระยะที่ได้ตั้งและจากตามมาตรฐาน ทำให้งานก่อนอัฐฉาปน - ฉาปน มีแนวระดับที่เสมอกับเสาและคาน ไม่ต้องทำการฉาปนหนาเพื่อแก้ไขงานที่ไม่เสมอแนวเสา-คาน ช่วยให้ต้นทุนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงในส่วนที่ต้องแก้ไขตามหลังการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน

5.3.1.5 คุณภาพของเหล็กเพลท รับโครงหลังคาที่หัวเสาชั้นบน


ในระบบดั้งเดิม ในกรณีที่มีการก่อสร้างโครงสร้างในส่วนคานหลังคาไม่ใช่คานคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่ใช้เป็นอะเสเหล็กรูปพรรณ ดังเช่นโครงการชลลดาที่ผู้วิจัยทำการศึกษากการใช้อะเสเหล็กรูปพรรณจะต้องมีเพลทเหล็กที่หัวเสาชั้นบนเพื่อรองรับอะเสเหล็กนั้น เพลทเหล็กนี้จะทำการติดตั้งหลังจากการเทเสาชั้นบนเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากการเทคอนกรีตหล่อเสาของระบบดั้งเดิมจากการศึกษาพบว่า ธรรมชาติของคอนกรีตก่อนที่คอนกรีตจะแข็งตัวจะมีการยุบตัว ทำให้หัวเสาชั้นบนมีระดับไม่เท่ากัน ทำให้ต้องมีการปรับแต่งหัวเสาและอุดปูนทรายใต้เพลทเหล็กหลังการติดเพลทเหล็ก ทำให้สิ้นเปลืองค่าแรงและเสียเวลาเพิ่มขึ้นในส่วนนี้

ในระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป ชิ้นส่วนสำเร็จรูปจะได้ขนาดมาตรฐานมาจากขั้นตอนการผลิตจากโรงงานแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องมาทำการปรับแต่ง ณ หน่วยงานอีก ทำให้งานต่อเนื่องจากส่วนประกอบติดตั้งโครงสร้างดำเนินต่อไปได้โดยไม่ต้องเสียเวลาแก้ไขชิ้นงานอีก

5.3.2 ผลการศึกษาระยะเวลา การก่อสร้างในส่วนของโครงสร้างโดยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป จากกรณีศึกษา แบบบ้าน 052

จากการศึกษาวิจัยโดยการลงเก็บข้อมูลภาคสนามของผู้วิจัย ได้ผลการศึกษาทางด้านระยะเวลาการก่อสร้างในส่วนโครงสร้างของระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปมีผลดังนี้


5.3.2.1 กระบวนการก่อสร้างโดยระบบดั้งเดิม ใช้เวลาในการก่อสร้างโครงสร้างดังต่อไปนี้



แผนภูมิที่ 5 – 3 แผนภูมิระยะเวลาการสร้างโครงสร้างของระบบดั้งเดิม

ดังนั้น สรุปรวมระยะเวลาในการก่อสร้างส่วนโครงสร้างของระบบดั้งเดิม(Conventional)โดยวิธีการหล่อในที่ ตั้งแต่งานเสาเข็มจนถึงการรื้อแบบท้องคานชั้นสองใช้เวลารวมทั้งสิ้น ประมาณ 39 วัน

5.3.2.1 กระบวนการก่อสร้างโดยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป ใช้เวลาในการก่อสร้างโครงสร้างดังต่อไปนี้



แผนภูมิที่ 5 - 4 แผนภูมิระยะเวลาการก่อสร้างโครงสร้างของระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป

การผลิตขึ้นส่วนสำเร็จรูประบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปนั้น จะดำเนินการผลิตไว้ล่วงหน้า หลังจากที่ได้รับแผนสั่งการผลิต ซึ่งการผลิตขึ้นส่วนสำเร็จรูปที่โรงงานการผลิตจะใช้เวลา 4 วัน เมื่อผลิตแล้วจึงรอทำการประกอบติดตั้งในส่วนโครงสร้าง ณ หน่วยงานจริง ดังนั้นจึงไม่นำเวลาในส่วนนี้มาคิดรวมในการก่อสร้าง เพราะเป็นการผลิตขึ้นส่วนสำเร็จรูปสามารถผลิตก่อนเพื่อกองเก็บรอการประกอบไว้ล่วงหน้าได้ และในส่วนของงานผลิตและติดตั้งของระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปจะมีการดำเนินการแยกส่วนกันโดยอิสระ

ดังนั้น สรุปรวมระยะเวลาในการก่อสร้างส่วนโครงสร้างของระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป โดยวิธีการประกอบและติดตั้งขึ้นส่วนสำเร็จรูป ตั้งแต่งานเสาเข็มจนถึงการติดตั้งคานชั้นสองใช้เวลารวมทั้งสิ้น ประมาณ 9 วัน จากผลการศึกษาเรื่องระยะเวลาในการก่อสร้างงานโครงสร้าง จะเห็นได้ว่า งานก่อสร้างโครงสร้างของระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปสามารถลดระยะเวลาในการทำงานลงได้

5.3.3 ผลการศึกษาต้นทุนโครงสร้างการก่อสร้างที่อยู่อาศัยโดยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป จากกรณีศึกษา แบบบ้าน 052 พื้นที่ใช้สอย 95 ตารางเมตร

จากการศึกษาวิจัยโดยการลงเก็บข้อมูลภาคสนามของผู้วิจัย ได้ผลการศึกษาทางด้านต้นทุนของโครงสร้างจากการก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปมีผลดังนี้

ตารางที่ 5 – 15 ตารางแสดงรายละเอียดต้นทุนการผลิตกับติดตั้งของงานโครงสร้างระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป

	รายการ	จำนวนเงิน
1	งานผลิตชิ้นงาน เสา,คาน,พื้น WC,พื้นระเบียง	106,011.00
	SUBTOTAL 1	106,011.00
2	งานติดตั้ง คานชอยคานคอดิน (รถเครน)	500.00
	เสาชั้นล่าง (คน)	500.00
	คาน + เสาชั้นบน,พื้น WC,พื้นระเบียง (รถเครน +คน)	2,100.00
	ค่าแรงเชื่อมแน่น	2,000.00
	ค่าลวดเชื่อม	1,000.00
	ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟ	1,500.00
	ค่าน้ำมันเครื่องปั่นไฟ	1,000.00
	SUBTOTAL 2	8,600.00
3	งานพื้นสำเร็จ PCM ค่าแผ่นพื้น 96 ม ² @170	16,320.00
	ค่าแรงยกแผ่นพื้นชั้นบน	400.00
	ค่าแรงยกแผ่นพื้นชั้นล่าง	400.00
	ค่าแรงเข้าแบบขอบพื้น + ผูกเหล็ก	1,000.00
	ค่าคอนกรีต TOPPING 6ม ³ @ 1,327	7,962.00
	ค่าแรงเทคอนกรีต TOPPING (คน+ปั้ม)	2,000.00
	SUBTOTAL 3	28,082.00
4	งานฐานราก ขุดดิน + เท LEAN	1,300.00
	ตัดเสริม	1,000.00
	เหล็ก	2,340.00
	ไม้แบบ	2,880.00
	คอนกรีต	2,850.00
	SUBTOTAL 4	10,370.00
	SUBTOTAL 1 ถึง 4	153,063.00

ที่มา : จากการเก็บข้อมูลช่วงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2545

จากผลการศึกษาดำเนินโครงการแบบบ้าน 052 พื้นที่ใช้สอย 95 ตารางเมตรของระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป ได้ผลเท่ากับ

ต้นทุนโครงสร้างระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป= 153,063.00 บาท หรือ 1,611 บาท ต่อ ตารางเมตร